Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого района"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"
Наименование объекта: «Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"
договор: №34 от 04.06.2014 г. доп. соглашение №3 от 22.01.2015 г.

Форма №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 15.01.04 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2015 г

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расхода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	20 689 303	2 216 711	7 930 580	7 930 580	0	0				2 216 711	20 689 303
в том числе оборудование	0	0								0	0
инжинир. услуги 1,351%	279 513	29 948								29 948	279 513
авторский надзор 0,2%	41 379	4 433								4 433	41 379
всего по стройке	21 010 194	2 251 092	7 930 580	7 930 580	0	0				2 251 092	21 010 194

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
О.Пазилов _____

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "Арх.Стройсервис-А"
А.Т. Жанас _____
специалист
А.Карабаев _____

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "Шаңырақ-XXI"
Е.Зульпыхаров _____

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого района"

Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"

Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:«Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"

договор: №34 от 04.06.2014 г

АКТ
приемки выполненных работ за ФЕВРАЛЬ месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ(АС-21-24) БЛОК А								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ(АС-25)								
1	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5**	**3,1**	**8205,37**	**66,01**	**25437**	**205**	**718**	**1,35**	**4**
		м3		**195,75**	**24,93**	**607**	**77**	**105**	**0,12**	**--**
2	**Е0106-33-3**	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5**	**6,1**	**12520,15**	**1327,03**	**76373**	**8095**	**16613**	**12,49**	**76**
		м3		**2137,50**	**456,24**	**13039**	**2783**	**105**	**1,72**	**10**
3	**Е0107-3-4**	**Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**13**	**2206,86**	**310,26**	**28689**	**4033**	**6384**	**1,53**	**20**
		шт		**256,50**	**94,27**	**3335**	**1226**	**140**	**0,39**	**5**
4	**С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-8-9шт,П7-3-1шт**	**1,68**	**25300,00**	**--**	**42504**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П5д-8-2шт,П7д-3-1шт	0,32	27200,00	--	8704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,13373	73000,00	--	9762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00934	65900,00	--	616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00361	65000,00	--	235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			192319	12333			100
			Тенге			16980	4086			16
		Накладные расходы -	Тенге			23715				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12962				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			228996				
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК А								
9	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	242,6091	2228,24	335,84	540591	81478	236395	4,54	1101
		м3		699,75	126,00	169766	30569	118	0,61	148
10	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича,ИЗ КИРПИЧА М75 НА Ц-П Р-РЕ М50	511,29	-38,93	--	-19905	--	-23487	-0,22	-112
		м2		-38,93	--	-19905	--	118	--	--
11	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	158,391	2448,66	337,41	387846	53443	148867	4,38	694
		м3		670,50	126,00	106201	19957	118	0,62	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,ИЗ КИРПИЧА М75 НА Ц-П Р-РЕ М50	143,6859	912,77	34,73	131152	4990	40354	1,43	205
		м2		225,00	13,01	32329	1869	118	0,06	9
13	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2,3	0,627196	8679,65	422,15	5444	265	6228	56,40	35
		т		8257,50	157,50	5179	99	118	0,77	--
14	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,063003	64100,00	--	4038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,564192	41200,00	--	23245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0107-20-3	Крепление перегородок к перекрытию	0,018	175710,10	1826,10	3163	33	222	42,70	1
		т		8100,00	690,75	146	12	140	3,37	--
17	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ПЕТЛЯ П1,2	0,15015	47400,00	--	7117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ1-17(20шт)(АС-41,48-80)								
18	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	18,663	13232,51	884,81	246958	16513	37502	9,96	186
		м3		1579,50	334,24	29478	6238	105	1,63	30
19	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	21,639	15866,04	407,30	343325	8814	57685	14,40	312
		м3		2385,00	153,86	51609	3329	105	0,75	16
20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,145163	62000,00	--	71000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,507996	60500,00	--	30734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,489489	58700,00	--	204833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,204426	56200,00	--	11489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01221	64400,00	--	786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				РИГЕЛЬ РАСПОРНЫЙ Рр-1(АС-81)						
25	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В20	0,12	15866,04	407,30	1904	49	320	14,40	2
		м3		2385,00	153,86	286	18	105	0,75	--
26	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00378	62000,00	--	234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00528	60500,00	--	319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,010872	61200,00	--	665	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС1,2,3,4(АС-41,42,46)						
29	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	2,82	13201,50	990,15	37228	2792	5978	10,40	29
		м3		1644,75	374,04	4638	1055	105	1,83	5
30	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,085464	62000,00	--	5299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,193272	65900,00	--	12737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ВЕНТШАХТЫ(АС-29-39)						
32	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,011829	18837,97	11119,34	223	132	146	42,50	1
		1т		7560,00	4200,75	89	50	105	20,52	--
33	С12041-23 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	0,011829	53000,00	--	627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2051053	168508			2454
			Тенге			379818	63197			308
		Накладные расходы -	Тенге			510209				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153676				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2714938				
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ(АС-17-19) БЛОК А								
				ОКНА						
34	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,67924	472,81	19,00	1267	51	720	1,30	3
		м2		217,73	6,18	583	17	120	0,03	--
35	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	81,73152	346,04	18,87	28283	1542	14008	0,82	67
		м2		136,44	6,39	11151	522	120	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	2,478	8050,00	--	19948	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	99,547007	9940,00	--	989497	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1038994	1593			70
			Тенге			11735	539			3
		Накладные расходы -	Тенге			14728				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1116946				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-82-84) БЛОК А								
38	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	47	876,16	200,77	41179	9436	24372	1,74	82
		шт		299,25	71,15	14065	3344	140	0,31	14
39	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	91	1424,85	373,54	129661	33992	76544	2,66	242
		шт		465,75	135,07	42383	12291	140	0,61	55
40	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1490,6666	45,00	--	67080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	1072,4293	306,00	--	328163	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С143017-66-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	418,23731	129,00	--	53953	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-1-МУ-13(АС-63-66,68-75)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	6,836909	11642,35	269,20	79598	1840	10292	8,21	56
		м3		1332,00	101,70	9107	695	105	0,50	3
44	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8	0,200233	62000,00	--	12414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,382997	58700,00	--	81182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,017226	41200,00	--	710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002099	93997,62	304,24	197	1	73	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	69	--	105	0,56	--
				СЕЙСМОПОЯС(АС-67)						
48	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15	46,331474	11629,77	316,01	538824	14641	72359	8,25	382
		м3		1368,00	119,39	63381	5532	105	0,58	27
49	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,021146	65000,00	--	1374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,622095	62000,00	--	100570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,893379	67700,00	--	128182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1563088	59910			763
			Тенге			129006	21862			100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			183641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104804				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1851532				
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК Б								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
52	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	245,65	860,26	34,37	211322	8443	58515	1,21	297
		м2		189,00	12,87	46428	3162	118	0,06	15
		ПРОЕМЫ(АС-17)								
53	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	3,96	472,81	19,00	1872	75	1064	1,30	5
		м2		217,73	6,18	862	24	120	0,03	--
54	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	31,26	346,04	18,87	10817	590	5358	0,82	26
		м2		136,44	6,39	4265	200	120	0,03	1
				КРОВЛЯ(АС-54)						
				ОСНОВНОЙ БЛОК						
55	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	339,4	229,96	1,19	78047	404	11087	0,16	53
		м2		27,00	0,45	9164	153	119	--	1
56	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	59,29318	5016,02	245,72	297416	14570	33498	2,71	161
		м3		382,50	92,25	22680	5470	119	0,45	27
57	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(20мм)	339,4	169,77	15,94	57620	5410	16402	0,24	82
		м2		34,65	5,96	11760	2023	119	0,03	10
58	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	339,4	8,75	0,70	2971	238	1212	0,02	8
		м2		2,75	0,25	933	85	119	--	1
59	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,07624	5239,08	327,33	399	25	161	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	144	9	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	339,4	42,86	18,33	14547	6221	12678	0,14	47
		м2		24,53	6,86	8325	2328	119	0,03	11
				ПЕРЕХОДНОЙ БЛОК						
61	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	41	229,96	1,19	9428	49	1339	0,16	6
		м2		27,00	0,45	1107	18	119	--	--
62	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,12	5016,02	245,72	25682	1258	2893	2,71	14
		м3		382,50	92,25	1958	472	119	0,45	2
63	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(20мм)	41	169,77	15,94	6961	654	1981	0,24	10
		м2		34,65	5,96	1421	244	119	0,03	1
64	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	41	8,75	0,70	359	29	146	0,02	1
		м2		2,75	0,25	113	10	119	--	--
65	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,028	5239,08	327,33	147	9	59	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	53	3	105	0,60	--
66	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	41	42,86	18,33	1757	752	1532	0,14	6
		м2		24,53	6,86	1006	281	119	0,03	1
				УЗЛЫ 1,2,3,4						
67	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	123,12	42,86	18,33	5277	2257	4599	0,14	17
		м2		24,53	6,86	3020	845	119	0,03	4
68	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и	40,72	715,87	1,24	29150	50	7448	0,97	40
		м2		153,23	0,47	6240	19	119	--	--
				АКТОВЫЙ ЗАЛ						
69	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	158,16	112,45	34,24	17786	5416	8474	0,32	50
		м2		51,08	8,45	8079	1336	90	0,03	5
				УЗЛЫ 5,6,7						
70	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	19,34	42,86	18,33	829	355	722	0,14	3
		м2		24,53	6,86	474	133	119	0,03	1
71	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	48,45	715,87	1,24	34684	60	8862	0,97	47
		м2		153,23	0,47	7424	23	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК						
72	**Е0112-13-3**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**132,45**	**189,45**	**4,72**	**25092**	**625**	**11452**	**0,40**	**53**
		м2		**70,88**	**1,78**	**9388**	**236**	**119**	**0,01**	**1**
73	**С11031-177 Изм. и**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на**	**13,64235**	**2890,00**	**--**	**39426**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
74	**Е0112-15-1**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**132,45**	**229,96**	**1,19**	**30458**	**158**	**4327**	**0,16**	**21**
		м2		**27,00**	**0,45**	**3576**	**60**	**119**	**--**	**--**
75	**Е0110-12-1**	**Подшивка потолков досками обшивки**	**132,45**	**700,70**	**5,48**	**92808**	**726**	**13704**	**0,53**	**70**
		м2		**84,15**	**2,07**	**11146**	**274**	**120**	**0,01**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**994854**	**48372**			**1016**
			Тенге			**159566**	**17409**			**83**
		Накладные расходы -	Тенге			**207512**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**72142**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1274508**				
		РАЗДЕЛ 6.БЛОК В								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
76	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5**	**0,08**	**8205,37**	**66,01**	**656**	**5**	**19**	**1,35**	**--**
		м3		**195,75**	**24,93**	**16**	**2**	**105**	**0,12**	**--**
77	**Е0106-33-3**	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5**	**0,22**	**12520,15**	**1327,03**	**2754**	**292**	**599**	**12,49**	**3**
		м3		**2137,50**	**456,24**	**470**	**100**	**105**	**1,72**	**--**
78	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**0,001116**	**5239,08**	**327,33**	**6**	**--**	**2**	**11,60**	**--**
		1т		**1890,00**	**123,75**	**2**	**--**	**105**	**0,60**	**--**
79	**С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**0,001116**	**73000,00**	**--**	**81**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
80	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0006**	**65000,00**	**--**	**39**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00352	65900,00	--	232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2206,86	310,26	2207	310	491	1,53	2
		шт		256,50	94,27	257	94	140	0,39	--
83	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,04	24500,00	--	980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
84	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м,ПАРАПЕТ	22,8	2465,84	335,84	56221	7657	22216	4,54	104
		м3		699,75	126,00	15954	2873	118	0,61	14
		ПРОЕМЫ								
85	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	34,476	346,04	18,87	11930	651	5909	0,82	28
		м2		136,44	6,39	4704	220	120	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			75107	8916			136
			Тенге			21403	3290			16
		Накладные расходы -	Тенге			29236				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6261				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			110604				
		РАЗДЕЛ 7.БЛОК Г								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
86	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	2,3	8205,37	66,01	18872	152	533	1,35	3
		м3		195,75	24,93	450	57	105	0,12	--
87	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	5,92	12520,15	1327,03	74119	7856	16123	12,49	74
		м3		2137,50	456,24	12654	2701	105	1,72	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,124775	73000,00	--	9109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2206,86	310,26	17655	2482	3929	1,53	12
		шт		256,50	94,27	2052	754	140	0,39	3
90	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-8-4шт,П7-3-2шт	0,8	25300,00	--	20240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П7д-3-2шт	0,12	27200,00	--	3264	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	0,33	14051,48	383,89	4637	127	845	14,20	5
		м3		2295,00	145,01	757	48	105	0,71	--
93	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00422	65000,00	--	274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм ГИЛЬЗЫ	0,6	6973,90	117,36	4184	70	426	2,91	2
		м		510,75	43,94	306	26	128	0,21	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
95	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м,ПАРАПЕТ	1,53	2465,84	335,84	3773	514	1491	4,54	7
		м3		699,75	126,00	1071	193	118	0,61	1
96	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	125,86	860,26	34,37	108272	4326	29981	1,21	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		189,00	12,87	23788	1620	118	0,06	8
		ПРОЕМЫ								
97	Е0110-91-6	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	27,76	346,04	18,87	9606	524	4758	0,82	23
		м2		136,44	6,39	3788	177	120	0,03	1
		КРОВЛЯ								
98	Е0112-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	120,39621	229,96	1,19	27686	143	3933	0,16	19
		м2		27,00	0,45	3251	54	119	--	--
99	Е0112-14-2	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	32,832045	5016,02	245,72	164686	8067	18549	2,71	89
		м3		382,50	92,25	12558	3029	119	0,45	15
100	Е0112-17-1)	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,ТОЛЩ.25ММ**	120,39621	169,77	15,94	20440	1919	5818	0,24	29
		м2		34,65	5,96	4172	718	119	0,03	4
101	Е0112-17-2 К=10 К ОБЪЕМУ	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	1203,9621	5,55	0,14	6687	169	229	--	1
		м2		0,11	0,05	132	60	119	--	--
102	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,145189	8679,65	422,15	1260	61	1442	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1199	23	118	0,77	--
103	Е0112-1-4	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя ТЕХНОЭЛАСТ**	123,65681	62,49	27,39	7727	3387	6675	0,20	24
		м2		35,10	10,26	4340	1269	119	0,05	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**502491**	**29797**			**448**
			Тенге			**70518**	**10729**			**49**
		Накладные расходы -	Тенге			**94730**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**35834**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**633055**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6417907**	**329429**			**4987**
			Тенге			**789025**	**121112**			**574**
		Накладные расходы -	Тенге			**1063772**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**448902**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7930580**				
		итого по смете				**7 930 580**				
		временные здания и сооружения 1,8%				**142 750**				
		итого с временными				**8 073 330**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		доп. затраты на зимнее время 0,7%				56 513				
		Выслуга лет 1%				80 733				
		Затраты на допотпуска 0,4%				32 293				
		итого в ценах 2001 года				8 242 870				
		итого с коэф.2,088 - 25%; 2,234 - 75%;				18 110 384				
		Налоги, сборы, платежи 2%				362 208				
		итого с налогами				18 472 592				
		НДС 12%				2 216 711				
		итого с НДС				20 689 303				

ИНЖЕНЕР
специалист
ТОО "Арх.Стройсервис-А"

А. Карабаев

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "Шаныpак-XXI"

Е.Зульпыхаров