Типовая межведомственная форма №КС-3

Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон"**

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **Строительство 116 кв.жилого дома в микрорайоне "Береке", г.Петропавловск, Северо-Казахстанской области (внешние инженерные сети и благоустройство территории)**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь м-ц 2018 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		3	25 дек.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включитебно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство 116 кв.жилого дома в микрорайоне "Береке", г.Петропавловск, Северо-Казахстанской области (внешние инженерные сети и благоустройство территории)									
Всего по стройке	11 183 237	11 183 237	3 839 938	3 839 938					1 341 989
С НДС 12%	12 525 226	12 525 226							1 341 989
Всего по стройке		11 183 237							
С НДС 12%		12 525 226							

Подрядчик

ТОО "Севимсталькон"

Газдиев С.М._____

Субподрядчик

И.о директора

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Подрядчик:ТОО «СЕВИМСТАЛЬКОН»
Субподрядчик: ТОО «Титан-Север»
Договор: №3 от25 декабря 2017г.

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К 116-ТИ КВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ В МИКРОРАЙОНЕ "БЕРЕКЕ" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта:116-ти квартирный жилой дом

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
		ЛС 1-5 СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА										
		НА УЧАСТКЕ										
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (в выемке) м3	2677,4	7,91	7,91		21179		21179	6670	-	-
				-	2,57		-		6876	97	0,01	26
2	Е0101-24-9 КО=6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (в резерв) м3	5354,8	7,32	7,32		39216		39216	12350	-	-
				-	2,38		-		12732	97	0,01	49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 1-5	Тенге				60395		60395			-
			Тенге				-		19608			75
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				60395		-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-		19608	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				19020		-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-		-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-		2853	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4765		-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				84180		-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-		-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге				-		22461	-		-

ИТОГО ПО ЛС 1-5	Тенге			84180	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
Сметная заработная плата -	Тенге			-	22461	-		-

ЛС6-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

3	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	76	27,84	26,18	2115	1989	653	0,01	1
				1,66	7,2	126	547	97	0,03	2
		м3								
4	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	124	30,62	28,79	3797	3570	1172	0,01	2
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	226	982	97	0,03	3
		м3								
5	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	4	302,12	-	1208	-	1366	2,13	9
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	м3		302,12	-	1208	-	113	-	-
6	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	8	407,25	-	3258	-	3682	2,64	21
				407,25	-	3258	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	26	468,34	-	12177	-	13760	3,04	79
	т.ч. п-3.177 К=1,15			468,34	-	12177	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	67	483,56	6,82	32398	457	3276	0,26	17
				40,73	2,54	2729	170	113	0,01	1
		м2								
9	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	68	289,15	289,15	19662	19662	12309	-	-
		м3		-	186,62	-	12690	97	0,86	58
10	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	204	6,48	6,48	1322	1322	416	-	-
				-	2,1	-	429	97	0,01	2
		м3								
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11	134,1	-	1475	-	1667	0,97	11
				134,1	-	1475	-	113	-	-

		м3							
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	204	21,55	4,52	4395	921	3370	0,11	22
				17,03	-	3474	-	97	-	-
		м3								
13	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,7	790,2	152,52	2134	412	740	1,02	3
				153,68	57,15	415	154	130	0,28	1
		м3								
14	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,027	58881,69	25695,31	1590	694	1400	194	5
				33075	6813,45	893	184	130	26,38	1
		км								
15	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,027	8287,75	-	224	-	282	51,5	1
				8032,5	-	217	-	130	-	-
		км								
16	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (футляр)	0,008	111941,01	60473,38	896	484	702	306	2
				51300	16165,35	410	129	130	63,72	1
		км								
17	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	8	244,98	0,28	1960	2	1529	0,84	7
				146,93	0,11	1175	1	130	-	-
		м								
18	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
19	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт								
20	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,074	247994,13	49389,75	18352	3655	7834	312,7	23
				62775	18657	4645	1381	130	91,12	7
		т								
21	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								
22	Е0122-38-3	-Врезка водопровода Д.110мм	1	880,33	180,25	880	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	-
		ДЕТАЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ								
23	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0051	9919,4	424,4	51	2	64	59,3	-
				9495	159,75	48	1	130	0,78	-
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛС 6-1		Тенге			113825	34605			216
			Тенге			34636	16929			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113825	-	-		-

Материалы -	Тенге	43269	-	-	-		
Всего заработная плата -	Тенге	-	51564	-	-		
Местные материалы -	Тенге	1316	-	-	-		
Накладные расходы -	Тенге	57364	-	-	-		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	29		
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8605	-	-		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10271	-	-	-		
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	181460	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	320		
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60169	-	-		
ИТОГО ПО ЛС 6-1	Тенге	181460	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	320		
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60169	-	-		

ЛС 6-2 НАРУЖНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

24	E0101-12-14- Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	723	27,84	26,18	20125	18925	6214	0,01	8
			1,66	7,2	1200	5206	97	0,03	18
	м3								
25	E0101-12-14- Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого	890	30,62	28,79	27250	25625	8414	0,01	11
т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	1625	7049	97	0,03	24
	м3								
26	E0101-164-2- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта)	28	302,12	-	8459	-	9559	2,13	60
т.ч. п-3.177 К=1,15			302,12	-	8459	-	113	-	-
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
27	E0101-162-8- Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	2	407,25	-	815	-	920	2,64	5
			407,25	-	815	-	113	-	-
	м3								
28	E0101-162-8- Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м мокрого	5	468,34	-	2342	-	2646	3,04	15
т.ч. п-3.177 К=1,15			468,34	-	2342	-	113	-	-
	м3								
29	E0101-171-1- Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	14	483,56	6,82	6770	95	685	0,26	4
			40,73	2,54	570	36	113	0,01	-
	м2								
30	E0101-173-1- Водоотлив из траншей	286	289,15	289,15	82696	82696	51771	-	-
	м3		-	186,62	-	53372	97	0,86	245

31	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1502	6,48	6,48	9732	9732	3065	-	-
				-	2,1	-	3160	97	0,01	12
		м3								
32	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	79	134,1	-	10594	-	11971	0,97	77
				134,1	-	10594	-	113	-	-
		м3								
33	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1502	21,55	4,52	32362	6783	24812	0,11	162
				17,03	-	25579	-	97	-	-
		м3								
34	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,4	790,2	152,52	14540	2806	5043	1,02	19
				153,68	57,15	2828	1052	130	0,28	5
		м3								
35	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,187	78005	36133,62	14587	6757	12511	247	46
				41850	9612,9	7826	1798	130	37,3	7
		км								
		КОЛОДЦЫ								
36	E0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,95	14629,56	2538,55	13898	2412	4441	15,87	15
				2645,33	950,63	2513	903	130	4,64	4
		м3								
37	E0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	21,505	12933,23	1686,97	278129	36278	69859	11,16	240
				1867,05	631,8	40151	13587	130	3,09	66
		м3								
38	E0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах в существующий колодец	1	4262,45	83,18	4262	83	3762	17,01	17
				2862	31,5	2862	32	130	0,15	-
		врезка								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			526561	192193			679
			Тенге			107364	86192			383
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			526561	-	-		-
	Материалы -		Тенге			95915	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге			-	193556	-		-
Местные материалы -	Тенге			131089	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			215671	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		108
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32351	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44534	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			786766	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1170
Сметная заработная плата -	Тенге			-	225907	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			786766	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1170
Сметная заработная плата -	Тенге			-	225907	-		-

РАЗДЕЛ 2. НАРАЩИВАНИЕ ГОРЛОВИН СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ

КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ

39	E0107-31-1 -Демонтаж существующих опорных колец КЦО-2 К=0,8	1,28	2135,23	1484,89	2733	1901	2023	3,95	5
	м3		650,34	478,38	832	612	140	1,9	2
40	E0107-31-1 -Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	2	2847,67	1856,11	5695	3712	3951	4,93	10
	м3		812,93	597,97	1626	1196	140	2,37	5
41	E0108-6-9 -Кладка стен приямков и каналов (горловины колодцев)	0,18	8024,21	296,6	1444	53	218	5,95	1
	м3		915,75	110,25	165	20	118	0,54	-
42	E0123-24-1 -Установка люков	5	301,44	35,42	1507	177	1448	1,31	7
	шт		209,25	13,5	1046	68	130	0,07	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		11380	5843		23

	Тенге		3669	1896		8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		11380	-	-	-
Материалы -	Тенге		145	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	5565	-	-
Местные материалы -	Тенге		1723	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		7639	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1146	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1141	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		20160	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	34
Сметная заработная плата -	Тенге		-	6711	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		20160	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	34
Сметная заработная плата -	Тенге		-	6711	-	-

ЛС 6-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. Земляные работы

43	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно	274	30,62	28,79	8389	7889	2590	0,01	3
	т.ч. п-3.46 К=1,1		1,83	7,92	500	2170	97	0,03	8

		налипающих на стенки и зубья							
44	E0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную м3	8	302,12	-	2417	-	2731	2,13	17
	т.ч. п-3.177 К=1,15	м3		302,12	-	2417	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2									
45	E0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	192	6,48	6,48	1244	1244	392	-	-
				-	2,1	-	404	97	0,01	2
46	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	192	21,55	4,52	4137	867	3172	0,11	21
				17,03	-	3270	-	97	-	-
47	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	10	122,18	-	1222	-	1381	0,89	9
				122,18	-	1222	-	113	-	-
48	E0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м3	73	483,56	6,82	35300	498	3569	0,26	19
				40,73	2,54	2973	185	113	0,01	1
49	E0101-173-1-	Водоотлив из траншей м2	92	289,15	289,15	26601	26601	16654	-	-
				-	186,62	-	17169	97	0,86	79
50	E0123-1-1 -	Засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах песком м3	68,6	790,2	152,52	54208	10463	18802	1,02	70
				153,68	57,15	10542	3920	130	0,28	19

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	133518	47562		139
	Тенге	20925	23848		108
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	133518	-	-	-
Материалы -	Тенге	31829	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44773	-	-
Местные материалы -	Тенге	33202	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	49290	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7394	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10968	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	193777	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	272
Сметная заработная плата -	Тенге	-	52167	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	193777	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	272
Сметная заработная плата -	Тенге	-	52167	-	-

РАЗДЕЛ 4. Строительные работы

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (l=23,65м)

51	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	5	1337,72	100,89	6689	504	956	0,85	4
		м3		123,75	38,25	619	191	118	0,18	1
52	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	6,2	1986,57	564,43	12317	3499	6618	3,33	21
		м3		567	195,49	3515	1212	140	0,75	5

НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА (В КАНАЛЕ), Н1 (1шт)

53	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,22	1337,72	100,89	294	22	42	0,85	-
		м3		123,75	38,25	27	8	118	0,18	-
54	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование неподвижных опор из бетона кл.В15	0,5	10719,81	257,71	5360	129	381	4,05	2
		м3		634,5	91,69	317	46	105	0,4	-

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ

55	Е0107-1-2	-Укладка разгрузочных плит	7	408,67	272,99	2861	1911	2256	0,83	6
		шт		135,68	94,48	950	661	140	0,36	3

ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК1(1ШТ)

56	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК д.1000мм)	0,8	36849,77	2104,76	29480	1684	3105	13,9	11
		м3		2362,5	623,48	1890	499	130	2,48	2
57	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198	1
		1т		33075	114,75	198	1	105	0,56	-

СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК1,2 (2ШТ)

58	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,86	2847,67	1856,11	2449	1596	1699	4,93	4
		м3		812,93	597,97	699	514	140	2,37	2
59	Е0123-24-1	-Установка люков ,"Л"	1	301,44	35,42	301	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
60	Е0123-24-1	-Установка люков ,"Т"	1	301,44	35,42	301	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			60616	9419			52
	Тенге			8634	3160			13
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60616	-	-		-
Материалы -	Тенге			12522	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	11794	-		-
Местные материалы -	Тенге			30041	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			15845	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2377	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4588	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81049	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
Сметная заработная плата -	Тенге			-	14171	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			81049	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
Сметная заработная плата -	Тенге			-	14171	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ ПОД РАЗГРУЗОЧНЫМИ ПЛИТАМИ

61	Е0124-8-4 прим.	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,001	216829,58	79946,33	217	80	198	722	1
					132525	20125,75	133	20	130	95,42	-
62	Е0122-33-5	-Монтаж фасонных частей д.до 250мм,сверх учтенных в СНиП	т	0,2236	121294,13	49389,75	27121	11044	23671	312,7	70
					62775	18657	14036	4172	130	91,12	20
63	Е0122-33-6	-Монтаж фасонных частей д.более 250мм,сверх учтенных в СНиП	т	0,308	78096,82	39324,82	24054	12112	18110	147,7	45
					30375	14854,5	9356	4575	130	72,55	22
64	Е0124-13-3	-Монтаж шаровых кранов д.100мм	компл	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
					558	156,6	1116	313	130	0,65	1
65	Е0113-44-7	-Очистка щетками	м2	3,68	60,75	-	224	-	201	0,34	1
					60,75	-	224	-	90	-	-
66	Е0113-45-2	-Обезжиривание до 500мм	м2	3,68	24,95	0,11	92	-	49	0,09	-
					14,65	0,05	54	-	90	-	-
67	Е0126-37-1 Изм. и доп. вып. 6	-Установка комплектов изоляции стыков	шт	16	214,31	49,21	3429	787	2844	0,9	14
					165,1	12,65	2642	202	100	0,07	1
68	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной	м3	0,048	6740,11	3311,11	324	159	256	17,32	1
					3267	2058,75	157	99	100	9,22	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		58095	25512			139
	Тенге		27716	9382			46
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		58095	-	-		-
Материалы -	Тенге		4866	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	37098	-		-
Накладные расходы -	Тенге		47186	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7078	-		-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6317	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111598	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		208
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	44176	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			111598	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		208
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	44176	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛАХ

69	E0124-2-4 прим.	-Прокладка стальных труб в ППУ-изоляции в каналах Ст108х4-2-ППУ-ПЭ	0,052	150943,73	52482,23	7849	2729	7312	494	26
				91125	17035,5	4739	886	130	88,49	5
70	E0113-44-7	-Очистка щетками км	1,84	60,75	-	112	-	101	0,34	1
				60,75	-	112	-	90	-	-
71	E0113-45-2	-Обезжиривание до 500мм м2	1,84	24,95	0,11	46	-	24	0,09	-
				14,65	0,05	27	-	90	-	-
72	E0126-37-1 Изм. и доп. вып. 6	-Установка комплектов изоляции стыков м2	8	214,31	49,21	1714	394	1422	0,9	7
				165,1	12,65	1321	101	100	0,07	1
73	E0126-28-3	-Заполнение муфт пеной шт	0,024	6740,11	3311,11	162	79	128	17,32	-
				3267	2058,75	78	49	100	9,22	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9883	3202			34
		Тенге				6276	1037			5
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9883	-	-		-
	Материалы -	Тенге				394	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	7313	-		-
	Местные материалы -	Тенге				10	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				8986	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1348	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1132	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				20002	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		44
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	8661	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				20002	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		44
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	8661	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ В БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКЕ

74	E0124-8-4 прим.	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,066	216829,58	79946,33	14311	5276	13097	722	48
				132525	20125,75	8747	1328	130	95,42	6
75	E0122-33-5	-Монтаж фасонных частей д.до 250мм,сверх учтенных в СНиП т	0,3826	121294,13	49389,75	46407	18897	40503	312,7	120
				62775	18657	24018	7138	130	91,12	35
76	E0124-13-1	-Монтаж шаровых кранов д.50мм	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			205391	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	388
Сметная заработная плата -		Тенге			-	79247	-	-

РАЗДЕЛ 8. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПО ПОДВАЛУ ДО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ

87	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	22	160,75	20,8	3537	458	3894	0,73	16
				130,5	7,79	2871	171	128	0,04	1
			м							
88	E0120-30-1	Установка скользящих опор	0,007	14,97	1,26	1	-	-	0,05	-
			кг	8,96	0,47	-	-	-	-	-
89	E0107-53-11	Монтаж опорных подушек	6	430,22	24,15	2581	145	1518	1,03	6
			шт	171,9	8,83	1031	53	140	0,04	-
90	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,5	21,8	0,05	163	-	39	0,03	-
				5,81	0,02	44	-	90	-	-
			м2							
91	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	7,5	19,64	0,02	147	-	21	0,02	-
				3,13	-	23	-	90	-	-
			м2							
92	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	22	129,26	11,48	2844	253	1797	0,44	10
				77,4	4,28	1703	94	100	0,02	-
			м							
93	E0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	22	91,09	10,09	2004	222	772	0,2	4
				31,28	3,83	688	84	100	0,02	-
			м							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	11277	1078		37
	Тенге	6360	403		2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7741	-	-	-
Материалы -	Тенге	2226	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3721	-	-
Местные материалы -	Тенге	1405	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4148	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	622	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	713	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12602	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4343	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3537	-	-	-
Материалы -	Тенге	208	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3042	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3894	-	-	-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	584	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		446	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		7877	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			19
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3627	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		20479	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			43
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7970	-			-

ЛС 7-1НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

НА УЧАСТКЕ

94	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	9288	1,41	1,41	13104	13104	2706	-	-
				-	0,3	-	2790	97	-	9
95	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	м2 8184,2	9,24	9,24	75662	75662	23828	-	-
				-	3	-	24565	97	0,01	94
96	Е0101-24-10- Ко=14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3 114578,8	7,91	7,91	906361	906361	285438	-	-
				-	2,57	-	294266	97	0,01	1127
97	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3 8184,2	18,22	18,22	149116	149116	50261	-	-
				-	6,33	-	51815	97	0,02	169
98	Е0101-131-6- Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3 40921	0,53	0,53	21795	21795	7409	-	-
				-	0,19	-	7638	97	-	25
99	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 6557,7	39,72	37,82	260484	247987	81853	0,01	85
				1,87	11	12263	72122	97	0,04	247

ВНЕ УЧАСТКА

100	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3 385,1	1,41	1,41	543	543	112	-	-
				-	0,3	-	116	97	-	-
101	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м2 600,4	9,24	9,24	5551	5551	1748	-	-

	(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)		-	3	-	1802	97	0,01	7
102	E0101-24-10- Ко=14 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3 8405,6	7,91	7,91	66491	66491	20940	-	-
			-	2,57	-	21588	97	0,01	83
103	E0101-131-3- Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3 600,4	18,22	18,22	10939	10939	3687	-	-
			-	6,33	-	3801	97	0,02	12
104	E0101-131-6- Ко=5 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3 3002	0,53	0,53	1599	1599	544	-	-
			-	0,19	-	560	97	-	2
105	E0101-17-14- Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 460,7	39,72	37,82	18300	17422	5750	0,01	6
			1,87	11	862	5067	97	0,04	17

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге		1529946	1516571		91
	Тенге		13124	486130		1793
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1529946	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	499254	-	-
Местные материалы -	Тенге		250	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		484277	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	242
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	72641	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		120853	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2135076	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	2127
Сметная заработная плата -	Тенге		-	571896	-	-
ИТОГО ПО ЛС 7-1	Тенге		2135076	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	2127
Сметная заработная плата -	Тенге		-	571896	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		2624870	1933616		1692
	Тенге		283043	660834		2573
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2621334	-	-	-
Материалы -	Тенге		208966	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	940835	-	-
Местные материалы -	Тенге		199035	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		993818	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	497
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	149073	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		216909	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3832061	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4745
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1089908	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3537	-	-	-
Материалы -	Тенге	208	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3042	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3894	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	584	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	446	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	7877	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3627	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3839938	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4763
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1093534	-	-

Пересчет в текущих ценах, К-2,85539 **10963958**

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 219279
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 11183237
Налог на добавленную стоимость, 12 % 1341988
Итого с НДС 12525226

Генподрядчик : _____

Субподрядчик: _____