Приложение 2
к приказу и.о. Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "АРВИС"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт участков автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Федоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2025г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
020240002086	080240019379			61	06.03.2025		028-015-159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Средний ремонт участков автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Федоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"	**991 221 989,31**	**991 221 989,31**	**121 268 615,91**				**14 552 233,91**	**135 820 849,82**

Заказчик
И.о.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
БИН 020240002086

_____ *Доскалиева М.*

Подрядчик
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АРВИС"
БИН 080240019379

_____ *Аветисян Р.Ж.*

Технический надзор
Эксперт Товарищества с ограниченной ответственностью "Архитектурно- проектная компания "АРХ-ЛЭНД",
БИН 040240003226
ИИН 891117351334, Аттестат № KZ87VJE00028895 от 19.07.2017 года, № KZ07VJE00031402 от 17.10.2017 года

_____ *Каррамов А.Т.*

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" БИН 020240002086, г. Костанай, ул. Тауелсиздик, 85

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АРВИС" БИН 080240019379, г. Костанай, ул. Карбышева 2/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Средний ремонт участков автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Федоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"

Объект: "Средний ремонт участков автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Федоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"

Договор подряда (контракт) № 61 от 06.03.2025 г.

Акт выполненных работ №5

за август 2025 г.

на "Средний ремонт участка автомобильной дороги областного значения КР-1 "Рудный-Качар-Фёдоровка" км 21,0 - 51,0 Костанайской области"

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Дорожная одежда					
			Подраздел 1.1. Ликвидация пучинистых участков					
1	**1**	**1101-0102-0344**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/погрузка материалов существующей дорожной одежды/**	**м3 грунта**	**560**	**464**	**259 840**	
2	**2**	**412-102-0201**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км/вывоз/**	**1 т·км**	**896**	**285**	**255 360**	
3	**3**	**1101-0102-0356**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3/разработка непригодного грунта/**	**м3 грунта**	**1840**	**330**	**607 200**	

4	4	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	3128	285	891 480	
5	5	1127-0403-0901	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1840	809	1 488 560	
6	6	1127-0403-0904 Коб=35	Покрытия толщиной 15 см./+35см/ Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	64400	34	2 189 600	
7	7	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	2024	6013	12 170 312	Казахстан
8	8	1101-0102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/погрузка материалов существующей дорожной одежды/	м3 грунта	560	464	259 840	
9	9	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /завоз/	1 т·км	896	285	255 360	
10	10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	560	70	39 200	
			Подраздел 1.2. Ремонт дорожной одежды с применением холодного ресайклинга по главному направлению					
11	11	1220-0304-0301	Основания толщиной 25 см /15см/. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	31820	622	19 792 040	
12	12	1220-0304-0302 Коб =-10	Исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-318200	12	-3 818 400	
13	13	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	3404,74	6102	20 775 723	Казахстан
14	14	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	1559,18	3000	4 677 540	Казахстан
15	15	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	1 т	483,664	31433	15 203 011	
16	16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,2	237766	760 851	

17	17	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4000	2888	11 552 000	
18	18	1127-0602-0401 Коб =4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлятьна каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	16000	311	4 976 000	
			Подраздел 1.3. Ремонт дорожной одежды с применением холодного ресайклинга на примыканиях					
19	19	1220-0304-0301	Основания толщиной 25 см./15 см/. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	842,5	622	524 035	
20	20	1220-0304-0302 Коб =-10	Исключить при изменении толщины ресайклируемого слоя на 1 см к норме 1220-0304-0301	м2	-8425	12	-101 100	
21	21	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	90,1475	6102	550 080	Казахстан
22	22	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	41,2825	3000	123 848	Казахстан
23	23	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 500-Д0	1 т	12,806	31433	402 531	
24	24	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,56	237766	133 149	
25	25	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	800	2888	2 310 400	
26	26	1127-0602-0401 Коб =2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1600	311	497 600	
			Подраздел 1.4. Укрепление обочин					
27	27	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	24000	85	2 040 000	
28	28	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	24000	74	1 776 000	
29	29	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6408,5	222	1 422 687	

30	30	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	21600	49	1 058 400	
31	31	1101-0104-0410 Коб =3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	64800	24	1 555 200	
32	32	1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	6408,5	433	2 774 881	
33	33	1101-0201-0204 Коб =5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	32042,5	49	1 570 083	
34	34	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	64000	18	1 152 000	

			Итого:				**110 125 311**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 803 683**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**713 438**	
			машины и механизмы	Тенге			**35 070 624**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 128 726**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**71 848 803**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**1 402 200**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 299**	

Всего	**110 125 311**
Сметная прибыль (5%)	5 506 265,55
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**115 631 576,55**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,038800000) - 50%	**60 059 040,86**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 3 квартал, (Кпер = 1,058700000) - 50%	**61 209 575,05**

НДС (12%)	14 552 233,91
Всего по акту	**135 820 849,82**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АРВИС", БИН 080240019379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Прораб **Коробка Д. В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области", БИН 020240002086

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Доскалиева М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "Архитектурно-проектная компания "АРХ-ЛЭНД", БИН 040240003226

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Каррамов А. Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИИН 891117351334 Аттестат № KZ87VJE00028895 от 19.07.2017 года, № KZ07VJE00031402 от 17.10.2017 года

Гл. Специалист **Бексултанов К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)