Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Келесского района"

Подрядчик: ТОО "BARAT & CO"

Инженер-Технадзор: ТОО "SPC Group"

Наименование строительства: «Капитальный ремонт зданий общий средней школы №72 им. О.Есимов в Туркестанской области, Келесского района»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№56	03.06.2020г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт зданий общий средней школы №72 им. О.Есимов в Туркестанской области, Келесского района»	**153 000 400,90**	**153 000 400,90**	44 732 500,80							5 367 900,10	**50 100 400,90**
5% для устранения перечня недоделок и дефектов											7 650 020,05
Всего к оплате:											**42 450 380,86**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел образования Келесского района"
_____ **Аблиев Б.**

Инженер-технадзор:
Директор
ТОО "SPC Group"
_____ **Турсынкулулы Т.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "BARAT & CO"
_____ **Абиров Б.**

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Келесского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BARAT & CO"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт зданий общий средней школы №72 им. О.Есимов в Туркестанской области, Келесского района»**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание общей средней школы №72 имени О.Есимов**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№56** от **03.06.2020г.**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2020 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Общестроительные работы/ Локальная смета 2-1-2									
1	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	102,6	1820,86	93,54	186820	9597	51675	116731	327836
					1223,66	40,49	125548	4154		24284	
2	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6073,26	881,83	5,78	5355583	35114	1446446	3112678	9145722
					637,88	2,77	3874023	16824		677461	
3	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4353,19	326,71	2,89	1422247	12585	627619	630459	2216922
					179,65	1,39	782044	6030		164216	
4	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4770,89	860,1	3,88	4103442	18497	1126962	2373467	6995062
					620,01	1,86	2957982	8852		518153	
5	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	83,79	19236,92	10,2	1611862	855	1271384	319246	2085596
					4053,27	0	339623	0		154489	
		Итого по разделу: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									20771138
		Раздел: 2. Отопление и вентиляция. Локальная смета 2-1-2									
6	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	240	276,23	0	66296	0	26220	28855	102763
					166,98	0	40076	0		7612	
7	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	47,7	853,3	1	40703	48	6420	24665	70597
					717,71	0,48	34235	23		5229	
8	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	576,18	2,26	576	2	71	362	1014
					502,84	0,55	503	1		75	
9	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	9	679,11	2,26	6112	20	998	3671	10565
					565,93	0,55	5093	5		783	
10	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	576,18	2,26	1729	7	213	1087	3041
					502,84	0,55	1509	2		225	
11	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7	679,11	2,26	4754	16	776	2855	8218
					565,93	0,55	3962	4		609	
12	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	479	1129,72	0	541138	0	18549	376264	990794
					1091	0	522589	0		73392	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	С123-041008-0403	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	19	8236		156484		156484	12519	169003
14	С123-041008-0428	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	204	7476		1525104		1525104	122008	1647112
15	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	16	9521		152336		152336	12187	164523
16	С123-041006-2202	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (RLV-П)	шт.	19	9696		184224		184224	14738	198962
17	С123-041006-2201	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005(RLV-П)	шт.	221	8017		1771757		1771757	141741	1913498
18	С123-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005(11Б9бк)	шт.	5	749		3745		3745	300	4045
19	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	299	853,3 717,71	1 0,48	255138 214594	298 144	40246	154611 32780	442529
20	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,42	87,56 42,01	2,33 0,25	825 396	22 2	407	287 89	1200
21	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза	м2	9,42	173,98 49,08	3,3 0,5	1639 462	31 5	1145	336 158	2133
22	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	180	606,5 274,72	65,75 31,35	109169 49450	11835 5643	47884	39667 11907	160743
23	С121-110403-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77(диам 50мм)	м	169,4	302		51159		51159	4093	55252
24	С121-110403-0111	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77(диам 32мм)	м	28,6	242		6921		6921	554	7475
25	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1949	81,17 79,51	1,25 0	158203 154962	2427 0	814	111573 21582	291358
26	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	448,99 387,63	0 0	1796 1551	0 0	245	1116 233	3145
27	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1682		6728		6728	538	7266
28	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка		2	64372,66	438,94	128745	878	119069	6425	145984

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.		4399,07	62,73	8798	125		10814	
29	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		2	1400,74	0	2801	0	119	1931	5111
			шт.		1341,06	0	2682	0		379	
30	С123-051401-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss		2	35600		71200		71200		76896
			шт.							5696	
31	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2113,22	121,9	2113	122	298	1237	3619
			шт.		1693,44	25,08	1693	25		268	
32	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка		1	2136,71	401,83	2137	402	39	1299	3711
			фильтр		1695,73	109,04	1696	109		275	
33	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		1	1400,74	0	1401	0	60	966	2556
			шт.		1341,06	0	1341	0		189	
34	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		10	789	53,46	7890	535	465	4961	13879
			фланец		689,08	0	6891	0		1028	
35	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		10	2479		24790		24790		26773
			шт.							1983	
36	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1148		2296		2296		2480
			шт.							184	
37	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		5,72	537		3072		3072		3317
			кг							246	
38	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		3,3	122,82	3	405	10	335	45	486
			м2		18,43	0,38	61	1		36	
39	Е11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем		0,13	65976,45	1972,5	8577	256	2175	4513	14137
			м3 изоляции		47275,62	940,5	6146	122		1047	
40	С121-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003		0,134212	34807		4672		4672		5045
			м3							374	
41	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		3,5	519,53	27,06	1818	95	526	877	2911
			м2 поверхности покрытия изоляции		342,19	5,89	1198	21		216	
42	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,0035	438576		1535		1535		1658
			1000 м2							123	
43	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		8	81,17	1,25	649	10	3	458	1196
			м трубопровода		79,51	0	636	0		89	
44	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		7,6	81,17	1,25	617	9	3	435	1136
			м трубопровода		79,51	0	604	0		84	
45	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	6563,89	174,18	13128	348	0	9277	24197
			насос		6389,71	52,39	12779	105		1792	
46	СПРАЙС лист	Насос циркуляционый PH400E		2	80702,4		161405		161405		174317
			шт							12912	
47	СПРАЙС лист	Насос подпиточный WJ202		2	61815,06		123630		123630		133521
			шт							9890	
48	Е11-180401-0112 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 2 м3. Установка		1	17095,35	822,34	17095	822	138	11786	31192
			бак		16135,05	234,31	16135	234		2311	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.		4399,07	62,73	8798	125		10814	
29	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		2	1400,74	0	2801	0	119	1931	5111
			шт.		1341,06	0	2682	0		379	
30	С123-051401-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss		2	35600		71200		71200		76896
			шт.							5696	
31	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2113,22	121,9	2113	122	298	1237	3619
			шт.		1693,44	25,08	1693	25		268	
32	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка		1	2136,71	401,83	2137	402	39	1299	3711
			фильтр		1695,73	109,04	1696	109		275	
33	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		1	1400,74	0	1401	0	60	966	2556
			шт.		1341,06	0	1341	0		189	
34	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		10	789	53,46	7890	535	465	4961	13879
			фланец		689,08	0	6891	0		1028	
35	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		10	2479		24790		24790		26773
			шт.							1983	
36	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1148		2296		2296		2480
			шт.							184	
37	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		5,72	537		3072		3072		3317
			кг							246	
38	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		3,3	122,82	3	405	10	335	45	486
			м2		18,43	0,38	61	1		36	
39	Е11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем		0,13	65976,45	1972,5	8577	256	2175	4513	14137
			м3 изоляции		47275,62	940,5	6146	122		1047	
40	С121-110205-9902	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003		0,134212	34807		4672		4672		5045
			м3							374	
41	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		3,5	519,53	27,06	1818	95	526	877	2911
			м2 поверхности покрытия изоляции		342,19	5,89	1198	21		216	
42	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,0035	438576		1535		1535		1658
			1000 м2							123	
43	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		8	81,17	1,25	649	10	3	458	1196
			м трубопровода		79,51	0	636	0		89	
44	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		7,6	81,17	1,25	617	9	3	435	1136
			м трубопровода		79,51	0	604	0		84	
45	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	6563,89	174,18	13128	348	0	9277	24197
			насос		6389,71	52,39	12779	105		1792	
46	СПРАЙС лист	Насос циркуляционый PH400E		2	80702,4		161405		161405		174317
			шт							12912	
47	СПРАЙС лист	Насос подпиточный WJ202		2	61815,06		123630		123630		133521
			шт							9890	
48	Е11-180401-0112 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 2 м3. Установка		1	17095,35	822,34	17095	822	138	11786	31192
			бак		16135,05	234,31	16135	234		2311	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	СПРАЙС лист	Бак подпиточной воды емк 2000	шт	1	128265		128265		128265	10261	138526
		Итого по разделу: 2. Отопление и вентиляция. Локальная смета 2-1-2									7067885
		Раздел: 3. Электроосвещение. Локальная смета 2-1-3									
50	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	20740,48	2782,92	20740	2783	14052	3470	26147
					3906	913,5	3906	914		1937	
51	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	231127		231127				231127
									231127		
		Отпускная цена			231127		231127				
		Сметная стоимость оборудования					*231127*				
52	Ц13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	20740,48	2782,92	20740	2783	14052	3470	26147
					3906	913,5	3906	914		1937	
53	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	231127		231127				231127
									231127		
		Отпускная цена			231127		231127				
		Сметная стоимость оборудования					*231127*				
54	Е11-210401-0505 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	102	1000,41	14,9	102042	1519	1339	71859	187813
					972,39	6,09	99184	621		13912	
55	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	22	651,63	15,8	14336	348	144	10064	26352
					629,29	6,09	13844	134		1952	
56	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	630	2336,03	14,9	1471699	9384	842365	449126	2074492
					984,05	6,09	619950	3837		153666	
57	Е11-210401-0502 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	233	2730,51	22,34	636209	5206	311541	231545	937174
					1371,08	9,13	319461	2128		69420	
58	С123-070104-0109 прим	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 (G13-36)	шт.	1204	440		529760		529760		572141
										42381	
59	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1004	205		205820		205820		222286
										16466	
60	С123-070104-0404 прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 (L32W)	шт.	14	646		9044		9044		9768
										724	
61	С123-070104-0405 прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27(L8W)	шт.	11	642		7062		7062		7627
										565	
62	С123-070219-0301 прим	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012(Стартер)	шт.	2208	79		174432		174432		188387
										13955	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	1699,03	77,03	1699	77	121	1102	3025
					1500,5	30,45	1501	30		224	
64	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	440	213,18	0,18	93800	81	14423	57121	162994
					180,22	0,09	79296	39		12074	
65	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	171,72	0,18	1030	1	58	700	1868
					161,86	0,08	971	0		138	
		Итого по разделу: 3. Электроосвещение. Локальная смета 2-1-3									4908475
		Раздел: 4. Благоустройство. Локальная смета 7-1-1									
66	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кттр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5 прим	Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	6,2828954	33138,91	1850,7	208208	11628	12303	134115	369709
					29330,04	317,23	184278	1993		27386	
67	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	18,5	477		8825				9530
										706	
68	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	18,5	113		2091				2258
										167	
69	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,292	2458,4	0	133471	0	0	96099	247937
					2458,4	0	133471	0		18366	
70	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (Бетон В12,5) Устройство	м3	31,024	24461,81	1904,4	758903	59082	493491	157684	989914
					6650,66	408,57	206330	12675		73327	
71	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановыхэстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	8,037155	24323,02	11215,9	195488	90144	17196	80965	298569
					10967,55	3023,9	88148	24304		22116	
72	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8,037155	463125		3722207		3722207		4019984
										297777	
73	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,41599	838411	1275	348771	530	253355	68477	450627
					228096	531,99	94886	221		33380	
74	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (ОГРАЖДЕНИЕ)	т конструкций	10,518912	55443,6	2643,86	583206	27811	41196	373656	1033412
					48883,4	453,18	514200	4767		76549	
75	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10,518912	463125		4871571		4871571		5261297
										389726	
76	Е11-150404-0304 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	504,5072	148,7	0	75021	0	12199	45231	129872
					124,52	0	62821	0		9620	
		Итого по разделу: 4. Благоустройство. Локальная смета 7-1-1									12813108
		ИТОГО:					33093158	306221	20718358	9126824	45560606
							11595415	95008	462254	3340623	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							462254		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		541180				

Сканировано с CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с временными									**46101786**
		Зимние удорожания			**0,7 %**		**319477**				
		Итого с зимними удорожаниями									**46421263**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**919180**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**47340443**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**49702779**
		Итого с понижающим К согласно договора			**0,90000000235**						**44732501**
		НДС			**12 %**		**5367900,08**				
		Итого с НДС									**50100400,9**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BARAT & CO"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абиров Б.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Инженер-Технадзор)

ТОО "SPC Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Абитаев М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сканировано с CamScanner