Приложение 2

к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков акимата Сарысуского района»

Исполнитель: ТОО «Нұр Құрылыс - 2020»

Наименование строительства и его адрес: «Текущий ремонт сельского клуба в селе Досбол Сарысуского района»

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
010240003568	090940001630			50	29.05.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Текущий ремонт сельского клуба в селе Досбол Сарысуского района»	21 056 000	21 056 000	15 776 756	14 086 389			2 256 000	15 776 756
ИТОГО:	21 056 000	15 776 756	15 776 756				2 256 000	15 776 756
К оплате:	21 056 000	15 776 756	15 776 756				2 256 000	15 776 756

ЗАКАЗЧИК:
ГККП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков акимата Сарысуского района»

Директор Утембаева Р.Т.

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «Нұр Құрылыс - 2020»

Директор Нұрбек О.О.

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков акимата Сарысуского района»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : ТОО «Нұр Құрылыс - 2020»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Текущий ремонт сельского клуба в селе Досбол Сарысуского района»

(наименование, адрес)

Объект : «Текущий ремонт сельского клуба в селе Досбол Сарысуского района»

(наименование)

Договор подряда (контракт): № 50 от 29.05.2025 г.

Акт выполненных работ

за август 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Текущий ремонт сельского клуба

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	1110-0106-0302 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 10 м^2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами		19	4 421,1	440,26	84 001	8 365	37 163	34 395	127 868
				м^2		2 024,91	209,97	38 473	3 989		9 472	
2	7	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		19	31 092,0		590 748		590 748		638 008
				м^2							47 260	
3	9	223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный		12	60 011,0		720 132		720 132		777 743
				м^2							57 611	
4	12	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		150	430,64	2,26	64 596	339	11 484	34 209	106 709
				м		351,82	0,12	52 773	18		7 904	
5	13	243-603-0103 *РСНБ РК 2022*	марки А 25 мм2		0,15	127 709,0		19 156		19 156		20 689
				км							1 533	
6	14	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильники. Установка		24	2 318,02	81,23	55 632	1 949	349	35 170	98 066
				шт		2 222,24	39,21	53 334	941		7 264	
7	16	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		616	773,91	7,17	476 729	4 416	6 240	336 916	878 737
			м^2 отделываемой поверхности			756,61	3,03	466 072	1 866		65 092	
8	17	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006		2 539,768	112,0		284 454		284 454		307 210
				кг							22 756	
9	18	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		72,072	326,0		23 495		23 495		25 375
				кг							1 880	
10	19	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		616	340,1	4,38	209 502	2 698	4 250	146 872	384 884
			м^2 окрашиваемой поверхности			328,82	2,33	202 553	1 435		28 510	
11	20	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,32032	250 310,0		80 179		80 179		86 593
				т							6 414	
12	21	1118-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы стальные панельные. Установка 10шт по 18секций, в 1 секции 0,18 кВт		32,4	1 980,14	147,13	64 157	4 767	12 396	43 759	116 549
				кВт		1 450,44	80,86	46 994	2 620		8 633	
13	22	245-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт		180	2 847,0		512 460		512 460		553 457

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				секция							40 997	
14	23	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	"Армстронг"		242	2 876,98	258,0	696 229	62 436		480 315	1 270 668
				$м^2$		2 618,98	137,65	633 793	33 311		94 124	
15	25	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		2	2 044,92	28,9	4 090	58	267	2 450	7 063
				шт		1 882,68	7,77	3 765	16		523	
16	26	1106-1802-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство отмостки бетонной		6,6	35 804,61	23 373,92	236 310	154 268	1 473	101 126	364 431
				$м^3$		12 207,51	6 500,74	80 570	42 905		26 995	
17	27	212-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В20		6,699	27 823,0		186 386		186 386		201 297
				$м^3$							14 911	
18	28	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.		35	2 136,49	174,89	74 777	6 122	12 095	46 442	130 916
				$м^2$		1 616,02	59,36	56 561	2 078		9 697	
19	30	1337-0102-0105 *РСНБ РК 2022*	Монтаж резервного котла отопления на твердом топливе		1	164 692,57	15 442,63	164 693	15 442	35 981	65 685	248 808
				шт		113 268,59	6 376,39	113 269	6 376		18 430	
20	31	Прайс *лист*	Котел отопительный КУППЕР ПРС-36 (2,0) (уголь/электро/газ) (до 360$м^2$)		1	312 500,0		312 500				312 500
				шт						312 500		
21	32	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		1	4 084,74	214,1	4 085	214		2 577	7 195
				шт		3 870,64	105,79	3 871	106		533	
22	33	1110-0107-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков		4	4 578,98	876,81	18 316	3 507	6 462	7 701	28 098
				$м^2$		2 086,77	290,04	8 347	1 160		2 081	
23	34	223-205-1003 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09		4	118 750,0		475 000		475 000		513 000
				$м^2$							38 000	
24	35	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство основания песчаного под брусчатку.		150	2 136,49	174,89	320 474	26 234	51 837	199 035	561 070
				$м^2$		1 616,02	59,36	242 403	8 904		41 561	
25	36	1106-1802-0301 *РСНБ РК 2022*	Устройство отмостки бетонной		22,5	35 804,61	23 373,92	805 604	525 914	5 022	344 746	1 242 378
				$м^3$		12 207,51	6 500,74	274 669	146 267		92 028	
26	37	212-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В20		22,8375	27 823,0		635 408		635 408		686 241
				$м^3$							50 833	
27	38	1106-1802-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции пандуса в мелкощитовой опалубке. Бетонирование		20	35 804,61	23 373,92	716 092	467 479	4 464	306 441	1 104 336
				$м^3$		12 207,51	6 500,74	244 150	130 015		81 803	
28	39	212-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В20		20,3	27 823,0		564 807		564 807		609 992
				$м^3$							45 185	
29	40	1218-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Ограждения территории сеткой "Рабица"		250	1 660,2	0,0	415 050	0		268 952	738 722
				$м^2$ сетки		1 660,2	0,0	415 050	0		54 720	
30	41	214-401-0200 *РСНБ РК 2022*	Сетка "Рабица"		255	1 250,0		318 750		318 750		344 250
				$м^2$							25 500	
31	42	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		15	14 259,55	6 171,04	213 893	92 566	13 874	111 117	351 011
				опора		7 163,58	3 125,0	107 454	46 875		26 001	
32	43	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,015	1 510 113,0		22 652		22 652		24 464
				т							1 812	
33	44	261-101-0336 *РСНБ РК 2022*	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013		15	47 000,0		705 000		705 000		761 400
				шт.							56 400	
34	45	1133-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	до 1 км		0,25	426 228,2	207 344,81	106 557	51 836		50 002	169 084
				км линии		218 883,39	58 907,99	54 721	14 727		12 525	
35	46	243-110-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66		0,25	76 688,0		19 172		19 172		20 706
				км							1 534	
36	47	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка		15	7 800,72	1 703,4	117 011	25 551		73 290	205 525
				светильник		6 097,32	688,76	91 460	10 331		15 224	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	48	247-105-0208 *РСНБ РК 2022*	Светильник подвесной уличный типа SICHEM/G250 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55		15	27 463,0		411 945		411 945		444 901
				шт							32 956	
38	49	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		8	61 244,0	247,0	489 952	1 976	399 160	73 186	608 189
				шт		11 102,0	68,0	88 816	544		45 051	
39	50	8601-0303-0301 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна подвесная одинарная		8	26 291,0	133,0	210 328	1 064	181 712	22 775	251 751
				шт		3 444,0	32,0	27 552	256		18 648	
			ИТОГО по акту					11 430 322	1 457 201	6 353 973	2 787 161	15 329 884
								3 306 650	454 740	312 500	1 112 401	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							312 500		
		Сметная прибыль (5%)										750 869
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										306 598
		Итого с непредвиденными работами и затратами										16 387 351
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075										17 616 402
		Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,7996178										14 086 389
		НДС (12%)										1 690 367
		Итого с НДС										15 776 756

Сдал (Исполнитель)

ТОО «Нур Құрылыс - 2020»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурбек О.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГККП «Районный Дом культуры» отдела культуры и развития языков акимата Сарысуского района»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Утембаева Р.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.