Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"

Субподрядчик: ТОО "DARYN Group KZ"

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Наименование объекта: «Строительство дополнительного корпуса на 150 мест строительство предусматривающее реконструкцию здания школы им. Жамбыл в селе Мынбай, Тюлькубасского района ЮКО»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты субподрядчика	**6 900 000**	**739 286**							**739 286**	**6 900 000**
Всего по стройке:	**6 900 000**	**739 286**							**739 286**	**6 900 000**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"
_____ **Калибеков Б.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DARYN Group KZ"
_____ **Джайлауов Д.Х.**

Подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы" Форма 2В

Субподрядчик: ТОО "DARYN Group KZ"

Наименование объекта: «Строительство дополнительного корпуса на 150 мест строительство предусматривающее реконструкцию здания школы им. Жамбыл в селе Мынбай, Тюлькубасского района ЮКО»

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь месяц 2021 года

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вентиляция / Учебный корпус												
1	**1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**43**		**1570,96**	**30,53**	**67551**	**1313**	**17155**	**48600**	**125444**
		НР - 98%; СП - 8%				**1141,48**	**11,82**	**49083**	**508**		**9292**	
2	**1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,22**		**5101,43**	**40,74**	**26629**	**213**	**18850**	**7475**	**36833**
		НР - 98%; СП - 8%				**1449,41**	**11,87**	**7566**	**62**		**2728**	
3	**1120-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	**дефлектор**	**2**		**7692,94**	**61,62**	**15386**	**123**	**10021**	**5161**	**22190**
		НР - 98%; СП - 8%				**2621,12**	**11,82**	**5242**	**24**		**1644**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**109567**	**1649**	**46026**	**61236**	**184467**
								61892	**594**	**--**	**13664**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**109567**				
		Материалы	Тенге					**46026**				
		Всего заработная плата	Тенге						**62486**			
		Сдача и испытание	Тенге					**3026**				
		Накладные расходы	Тенге					**61236**				
		Сметная прибыль	Тенге					**13664**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**184467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**62**
		Сметная заработная плата	Тенге						**62486**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**184467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**62**
		Сметная заработная плата	Тенге						**62486**			
РАЗДЕЛ 2.Учебный корпус / Пожарная сигнализация												
4	**1310-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**19362,58**	**2,40**	**19363**	**2**	**305**	**11624**	**33466**
		НР - 61%; СП - 8%				**19056,00**	**--**	**19056**	**--**		**2479**	
5	**2308-0303-0305 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	**шт.**	**1**		**11595,00**	**--**	**11595**	**--**	**11595**	**--**	**12523**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
6	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	15613,19	1886,28	15613	1886	1622	7686	25163
		НР - 61%; СП - 8%			12105,00	495,44	12105	495		1864	
7	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7**	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	22	1176,84	0,90	25890	20	1098	15111	44281
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	24772	--		3280	
9	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3**	шт.	22	428,00	--	9416	--	9416	--	10169
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
10	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	20	2355,37	2,40	47107	48	2019	27474	80548
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	45040	--		5967	
11	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.	20	729,00	--	14580	--	14580	--	15746
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
12	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования**	шт.	4	1184,01	--	4736	--	232	2747	8082
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	4504	--		599	
13	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	4	825,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
14	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	**Резисторы ГОСТ Р 51177-98**	шт.	7	49,00	--	343	--	343	--	370
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
15	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	11	2269,97	--	24970	--	2200	13890	41968
		НР - 61%; СП - 8%			2070,00	--	22770	--		3109	
16	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010**	шт.	11	1387,00	--	15257	--	15257	--	16478
		СП - 8%			--	--	--	--		1221	
17	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	350	73,82	0,81	25839	283	6481	13803	42813
		НР - 72%; СП - 8%			54,50	0,27	19075	96		3171	
18	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,35	162985,00	--	57045	--	57045	--	61608
		СП - 8%			--	--	--	--		4564	
19	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	м	350	376,72	15,15	131854	5301	42623	61187	208484
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	83930	1053		15443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	350	127,00	--	44450	--	44450	--	48006
		СП - 8%			--	--	--	--		3556	
21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	470	298,07	139,79	140095	65701	21472	51275	206680
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	52922	18294		15310	
22	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,47	18675,00	--	8777	--	8777	--	9479
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
23	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	470	201,92	2,27	94900	1065	9003	61111	168492
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	84832	44		12481	
24	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	470	32,00	--	15040	--	15040	--	16243
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				713028	74306	269716	265908	1057250
							369006	19982	--	78316	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				668235				
	Материалы		Тенге				87055				
	Всего заработная плата		Тенге					388987			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137868				
		Накладные расходы	Тенге				265909				
		Сметная прибыль	Тенге				74732				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1008876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					388987			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				343				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				343				
		Сметная прибыль	Тенге				27				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				370				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44450				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44450				
		Сметная прибыль	Тенге				3556				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				48006				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1057252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					388987			
		РАЗДЕЛ 3.Телефонизация, электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация, видеонаблюдение									
		Телефонизация									
25	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	1064,80	--	2130	--	509	989	3368
		НР - 61%; СП - 8%			810,72	--	1621	--		249	
26	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2361	шт.	2	4420,00	--	8840	--	8840	--	9547
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
27	2308-0102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский Huawei ETS 1000	шт.	1	21478,00	--	21478	--	21478	--	23196
		СП - 8%			--	--	--	--		1718	
28	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	2	957,39	--	1915	--	31	1149	3309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			942,00	--	1884	--		245	
29	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 RJ 45	шт.	2	383,00	--	766	--	766	--	827
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
30	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	30	600,01	66,23	18000	1987	5766	6566	26531
		НР - 61%; СП - 8%			341,55	17,23	10247	517		1965	
31	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 2x2x0,5 AWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,14	74033,00	--	10365	--	10365	--	11194
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
32	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	376,72	15,15	11302	454	3654	5245	17870
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	7194	90		1324	
33	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	30	24,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		Радиотрансляционная сеть									
34	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	2269,97	--	2270	--	200	1263	3815
		НР - 61%; СП - 8%			2070,00	--	2070	--		283	
35	ТОО "FOrwArd SECuriTY"	Усилитель трансляционный РТ-120	шт	1	137000,00	--	137000	--		--	137000
					--	--	--	--	137000	--	
36	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	3	2269,97	--	6810	--	600	3788	11446
		НР - 61%; СП - 8%			2070,00	--	6210	--		848	
37	ТОО "ОСБ-Казахстан"	Громкоговоритель абонентский	шт	3	7053,57	--	21161	--		--	21161
					--	--	--	--	21161	--	
38	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	5	3892,95	--	19465	--	625	11492	33434
		НР - 61%; СП - 8%			3768,00	--	18840	--		2477	
39	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
40	2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-Р	шт.	3	96,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
41	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	36	600,01	66,23	21601	2384	6921	7879	31838
		НР - 61%; СП - 8%			341,55	17,23	12296	620		2358	
42	2306-1601-0901 РСНБ РК 2015	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, сс плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2x1,2 мм2	1000 м	0,036	25336,00	--	912	--	912	--	985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
		Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация									
43	1310-0408-0606 РСНБ РК 2015	**Шкаф контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	165983,75	214,35	165984	214	16335	91190	277747
		НР - 61%; СП - 8%			149435,00	56,30	149435	56		20574	
44	ООО "Инфолайт"	**Контроллер Авторингер-51 СМП**	шт	1	37955,36	--	37955	--		--	37955
					--	--	--	--	37955	--	
45	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования**	шт.	2	3775,29	--	7551	--	15	4597	13119
		НР - 61%; СП - 8%			3768,00	--	7536	--		972	
46	2308-0505-1201 РСНБ РК 2015	**Электронные часы-термометр с ИК-пультом, модели LC- CT - 90**	комплект	2	30084,00	--	60168	--	60168	--	64981
		СП - 8%			--	--	--	--		4813	
47	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	**Звонок. Монтаж оборудования**	шт.	2	1061,30	--	2123	--	53	1263	3656
		НР - 61%; СП - 8%			1035,00	--	2070	--		271	
48	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонок школьный**	шт.	2	747,00	--	1494	--	1494	--	1614
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
49	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	2	3892,95	--	7786	--	250	4597	13373
		НР - 61%; СП - 8%			3768,00	--	7536	--		991	
50	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	2	135,00	--	270	--	270	--	292
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
51	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 198 УХЛ3**	шт.	1	39,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
52	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	91	600,01	66,23	54601	6027	17493	19916	80478
		НР - 61%; СП - 8%			341,55	17,23	31081	1568		5961	
53	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**	км	0,061	113072,00	--	6897	--	6897	--	7449
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
54	2306-0128-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03	76616,00	--	2298	--	2298	--	2482
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
55	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	61	201,92	2,27	12317	138	1169	7931	21868
		НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	11010	6		1620	
56	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм**	м	61	32,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	376,72	15,15	11302	454	3654	5245	17870
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	7194	90		1324	
58	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	30	24,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		Видеонаблюдение									
59	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	4	2732,87	42,87	10931	171	--	6591	18924
		НР - 61%; СП - 8%			2690,00	11,26	10760	45		1402	
60	2308-0501-2001 РСНБ РК 2015	Видеокамера	шт.	4	31503,00	--	126012	--	126012	--	136093
		СП - 8%			--	--	--	--		10081	
61	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus	шт.	1	73672,00	--	73672	--	73672	--	79566
		СП - 8%			--	--	--	--		5894	
62	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристалический 20	шт.	1	71165,00	--	71165	--	71165	--	76858
		СП - 8%			--	--	--	--		5693	
63	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 500 ГБ	шт.	1	16014,00	--	16014	--	16014	--	17295
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
64	1308-0105-0109 РСНБ РК 2015	Сетевого блока питания. Монтаж оборудования	шт.	1	10705,22	--	10705	--	1697	6486	18566
		НР - 72%; СП - 8%			9008,00	--	9008	--		1375	
65	2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели PA 2512, типа AndGood	шт.	1	7646,00	--	7646	--	7646	--	8258
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
66	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	110	600,01	66,23	66002	7285	21146	24074	97282
		НР - 61%; СП - 8%			341,55	17,23	37571	1895		7206	
67	Прайс-лист	Мультимедийный кабель для подключения RJ-58	м	110	75,89	--	8348	--	8348	--	9016
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1049244**	**19116**	**500452**	**210261**	**1344572**
							333562	**4887**	**196116**	**85073**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**196116**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**196116**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**851688**				
	Материалы		Тенге				**80115**				
	Всего заработная плата		Тенге					**338450**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**418895**				
		Накладные расходы	Тенге				**210259**				
		Сметная прибыль	Тенге				**84956**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1146903**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**300**
		Сметная заработная плата	Тенге					**338450**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1440**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1440**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				115				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1555				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1344574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					338450			
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция / Мастерская									
68	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	51517,22	2902,54	51517	2903	4277	44196	103371
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7657	
69	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	**Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS**	комплект	1	1010267,46	--	1010267	--		--	1010267
					--	--	--	--	1010267	--	
70	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,48	4808,79	48,38	45587	459	30121	14874	65299
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	15007	171		4837	
71	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,58	4665,19	38,50	58688	484	39970	18043	82870
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	18234	178		6139	
72	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	11,18	4884,96	38,50	54614	430	40163	13895	73990
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	14021	158		5481	
73	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	6	1261,92	30,53	7572	183	540	6781	15501
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	6849	71		1148	
74	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	6	1755,00	--	10530	--	10530	--	11372
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
75	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	10	685,00	--	6850	--	6850	--	7398
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
76	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,08	70087,57	1041,32	5607	83	3940	1231	7385
		НР - 76%; СП - 8%			19796,40	450,40	1584	36		547	
77	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	7	1310,19	55,36	9171	387	794	7912	18450
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	7990	83		1367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	**2305-0306-1913 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 500 мм**	**шт.**	**7**	**4227,00**	**--**	**29589**	**--**	**29589**	**--**	**31956**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2367**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1289992**	**4930**	**166774**	**106932**	**1427859**
							108021	**1458**	**1010267**	**30933**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**998288**				
		Заготов.складские расходы	Тенге				**11979**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1010267**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5607**				
		Материалы	Тенге				**3940**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1620**			
		Накладные расходы	Тенге				**1231**				
		Сметная прибыль	Тенге				**547**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7385**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1620**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**274118**				
		Материалы	Тенге				**115865**				
		Всего заработная плата	Тенге					**107859**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**46969**				
		Сдача и испытание	Тенге				**5299**				
		Накладные расходы	Тенге				**105702**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30386**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**410206**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**106**
		Сметная заработная плата	Тенге					**107859**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1427859**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**108**
		Сметная заработная плата	Тенге					**109479**			
		РАЗДЕЛ 5.Мастерская / Пожарная сигнализация									
79	**1310-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**луч**	**2**	**2076,45**	**0,24**	**4153**	**--**	**178**	**2425**	**7104**
		НР - 61%; СП - 8%			**1987,30**	**--**	**3975**	**--**		**526**	
80	**2308-0303-0301 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2**	**шт.**	**1**	**9369,00**	**--**	**9369**	**--**	**9369**	**--**	**10119**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**750**	
81	**1310-0202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**15613,19**	**1886,28**	**15613**	**1886**	**1622**	**7686**	**25163**
		НР - 61%; СП - 8%			**12105,00**	**495,44**	**12105**	**495**		**1864**	
82	**2308-0306-0204 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор ТР 12-7**	**шт.**	**1**	**2858,00**	**--**	**2858**	**--**	**2858**	**--**	**3087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**229**	
83	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**	**1176,84**	**0,90**	**11768**	**9**	**499**	**6869**	**20128**
		НР - 61%; СП - 8%			**1126,00**	**--**	**11260**	**--**		**1491**	
84	**2308-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 212/101-64-A2R1**	**шт.**	**10**	**6033,00**	**--**	**60330**	**--**	**60330**	**--**	**65156**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4826	
85	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**2355,37**	**2,40**	**4711**	**5**	**202**	**2747**	**8055**
		НР - 61%; СП - 8%			**2252,00**	--	**4504**	--		**597**	
86	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	**шт.**	**2**	**729,00**	--	**1458**	--	**1458**	--	**1575**
		СП - 8%			--	--	--	--		**117**	
87	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования**	**шт.**	**2**	**1184,01**	--	**2368**	--	**116**	**1374**	**4041**
		НР - 61%; СП - 8%			**1126,00**	--	**2252**	--		**299**	
88	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**	**2**	**825,00**	--	**1650**	--	**1650**	--	**1782**
		СП - 8%			--	--	--	--		**132**	
89	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	**Резисторы ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	**49,00**	--	**98**	--	**98**	--	**106**
		СП - 8%			--	--	--	--		**8**	
90	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1**	**2269,97**	--	**2270**	--	**200**	**1263**	**3815**
		НР - 61%; СП - 8%			**2070,00**	--	**2070**	--		**283**	
91	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010**	**шт.**	**1**	**1387,00**	--	**1387**	--	**1387**	--	**1498**
		СП - 8%			--	--	--	--		**111**	
92	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**20**	**73,82**	**0,81**	**1476**	**16**	**370**	**789**	**2446**
		НР - 72%; СП - 8%			**54,50**	**0,27**	**1090**	**5**		**181**	
93	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,02**	**162985,00**	--	**3260**	--	**3260**	--	**3520**
		СП - 8%			--	--	--	--		**261**	
94	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**20**	**376,72**	**15,15**	**7534**	**303**	**2435**	**3496**	**11913**
		НР - 72%; СП - 8%			**239,80**	**3,01**	**4796**	**60**		**882**	
95	2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм**	**м**	**20**	**127,00**	--	**2540**	--	**2540**	--	**2743**
		СП - 8%			--	--	--	--		**203**	
96	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**80**	**298,07**	**139,79**	**23846**	**11183**	**3655**	**8728**	**35180**
		НР - 72%; СП - 8%			**112,60**	**38,92**	**9008**	**3114**		**2606**	
97	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	**км**	**0,08**	**18675,00**	--	**1494**	--	**1494**	--	**1614**
		СП - 8%			--	--	--	--		**120**	
98	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**80**	**201,92**	**2,27**	**16153**	**181**	**1533**	**10402**	**28680**
		НР - 72%; СП - 8%			**180,49**	**0,09**	**14439**	**8**		**2124**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм**	м	80	32,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				176897	13584	97814	45779	240490
							65499	3682	--	17815	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				174259				
	Материалы		Тенге				10810				
	Всего заработная плата		Тенге					69181			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84366				
		Накладные расходы	Тенге				45778				
		Сметная прибыль	Тенге				17603				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				237640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					69181			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98				
		Сметная прибыль	Тенге				8				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2540				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2540				
		Сметная прибыль	Тенге				203				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				240489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					69181			
		РАЗДЕЛ 6.Малые архитектурные формы									
100	86-010302-0109	**Скамья, тип 1С-2Б**	шт.	40	27880,00	240,00	1115200	9600	621800	438660	1678169
					12095,00	90,00	483800	3600		124309	
101	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	40	15951,00	--	638040	--	638040	--	689083
					--	--	--	--		51043	
102	86-010307-0102	**Навес для трех мусорных контейнеров**	шт.	1	178188,00	240,00	178188	240	173175	4404	197200
					4773,00	67,00	4773	67		14607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1931428	9840	1433015	443064	2564452
							488573	3667	--	189959	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1931428				
	Материалы		Тенге				1433015				
	Всего заработная плата		Тенге					492240			
		Накладные расходы	Тенге				443064				
		Сметная прибыль	Тенге				189959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2564452				
		Сметная заработная плата	Тенге					492240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2564452				
		Сметная заработная плата	Тенге					492240			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6819091
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1426553				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					123425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34270			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2513797		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1206384		
		- Накладные расходы	Тенге							1133180	
		- Сметная прибыль	Тенге							415760	
	Итого по смете						5 612 707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1426553				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					123425			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34270			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2513797		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1206384		
		- Накладные расходы	Тенге							1133180	
		- Сметная прибыль	Тенге							415760	
	Итого по смете						**5 612 707**				
	Временные здания и сооружения		2,9%				162 769				
	ИТОГО						**5 775 476**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		0,7%				40 428				
	ИТОГО						5 815 904				
	Непредвиденные работы и затраты		2,0%				116 318				
	ИТОГО						**5 932 222**				
	ИТОГО с оборудованием						**7 138 606**				
	В текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961						**7 494 795**				
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,9						6 745 316				
	По договору К=0,9133321						6 160 714				
	Итого без НДС						**6 160 714**				
	Налог на добавленную стоимость		12%				739 286				
	Итого с НДС						**6 900 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"
_____ **Калибеков Б.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DARYN Group KZ"
_____ **Джайлауов Д.Х.**