Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 30 » сентябрь 2024 года

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района, ЗКО»; ЗКО, Теректинский район, с.Теректі, ул. Г.Бойнов 18А, БИН 060240006978, индекс 091100, телефон 87113223045.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:

Декларации о соответствии **от 27.09. 2024г., ТОО «Байтерек Жол Курылыс», Директор Аршавирян Артем Араикович, ЗКО район Бәйтерек, с. Мичуринское ул. Комсомольская 52,БИН170940021038, телефон 87772126446**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 27.09. 2024г., ТОО «АДАЛ ПРОФИ» Насыпкалиев М.Е. №KZ31VJE00055608 от 23.06.2020г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от **27.09.2024 г.,ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»в лице директора Наурыз Актілек Ахметұлы (ГСЛ № 000531 от 25.03.2009 г.)**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт дороги по ул. Астана в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО (Корректировка)»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширенное, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **ЗКО, Теректинский район, с.Подстепное , ул.Астана**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что,

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1.правоустанавливающего документа на земельный участок от «__20_____года№ _____документ, подтверждающий наступление юридических факторов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20____года.

наименование органа вынесшего решение

2.талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области»KZ79REA00401221 от 01.07.2024 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3.проекта (проектно-сме ной документации) **ТОО «Жана Консалтинг ЛТД »**

наименование организации, номер проекта

утвержденного **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского районаЗападно-Казахстанской области» приказ №40 от 01июля 2024 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект, дата

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2024** г.
месяц, год
окончание работ: **сентябрь 2024 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяцев**
фактически: **3 месяцев.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина (протяженность)	км	0,204	0,204	0,178	0,178
Категория дороги		IV	IV	IV	IV
Количество полос движения	шт.	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина проезжей части	м	6	6	6	6
Ширина дорожной одежды	м	6	6	6	6
Ширина обочин	м	0,5	0,5	0,5	0,5
Поперечный уклон проезжей части	‰	15	15	15	15
Поперечный уклон обочин	‰	40	40	40	40
Дорожные знаки	шт	10	10	10	10

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

а) основные показатели трассы:

Длина трассы- 0,178 км

Крутизна откосов насыпи 1:3.

Водоотвод обеспечивается за счет поперечных уклонов верха по покрытию и обочинам, а продольный обеспечивается по резервам у подошвы насыпи, которые в основном, служат испарительными.

Дорожная одежда по основной дороге

Конструктивные слои дорожной одежды	от км	до км
Дополнительный верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II толщ. 6см	0	0,178
Верхний слой покрытия из ЩМА-20	0	0,178
Ресайклирование существующей дорожной одежды на глубину 25 см с добавлением грунта, ПГС,Цемента и АНТ	0	0,178

.

Укрепление обочин –ЩПГС щебня фракции 0-80 мм, ПГС

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями – нет.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): **34 482,986** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **33 310,65** тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге; прочие затраты **1 172,33** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **29 997,151** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **27 782,159** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тысяч тенге; прочие затраты **2 214,992** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт дороги по ул. Астана в с. Подстепное, Терекгинского района, ЗКО (Корректировка)» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта, комплекса

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района, ЗКО» Руководитель Есетов К.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

« 30 »09 2024 г.
подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы)

фамилия, имя, отчество (при наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

« 30 »09 2024 г.
подпись руководителя Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация
ТОО «АДАЛ ПРОФИ» Директор Сафиуллин А.Р.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

« 30 »09 2024 г.
подпись руководителя Место печати (при наличии)

Насыпкалиев М.Е. №KZ31VJE00055608 от 23.06.2020г.
фамилия, имя, отчество (при наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

« 30 »09 2024 г.
подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта **ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» Директор Наурыз А.А.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

«30 »09 2024 г.
подпись руководителя Место печати (при наличии)

2)организация **ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» Директор Наурыз А.А.**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

«30 »09 2024 г.
подпись руководителя Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Директор Наурыз А.А.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

«30»09 2024 г.
подпись руководителя Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО «Байтерек Жол Курылыс» Аршавирян А.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

«30 »09 2024 г.
подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта «Капитальный ремонт дороги по ул. Астана в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО (Корректировка)»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	178	Ресайклирование существующей дорожной одежды на глубину 25 см с добавлением нового материала толщиной 25 см и 5% цемента , устройство верхнего слоя покрытия ЩМа -20 , Дополнительный верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II, укрепление обочин - из песчано-гравийно-щебеночной смеси толщ. 10 см, установка дорожных знаков, разметка проезжей части	
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	Не предусмотрено		
4	Ширина пешеходных дорог	м	Не предусмотрено		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	Не предусмотрено		
6	Ширина обочины	м	0,5		
7	Угол откоса	градус	-		

8	Высота насыпи	м	Согласно РП		
9	Дополнительные транспортные пути		Не предусмотрено		
10	Количество полос	шт	2		
11	Дорожные знаки	шт	10		
12	Элементы освещения		Не предусмотрено		
13	Зеленые насаждения	шт	Не предусмотрено		
14	Дорожное покрытие		Асфальтобетонное		
15	Электроосвещение		Не предусмотрено		

Заказчик: **Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинскогорайона,ЗКО» Есетов К.Т.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Директор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» Наурыз А.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)