форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Подрядчик ТОО "Байтерек Жол Курылыс"

Наименование строительства и его адрес «Капитальный ремонт дороги по ул. Астана в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО»

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64	31.05.2024г.				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затрать и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Капитальный ремонт дороги по ул. Астана в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО»	10 096 524,79	9 014 754,28							1 081 770,51	10 096 524,79
	ИТОГО:	**10 096 524,79**	**9 014 754,28**							**1 081 770,51**	**10 096 524,79**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Есетов К.Т.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "АДАЛ ПРОФИ"

Насипканова М.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байтерек Жол Курылыс"

Аршавирян А.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Подрядчик: ТОО "Байтерек Жол Курылыс"

Наименование строительства: «Капитальный ремонт дороги по ул. Астана в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО »

Договор: №64 от 31.05.2024

АКТ №1

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за август 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п.п. по смете	№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
					Подготовительные работы		
1	1	ССЦИ *РК 8.03-04-2020 Таблица 1601-0204-30 п.2*	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги: II категория сложности** Формула стоимости = 30659.1,097	1 км	0,1785	33633	6003
2	2	ССЦИ *РК 8.03-04-2020 Таблица 1601-0204-30 п.5*	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги: II категория сложности** Формула стоимости = 18569.1,097	1 км	0,1785	20370	3636
					Дорожная одежда тип I		
3	3	У6101-0109-0106	**Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2**	$м^2$	1491	19	28329
4	4	У7101-0101-0502	**Срезка недобора грунта в выемках группа грунта 2**	$м^3$	354,4	3081	1091906
5	5	У6101-0107-0101	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	505,9	259	131028
					Основная дорога - Дорожная одежда тип I		
6	6	У7101-0401-0102	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы**	$м^3$	295,45	7211	2130490
7	7	С1211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	295,45	3225	952826
8	8	У6101-0103-0216	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	78,8	455	35854
9 10	9	С3412-102-205	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км** Формула объема = 78,8.1,75.5	т·км	689,5	70	48265
11	10	С1211-103-101	**Грунт - суглинок II группы,средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 $т/м^3$**	$м^3$	78,8	1188	93614
12 13	11	У7101-0602-1102	**Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами** Формула объема = 1210.0,25.0,1.1,03	т	31,1575	8918	277863
14 15	12	С1216-101-101	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0** Формула объема = 1210.0,25.0,1.1,03	т	31,1575	28262	880573
16	13	С1217-702-102	**Стабилизатор полимерный для грунтов**	л	42,35	7835	331812

1	1	2	3	4	5	6	7
17			Формула объема = 1210.0,25.0,14				
18	14	У6101-0109-0106	**Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2**	$м^2$	1210	19	22990
19	15	У6101-0107-0101	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя25 см**	$м^3$	374,3	259	96944
20	16	У6101-0107-0107 *К=4*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	374,3	71	26575
					ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА		
52	17	У6101-0103-0110	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2** Формула объема = (32)Х0,5	$м^3$	16	360	5760
53	18	У6101-0201-0202	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2** Формула объема = (4)Х0,5	$м^3$	2	7291	14582
54	19	У6101-0206-0102	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2** Формула объема = (25)Х0,5	$м^3$	12,5	3803	47538
55	20	У6101-0107-0101	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Формула объема = (25)Х0,5	$м^3$	12,5	259	3238
56	21	У7101-0401-0102	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы** Формула объема = (2)Х0,5	$м^3$	1	7213	7213
57	22	У6121-0103-0210	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 400 мм** Формула объема = (0,030)Х0,5	км	0,015	8426743	126401
58	23	С1241-102-0252	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм** Формула объема = (30)Х0,5	м	15	46763	701445
59	24	У6121-0201-0146	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 400 мм** Формула объема = (0,030)Х0,5	км	0,015	20621851	309328
64	25	У7101-0601-0103	**Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит,плиты прямоугольные площадью до 10,5 $м^2$** Формула объема = (0,85.0,49.0,08.12)Х0,5	$м^3$	0,19992	18124	3623
65	26	С1226-102-0601	**Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84** Формула объема = ((0,85.0,49.0,08.12))Х0,5 Формула стоимости = (70965)Х0,5	$м^3$	0,19992	70965	14187
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7392023**
			прочие работы				**9639**
							7382384
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1157433
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*559618*
			машины и механизмы	тенге			1777317
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*359660*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4409008

1	1	2	3	4	5	6	7
			перевозки	тенге			48265
			прочие затраты	тенге			9639
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	394		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общестроительные затраты)	7,2%	531531,65	7913916	
			Сметная прибыль	5%	395695,78		
			Непредвиденные затраты	3%	237417,47	8547028,90	
			Итого по части II в сметных ценах 2024 года - к=1,075	1,075		9198728,85	
			Скидка	0,98		9014754,27	
			НДС	12%		1081770,51	
			Итого с НДС			**10 096 524,79**	

Заказчик :
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района" **Есетов К.Т.**

Авторский надзор:
Руководитель ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" **Наурыз А.Х.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "АДАЛ ПРОФИ" **Насыпкалиева М.Е.**

Подрядчик:
Диретор ТОО "Байтерек Жол Курылыс" **Аршавирян А.А,**