форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Подрядчик ТОО "Байтерек Жол Курылыс"

Наименование строительства и его адрес «Капитальный ремонт дороги по ул. Астана в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО»

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64	31.05.2024г.				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Капитальный ремонт дороги по ул. Астана в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО»	18 259 315,61	7 288 206,09							874 584,73	8 162 790,82
	ИТОГО:	18 259 315,61	7 288 206,09							874 584,73	8 162 790,82

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
_____ Есеков К.Т.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "АДАЛ-ПРОФИ"
_____ Ермекалиева М.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байтерек Жол Курылыс"
_____ Аршавирян А.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Подрядчик: ТОО "Байтерек Жол Курылыс"

Наименование строительства: «Капитальный ремонт дороги по ул. Астана в с. Подстепное, Теректинского района, ЗКО »

Договор: №64 от 31.05.2024

АКТ №2

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за 10 сентября 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Дорожная одежда тип I ОТ ПК 0ДО ПК 2+4,4				
1	3	У6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м^2	167	19	3173
2	4	У7101-0101-0502	Срезка недобора грунта в выемках группа грунта 2	м^3	162,7	3081	501279
3	5	У6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	232,1	259	60114
			Основная дорога - Дорожная одежда тип I				
4	6	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	м^3	17,75	7211	127995
5	7	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	17,75	3225	57244
6	8	У6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	5,2	455	2366
7	9	С3412-102-205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км Формула объема = 5,2.1,75.5	т·км	45,5	70	3185
8	10	С1211-103-101	Грунт - суглинок II группы,средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3	м^3	5,2	1188	6178
9	11	У7101-0602-1102	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т	1,8643	8918	16626
10	12	С1216-101-101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,8643	28262	52689
11	13	С1217-702-102	Стабилизатор полимерный для грунтов	л	2,534	7835	19854
12	14	У6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	м^2	72,4	19	1376
13	15	У6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя25 см	м^3	22,7	259	5879
14	16	У6101-0107-0107 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	22,7	71	1612
15	17	У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,9504	228296	216973
16	18	У7101-0602-0306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1187	461	547207

1		2	3	4	5	6	7
17	19	С1212-503-103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	113,8333	32340	3681369
18	20	У7101-0602-0406 к=2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	1187	19	22553
19	21	С1212-503-103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	27,5384	32340	890592
20	22	У7101-0701-0111	Укрепление обочин щебнем,толщина 10 см	м^2	178	566	100748
21	23	С1211-603-104	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м^3	8,9	12709	113110
22	24	У6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	93	115	10695
			ВОДОПРОПУСКНАЯ ТРУБА				
23	58	С1241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	15	-46763	-701445
24	59	У6121-0201-0146	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 400 мм	км	-0,015	20621851	-309328
25	60	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м^3	1	9816	9816
26	61	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок Формула объема = 1,02.1	м^3	1,02	35884	36602
27	62	У6103-0703-0101	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры,диаметрдо 16 мм	т	0,0711	84132	5982
28	63	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0711	331379	23561
			Дорожные знаки				
29	66	У6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	1	31336	31336
30	67	С1212-101-0517	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F200,W2 Формула объема = 1,02.1	м^3	1,02	31641	32274
31	68	У7101-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	10	18544	185440
32	69	У7101-0802-0201	Добавлять к норме 7101-0802-0101 Формула объема = 12-10	шт.	2	3627	7254
33	70	С1251-102-0705	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40 Формула объема = 4+2+2	шт.	8	10370	82960
34	71	С1251-102-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	2	13165	26330
35	72	С1251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,В=600 мм Формула объема = 4+2+2+2	шт.	10	7484	74840
36	73	С1251-101-0109	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,D=600 мм	шт.	2	7079	14158
37	74	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 Формула объема = 0,07.58	кг	4,06	316	1283

1		2	3	4	5	6	7
			Разметка				
38	75	У7101-0803-0101	Разметка проезжей части краской,сплошная ширина линии 0,1 м	км	0,06	69631	4178
39	76	У7101-0803-0106	Разметка проезжей части краской,пунктирная ширина линии 0,1 м,шаг 3:1	км	0,051	61368	3130
40	77	У7101-0803-0105	Разметка проезжей части краской,пунктирная ширина линии 0,1 м,шаг 1:3	км	0,064	44841	2870
41	78	У7101-0803-0103	Разметка проезжей части краской,сплошная ширина линии 0,4 м	км	0,008	168793	1350

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					5975408
из них:					
затраты на труд рабочих	тенге				693907
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*366616*
машины и механизмы	тенге				809499
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*141671*
материалы, изделия и конструкции	тенге				4468817
перевозки	тенге				3185
нормативная трудоемкость	чел.-ч	205			

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общестроительные затраты)	7,2%	430229,38	6405637	
Сметная прибыль	5%	320281,87		
Непредвиденные затраты	3%	192169,12	6918088,37	
Итого по части II в сметных ценах 2024 года - к=1,075	1,075		7436944,99	
Скидка	0,98		7288206,09	
НДС	12%		874584,73	
Итого с НДС			**8 162 790,82**	

Заказчик :

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района" **Есетов К.Т.**

Авторский надзор:
Руководитель ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" **Наурыз А.Х.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "АДАЛ ПРОФИ" **Насыпкалиева М.Е.**

Подрядчик:
Диретор ТОО "Байтерек Жол Курылыс" **Аршавирян А.А.**