Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство интерната на 300 мест к КГУ "IT лицей-интернат "Білім-инновация" управления образования Акмолинской области, город Щучинск, мкр. Горный, 28"

Справка № 4 от "21" августа 2025 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2025 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		2025-10	03.02.2025				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**884 640 266,00**	**789 857 381,00**							**94 782 885,00**	
В том числе за отчетный период	**248 903 309,00**	**222 235 097,00**							**26 668 212,00**	**248 903 309,00**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Заместитель руководителя

Подрядчик:
ТОО «ДЕЛОФБК»
Директор Сарсенбеков Н.Т.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау-2015"
Эксперт по техническому надзору Садвокасов Д.Ш.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование стройки - "Строительство интерната на 300 мест к КГУ "IT лицей-интернат "Білім-инновация" управления образования Акмолинской области, город Щучинск, мкр. Горный, 28"

Договор № 2025-10 от 03 февраля 2025 г

Акт № 4 от "21" августа 2025 г

приемки выполненных работ за август 2025 г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Лок смета № 2-01-02-01. Общестроительные работы					
		Подраздел 4.4. Типовой этаж				
64	6105-0201-1001 Кклим = 1,12	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм	м3	262,2	45119	11 830 202
65	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	54,74	19918	1 090 311
66	297-574-7878 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/150/1,4/25	1 шт	62152	86	5 345 072
67	291-313-1313 (кпл)	Кирпич КР-л-по 250х120х88 1,4НФ/150/1,4/50/ ГОСТ 530-2012	1 шт	14933	129	1 926 357
68	234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	1 м3	52,49	39491	2 072 883
69	6105-0201-0301 Кклим = 1,12	Кладка стены внутренней	м3	249	35879	8 933 871
70	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	54,35	19918	1 082 543

71	297-574-7878 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/150/1,4/25	1 шт	72858	86	6 265 788
72	6105-0201-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	616,25	9976	6 147 710
73	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	12,76	18839	240 386
74	291-514-1514 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/100/1,4/25	1 шт	23909	83	1 984 447
		Подраздел 4.5. Армирование стен и перегородок				
75	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций/наружные и внутренние стены/	т	6,14756	316026	1 942 789
		неучтенные ресурсы				
75.4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	6,14756	382476	2 351 294
76	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/перегородки/	1 т	0,6557	336177	220 431
		Раздел 5. Перемычки				
		Подраздел 5.1. Перемычки				
87	6104-0301-0111 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	36	7850	282 600
88	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	237	1680	398 160
89	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	8,374	170020	1 423 747
90	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	1,89	171802	324 706
91	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	2,13	148111	315 476
92	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,009	158351	1 425
93	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,332	134749	44 737
		Подраздел 5.2. Прогоны, ИТОГО:	тенге			
94	6104-0301-0111 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	12	7850	94 200
95	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	2	1680	3 360
96	222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	1 м3	1,96	216310	423 968

97	6104-0801-0101 Кклим = 1,12	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	6	6741	40 446
98	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	1 шт.	6	1257	7 542
99	6106-0302-0401 Кклим = 1,12	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высотадо 25 м	т	1,15298	114424	131 929
101	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	29,25	206	6 026
		Раздел 6. Перекрытие и покрытие				
		Подраздел 6.3. Перекрытие на отм. +5,700, +8,700, +11,700				
112	6104-0401-0106 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	91	9587	872 417
113	6104-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	123	7853	965 919
114	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	1062,003	13137	13 951 533
115	6104-0802-0401 Кклим = 1,12	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,199	1184172	235 650
		Подраздел 6.4. Перекрытие на отм. +14,700				
117	6104-0401-0106 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	92	9587	882 004
118	6104-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	128	7853	1 005 184
119	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	1089,77	13137	14 316 308
120	6104-0802-0401 Кклим = 1,12	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,169	1184172	200 125
121	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,169	336177	56 814
		Раздел 8. Лестницы				
		Подраздел 8.1. Лестничный косоур				

204	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	1,4742	269597	397 440
205	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	1 т	0,847	422831	358 138
206	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	1 т	0,5472	538676	294 764
210	6104-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	4	7853	31 412
211	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	6,635	13137	87 164
212	6104-0501-0201 Кклим = 1,12	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	117,2	6363	745 744
213	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	1 м	117,2	5264	616 941
214	6104-0801-0101 Кклим = 1,12	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	10	6741	67 410
215	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	1 шт.	10	1257	12 570

		Раздел 9. Двери				
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования				
224	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	13,65	12752	174 065
226	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	1 м2	13,65	42023	573 614
		Раздел 10. Окна и витражи				
		Подраздел 10.1. Окна				
237	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	132	9476	1 250 832
238	6108-0102-0104 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	20	13263	265 260
239	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	152	41150	6 254 800

		Раздел 11. Полы				
		Подраздел 11.2. Тип 6				

259	235-102-0101 Коб=2,2	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1 м2	3000	435	1 305 000
260	6111-0403-0601 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	1300	1451	1 886 300
261	234-102-0104 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	1 м3	70	34380	2 406 600
262	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	1000	1590	1 590 000
		неучтенные ресурсы				
262.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	28	23311	652 708
263	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	1000	67	67 000
		неучтенные ресурсы				
263.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	14	23311	326 354
264	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,4	68239	163 774
		неучтенные ресурсы				
264.5	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,4	382476	917 942
		Подраздел 11.3. Тип 5				
271	6111-0403-0601 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	200	1451	290 200
272	234-102-0104 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	1 м3	10	34380	343 800
273	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	200	1590	318 000
		неучтенные ресурсы				
273.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4	23311	93 244
274	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	200	67	13 400
		неучтенные ресурсы				
274.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2	23311	46 622
275	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3	68239	20 472
276	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,3	382476	114 743
		Подраздел 11.4. Тип 4				

283	6111-0403-0601 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2 изолируемой поверхности	150	1451	217 650
284	234-102-0104 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	1 м3	9	34380	309 420
285	6111-0402-0303 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой	м2	180	1045	188 100
286	235-102-0101 Коб=2,2	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1 м2	360	435	156 600
287	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	180	1590	286 200
		неучтенные ресурсы				
287.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,5	23311	81 589
288	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3	68239	20 472
289	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,3	382476	114 743
		Подраздел 11.6. Тип 2				
299	6111-0403-0601 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	180	1451	261 180
300	234-102-0104 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	1 м3	19,3125	34380	663 964
301	6111-0402-0303 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой	м2	180	1045	188 100
302	235-102-0101 Коб=2,2	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1 м2	825,11	435	358 923
303	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	180	1590	286 200
		неучтенные ресурсы				
303.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,5	23311	81 589
304	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,33	68239	22 519
305	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,66	382476	252 434
		Подраздел 11.7. Тип 1				
310	6111-0403-0601 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	700	1451	1 015 700
311	234-102-0104 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	1 м3	69,2881	34380	2 382 125

312	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	700	1892	1 324 400
700	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=3;К1трм=3;К1эк с=3;К1мат=3;	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	700	99	69 300
		неучтенные ресурсы				
313.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11	23311	256 421
314	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1	68239	68 239
315	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	2,37	382476	906 468
		Раздел 12. Внутренняя отделка				
320	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	900	2363	2 126 700
		неучтенные ресурсы				
320.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3000	76	228 000
322	6112-0301-0202 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	2000	1724	3 448 000
		неучтенные ресурсы				
322.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	16000	76	1 216 000
323	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	2000	3772	7 544 000
		Локальная смета № 2-01-02-02				
		Отполение и вентиляция				
		Раздел 1. Отопление				
		Подраздел 1.1. Оборудование				
1	6116-0301-0103 Кклим = 1,06	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	135	3014	406 890
		неучтенные ресурсы				
1.6	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	350	1056	369 600

		Локальная смета № 2-01-02-03				
		на Водопровод и канализация (интернат)				
		Раздел 1. Водопровод				
		Подраздел 1.4. Водопровод хоз-питьевой В1				

4	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	250	6301	1 575 250
5	241-205-1201 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	250	271	67 750
6	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	74	6804	503 496
8	6114-0103-0303 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	110	7426	816 860
0	6114-0103-0304 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	30	8211	246 330
2	6114-0103-0305 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	50	8902	445 100
4	1116-0501-0206 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	8546	170 920
6	1116-0501-0207 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	20	9953	199 060
6	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	193	708	136 644
6	6114-0102-0205 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	46,4	2512	116 557
6	6114-0102-0206 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	2,2	3249	7 148
7	6114-0102-0207 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	15	3799	56 985
8	6114-0102-0208 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	8	3815	30 520
		Подраздел 1.8. Водопровод хозяйственно-питьевой В1.1 (столовая)				
87	6114-0102-0207 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	27	3799	102 573
88	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	1 м	27	3567	96 309
89	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	35,6	6301	224 316

190	241-205-1201 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	35,244	271	9 551
191	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2,5	6804	17 010
192	241-205-1202 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	1 м	2,475	411	1 017
193	6114-0103-0303 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	15,3	7426	113 618
194	241-205-1203 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	1 м	15,147	672	10 179
195	6114-0103-0305 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	1	8902	8 902
196	241-205-1205 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	1 м	0,99	1702	1 685
		Подраздел 1.9. Горячее водоснабжение Т3.1, Т4.1 (столовая)				
202	6114-0102-0205 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	27	2512	67 824
203	6114-0102-0207 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	27	3799	102 573
204	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	1 м	27	3567	96 309
205	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	1 м	27	1357	36 639
206	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	35,6	6301	224 316
207	6114-0103-0302 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	13,6	6804	92 534
208	6114-0103-0303 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	7	7426	51 982
209	6114-0103-0305 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	1	8902	8 902
210	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	1 м	35,6	213	7 583
211	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	13,6	362	4 923

212	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	1 м	7	586	4 102
213	241-205-2204	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	1 м	1	1487	1 487
		Раздел 2. Канализация				
		Подраздел 2.1. Канализация хоз-бытовая К1				
220	6114-0103-0102 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	250	3496	874 000
221	6114-0103-0101 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	250	3638	909 500
222	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	250	1172	293 000
223	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	250	556	139 000
224	1116-0501-0209 Кклим = 1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	16	8021	128 336
225	241-204-2003 Коб=0,996	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	15,936	1720	27 410
226	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	21	653	13 713
227	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	57	56	3 192
228	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	9	136	1 224
229	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм (в лючке)	1 шт.	1	56	56
230	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (в лючке)	1 шт.	6	136	816
	Локальная смета № 2-01-02-05					
	на Электроустановочные изделия(интернат)					
		Раздел 2. Провода и кабельные изделия				
83	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	4200	859	3 607 800
86	243-107-2702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66	1 м	470	609	286 230
87	243-107-2504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-0,66	1 м	20	1164	23 280

88	243-107-3002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-1	1 м	275	1239	340 725
89	243-107-3003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-1	1 м	155	1946	301 630
92	243-107-2902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	15	1200	18 000
93	243-112-2005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (ок)-0,66	1 м	40	1273	50 920
94	243-112-2006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (ок)-0,66	1 м	50	1948	97 400
95	243-112-2008	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х50 (ок)-0,66	1 м	40	3331	133 240
96	243-112-2116	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х95 (мк)-1	1 м	10	6783	67 830
		Раздел 3. Трубы защитные, ИТОГО:				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:				
97	241-207-0205 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	1 м	136,35	239	32 588
98	241-207-0206 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	1 м	86,86	331	28 751
99	241-207-1103 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	1 м	38,38	1312	50 355
		Раздел 4. Осветительная аппаратура				
100	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	300	3402	1 020 600
	Локальная смета № 2-01-02-08					
	на Видеонаблюдение					
		Раздел 1. Оборудование				
13	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	700	859	601 300
14	243-304-0132	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	1 м	700	188	131 600

16	241-207-0203 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	1 м	700	111	77 700
17	214-404-0403	U-Twin скоба оцинкованная диаметром 8 мм	1 шт.	150	1077	161 550

	Локальная смета № 2-01-02-10					
	на Общестроительные работы (АС Галерея)					
		Раздел 1. Земляные работы				
1	6101-0101-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	250,06	920	230 055
2	6101-0201-0106 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 5р	м3	7,5	39633	297 248
3	6101-0106-0106 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	257,56	76	19 575
4	6101-0107-0502 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	257,56	783	201 669
		Раздел 2. Фундаменты, ИТОГО:	тенге			
5	6103-0101-0202 Кклим = 1,12	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 м3	м3	3,6	32662	117 583
5.15	212-101-0905	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	3,654	32059	117 144
6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,6854	336177	230 416
7	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,4014	325807	130 779
8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1107	344590	38 146
9	6111-0401-0105 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	24	5774	138 576
9.8	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	55,2	511	28 207
		Раздел 3. Каркас				
17	6106-0302-0401 Кклим = 1,12	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высотадо 25 м	т	10,09632	114424	1 155 261
18	222-520-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	1 т	10,09632	1083167	10 936 001
	Локальная смета № 2-01-02-11					
	на ТС.КЖ					
		Раздел 3. Плиты лотков				
		Подраздел 3.4. Плита монолитная ПМ-4, 2 шт.				

39	1106-0801-0113 Кклим = 1,12	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,178	84370	15 018
40	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03248	336177	10 919
41	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0075	344590	2 584
		Подраздел 3.6. Плита монолитная ПМ-6, 1 шт.				
45	1106-0801-0113 Кклим = 1,12	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,02	84370	1 687
46	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00662	336177	2 225
47	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00354	344590	1 220
		Подраздел 3.7. Плита монолитная ПМ-7, 1 шт.				
48	1106-0801-0113 Кклим = 1,12	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,059	84370	4 978
49	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01348	336177	4 532
50	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00375	344590	1 292
		Подраздел 3.8. Плита монолитная ПМ-8, 1 шт.				
51	1106-0801-0113 Кклим = 1,12	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,069	84370	5 822
52	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00898	336177	3 019
53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00354	344590	1 220
		Подраздел 3.9. Плита монолитная ПМ-9, 1 шт.				
54	1106-0801-0113 Кклим = 1,12	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,034	84370	2 869
55	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00898	336177	3 019
56	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00354	344590	1 220
		Подраздел 3.10. Плита П-1 62 шт, П-2 22 шт.				
57	7101-0601-0102 Кклим = 1,12	Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 3 м2/Плиты перекрытия каналов	м3	28,24	18598	525 208
		Раздел 4. Камеры УТ				
		Подраздел 4.1. Ут-1.Тип 1 в сухих грунта, количество отверстий -2, 3 шт.				
59	6109-0201-0201 Кклим = 1,06	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	м2	8	1575	12 600

60	6109-0201-0202 Кклим = 1,06 :К1трр=11;К1трм=11;К1 экс=11;К1мат=11;	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201 до толщины 75мм	м2	8	357	2 856
61	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,6	22130	13 278
63	1107-0601-0202 Кклим = 1,12	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	20,004	146001	2 920 604
64	222-102-0106	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,66	188852	124 642
65	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	1 м3	2,01	91351	183 616
		Раздел 5. Неподвижные опоры Н1-Н4,всего 4 шт.				
73	6104-0903-0202 Кклим = 1,12	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций	м3	9	27790	250 110
74	295-984-5165 (кпл)	Неподвижные опоры ЩНО-К-2 НО-159-49	1 шт	4	101172	404 688

	Локальная смета № 6-01-01-02					
	Наружные сети водопровода и канализации					
		Раздел 1. Водопровод				
		Подраздел 1.1. Земляные работы				
1	6101-0102-0117 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3	1279,02	674	862 059
2	6101-0201-0106 Кклим = 1,12 :К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 5р	м3	50,9	47560	2 420 804
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	193	6314	1 218 602
4	6101-0106-0106 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	1605,72	76	122 035
5	6101-0107-0502 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	1412,72	783	1 106 160
6	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	57,616	12370	712 710
		Подраздел 1.2. Водоснабжение В1				
7	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм/90 мм	км	0,032	1495058	47 842
8	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,12	1495058	179 407
9	6121-0105-0405 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 140 мм	км	0,171	1712934	292 912
10	241-201-0612 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	1 м	32,32	1456	47 058
11	241-201-0613 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	121,2	2175	263 610

12	241-201-0615 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	1 м	172,71	3396	586 523
13	6121-0301-0103 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,152	280513	42 638
14	6121-0301-0105 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,171	345056	59 005
15	6121-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	2	9255	18 510
16	6121-0402-0103 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9479	18 958
18	242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	2	86790	173 580
19	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	106393	212 786
21	241-117-0104	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	1 шт.	1	2787	2 787
22	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	9106	18 212
23	1122-0801-0204 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/40 мм	шт.	4	4668	18 672
24	241-210-0102	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	1 шт.	2	948	1 896
25	241-209-1504	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	2	3667	7 334
28	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	6	4003	24 018
29	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	2	3152	6 304
30	1122-0801-0206 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/90 мм и 110 мм	шт.	8	5139	41 112
35	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	6	1751	10 506
36	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	2	1166	2 332
37	6121-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0222	3884297	86 231
39	241-113-0119	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	1 шт.	1	10099	10 099
40	1122-0801-0204 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/40 мм	шт.	2	4668	9 336
46	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	323	24	7 752
47	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	323	125	40 375

48	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,1	206	21
50	6121-0502-0101 Кклим = 1,12	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	12601	25 202
51	244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	1 шт.	1	78841	78 841
52	244-404-0110	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	1 шт.	1	83793	83 793
	Подраздел 1.3. Колодец водопроводный ф1500мм 2 шт					
69	6121-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	3,54	82545	292 209
70	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	2	37160	74 320
71	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	4	30564	122 256
72	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	30518	61 036
73	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(прим.3ПП15-1)	1 шт.	2	36019	72 038
74	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	2	11802	23 604
75	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	4223	16 892
76	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	2	16919	33 838
77	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	2	6510	13 020
78	1110-0201-0101 Кклим = 1,12	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	1,28	5769	7 384
79	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Стремянка С-3	1 т	0,046	1146761	52 751
	Подраздел 1.4. Колодец водопроводный ф2000мм 1 шт					
80	6121-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	2,57	82545	212 141
81	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	66631	66 631
82	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	2	37488	74 976
83	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	1	45217	45 217
84	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 (прим. 2ПП20-1)	1 шт.	1	73591	73 591
85	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	11802	11 802
86	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	4223	4 223
87	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	1	16919	16 919
88	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	1	6510	6 510
89	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Стремянка С-3	1 т	0,0203	1146761	23 279

Итого по акту **177 339 440**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление смр по стройке (7,3%) 12 945 779

Итого	**190 285 219**
Сметная прибыль (5%)	9 514 261
Непредвиденные работы и затраты (5%)	9 514 261
Итого	**209 313 741**
в том числе на 2024 г - 89,5%	187 335 798
в том числе на 2025 г - 10,5%	21 977 943
2024 г - 89,5% - К = 1,075	201 385 983
2025 г - 10,5% - К = 1,155	25 384 524
Итого	**226 770 507**
Итого с учетом скидки Подрядчика (пониж.коэфф. - 0,98)	**222 235 097**
НДС 12%	26 668 212
Всего по акту с учетом НДС 12%	**248 903 309**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Заместитель руководителя — Бектенгиров Е.

Главный специалист
Куратор объекта — Куанбаев А.Р.

Технический надзор:
ТОО "Кокшетау-2015"
Эксперт по техническому надзору — Садвокасов Д.Ш.

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "ДЕЛОФБК"
Директор — Сарсенбеков Н.Т.

Авторский надзор:
ТОО "БірлікПроект"
Эксперт — Байжанов А.Е.