Казахстан от 5 Декабрьа 2021 года № 420 " О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекшиказахского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК Ауыл курылысы"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата Тескенсуйского с/о, Енбекшиказахского района, Алматинской области

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Август месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		49	13.06.2025	69	19.06.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август 2025) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания акимата Тескенсуйского с/о, Енбекшиказахского района, Алматинской области	39 872 640	35 600 571							4 272 069	39 872 640
Аванс 30 %	11 961 792	10 680 171	-	-		-	-	-	1 281 621	11 961 792
Итого к оплате за Август 2025 года	27 910 848	24 920 400	-	-			-	-	2 990 448	27 910 848

Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекшиказахского района", БИН 001140002379

Руководитель **Мемельбеков М.Т.**

М.П.(при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "BATYR-SAPA KZ"

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "EMPIRE KZ"

ТОО АСК Ауыл курылысы БИН 040240000826

Генеральный директор **Рябинин А.Н.**

М.П.(при наличии)

Директор **Батырбеков Р.Д.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор **Қыдырманов Қ.Қ.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекшиказахского района",0, Республика Казахстан, Алматинская обл, Енбекшиказахский район, Есик г., Проспект ДЖАМБЫЛА, дом № 21 а, тел.: (72775) 7-20-72** — **001140002379**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК Ауыл құрылысы",Республика Казахстан, Алматинская область, поселок Отеген Батыра, улица Ауэзова, дом № 3, корпус Б, тел.: 2909242 2909436 2909648** — **040240000826**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 49 от 13.06.2025, доп согл. № 69 от 19.06.2025 г.

Номер документа	Дата составления
16	**20.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания акимата Тескенсуйского с/о, Енбекшиказахского района, Алматинской области			работа	1	39 872 640,00	39 872 640,00	4 272 068,57
				Итого	1	x	39 872 640,00	4 272 068,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) ген. директор / _____ / Рябинин А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.08.2025

М.П.

М.П.

РЕЕСТР за АВГУСТ 2025 г

Капитальный ремонт здания Акимата Тескенсуского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской области

№ п/п	Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Август 2025	Август Доп 2025	Всего Август 2025
1	2	3	4	5	6
1	**2-1**	**Административное здания**			
1.1	2-1-1	Ремонтные работы	26 660 681	9 284 747	35 945 428
1.2	2-1-2	Водопровод и канализация	36 825		36 825
1.3	2-1-3	Отопление и Вентиляция			0
1.4	2-1-4	Электроосвещение и Электрооборудование	2 622 087		2 622 087
1.5	2-1-5	Пожарная сигнализация			0
1.6	2-1-6	Комьютерная сеть, Телефонная связь, Видеонаблюдение			0
2	**4-1**	**Наружные сети электроснабжения**			**0**
2.1	4-1	Наружные сети электроснабжения			0
3	**6-1**	**Тепловые сети**			**0**
3.1	6-1	Тепловые сети	102 806		102 806
4	**6-2**	**Модульная котельная**			**0**
4.1	6-2	Монолитная площадка			0
5	**7-1**	**Благоустройство территории**			**0**
5.1	7-1	Благоустройство территории	1 165 494		1 165 494
		ИТОГО:	**30 587 893**	**9 284 747**	**39 872 640**

Генеральный директор ТОО "АСК Ауыл курылысы" Рябинин А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект ЖАМБЫЛ, 21А БИН 001140002379**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью АСК Ауыл курылысы, БИН 040240000826, РК, Алматинская область, Илийский район, п. Отеген батыра, ул. Ауэзова, 3Б.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **40-2023 Капитальный ремонт здания Акимата Тескенсуского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Административное здания**
(наименование)

Договор №49 от 13.06.25, доп.согл №69 от 19.06.25

Акт выполненных работ

за Август 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1209-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Поручни деревянные.Разборка прямой части.**	м поручня	7,2	416,0 416,0	0,0 0,0	2 995,0 2 995,0	0,0 0,0			2 995,0	
2	4	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка.**	$м^2$	30,576	4 554,0 4 045,0	509,0 188,0	139 243,0 123 680,0	15 563,0 5 748,0			139 243,0	
3	5	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка.**	$м^2$	63,28	7 849,0 7 340,0	509,0 188,0	496 685,0 464 475,0	32 210,0 11 897,0			496 685,0	
4	6	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка.**	м	50,4	369,0 369,0	0,0 0,0	18 598,0 18 598,0	0,0 0,0			18 598,0	
5	7	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.**	$м^2$	180	940,0 940,0	0,0 0,0	169 200,31 169 200,31	0,0 0,0			169 200,31	
6	8	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Зачистка от набелов стен.**	$м^2$	561,2	722,0 722,0	0,0 0,0	405 186,0 405 186,0	0,0 0,0			405 186,0	
7	9	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Зачистка отделки потолка от краски известковой.**	$м^2$	361,69	722,0 722,0	0,0 0,0	261 140,0 261 140,0	0,0 0,0			261 140,0	
8	10	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	**Разборка стяжки из бетона В15 толщ.20мм.**	$м^3$	0,523	62 451,0 41 638,0	20 813,0 6 576,0	32 662,0 21 777,0	10 885,0 3 439,0			32 662,0	
9	11	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка.**	м	27,98	579,0 579,0	0,0 0,0	16 200,0 16 200,0	0,0 0,0			16 200,0	

10	12	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.**	$м^2$	156,36	311,0 311,0	0,0 0,0	48 628,0 48 628,0	0,0 0,0			48 628,0	
11	13	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Полы дощатые. Разборка покрытия.**	$м^2$	156,36	1 417,0 1 362,0	55,0 21,0	221 562,0 212 962,0	8 600,0 3 284,0			221 562,0	
12	14	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка.**	м	167,31	153,0 153,0	0,0 0,0	25 598,0 25 598,0	0,0 0,0			25 598,0	
13	15	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022*	**Разборка стяжки из бетона В15 толщ.20мм.**	$м^3$	0,214	62 451,0 41 638,0	20 813,0 6 576,0	13 365,0 8 911,0	4 454,0 1 407,0			13 365,0	
14	16	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка.**	м	11,24	579,0 579,0	0,0 0,0	6 508,0 6 508,0	0,0 0,0			6 508,0	
15	17	1207-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	**Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия.**	$м^2$	168,48	457,0 449,0	8,0 3,0	76 995,0 75 648,0	1 347,0 505,0			76 995,0	
16	18	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.**	$м^2$	168,48	311,0 311,0	0,0 0,0	52 397,0 52 397,0	0,0 0,0			52 397,0	
17	19	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Полы дощатые. Разборка покрытия.**	$м^2$	168,48	1 417,0 1 362,0	55,0 21,0	238 736,0 229 470,0	9 266,0 3 538,0			238 736,0	
18	20	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка.**	м	180,27	153,0 153,0	0,0 0,0	27 581,0 27 581,0	0,0 0,0			27 581,0	
19	21	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.**	$м^2$	18,88	940,0 940,0	0,0 0,0	17 747,0 17 747,0	0,0 0,0			17 747,0	
20	22	1208-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий.**	$м^2$ кровли	268,17	2 724,0 2 723,0	1,0 0,0	730 495,0 730 227,0	268,0 0,0			730 495,0	
21	23	1208-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты,стропила.**	$м^2$ кровли	46,12069	315,0 283,0	32,0 8,0	14 528,0 13 052,0	1 476,0 369,0			14 528,0	
22	24	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка.**	т	11,9	254,0		3 023,0				3 023,0	
23	25	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	т·км	59,5	175,0		10 412,0				10 412,0	
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					3 029 484,31 2 931 980,31	84 069,0 30 187,0	0,0 0,0	0,0 0,0	3 029 484,31	

			Раздел 2: Монтажные работы										
24	26	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены внутренней.**	$м^3$	4,02	69 722,0 30 753,0	8 776,0 1 949,0	280 282,0 123 627,0	35 280,0 7 835,0	121 376,0		280 282,0	
25	27	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций /С-1/.**	т	0,03174	738 880,0 336 024,0	7 675,0 1 963,0	23 452,0 10 665,0	243,0 62,0	12 543,0		23 452,0	
26	28	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство.**	$м^3$	0,13	69 933,0 29 535,0	14 048,0 2 751,0	9 091,0 3 840,0	1 827,0 358,0	3 424,0		9 091,0	
27	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,011434	306 174,0		3 501,0		3 501,0		3 501,0	
28	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,002067	317 238,0		656,0		656,0		656,0	
29	31	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перемычки.Устройство.**	$м^3$	0,11	143 470,0 75 169,0	12 941,0 2 455,0	15 782,0 8 269,0	1 423,0 270,0	6 090,0		15 782,0	
30	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,00992	306 174,0		3 037,0		3 037,0		3 037,0	
31	33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	т	0,00253	317 238,0		803,0		803,0		803,0	
32	34	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых.**	$м^3$	24,01	71 280,0 32 415,0	8 776,0 1 949,0	1 711 433,0 778 284,0	210 711,0 46 795,0	722 437,0		1 711 433,0	
33	35	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка из кирпича.Расшивка швов.**	$м^2$ стен (без вычета проемов)	63,18421	-1 472,0 -1 472,0	0,0 0,0	-93 007,0 -93 007,0	0,0 0,0			-93 007,0	
34	36	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м.**	$м^2$	28,70976	11 919,0 5 412,0	4 125,0 1 027,0	342 192,0 155 377,0	118 428,0 29 485,0	68 387,0		342 192,0	
35	37	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование армированного пояса железобетонного.**	т	0,19258	103 780,0 89 613,0	4 026,0 1 000,0	19 986,0 17 258,0	776,0 193,0	1 953,0		19 986,0	

36	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,15488	306 174,0		47 420,0		47 420,0		47 420,0	
37	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,0377	317 238,0		11 960,0		11 960,0		11 960,0	
38	40	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья".	$м^3$	3,59	36 057,0 6 713,0	6 550,0 1 280,0	129 445,0 24 100,0	23 514,0 4 595,0	81 830,0		129 445,0	
39	41	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м.	$м^2$	28,70976	7 533,0 3 575,0	3 958,0 986,0	216 271,0 102 637,0	113 633,0 28 308,0			216 271,0	
40	42	1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм.	отверстие	102	3 189,0 1 982,0	1 199,0 529,0	325 278,0 202 164,0	122 298,0 53 958,0	816,0		325 278,0	
41	43	1106-0301-0404 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /А-1,2/. Установка при бетонировании.	т	0,06562	224 384,0 204 565,0	7 047,0 1 931,0	14 724,0 13 424,0	463,0 127,0	837,0		14 724,0	
42	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,06562	306 174,0		20 091,0		20 091,0		20 091,0	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					3 082 397,0 1 346 638,0	628 596,0 171 986,0	1 107 161,0 0,0	0,0 0,0	3 082 397,0	
			Раздел 3: Кровля										
43	45	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	309,77	565,0 403,0	39,0 9,0	175 020,0 124 837,0	12 081,0 2 788,0	38 102,0		175 020,0	
44	46	235-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300.	$м^2$	619,54	151,0		93 551,0		93 551,0		93 551,0	
45	48	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$.	$м^3$	20	55 733,0		1 114 659,9		1 114 659,9		1 114 659,9	
46	52	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,978873	395 181,0		386 832,0		386 832,0		386 832,0	

47	53	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропила, мауэрлата с изготовлением.	$м^3$	2,144	289 345,0 120 423,0	2 771,0 797,0	620 356,0 258 187,0	5 941,0 1 709,0	356 228,0		620 356,0	
48	54	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев, коньковый брус.	$м^3$	2,0752	225 831,0 92 759,0	4 939,0 1 543,0	468 644,0 192 493,0	10 249,0 3 202,0	265 902,0		468 644,0	
49	55	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев /стоек,подкосов,лежней/.	$м^3$	1,4174	268 304,0 122 260,0	4 097,0 1 309,0	380 294,0 173 291,0	5 807,0 1 855,0	201 196,0		380 294,0	
50	56	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением /Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости/.	$м^3$	3,044	289 345,0 120 423,0	2 771,0 797,0	880 766,0 366 568,0	8 435,0 2 426,0	505 764,0		880 766,0	
51	57	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата.	$м^3$	8,6806	15 924,0 4 476,0	221,0 70,0	138 230,0 38 854,0	1 919,0 608,0	97 457,0		138 230,0	
52	61	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/.	$м^3$	4,184	120 524,0		504 272,0		504 272,0		504 272,0	
53	62	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам.	$м^2$	495,7	565,0 169,0	10,0 3,0	280 070,0 83 773,0	4 957,0 1 487,0	191 340,0		280 070,0	
54	72	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон.	шт.	2	38 496,0 34 208,0	3 132,0 971,0	76 992,0 68 416,0	6 264,0 1 942,0	2 312,0		76 992,0	
55	73	215-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/.	$м^3$	0,29	122 783,0		35 607,0		35 607,0		35 607,0	
56	74	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2.	$м^3$	1,144	117 663,0		134 606,0		134 606,0		134 606,0	
57	75	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата.	$м^3$	1,434	15 924,0 4 476,0	221,0 70,0	22 835,0 6 419,0	317,0 100,0	16 100,0		22 835,0	
58	76	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон.	$м^2$	5,29	10 825,0 5 592,0	64,0 12,0	57 264,02 29 581,66	338,25 63,28	27 344,11		57 264,02	

59	77	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/.**	$м^3$	0,11	120 524,0		13 258,0		13 258,0		13 258,0	
			Итого по разделу 3: Кровля					5 383 256,92 1 342 419,66	56 308,25 16 180,28	3 984 531,01 0,0	0,0 0,0	5 383 256,92	
			Раздел 4: Проемы										
60	104	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый.**	$м^2$	2,8	13 552,0 7 621,0	663,0 222,0	37 946,0 21 339,0	1 857,0 622,0	14 750,0		37 946,0	
61	105	6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый.**	$м^2$	55	9 555,0 5 329,0	658,0 222,0	525 524,64 293 095,07	36 190,15 12 210,4	196 240,33		525 524,64	
62	106	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный.**	$м^2$	63,28	57 062,0		3 610 883,0		3 610 883,0		3 610 883,0	
63	108	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м.**	м	46	4 484,0 1 094,0	19,0 6,0	206 264,37 50 324,37	873,45 275,63	155 065,63		206 264,37	
64	109	223-501-0116 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм.**	м	46	2 019,0		92 874,37		92 874,37		92 874,37	
			Итого по разделу 4: Проемы					4 473 492,38 364 758,44	38 920,6 13 108,03	4 069 813,33 0,0	0,0 0,0	4 473 492,38	
			Раздел 6: Внутренняя отделка										
65	134	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз.**	$м^2$	185	2 915,0 2 545,0	14,0 4,0	539 274,87 470 825,13	2 590,26 740,0	65 860,0		539 274,87	
66	136	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена.**	$м^2$	190	5 404,0 4 595,0	377,0 163,0	1 026 759,71 873 049,71	71 630,35 30 970,05	82 079,66		1 026 759,71	
67	137	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена,оштукатуренная под окраску (финишный слой).**	$м^2$	280	1 990,0 1 620,0	14,0 4,0	557 199,88 453 599,84	3 920,09 1 119,97	99 679,95		557 199,88	

68	140	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной.**	$м^2$	60	11 946,0	163,0	716 760,03	9 780,43	51 360,31		716 760,03	
						10 927,0	60,0	655 619,99	3 600,28				
69	141	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм.**	$м^2$	60	5 875,0	64,0	352 500,35	3 840,25	56 940,18		352 500,35	
						4 862,0	18,0	291 719,92	1 080,22				
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка					3 192 494,84	91 761,38	355 920,1	0,0	3 192 494,84	
								2 744 814,59	37 510,52	0,0	0,0		
			Раздел 7: Наружняя отделка										
70	149	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных.**	$м^3$	14	45 161,0	17,0	632 253,93	238,21	379 708,04		632 253,93	
						18 022,0	0,0	252 307,68	0,0				
			Итого по разделу 7: Наружняя отделка					632 253,93	238,21	379 708,04	0,0	632 253,93	
								252 307,68	0,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					19 793 379,38	899 893,44	9 897 133,48	0,0	19 793 379,38	
								8 982 918,68	268 971,83	0,0	0,0		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								19793379,38*5,7/100		1 128 222,62	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								19793379,38+1128222,62		**20 921 602**	
		Сметная прибыль (5%)								20921602*5/100		1 046 080,1	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)								20921602*3/100		627 648,06	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**22 595 330,16**	
		Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								22595330,16*1,075		**24 289 979,92**	
		НДС (12%)								24289979,92*12/100		2 914 797,59	
		Итого с НДС								24289979,92+2914797,59		**27 204 777,51**	
		Тендерная скидка за выполненный объем										544 096,29	
		Итого к оплате										**26 660 681,22**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью АСК Ауыл курылысы, БИН 040240000826
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «BATYR-SAPA KZ"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «EMPIRE KZ"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, БИН 001140002379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мемельбеков М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Каскенов Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Директор Қыдырманов Қ.Қ.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект ЖАМБЫЛ, 21А БИН 001140002379**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью АСК Ауыл курылысы, БИН 040240000826, РК, Алматинская область, Илийский район, п. Отеген батыра, ул. Ауэзова, 3Б.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **40-2023Д Дополнительные работы. Капитальный ремонт здания Акимата Тескенсуского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Административное здания**
(наименование)

Договор №49 от 13.06.25, доп.согл №69 от 19.06.25

Акт выполненных дополнительных работ

за **Август 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Ремонтные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге / Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	$м^2$	320	1 042,0	0,0	333 440,0	0,0			333 440,0	
						1 042,0	0,0	333 440,0	0,0				
2	2	1203-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж обшивки люка деревянного**	$м^2$	0,63	528,0	61,0	333,0	38,0			333,0	
						467,0	18,0	294,0	11,0				
3	3	1203-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж каркаса люка деревянного**	$м^2$	0,63	2 632,0	390,0	1 658,0	246,0			1 658,0	
						2 242,0	117,0	1 412,0	74,0				
4	4	1208-0101-2204 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж утеплителя из фиброцементных плит , голубинного помета, строительного мусора -битый асбоцементный шифер) тощ.200 мм**	$м^2$	190	1 170,0	19,0	222 300,0	3 610,0			222 300,0	
						1 151,0	6,0	218 690,0	1 140,0				
5	5	1133-0109-0106 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж траверсы электроснабжения массой до 0,2 т. Установка** *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5*	т	0,05	215 996,0	117 988,0	10 800,0	5 899,0	105,0		10 800,0	
						95 916,0	24 739,0	4 796,0	1 237,0				
6	6	6125-0601-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж сирены.** *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	1	1 132,0	3,0	1 132,0	3,0			1 132,0	
						1 129,0	1,0	1 129,0	1,0				
7	7	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022*	**Разборка покрытия отмосток асфальтобетонных с помощью молотков отбойных**	$м^2$	96,2	407,0	141,0	39 153,0	13 564,0			39 153,0	
						266,0	45,0	25 589,0	4 329,0				
8	8	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Разборка. Бортовые камни на бетонном основании, с помощью отбойного молотка**	м	28,666667	4 216,0	844,0	120 859,0	24 195,0			120 859,0	
						3 372,0	268,0	96 664,0	7 683,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	т	28,722517	254,0		7 296,0				7 296,0	
10	10	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	143,612587	175,0		25 132,0				25 132,0	
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					762 103,0	47 555,0	105,0	0,0	762 103,0	
								682 014,0	14 475,0	0,0	0,0		
			Раздел 2: Перегородки, короба гипсокартонные										
11	11	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**	$м^2$	55	9 302,0	99,0	511 609,7	5 444,74	164 670,06		511 609,7	
						6 209,0	30,0	341 494,9	1 649,67				
12	12	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$	6	31 248,0		187 488,17		187 488,17		187 488,17	
13	13	6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство коробов из гипсокартона по оцинкованному каркасу, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой**	$м^2$	6	5 144,0	52,0	30 864,0	312,0	11 586,66		30 864,0	
						3 161,0	16,0	18 966,22	96,0				
			Итого по разделу 2: Перегородки, короба гипсокартонные					729 961,87	5 756,74	363 744,89	0,0	729 961,87	
								360 461,12	1 745,67	0,0	0,0		
			Раздел 3: Кровля										
14	21	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$**	$м^2$	0,72	10 243,0	2 210,0	7 375,0	1 592,0	945,0		7 375,0	
						6 721,0	487,0	4 839,0	351,0				
15	22	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	0,72	55 191,0		39 738,0		39 738,0		39 738,0	
16	23	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	$м^2$	1,6	441,0	8,0	706,0	13,0	291,0		706,0	
						251,0	2,0	402,0	3,0				
			Итого по разделу 3: Кровля					47 819,0	1 605,0	40 974,0	0,0	47 819,0	
								5 241,0	354,0	0,0	0,0		
			Раздел 4: Полы										
17	24	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	28,88	903,0	39,0	26 079,0	1 126,0	13 314,0		26 079,0	
						403,0	9,0	11 639,0	260,0				
18	25	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**		2,5	37 591,0	5 491,0	93 978,0	13 727,0	34 098,0		93 978,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата	эксплуатация / зарплата	Всего / зарплата	эксплуатация / зарплата	материалы / оборудование,	Сметная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		18 461,0	1 474,0	46 152,0	3 685,0				
19	26	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20/70 мм	$м^2$	28,88	2 259,0 1 661,0	103,0 37,0	65 240,0 47 970,0	2 975,0 1 069,0	14 296,0		65 240,0	
20	27	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	28,88	1 617,0 207,0	174,0 62,0	46 699,0 5 978,0	5 026,0 1 791,0	35 696,0		46 699,0	
21	28	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,091261	74 490,0 69 112,0	5 220,0 1 631,0	6 798,0 6 307,0	477,0 149,0	14,0		6 798,0	
22	29	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,091261	395 181,0		36 065,0		36 065,0		36 065,0	
23	30	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	153,47	903,0 403,0	39,0 9,0	138 583,0 61 848,0	5 985,0 1 381,0	70 750,0		138 583,0	
24	31	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	16	37 591,0 18 461,0	5 491,0 1 474,0	601 456,0 295 376,0	87 856,0 23 584,0	218 224,0		601 456,0	
25	32	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20/70 мм	$м^2$	153,47	2 259,0 1 661,0	103,0 37,0	346 689,0 254 914,0	15 807,0 5 678,0	75 967,0		346 689,0	
26	33	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	153,47	1 617,0 207,0	174,0 62,0	248 161,0 31 768,0	26 704,0 9 515,0	189 689,0		248 161,0	
27	34	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,484965	74 490,0 69 112,0	5 220,0 1 631,0	36 125,0 33 517,0	2 532,0 791,0	77,0		36 125,0	
28	35	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,484965	395 181,0		191 649,0		191 649,0		191 649,0	
29	39	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	33,16	903,0 403,0	39,0 9,0	29 943,0 13 363,0	1 293,0 298,0	15 287,0		29 943,0	
30	40	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	0,3	37 591,0 18 461,0	5 491,0 1 474,0	11 277,0 5 538,0	1 647,0 442,0	4 092,0		11 277,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	41	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20/70 мм	$м^2$	33,16	2 259,0 1 661,0	103,0 37,0	74 908,0 55 079,0	3 416,0 1 227,0	16 414,0		74 908,0	
32	42	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	33,16	1 617,0 207,0	174,0 62,0	53 620,0 6 864,0	5 770,0 2 056,0	40 986,0		53 620,0	
33	43	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,104786	74 490,0 69 112,0	5 220,0 1 631,0	7 805,0 7 242,0	547,0 171,0	17,0		7 805,0	
34	44	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,104786	395 181,0		41 409,0		41 409,0		41 409,0	
35	45	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	146,34	903,0 403,0	39,0 9,0	132 145,0 58 975,0	5 707,0 1 317,0	67 463,0		132 145,0	
36	46	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	14	37 591,0 18 461,0	5 491,0 1 474,0	526 274,0 258 454,0	76 874,0 20 636,0	190 946,0		526 274,0	
37	47	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20/70 мм	$м^2$	146,34	2 259,0 1 661,0	103,0 37,0	330 582,0 243 071,0	15 073,0 5 415,0	72 438,0		330 582,0	
38	48	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	146,34	1 617,0 207,0	174,0 62,0	236 632,0 30 292,0	25 463,0 9 073,0	180 876,0		236 632,0	
39	49	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,462434	74 490,0 69 112,0	5 220,0 1 631,0	34 447,0 31 960,0	2 414,0 754,0	73,0		34 447,0	
40	50	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,462434	395 181,0		182 745,0		182 745,0		182 745,0	
			Итого по разделу 4: Полы					3 499 309,0 1 506 307,0	300 419,0 89 292,0	1 692 585,0 0,0	0,0 0,0	3 499 309,0	
			Раздел 5: Наружняя отделка										
41	54	6112-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада оцинкованными панелями, с шагом 600 мм из П-образного профиля	$м^2$	95	7 947,0 6 955,0	37,0 8,0	754 964,96 660 725,07	3 515,1 760,11	90 725,07		754 964,96	
42	55	222-528-0203 *РСНБ РК 2022*	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: HPL панели/линеарная панель		95	6 422,0		610 090,03		610 090,03		610 090,03	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$									
43	58	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной В20 плоской толщ. 100 мм, по стеке ВР-4 (150х150)**	$м^3$	9,3096	40 030,0 10 071,0	5 184,0 1 062,0	372 663,0 93 756,6	48 260,7 9 886,5	230 645,7		372 663,0	
44	59	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,294183	395 181,0		116 255,7		116 255,7		116 255,7	
			Итого по разделу 5: Наружняя отделка					**1 853 973,69** 754 481,67	**51 775,8** 10 646,61	**1 047 716,5** 0,0	**0,0** 0,0	**1 853 973,69**	
			ИТОГО по акту					**6 893 166,56** 3 308 504,79	**407 111,54** 116 513,28	**3 145 125,39** 0,0	**0,0** 0,0	**6 893 166,56**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)							6893166,56*5,7/100		392 910,49	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							6893166,56+392910,49		**7 286 077,05**	
			Сметная прибыль (5%)							7286077,05*5/100		364 303,85	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)							7286077,05*3/100		218 582,31	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 868 963,21**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075							7868963,21*1,075		**8 459 135,45**	
			НДС (12%)							8459135,45*12/100		1 015 096,25	
			Итого с НДС							8459135,45+1015096,25		**9 474 231,7**	
			Тендерная скидка за выполненный объем									189 484,89	
			Итого к оплате									**9 284 746,81**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью АСК Ауыл курылысы, БИН 040240000826
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Генеральный директор Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, БИН 001140002379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Мемельбеков М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «BATYR-SAPA KZ”

Эксперт Каскенов Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «EMPIRE KZ”

Директор Қыдырманов Қ.Қ.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект ЖАМБЫЛ, 21АБИН 001140002379
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью АСК Ауыл курылысы, БИН 040240000826, РК, Алматинская область, Илийский район, п. Отеген батыра, ул. Ауэзова, 3Б.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 40-2023 Капитальный ремонт здания Акимата Тескенсуского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Административное здания
(наименование)

Договор №49 от 13.06.25, доп.согл №69 от 19.06.25

Акт выполненных работ

за **Август 2025** (месяц, год) на **2-1-2 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Канализация К1										
1	27	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.**	м	5	3 386,0	9,0	16 930,0	45,0	155,0		16 930,0	
						3 346,0	3,0	16 730,0	15,0				
2	28	241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм.**	м	6	1 735,0		10 409,82		10 409,82		10 409,82	
			Итого по разделу 3: Канализация К1					27 339,82	45,0	10 564,82	0,0	27 339,82	
								16 730,0	15,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					27 339,82	45,0	10 564,82	0,0	27 339,82	
								16 730,0	15,0	0,0	0,0		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)							27339,82*5,7/100		1 558,37	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							27339,82+1558,37		**28 898,19**	
			Сметная прибыль (5%)							28898,19*5/100		1 444,91	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)							28898,19*3/100		866,95	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31 210,05**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075							31210,05*1,075		**33 550,8**	
			НДС (12%)							33550,8*12/100		4 026,1	
			Итого с НДС							33550,8+4026,1		**37 576,9**	
			Тендерная скидка за выполненный объем									751,54	
			Итого к оплате									**36 825,36**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью АСК Ауыл курылысы, БИН 040240000826
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Генеральный директор Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «BATYR-SAPA KZ»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «EMPIRE KZ»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, БИН 001140002379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Мемельбеков М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Каскенов Д.Т.

Директор Қыдырманов К.К.

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект ЖАМБЫЛ, 21А БИН 001140002379**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью АСК Ауыл курылысы, БИН 040240000826, РК, Алматинская область, Илийский район, п. Отеген батыра, ул. Ауэзова, 3Б.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **40-2023 Капитальный ремонт здания Акимата Тескенсуского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Административное здания**
(наименование)

Договор №49 от 13.06.25, доп.согл №69 от 19.06.25

Акт выполненных работ

за Август 2025 (месяц, год) на 2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электрооборудование										
1	1	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг.**	шт.	1	16 833,0 13 394,0	320,0 97,0	16 833,0 13 394,0	320,0 97,0	3 119,0		16 833,0	
2	2	247-201-0409 *РСНБ РК 2022*	**Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	1	18 895,0		18 895,0		18 895,0		18 895,0	
3	10	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг.**	шт.	1	16 833,0 13 394,0	320,0 97,0	16 833,0 13 394,0	320,0 97,0	3 119,0		16 833,0	
4	11	247-201-0205 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	1	14 856,0		14 856,0		14 856,0		14 856,0	
5	16	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг.**	шт.	1	16 833,0 13 394,0	320,0 97,0	16 833,0 13 394,0	320,0 97,0	3 119,0		16 833,0	
6	17	247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	1	11 850,0		11 850,0		11 850,0		11 850,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование,	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	22	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг.**	шт.	1	16 833,0 13 394,0	320,0 97,0	16 833,0 13 394,0	320,0 97,0	3 119,0		16 833,0	
8	23	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	1	9 863,0		9 863,0		9 863,0		9 863,0	
9	37	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах.**	м	380	815,0 781,0	3,0 0,0	309 700,0 296 780,0	1 140,0 0,0	11 780,0		309 700,0	
10	38	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66.**	км	0,38	609 368,0		231 559,91		231 559,91		231 559,91	
11	42	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм.**	м	430	88,0		37 840,0		37 840,0		37 840,0	
12	43	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм.**	м	35	111,0		3 884,92		3 884,92		3 884,92	
13	44	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2.**	м	15	1 344,0 909,0	53,0 13,0	20 160,0 13 635,0	795,0 195,0	5 730,0		20 160,0	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					725 940,83 363 991,0	3 215,0 583,0	358 734,83 0,0	0,0 0,0	725 940,83	
			Раздел 2: Электроосвещение										
14	45	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг.**	шт.	1	16 833,0 13 394,0	320,0 97,0	16 833,0 13 394,0	320,0 97,0	3 119,0		16 833,0	
15	46	247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	1	11 850,0		11 850,0		11 850,0		11 850,0	
16	51	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг.**	шт.	1	16 833,0 13 394,0	320,0 97,0	16 833,0 13 394,0	320,0 97,0	3 119,0		16 833,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	52	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	1	9 863,0		9 863,0		9 863,0		9 863,0	
18	72	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44 /У195/.**	шт.	35	462,0		16 170,0		16 170,0		16 170,0	
19	73	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм /КМ40001/.**	шт.	20	170,0		3 400,0		3 400,0		3 400,0	
20	74	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах.**	м	810	815,0 781,0	3,0 0,0	660 150,0 632 610,0	2 430,0 0,0	25 110,0		660 150,0	
21	75	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66.**	км	0,4	419 775,0		167 910,0		167 910,0		167 910,0	
22	76	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66.**	км	0,07	554 723,0		38 830,4		38 830,4		38 830,4	
23	77	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66.**	км	0,34	609 368,0		207 185,31		207 185,31		207 185,31	
24	78	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм.**	м	815	88,0		71 720,0		71 720,0		71 720,0	
			Итого по разделу 2: Электроосвещение					1 220 744,71 659 398,0	3 070,0 194,0	558 276,71 0,0	0,0 0,0	1 220 744,71	
			ИТОГО по акту					1 946 685,54 1 023 389,0	6 285,0 777,0	917 011,54 0,0	0,0 0,0	1 946 685,54	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)							1946685,54*5,7/100		110 961,08	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							1946685,54+110961,08		**2 057 646,62**	
			Сметная прибыль (5%)							2057646,62*5/100		102 882,33	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)							2057646,62*3/100		61 729,4	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 222 258,35**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075							2222258,35*1,075		**2 388 927,73**	
			НДС (12%)							2388927,73*12/100		286 671,33	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата	эксплуатация зарплата	Всего зарплата	эксплуатация зарплата	материалы оборудование,	Сметная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										2388927,73+286671,33		2 675 599,06	
		Итого с НДС										53 512,05	
		Тендерная скидка за выполненный объем										2 622 087,01	
		Итого к оплате											

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, БИН 001140002379

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Мемельбеков М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью АСК Ауыл курылысы, БИН 040240000826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Генеральный директор Рябинин А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Каскенов Д.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «BATYR-SAPA KZ"

Директор Қыдырманов Қ.Қ.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «EMPIRE KZ"

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект ЖАМБЫЛ, 21А БИН 001140002379**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью АСК Ауыл курылысы, БИН 040240000826, РК, Алматинская область, Илийский район, п. Отеген батыра, ул. Ауэзова, 3Б.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **40-2023 Капитальный ремонт здания Акимата Тескенсуского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Административное здания**

(наименование)

Договор №49 от 13.06.25, доп.согл №69 от 19.06.25

Акт выполненных работ

за **Август 2025** (месяц, год) на **6-1 Тепловые сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2025

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудовани	Накладные расходы, Сметная	Всего стоимость с НР и СП,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Трубопроводы										
1	3	241-112-0114 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм.**	шт.	4	292,0		1 168,0		1 168,0		1 168,0	
2	5	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	**Опоры неподвижные.**	т	0,0024	1 113 438,0		2 672,0		2 672,0		2 672,0	
3	6	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие.**	т	0,0651	1 113 438,0		72 485,0		72 485,0		72 485,0	
			Итого по разделу 1: Трубопроводы					76 325,0 0,0	0,0 0,0	76 325,0 0,0	0,0 0,0	76 325,0	
			ИТОГО по акту					76 325,0 0,0	0,0 0,0	76 325,0 0,0	0,0 0,0	76 325,0	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								76325*5,7/100	4 350,52	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								76325+4350,52	**80 675,52**	
			Сметная прибыль (5%)								80675,52*5/100	4 033,78	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)								80675,52*3/100	2 420,27	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**87 129,57**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								87129,57*1,075	**93 664,29**	
			НДС (12%)								93664,29*12/100	11 239,71	
			Итого с НДС								93664,29+11239,71	**104 904**	
			Тендерная скидка за выполненный объем									2 098,08	

Итого к оплате	**102 805,92**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью АСК Ауыл курылысы, БИН 040240000826
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «BATYR-SAPA KZ»

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «EMPIRE KZ»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекшиказахского района"
Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, БИН 001140002379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мемельбеков М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Каскенов Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Қыдырманов Қ.Қ.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект ЖАМБЫЛ, 21А БИН 1140002379**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью АСК Ауыл курылысы, БИН 040240000826, РК, Алматинская область, Илийский район, п. Отеген батыра, ул. Ауэзова, 3Б.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **40-2023 Капитальный ремонт здания Акимата Тескенсуского сельского округа, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Административное здания**
(наименование)

Договор №49 от 13.06.25, доп.согл №69 от 19.06.25

Акт выполненных работ

за Август 2025 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство территории работы

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2025

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата	Выполнено работ, тенге: эксплуатация / зарплата	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, Сметная	Всего стоимость с НР и СП,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Ограждение территории									
1	8	**8601-0602-0601** ***УСН РК 8.02-03-2023***	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м.**	**секция**	**12**	**72 107,0**	**18 679,0**	**865 283,98**	**224 148,06**	**419 483,98**		**865 283,98**
						18 471,0	**5 355,0**	**221 651,94**	**64 260,19**			
			Итого по разделу 3: Ограждение территории					**865 283,98**	**224 148,06**	**419 483,98**	**0,0**	**865 283,98**
								221 651,94	**64 260,19**	**0,0**	**0,0**	
			ИТОГО по акту					**865 283,98**	**224 148,06**	**419 483,98**	**0,0**	**865 283,98**
								221 651,94	**64 260,19**	**0,0**	**0,0**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)							865283,98*5,7/100		49 321,19
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							865283,98+49321,19		**914 605,17**
			Сметная прибыль (5%)							914605,17*5/100		45 730,26
			Непредвиденные работы и затраты (3%)							914605,17*3/100		27 438,16
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**987 773,59**
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075							987773,59*1,075		**1 061 856,61**
			НДС (12%)							1061856,61*12/100		127 422,79
			Итого с НДС							1061856,61+127422,79		**1 189 279,4**
			Тендерная скидка за выполненный объем									23 785,62

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы	Сметная	
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого к оплате										**1 165 493,78**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью АСК Ауыл курылысы, БИН 040240000826
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

ральный директор Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «BATYR-SAPA KZ"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «EMPIRE KZ"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекшиказахского района
Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, БИН 001140002379
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Мемельбеков М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Каскенов Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Директор Қыдырманов К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №