Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

**" 30 " декабря 2021 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис", 090000, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, Кайнарбулакский сельский округ, село Касымбек Датка, улица Новостройки, дом 292А,, БИН 050440024436, телефон 8 7017360733***

*наименование организации, юридический адрес*

в лице ***директора Есмуханов Кайнар Тлепкалиевич.***

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: ***« Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в селе Махамбет Махамбетского района»***

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком, которого является ***Государственное учреждение "Управление строительства Атырауской области", Вр.И.О.руководителя Маненов Зайнулла Уалиуллович..***

*наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройИнжиниринг», рабочий проект № П-00-16-29***

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) ***Приказом ГУ «Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» №111 от 02.10.2018 года***

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| ***Физкультурно-оздоровительного комплекс на 160 мест*** | чел | 160 | 160 | 160 | 160 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | 1274,1 | 1274,1 |
| Число этажей | этаж | 2 | 2 |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | 10117,3 | 10117,3 |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологические решения. Проектом предусмотрено двухэтажное здание физкультурно-оздоровительного комплекса. На первом этаже комплекса проектом предусмотрен зал для игровых видов спорта:

- баскетбол,
- волейбол.

В зале для игровых видов спорта предусмотрено электронное табло. В зале также проектом предусмотрены раздевалки с душевыми кабинами и санузлом. В раздевалках предусмотрены шкафы, банкетки и бытовые фены. На первом этаже спортивного комплекса предусмотрен тренажерный зал на 4 тренажера: лежак со стойкой, тренажер для всех групп мышц , велотренажер, комплексный тренажер, подставка для гантелей, подставка под диски, зеркала. В зале предусмотрены инвентарные. На первом этаже находятся тренерские - мужская и женская. В тренерских предусмотрено оборудование: столы для компьютеров, компьютеры, шкафы для одежды. В комнате охраны, пожарного поста предусмотрена мебель для работы и отдыха работающего персонала охраны. В гардеробе предусмотрены вешалки напольные на 24

крючка. На втором этаже спортивного комплекса предусмотрены помещения: зал для занятий с элементами борьбы, кабинет директора, кабинет медсестры, раздевалки с душевой и санузлами, трибуны на 160 мест. В зале для занятий с элементами борьбы предусмотрено оборудование: помост тяжелоатлета, ринг боксерский на помосте 5х5 (сборно-разборный), ковры для борьбы, татами,кольца, канат для лазанья, стенка гимнастическая, тренажер для отработки удара, манекены для бокса, манекены для борьбы, велотренажер, тренажер для ходьбы. В к абинете медсестры предусмотрены: кушетка, ширма, стол, стулья, процедурный столик, медицинский шкаф, подставка под оборудование, стерилизатор паровой горизонтальный «ГК -10-01», весы, ростомер, облучатель бактерицидный «ОБНП-2х30-01», шкаф для одежды. В кабинетах предусмотрена мебель и оборудование, необходимая для работы персонала. Класс настольных игр оборудован, как учебное помещение, для занятий. На трибунах предусмотрены сиденья стационарные. Режим работы спортивного комплекса двухсменный. Штат сотрудников ориентировочно- 11 человек.

Архитектурно-планировочные решения. Объемно-планировочное решение здания определено в соответствии со строительными нормами:

- СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СН РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения»;
- СН РК 3.02-23-2005 «Инструкция по проектированию закрытых спортивных залов».

Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 зрительских мест представляет собой здание прямоугольной формы с размерами в осях 38,80 х 42,00 м. Высота до низа ферм покрытия – 8 м. В осях 1-4; Б-Ж - здание двухэтажное. Высота первого этажа 3,300 м. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест и соответствует абсолютной отметке - 23,10 по генплану. Энергоэффективность и тепловая защита здания соответствует требованиям СН РК 2.04-21-2004 «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий», СН РК 2.04-01-2009 «Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения». Класс энергетической эффективности здания - повышенный «В». Естественное освещение здания соответствует требованиям СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение». Согласно СП 59.13330. 2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» предусмотрены мероприятия по доступности маломобильных групп населения - устройство пандуса с уклоном. Кровля – оцинкованный профилированный лист по металлическим прогонам и фермам. Водосток - наружный организованный. Окна из металлопластиковых профилей индивидуального изготовления. Витражи из алюминиевого профиля индивидуального изготовления. Двери наружные и внутренние из металлопластикового профиля и по ГОСТ 6629-88, ГОСТ24698, ГОСТ 14624-84, металлические индивидуальные.

Полы - из керамических плиток, линолеум, бетонные.

Подоконники - пластиковые.

Отделка внутренняя - согласно ведомости отделки помещений (АС-8, П-00-16-29).

Конструкции лестничной клетки - сборные железобетонные.

Наружная отделка – сэндвич панели.

Цоколь по периметру- облицовка керамогранитом.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения,*
*по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные

проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____апрель 2019 г_____;
месяц, год
окончание работ _____декабрь 2021 г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____32_____;
фактически, месяц:_____32_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в селе Махамбет Махамбетского района».**
*наименование объекта (комплекса)*
готовым к приемке в эксплуатацию,
Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
**Подрядчик (генеральный подрядчик) Есмуханов Кайнар Тлепкалиевич**
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*
*Место печати (при наличии)*