Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",Казахстан, Алматинская обл., г.Алматы, ул. Байзакова д.221 — 060640007336

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "«JAÑA Construction»",Республика Казахстан, Алматы, Геологов, дом № 1 б — 051140012523

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №25Д0052Р от 31.01.25г и доп.соглашение №25Д0052РД от 04.03.2025г

Номер документа	Дата составления
38	18.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2КОК-1 квадрат улиц Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы			Работа	1	85 043 385,88	85 043 385,88	9 111 791,34
				Итого	1	x	85 043 385,88	9 111 791,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нагашбаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.08.2025

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656. Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети" БИН 060640007336**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JAÑA Construction", БИН 051140012523**

Стройка : **Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2КОК-1 квадрат улиц Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы.**
Договор № **№25Д0052Р от 31.01.2025 г. и Дополнительное соглашение №25Д0052РД от 04.03.2025 г.**

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№25Д0052Р	31.01.2025				
		Дополнительное соглашение №25Д0052РД	04.03.2025				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2КОК-1 квадрат улиц Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы.	251 570 761,81	75 931 594,54							9 111 791,34	85 043 385,88
Итого к оплате			Восемьдесят пять миллионов сорок три тысячи триста восемьдесят пять целых, восемьдесят восемь сотых						9 111 791,34	85 043 385,88

Заказчик

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Технический директор _____ **Темирхан А. К.**

Технический надзор:

ТОО "АруайСтрой"

Эксперт технического надзора _____ **Тулеков О.А**

Подрядчик

ТОО "JAÑA Construction"

Генеральный директор _____ **Нагашбаев Н. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JAÑA Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2КОК-1 квадрат улиц Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25Д0052Р от 31.01.2025 г. и Дополнительное соглашение №25Д0052РД от 04.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №4

за **Август 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета: Демонтажные работы [01-01-02]										
1	20	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	229,623	13 368,0	4 410,0	3 069 600,2	1 012 637,4			3 069 600,2	
						8 958,0	1 415,0	2 056 962,8	324 916,6				
2	21	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	17,8	506,0	172,0	9 006,8	3 061,6			9 006,8	
						334,0	56,0	5 945,2	996,8				
3	22	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	27,6	4 131,0	0,0	114 015,6	0,0			114 015,6	
						4 131,0	0,0	114 015,6	0,0				
4	23	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	489,00588	255,0		124 696,4				124 696,4	
5	24	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	13 692,16464	56,0		766 761,2				766 761,2	
			ИТОГО по смете Э464111023: Демонтажные работы [01-01-02]					4 084 080,2	1 015 699,0	0,0	0,0	4 084 080,2	
								2 176 923,6	325 913,4	0,0	0,0		
			Смета : Общестроительные работы марки КЖ [02-01-01]										
			Раздел 1. Земляные работы на каналы										
			Подраздел 1.1. Сечение 1-1										
6	3	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 313,76	537,0	495,0	705 488,8	650 311,2	1 313,6		705 488,8	
						41,0	114,0	53 864,0	149 768,8				
7	4	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	68 972,4	56,0		3 862 454,4				3 862 454,4	
8	5	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 313,76	123,0	123,0	161 592,8	161 592,0			161 592,8	
						0,0	32,0	0,0	42 040,0				
9	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1 313,76	771,0	290,0	1 012 908,8	380 990,4			1 012 908,8	
						481,0	96,0	631 918,4	126 120,8				
			Подраздел 1.2. Сечение 2-2, 2а-2а										
10	7	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	345,525	513,0	513,0	177 254,4	177 254,25			177 254,4	
						0,0	115,0	0,0	39 735,3				
11	8	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	18 140,0625	56,0		1 015 843,5				1 015 843,5	
			Подраздел 3.1. Канал КЛс 150-90 (сеч. 1-1)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	28	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	38 595,375	56,0		2 161 341,0				2 161 341,0	
13	29	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	735,15	123,0	123,0	90 423,5	90 423,5			90 423,5	
						0,0	32,0	0,0	23 525,0				
14	30	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	735,15	771,0	290,0	566 800,5	213 193,5			566 800,5	
		6101-0108-0101				481,0	96,0	353 607,0	70 574,5				
15	32	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	8,04	12 604,0	3 594,0	101 336,1	28 895,7	37 080,6		101 336,1	
						4 398,0	1 118,0	35 359,8	8 988,6				
16	33	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	27,651	42 259,0	8 459,0	1 168 503,6	233 899,8	301 838,4		1 168 503,6	
						22 884,0	2 392,0	632 765,4	66 141,3				
17	34	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 /Л14-8/	$м^3$	26,226	122 413,0		3 210 403,2		3 210 403,2		3 210 403,2	Казахстан
18	39	ССЦ РК 8.04-08-2024 стр.9 п.2.3.4	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	27,651	284,0		7 852,8		7 852,8		7 852,8	
19	42	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	120,6	1 917,0	102,0	231 190,0	12 301,0	120,5		231 190,0	
						1 814,0	37,0	218 768,5	4 462,0				
20	43	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,46024	19 227,0		47 303,0		47 303,0		47 303,0	Казахстан
21	44	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	120,6	5 213,0	21,0	628 688,0	2 532,5	481 676,5		628 688,0	
						1 198,0	5,0	144 479,0	603,0				
22	45	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	277,38	435,0		120 660,5		120 660,5		120 660,5	Казахстан
23	46	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /по уклону 8-20мм/	$м^2$	120,6	1 917,0	102,0	231 190,0	12 301,0	120,5		231 190,0	
						1 814,0	37,0	218 768,5	4 462,0				
24	47	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,46024	19 227,0		47 303,0		47 303,0		47 303,0	Казахстан
25	48	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	120,6	-47,0	-21,0	-5 668,0	-2 532,5			-5 668,0	
						-26,0	-7,0	-3 135,5	-844,0				
26	49	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,738072	-19 227,0		-14 191,0		-14 191,0		-14 191,0	Казахстан
			Подраздел 3.5. Канал КЛ 60х45-8 (сеч. 5-5, 5а-5а, 6-6)										
27	101	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 /Л4-8/	$м^3$	5,04	122 413,0		616 961,58		616 961,58		616 961,58	Казахстан
28	103	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /плита П5-8, П5д-8/	$м^3$	3,1008	131 321,0		407 200,08		407 200,08		407 200,08	Казахстан
29	104	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	27	1 358,0		36 666,0		36 666,0		36 666,0	Казахстан
30	105	225-203-0804 *РСНБ РК 2022*	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4	шт.	2	8 404,0		16 808,0		16 808,0		16 808,0	Казахстан
31	106	225-203-0803 *РСНБ РК 2022*	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-3	шт.	15	6 179,0		92 685,0		92 685,0		92 685,0	Казахстан
			Раздел 5. Неподвижные опоры Н1-Н3										
32	138	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ конструкции	5,829	63 397,0	1 690,0	369 541,18	9 851,01	45 244,43		369 541,18	
						53 945,0	351,0	314 445,07	2 046,18				
33	139	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,603	19 087,0		11 509,26		11 509,26		11 509,26	Казахстан
34	140	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	5,226	23 124,0		120 845,89		120 845,89		120 845,89	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	141	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,544308	453 343,0		246 758,32		246 758,32		246 758,32	
36	142	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,017447	301 988,0		5 268,88		5 268,88		5 268,88	
37	143	1129-0174-0102 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	4	6 024,0 6 017,0	1,0 0,0	24 096,0 24 068,0	4,0 0,0	24,0		24 096,0	
38	144	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,814	5 411,0		15 226,42		15 226,42		15 226,42	
			Подраздел 16.2. Узел трубопроводов УТ3										
39	308	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3086	286 637,0		375 093,0		375 093,0		375 093,0	
40	309	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3519	277 369,0		97 606,0		97 606,0		97 606,0	
41	310	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,083	301 988,0		25 065,0		25 065,0		25 065,0	
			Раздел 21. Узел трубопроводов УТ8										
42	615	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	176,925	513,0 0,0	513,0 115,0	90 762,75 0,0	90 762,0 20 346,0			90 762,75	
43	616	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 4	м³	5,6	836,0 0,0	836,0 187,0	4 682,0 0,0	4 681,0 1 047,0			4 682,0	
44	617	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	9 540,5625	56,0		534 271,5				534 271,5	
45	628	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	2	60 572,0		121 144,0		121 144,0		121 144,0	Казахстан
46	629	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012 /плита П8-8/	м³	0,35	131 321,0		45 962,0		45 962,0		45 962,0	Казахстан
47	630	225-203-0706 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6	шт.	1	92 553,0		92 553,0		92 553,0		92 553,0	Казахстан
			Подраздел 22.2. Узел трубопроводов УТ9										
48	704	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	90 030,0		180 060,0		180 060,0		180 060,0	Казахстан
49	705	225-203-0706 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6	шт.	1	92 553,0		92 553,0		92 553,0		92 553,0	Казахстан
			Подраздел 23.2. Узел трубопроводов УТ10										
50	775	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	90 030,0		180 060,0		180 060,0		180 060,0	Казахстан
51	776	225-203-0706 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6	шт.	1	92 553,0		92 553,0		92 553,0		92 553,0	Казахстан
			Подраздел 24.2. Узел трубопроводов УТ11										
52	850	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	90 030,0		180 060,0		180 060,0		180 060,0	Казахстан
53	851	225-203-0706 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6	шт.	1	92 553,0		92 553,0		92 553,0		92 553,0	Казахстан
			Подраздел 25.2. Узел трубопроводов УТ12										
54	925	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	90 030,0		180 060,0		180 060,0		180 060,0	Казахстан
55	926	225-203-0706 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6	шт.	1	92 553,0		92 553,0		92 553,0		92 553,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО: Общестроительные работы марки КЖ [02-01-01]					19 969 836,76	2 066 460,36	7 704 554,46	0,0	19 969 836,76	
								2 624 908,17	559 016,48	0,0	0,0		
			Смета : Трубопроводы [02-01-02]										
56	1	6303-0101-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 250 мм.** *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов до 300 мм, применяется к ЕСЦ 6303-0101-(0101 - 0109, 0201 - 0209, 0301 - 0309, 0401 - 0409, 0501, 0601, 0701) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05, к стоимости эксплуатации машин: агрегат сварочный - 1,06, машины шлифовальные, передвижные электростанции - 1,33, к стоимости материалов: электроды - 1,12.*	км	0,24	10 580 275,0 7 254 148,0	3 006 609,0 696 242,0	2 539 266,27 1 740 995,39	721 586,06 167 097,91	76 684,18		2 539 266,27	
57	2	6303-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм.** *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов до 300 мм, применяется к ЕСЦ 6303-0101-(0101 - 0109, 0201 - 0209, 0301 - 0309, 0401 - 0409, 0501, 0601, 0701) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05, к стоимости эксплуатации машин: агрегат сварочный - 1,06, машины шлифовальные, передвижные электростанции - 1,33, к стоимости материалов: электроды - 1,12.*	км	0,03	8 909 393,0 6 089 914,0	2 577 954,0 601 549,0	267 281,77 182 697,38	77 338,61 18 046,46	7 245,77		267 281,77	
58	8	241-402-0121 *СпрСЦ 07.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм**	м	241	33 102,0		7 977 582,0		7 977 582,0		7 977 582,0	
59	9	241-402-0119 *СпрСЦ 07.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	м	72	21 558,0		1 552 176,0		1 552 176,0		1 552 176,0	
60	23	242-202-2003 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250**	шт.	2	3 475 520,0		6 951 040,0		6 951 040,0		6 951 040,0	Казахстан
61	24	242-202-2002 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200**	шт.	4	1 583 515,0		6 334 060,0		6 334 060,0		6 334 060,0	Казахстан
62	25	242-202-0607 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	шт.	2	347 178,0		694 356,0		694 356,0		694 356,0	Казахстан
63	26	242-202-0606 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	шт.	6	229 889,0		1 379 334,0		1 379 334,0		1 379 334,0	Казахстан
64	27	242-202-0605 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	шт.	16	202 855,0		3 245 680,0		3 245 680,0		3 245 680,0	Казахстан
65	28	242-202-0604 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	28	148 208,0		4 149 824,0		4 149 824,0		4 149 824,0	Казахстан
66	29	242-202-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 /DN 15/**	шт.	1	71 109,0		71 109,0		71 109,0		71 109,0	Казахстан
67	45	241-405-0111 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм**	шт.	10	121 943,0		1 219 430,0		1 219 430,0		1 219 430,0	Казахстан
68	64	241-411-0111 *РСНБ РК 2022*	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1**	шт.	6	368 095,0		2 208 570,0		2 208 570,0		2 208 570,0	Казахстан
69	65	241-411-0110 *РСНБ РК 2022*	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1**	шт.	2	223 079,0		446 158,0		446 158,0		446 158,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	68	241-411-0105 *РСНБ РК 2022*	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1**	шт.	10	65 865,0		658 650,0		658 650,0		658 650,0	Казахстан
71	69	241-412-0111 *РСНБ РК 2022*	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм**	шт.	26	26 906,0		699 555,99		699 555,99		699 555,99	Казахстан
72	70	241-412-0110 *РСНБ РК 2022*	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм**	шт.	14	24 941,0		349 174,0		349 174,0		349 174,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э464121023: Трубопроводы [02-01-02]					40 743 247,03	798 924,67	38 020 628,94	0,0	40 743 247,03	
								1 923 692,77	185 144,37	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					64 797 163,99	3 881 084,03	45 725 183,4	0,0	64 797 163,99	
								6 725 524,54	1 070 074,25	0,0	0,0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)							64797163,99*5,3/100		3 434 249,69	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**68 231 413,68**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							64797163,99+0+0+3434249,69		3 411 570,68	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)							68231413,68*5/100		3 411 570,68	
			Итого с непредвиденными работами и затратами							68231413,68000001*5/100		**75 054 555,04**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0192-33%									**25 243 548,8**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388-67%									**52 237 670,1**	
												77 481 218,9	
			Тендерная скидка 2%									**1 549 624,38**	
			Итого с тендерной скидкой									**75 931 594,54**	
			НДС (12%)									9 111 791,34	
			Итого с НДС									**85 043 385,88**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "JAÑA Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нагашбаев Н. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник управления капитального строительства и ремонта Ахзам Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела капитального строительства Набиев М.Э.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер отдела капитального строительства Абдуалиев О.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АруайСтрой" Тулеков О.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Казахский Сантехпроект" Азизов Т.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)