Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",050001, город Алматы, Бостандыкский район, пл. Республики, д. 4, тел.: 87089701233** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** — **940140001393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 040740002533/240181/00 от 26.11.2024 г.

Номер документа	Дата составления
92	12.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы			усл	1	1 402 253 131,76	1 402 253 131,76	150 241 406,97
				Итого	1	x	1 402 253 131,76	150 241 406,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель Председателя Правления / _____ / Кусаинов Ж.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.08.2025

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики водоснабжения города Алматы»

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"
Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 12.08.2025 г.

	Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№040740002533/240181/00	от 26.11.2024г				
			№040740002533/240181/01	от 06.12.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1				Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г.	дополнительные затраты			
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы	**5 119 380 112,05**	**1 252 011 724,78**							**150 241 406,97**	**1 402 253 131,76**
Удержание аванса - 30%	1 535 814 033,61	375 603 517,43							45 072 422,09	420 675 939,53
Итого к оплате:	3 583 566 078,43	876 408 207,35							105 168 984,88	981 577 192,23

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393

Заместитель Председателя правления **Кусаинов Ж.Ш.**

Технический надзор

ТОО "AKM Group Company"
БИН 091040015472

Накынбеков Е.А.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"БИН 040740002533

Заместитель руководителя УЭиВ г.Алматы **Сандыбаев К.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ДП-02.22К Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство канализационного коллектора**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/240181/00 от 20.11.2024г. Доп. №040740002533/240181/01 от 06.12.2024г.**

Акт выполненных работ 5.1

за **12.08.2025** (месяц, год) на **2-1-1 Сети самотечного канализационного коллектора** работы

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: От ПК+0 до ПК15+71 (для труб диам. 400 мм)										
			Земляные работы приняты согласно ПОС (Альбом 2А ДП-02.22К.РП-НК-ПОС, лист 7)										
1	1	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		2 005,31	322,71	305,2	647 133,6	612 020,69	1 122,96	165 649,85	877 806,16	
				м³ грунта		16,95	97,78	33 989,96	196 079,27		65 022,71		
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		29 077,05	60,0		1 744 623,0				1 884 192,82	
				т·км							139 569,82		
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкладкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		110,49	4 668,27	0,0	515 797,12	0,0		371 373,97	958 144,8	
				м³ грунта		4 668,27	0,0	515 797,12	0,0		70 973,71		
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		55,25	3 890,22	0,0	214 934,62	0,0		154 752,95	399 262,56	
				м³ грунта		3 890,22	0,0	214 934,62	0,0		29 574,99		
5	5	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		1 270	1 660,69	51,21	2 109 076,29	65 036,75	1 372 704,87	507 492,0	2 825 893,76	
				м² креплений		528,61	26,39	671 334,67	33 515,33		209 325,47		
6	6	1101-0102-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (обратная засыпка)		1 973,2	166,27	157,06	328 083,96	309 910,78	927,35	83 906,78	444 950,05	
				м³ грунта		8,74	50,32	17 245,71	99 291,47		32 959,31		
7	7	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		28 611,4	60,0		1 716 684,0				1 854 018,7	
				т·км							137 334,7		
8	8	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		36	7 342,36	312,0	264 325,04	11 231,95	164 933,96	91 176,02	383 941,06	
				м³ основания		2 448,86	109,39	88 158,88	3 938,04		28 440,0		
9	9	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		131,13	1 848,52	0,0	242 396,4	0,0		174 525,41	450 275,61	
				м³ грунта		1 848,52	0,0	242 396,4	0,0		33 353,8		
10	10	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1 806,07	56,43	56,43	101 916,55	101 916,55		28 088,0	140 404,93	
				м³ грунта		0,0	21,6	0,0	39 011,14		10 400,38		
11	11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1 806,07	352,13	154,31	635 971,38	278 694,75		363 921,69	1 079 884,56	
				м³ уплотненного грунта		197,82	82,04	357 276,75	148 170,04		79 991,49		
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК спецификация лист 1										
12	16	1122-0201-0110 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 400 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом		0,15	3 869 750,58	1 504 257,02	580 462,63	225 638,61	35 892,09	406 584,08	1 066 010,49	
				км трубопровода		2 126 213,28	611 726,54	318 932,03	91 759,01		78 963,78		
			Итого по разделу 1: От ПК+0 до ПК15+71 (для труб диам. 400 мм)					9 101 405	1 604 450	1 575 581	2 347 471	12 364 786	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: от ПК15+71 до ПК53+96 (для труб диам. 600 мм)										
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК спецификация лист 1										
13	51	241-501-0111 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Tyton диаметром 600 мм, с уплотнительным кольцом	м	108	124 785,0		13 476 780,0		13 476 780,0	1 078 142,4	14 554 922,4	
14	55	241-102-0317 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм (для переходов)	м	85	167 423,0		14 230 954,97		14 230 954,97	1 138 476,51	15 369 431,48	
			Устройство перехода под а/д №2 (через ул.Абая) Альбом 2.1 ДП-02.22К-НКа - лист 3										
15	64	1122-0601-0316 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,021	44 147 951,59 2 333 862,72	4 439 979,37 1 358 550,12	927 106,95 49 011,11	93 239,48 28 529,55	784 856,36	76 765,24 80 309,78	1 084 181,97	
			Устройство перехода под а/д №3 (через ул.Жубанова) Альбом 2.1 ДП-02.22К-НКа - лист 4										
16	80	1122-0601-0316 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	44 147 951,59 2 333 862,72	4 439 979,37 1 358 550,12	1 765 918,0 93 355,0	177 599,0 54 342,0	1 494 964,0	146 220,0 152 971,0	2 065 109,0	
			Итого по разделу 2: от ПК15+71 до ПК53+96 (для труб диам. 600 мм)					30 400 760	270 838	29 987 555	222 985	33 073 645	
								142 366	82 872	0	2 449 900		
			Раздел 4: от ПК68+18 по ПК81+52 (для труб диам. 800 мм)										
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК спецификация лист 2										
17	154	241-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Tyton диаметром 800 мм, с уплотнительным кольцом	м	72	201 428,0		14 502 816,0		14 502 816,0	1 160 225,31	15 663 041,31	
			Итого по разделу 4: от ПК68+18 по ПК81+52 (для труб диам. 800 мм)					14 502 816	0	14 502 816	0	15 663 041	
								0	0	0	1 160 225		
			Раздел 7: от (кам 188) ПК0"+00 до (кам 14") ПК10+43 "Перепуск"										
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК спецификация лист 3										
18	333	241-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Tyton диаметром 900 мм, с уплотнительным кольцом	м	179	253 247,0		45 331 213,0		45 331 213,0	3 626 497,04	48 957 710,04	
			Итого по разделу 7: от (кам 188) ПК0"+00 до (кам 14") ПК10+43 "Перепуск"					45 331 213	0	45 331 213	0	48 957 710	
								0	0	0	3 626 497		
			ИТОГО по акту					99 336 194	1 875 289	91 397 166	2 570 456	110 059 182	
								2 602 432	694 636	0	8 152 532		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2%)									2 201 184	
			Итого с временными									**112 269 366**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (2%)									2 245 207	
			Итого с зимними удорожаниями									**114 505 573**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (1,11%)									1 271 012	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**115 776 585**	
			2024г. 34%, К=1,075	Тенге								42 316 341,82	
			2025г. 61%, К=1,1546	Тенге								81 542 143,48	
			2026г. 5%, К=1,2389	Тенге								7 171 780,56	
			Итого с коэффициентами	Тенге								131 030 265,85	
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								15 723 631,90	
			Итого по акту	**Тенге**								**146 753 897,75**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

Заместитель Председателя правления **Кусаинов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "AKM Group Company" БИН 091040016572

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

Накыпбеков Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 030740002533

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Форма №2 АКТі үшін

Для АКТов Форма №2

Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Авторский надзор

ТОО "ГранитПроект Строй" БИН 070940003237

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

Жумагулов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 189

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **АО "Павлодарский речной порт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **ДП-02.22К Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **2-1 Строительство канализационного коллектора**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/240181/00 от 20.11.2024г. /Доп. №040740002533/240181/01 от 06.12.2024г.**

Акт выполненных работ 5.2

за **12.08.2025** (месяц, год) на **2-1-5 Напорная канализации Ду-900 мм от КНС-4172 м3/час до КГН** работы

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Трубопроводы - Альбом 2.8 ДП-02.22К-НК/КН спецификация лист 1										
1	30	241-501-0114 РСНБ РК 2022	**Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и цинкрашенным покрытием, соединение Тулон диаметром 900 мм, с уплотнительным кольцом**	м	3 393	253 247,0		859 267 071,0		859 267 071,0		928 008 436,64	
			Устройство перехода под а/д №13 (через ул.Момышлы) Альбом 2.1 ДП-02.22К-НК1 - лист 14								68 741 365,64		
2	63	1122-0601-0318 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,048	53 638 118,61	5 932 976,55	2 574 629,65	284 782,95	2 149 464,0	222 529,06	3 020 931,53	
3	64	241-102-0322 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 320 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм**	м	48	203 350,0		9 760 799,86		9 760 799,86		10 541 663,93	
			ИТОГО по акту					871 602 501	284 783	871 137 335	222 529	941 571 032	
								140 393	84 394	0	69 746 003		
1ЦДУРК 8-04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2%)									18 831 421	
			Итого с временными									**960 402 453**	
1ЦПК РК 8-04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,11%)									10 660 467	
			Итого с зимними удорожаниями									**971 062 920**	
1ЦПК РК 8-04-09-2022, ст. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									19 421 258	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**990 484 178**	
			2024г. 34%, К=1.075	Тенге								362 021 067,66	
			2025г. 66%, К=1.1546	Тенге								681 440 432,42	
			2026г. 0%, К=1.2389	Тенге								61 813 222,3	
			Итого с коэффициентами	Тенге								1 105 274 722,38	
			Всего по дополнительно стоимость 12%	Тенге								114 517 178,09	
			Итого по акту	**Тенге**								**1 105 274 722,38**	

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

Заместитель Председателя правления Кусаинов Ж.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "KMG Group Company" БИН 210940030437

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

Накыпбеков Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "ГранитПроектСтрой" БИН 070940003237

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

Жумакулов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.