Заказчик/Генподрядчик: ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"

Объект:
Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Ушбулак Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	952,87	3,35	3,35	3192	3192	1072	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	1105	97	0,0038	4
2	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	14293,05	3,2	3,2	45738	45738	14419	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	14865	97	0,00398	57
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	176,65	134,1	–	23689	–	26769	0,972	172
		м3 грунта		134,1	–	23689	–	113	–	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	952,87	21,55	4,52	20534	4307	15740	0,108	103
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	16227	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Подсыпка под полы	637	134,1	–	85422	–	96527	0,972	619

	м3 грунта		134,1	–	85422	–	113	–	–
Раздел 2 Фундаменты									
6 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	210	1296,32	100,89	272227	21187	40145	0,85	179
	м3 основания		123,75	38,25	25988	8033	118	0,18	38
7 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	35,8	8205,37	66,01	293752	2363	8295	1,35	48
	м3		195,75	24,93	7008	892	105	0,1218	4
8 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (Фм1-Фм2)	19,38	10905,3	112,36	211345	2178	21650	6,34	123
	м3		1021,5	42,44	19797	822	105	0,2073	4
9 Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны (Фм3,Фм4)	36,06	9957,5	358,13	359067	12914	24972	3,35	121
	м3		524,25	135,29	18904	4879	105	0,6608	24
10 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (Бм1-Бм6)	123	10405,87	353,46	1279922	43476	92797	3,6	443
	м3		585	133,52	71955	16423	105	0,6521	80
11 Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (ФПм1)	4,31	9827,58	208,34	42357	898	2281	2,6	11
	м3		425,25	78,71	1833	339	105	0,3844	2
12 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов под вентшахту	17,3	10630,55	95,97	183909	1660	14677	4,9	85
	м3		771,75	36,25	13351	627	105	0,1771	3
13 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов под перегородки	0,765	10131,82	353,46	7751	270	578	3,6	3
	м3		585	133,52	448	102	105	0,6521	–
14 Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	15	770,63	–	11559	–	5789	1,8	27
	сальник		301,5	–	4523	–	128	–	–
15 Е16-10-2	Прокладка сальников из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	5,5	623,7	14,12	3430	78	744	0,553	3
	м трубопровода								

			100,35	5,29	552	29	128	0,0258	–
16 Е16-10-4	Прокладка сальников из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	2	935,75	20,8	1872	42	355	0,725	1
	м трубопровода		130,5	7,79	261	16	128	0,038	–
17 Е52-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок	8	728,28	1,04	5826	8	3320	2,6756	21
	м2 шва		395,24	0,02	3162	–	105	0,0012	–
18 1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород	0,4	12700		5080				
	м3								
19 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	605	245,44	3,82	148491	2311	27692	0,212	128
	м2 поверхности		37,35	1,44	22597	871	118	0,007	4
	Всего прямые затраты				**3005163**	**140622**			**2087**
					315717	**49003**			**220**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2548827				
	Накладные расходы, тенге				397822				
	- заработная плата, тенге				59673				
	- трудоемкость, чел-ч				199				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				204179				
	Всего				**3607164**				
	Временные здания и сооружения (5 %)				180358				
	- сметная заработная плата, тенге				25430				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				144				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,6 %)				174226				
	- сметная заработная плата, тенге				80144				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				488				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				37875				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15150				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4014773**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**10265774,6**				
	Налог (2 %)				205315				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**10471090**				

НДС		1256531
Всего	с учетом НДС (12 %)	11727621

Заказчик:
ТОО "Еділ-Строй Сервис"

Сдал/субподрядчик

Директор
ТОО "Гранд-Мастер"

Лиманов М.К.

М.П.