Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Спарта и Ко"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Гранд-Мастер"

Наименование стройки - Строительство котельной для ГКП Айтекебийская центральная районная больница в с.Комсомольское Айтебийского р ,Актюбинской обл

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Март 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения. Локальная смета №04-01									
		Сети ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	1133-0204-0103	**Провода ВЛ10 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1.2	198,348.71	58,237.33	496	146	98	248	964800
		НР - 80%; СП - 8%			100,681.38	23,516.76	252	59		60	
2	243-701-0702	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	1.2	224,638	–	562	–	562	–	728400
		СП - 8%			--	–	--	–		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1058	146	660	248	1693200
							252	59	--	105	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1058				
	Материалы		тенге				99				
	Всего заработная плата		тенге					311			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				562				
		Накладные расходы	тенге				248				
		Сметная прибыль	тенге				105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1411				
		Сметная заработная плата	тенге					311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1411				
		Сметная заработная плата	тенге					311			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1693200
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				24642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10574			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3636			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4742		
		- Накладные расходы	тенге							24906	
		- Сметная прибыль	тенге							5188	
		Всего прямые затраты									**1,693,200.00**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**22,011.60**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с веременными зданиями и сооружениями									1,715,211.60
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									5,317.16
		Итого с условиями температурной зоны									1,720,528.76
		Непредвиденные работы и затраты-2%									34,410.58
		Итого с непредвиденными затратами									1,754,939.33
		Стоимость строительства									1,754,939.33

Заказчик/подрядчик
Директор
ТОО "Спарта и Ко"

Турмухамбетов К.Т.

Сдал/субподрядчик
Директор
ТОО "Гранд-Мастер"

Лиманов М.К.

М.П.