Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26.09.2024 г. № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аулиекольского района"

Подрядчик: ТОО "Лисаковскрудстрой"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Аулиекольского района, Костанайской области.

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
050840002668	050840002668			46	24.06.2025		045-028-159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Ауликольского района, Костанайской области.	42 818 009,36	42 818 009,36	23 952 355,26				2 874 282,63	26 826 637,89

Подрядчик:
ТОО "Лисаковскрудстрой",
БИН 050840002668

Руководитель _____ **Дроздов И.Ю.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Геодезия КСТ" БИН 180340006966

Эксперт _____ **Каленов А.К**

ИИН 960726350260

Аттестат № KZ28VJE00083501 от 31.10.2023г.

Аттестат № KZ16VJE00083717 от 13.11.2023г.

Аттестат № KZ10VJE00083922 от 24.11.2023г.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аулиекольского района" **БИН050840002668**

И.о Руководителя _____ **Асадов Джахид Надир-Оглы.**

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. .

Цена региона Костанайская область, Аулиекольский район.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пасажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050140001159, Костанайская область, Аулиекольский район, с. Аулиеколь,ул. Байтурсынова, д.49,Тел:87145322434

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Лисаковскрудстрой", БИН 050840002668, Костанайская область, г.Лисаковск, Микрорайон 2, 13а, Тел.: 87143334340

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Аулиекольского района, Костанайской области.

Объект: Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Аулиекольского района, Костанайской области.

Договор подряда (контракт) №46 от 24.06.2025 г.

Акт выполненных работ №3

за Август 2025 г.

на Дорожные работы "Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Восстановление дорожной одежды					
1	17	1127-0403-0901	**Покрытия толщиной 15 см,однослойные.Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**304**	**907**	**275728**	
2	18	211-201-0406	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**32,528**	**7709**	**250758**	
3	19	211-501-0103	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракци**	**м3**	**14,896**	**7623**	**113552**	
4	20	216-101-0201	**Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д20**	**тонн**	**4,6208**	**28743**	**132816**	
			Раздел 3. Обстановка и обустройство дороги					

5	21	1127-0901-0302	Столбики сигнальные пластиковые самовосстанавливающие в вертикальное положение.Установка	шт	14	3936	55104	

Итого:	**827 958**
Всего	**827 958**
Сметная прибыль (5%)	41 398
Непредвиденные работы и затраты (2%)	16 559
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**885 915**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,038800000)	**920 288,71**
НДС (12%)	110 434,65
Всего по акту	**1 030 723,36**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**979 187,19**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Лисаковскрудстрой", БИН 050840002668

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Дроздов И.Ю.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пасажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050140001159

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о Руководителя **Асадов Джахид Надир-Оглы.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Геодезия КСТ"

БИН 180340006966

Эксперт **Каленов А.К**

ИИН 960726350260
Аттестат № KZ28VJE00083501 от 31.10.2023г.
Аттестат № KZ16VJE00083717 ОТ 13.11.2023г.
Аттестат № KZ10VJE00083922 от 24.11.2023г.

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. Цена региона Костанайская область Аулиекольский район.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пасажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050140001159, Костанайская область, Аулиекольский район, с. Аулиеколь,ул. Байтурсынова, д.49,Тел:87145322434

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Лисаковскрудстрой", БИН 050840002668, Костанайская область, г.Лисаковск, Микрорайон 2, 13а, Тел.: 87143334340

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Аулиекольского района, Костанайской области.

Объект: Средний ремонт водопропускной Ж/Б трубы на автомобильной дороге районного значения КР-AU-4 " Подьезд к селу Кушмурун" км 4,6 Аулиекольского района, Костанайской области.

Договор подряда (контракт) №46 от 24.06.2025 г.

Акт выполненных работ №4

за Август 2025 г.

на Полная перестройка водопропускной ж/б трубы d-3 (1,5) на ж/б трубу отв. 2 (2,5 х 2) м.

Основание: ЛС № 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
1	**9**	**1101-0104-0405**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**618,8**	**66**	**40841**	
2	**10**	**1101-0104-0411**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1856,4**	**29**	**53836**	
3	**11**	**1101-0201-0501**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбо**	**м3 уплотненного грунта**	**618,8**	**641**	**396651**	
4	**12**	**1101-0101-0338**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3 .Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**49,2**	**506**	**24895**	

5	13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,92	9310	45805	
6	14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	16,2	66	1069	
7	15	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	16,2	29	470	
8	16	1101-0205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,6	4049	6478	
9	17	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбо	м3 уплотненного грунта	17,9	641	11474	
10	18	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	36,3	79	2868	
11	19	1101-0104-0106	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) приперемещении грунта до 10 м	м3 грунта	19,5	118	2301	
12	20	1101-0104-0114	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	19,5	94	1833	
13	21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами	м3 грунта	2,0	9310	18620	
14	22	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	21,5	79	1699	
15	23	1101-0203-0102	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной	39,0	20	780	
16	24	1101-0201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	9,8	267	2617	
17	25	1101-0201-0107	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	49,0	19	931	
18	26	1101-0104-0106	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/20/ м	м3 грунта	17,63	118	2080	
19	27	1101-0104-0114	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	17,63	94	1657	
20	28	8 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,8	9310	16758	
21	29	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	19,4	79	1533	
22	30	1101-0203-0102	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной	146,9	20	2938	

23	31	1101-0203-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м	м3 уплотненного грунта	36,7	267	9799	
24	32	1101-0201-0107	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	183,5	19	3487	
25	33	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,1	7758	8534	
26	34	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	1,1	79	87	
27	35	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,8	7758	37238	
28	36	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	4,8	79	379	
29	37	1101-0203-0102	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной	20,0	20	400	
30	38	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбо	м3 уплотненного грунта	3,0	641	1923	
31	39	1101-0101-0419	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3 .Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	47,3	552	26110	
32	40	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,7	9310	43757	
33	41	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/20/ м.Группа грунтов 2	м3 грунта	33	66	2178	
34	42	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группагрунтов 2	м3 грунта	99,0	29	2871	
35	43	1101-0205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3	4049	13362	
36	44	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбо	м3 уплотненного грунта	36,3	641	23268	
37	45	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	22,3	79	1762	
38	46	1101-0101-0419	.Разработка в отвалэкскаваторами " Обратная лопата"	м3 грунта	33,3	552	18382	
39	47	1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,65	9310	15362	
40	48	1101-0203-0102	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	47,3	20	946	
41	49	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбо	м3 уплотненного грунта	14,2	641	9102	
42	50	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	36,6	79	2891	
43			*Засыпка размыва на выходе*					

	51	1101-0104-0105	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	75	95	7125	
44	52	1101-0104-0113	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	75	83	6225	
45	53	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	225	66	14850	
46	54	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4275	29	123975	
47	55	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	67,5	55	3713	
48	56	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1	м3 грунта	202,5	27	5468	
49	57	1101-0201-0101	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	225	267	60075	
50	58	1101-0201-0107	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1125	19	21375	
51	65	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные.Устройство /блоки экрана/	м3 бетона в деле	17,5	68770	1203475	
52	66	1130-0404-0112	Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2,5 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3,5/5 м	м3 звеньев	58,36	43944	2564572	
53	67	225-104-0525	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30,В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 13.100 (Блок № 49)	штук	14	261157	3656198	
54	68	225-104-0610	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30,В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 36 (Блок № 56)	штук	4	305117	1220468	
55	69	1106-0101-0101	Подготовка бетонная.Устройство /изоляция звеньев из	м3	2,9	49292	142947	
56	70	1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб.Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	47,6	10450	497420	
57	71	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройст	м2 изолируемой поверхности	158,2	8098	1281104	
58	72	1130-0101-0101	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	11,5	20932	240718	
59	73	1130-0404-0303	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные,отверстие труб до 2,5 м.Сооружение	м3 железобетонных	10,6	31833	337430	

60	74	225-109-0108	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 57пл (СТ1пл)	штук	4	156825	627300	
61	75	225-109-0110	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)	штук	4	113328	453312	
62	76	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство м	м2 изолируемой поверхности	110	8098	890780	
			Раздел 4. Укрепление					
63	77	1101-0204-0903	Упоры монолитные.Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м. упора	5,5	27341	150376	
64	78	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство м	м2 изолируемой поверхности	7,1	8098	57496	
65	79	1101-0204-0805	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	40,1	11815	473782	
66	80	1101-0204-0806	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.Добавлять на каждый 1 см изменения толщины м	м2 укрепляемой поверхности	80,2	819	65684	
67	81	1130-0102-0301	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	тонн арматуры	0,088	758621	66759	
68	82	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,35	19213	6725	
69	83	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,35	223400	78190	
70	84	1101-0204-0805	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитнымипри толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	39	11252	438828	
71	85	1101-0204-0806	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитнымипри толщине до 10 см.Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	390	784	305760	
72	86	1101-0204-0805	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитнымипри толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	146,9	11252	1652919	
73	87	1101-0204-0806	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см.Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	293,8	784	230339	
74	88	1130-0102-0301	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундамент	т. арматуры	0,323	758621	245035	
75	89	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,9	19213	17292	
76	90	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,9	223400	201060	
77	91	1130-0503-0106	Стенки подпорные монолитные железобетонные.Устройство	м3	9,12	280849	2561343	
78	92	1101-0204-0805	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	47,3	11815	558850	
79	93	1101-0204-0806	Откосы земляного полотна.Укрепление бетонными плитами монолитнымипри толщине до 10 см.Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	94,6	819	77477	

80	94	1130-0102-0301	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т. арматуры	0,104	758621	78897	
81	95	1101-0204-0601	Наброска или призма каменная.Устройство	м3 камня (в деле)	15,2	24353	370166	

Итого:	**21 855 481**
Всего	**21 855 481**
Сметная прибыль (5%)	1 092 774
Непредвиденные работы и затраты (2%)	437 110
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**23 385 365**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,038800000)	**24 292 716,82**
НДС (12%)	2 915 126,02
Всего по акту	**27 207 842,84**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**25 847 450,70**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Лисаковскрудстрой", БИН 050840002668

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Дроздов И.Ю.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пасажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050140001159

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о Руководителя **Асадов Джахид Надир-Оглы.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Геодезия КСТ" **БИН 180340006966**

Эксперт **Каленов А.К**

ИИН 960726350260
Аттестат № KZ28VJE00083501 от 31.10.2023г.
Аттестат № KZ16VJE00083717 от 13.11.2023г.
Аттестат № KZ10VJE00083922 от 24.11.2023г.