Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мендыкаринского района»

Подрядчик: ТОО «BW-invest»

Наименование строительства и его адрес "Текущий ремонт тепловых сетей магистрали от центральной котельной в с Боровское"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140009364	190140030339			36	02.07.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Текущий ремонт тепловых сетей магистрали от центральной котельной в с Боровское"	24 371 995,65	24 371 995,65	21 760 710,40				2 611 285,25	24 371 995,65
ИТОГО К ОПЛАТЕ								24 371 995,65

Подрядчик:

ТОО «BW-invest»

БИН 190140030339
Коммерческий директор **Кокжанов Б.Р.**

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мендыкаринского района»
БИН 060140009364

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мендыкаринского района», БИН 060140009364, Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, Королева, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт тепловых сетей магистрали от центральной котельной в селе Боровское Мендыкаринского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2025-1 Текущий ремонт тепловых сетей в с.Боровское"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **2025.07.02**

Акт выполненных работ 1

за Август 2025 (месяц, год) на 2-01-01-01 Текущий ремонт тепловых сетей магистрали от центральной котельной в с.Боровское

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел Подземная бесканальная прокладка					
			Подраздел Подземная бесканальная прокладка (диам 108 мм)					
1	6	1124-0104-0104 *РСНБ РК 2024*	**Прим. Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, бесканальная, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр труб 108 мм**	**км труб**	**0,016**	**3 537 335,0**	**56 597,54**	
2	7	241-402-0112 *СпрСЦ 02.2025*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**16**	**8 455,0**	**135 280,0**	
3	8	241-405-0107 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**4**	**40 306,0**	**161 224,0**	**Казахстан**
4	11	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**1,548**	**264,0**	**408,7**	
			Итого по подразделу 1:				**353 510**	
			Итого по разделу 2:				**353 510**	
			Раздел Теплосеть диам.108 мм					
			Подраздел Надземная прокладка (диам 108 мм)					
5	14	1124-0101-0404 *РСНБ РК 2024*	**Прим. Прокладка трубопровода надземная, условное давление 1,6 МПа, температура до 150°С, диаметр труб 108 мм**	**км трубопровода**	**0,3722**	**3 981 365,0**	**1 481 864,51**	
6	15	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**372,2**	**3 614,0**	**1 345 130,8**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	16	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2 517,0	25 170,0	Казахстан
8	17	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	14 988,0	59 952,0	
9	18	242-202-0309 *РСНБ РК 2022*	Прим. Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 108	шт.	4	38 024,0	152 096,0	Казахстан
10	19	1126-0101-0605 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	9,63	111 289,0	1 071 713,0	
11	20	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	10,59	26 102,0	276 420,0	Казахстан
12	21	1126-0103-0202 *РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	193	9 657,0	1 863 801,0	
13	22	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,58	592 455,0	343 624,0	
14	23	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	126,29	264,0	33 340,75	
			Итого по подразделу 1:				6 653 112	
			Итого по разделу 3:				6 653 112	
			Раздел Теплосеть (диам 133 мм)					
			Подраздел Надземная прокладка (диам 133 мм)					
15	25	1124-0101-0405 *РСНБ РК 2024*	Прим. Прокладка трубопровода надземная, условное давление 1,6 МПа, температура до 150°С, диаметр труб 133 мм	км трубопровода	0,4434	4 821 432,0	2 137 823,09	
16	26	241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	443,4	5 147,0	2 282 179,8	
17	27	241-112-0206 *РСНБ РК 2022*	Прим. Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,5 мм	шт.	4	3 596,0	14 384,0	Казахстан
18	28	1124-0105-0102 *РСНБ РК 2024*	Прим. Установка компенсатора сальникового, диаметр трубы 133 мм	компенсатор	6	53 197,0	319 182,0	
19	29	242-403-0305 *РСНБ РК 2022*	Прим. Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 133	шт.	6	184 728,0	1 108 368,0	Казахстан
20	30	1126-0101-0605 *РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	12,56	111 289,0	1 397 790,0	
21	31	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	13,8	26 102,0	360 208,0	Казахстан
22	32	1126-0103-0202 *РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	229	9 657,0	2 211 453,0	
23	33	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,687	592 455,0	407 017,0	
24	34	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	$м^2$	165,06	264,0	43 575,84	
			Итого по подразделу 1:				10 281 981	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 4:				**10 281 981**	
			Раздел Теплосеть (диам 159 мм)					
			Подраздел Надземная прокладка (диам 159 мм)					
25	35	1124-0101-0406 *РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопровода надземная, условное давление 1,6 МПа, температура до 150°С, диаметр труб 159 мм**	**км трубопровода**	**0,1534**	**5 425 934,0**	**832 338,06**	
26	36	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**153,4**	**6 178,0**	**947 704,9**	
27	37	1124-0105-0102 *РСНБ РК 2024*	**Прим. Установка компенсатора сальникового, диаметр трубы 159 мм**	**компенсатор**	**2**	**53 197,0**	**106 394,0**	
28	38	242-403-0306 *РСНБ РК 2022*	**Прим. Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 159**	**шт.**	**2**	**226 996,0**	**453 992,0**	**Казахстан**
29	39	1116-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**34 377,0**	**68 754,0**	
30	40	242-202-0311 *РСНБ РК 2022*	**Прим. Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 159**	**шт.**	**2**	**63 446,0**	**126 892,0**	
31	41	1126-0101-0605 *РСНБ РК 2024*	**Теплоизоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна**	**$м^3$ изоляции**	**5**	**111 289,0**	**556 445,0**	
32	42	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**$м^3$**	**5,49**	**26 102,0**	**143 300,0**	**Казахстан**
33	43	1126-0103-0202 *РСНБ РК 2024*	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**102,44**	**9 657,0**	**989 263,0**	
34	44	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,315**	**592 455,0**	**186 623,0**	
35	45	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**76,63**	**264,0**	**20 230,44**	
			Итого по подразделу 1:				**4 431 936**	
			Итого по разделу 5:				**4 431 936**	
			ИТОГО по акту				**21 720 540**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				1 086 027	
			Итого со сметной прибылью				**22 806 567**	
НДЦС РК 8.04-07-2023, Индекс стоимости			в том числе в текущих ценах на 2025 год - 100% К=1,079				24 608 286	
			Понижающий коэффициент (20%)				4 921 657,2	
			Итого с понижающим коэффициентом				**19 686 629**	
			НДС (12%)				2 362 395	
			Всего по акту				**22 049 024,26**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
БИН 060140009364

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мендыкаринского района», БИН 060140009364, Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, Королева, 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт тепловых сетей магистрали от центральной котельной в селе Боровское Мендыкаринского района**
(наименование, адрес)

Объект : **2025-1 Текущий ремонт тепловых сетей в с.Боровское"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **2025.07.02**

Акт выполненных работ 2

за **Август 2025** (месяц, год) на **2-01-01-01 Текущий ремонт тепловых сетей магистрали от центральной котельной в с.Боровское**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 2: Включить					
			Раздел Теплосеть диам.108 мм					
			Подраздел Надземная прокладка (диам 108 мм)					
1	26	1126-0101-0605 *РСНБ РК 2024*	**Теплоизоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна**	**$м^3$ изоляции**	**4,9775**	**111 289,0**	**553 941,0**	
2	27	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**$м^3$**	**5,470273**	**26 102,0**	**142 785,0**	**Казахстан**
3	28	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**180,07**	**2 088,0**	**375 986,0**	
4	29	235-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350**	**$м^2$**	**181,8707**	**194,0**	**35 283,0**	
5	30	1126-0103-0202 *РСНБ РК 2024*	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**83,57**	**9 657,0**	**807 035,0**	
6	31	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**0,29152**	**592 455,0**	**172 712,0**	
			Итого по подразделу 1:				**2 087 742**	
			Подраздел 2: Стойки					
7	32	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,240526**	**434 740,0**	**104 566,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	33	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,240526	399 352,0	96 055,0	
			Итого по подразделу 2: Стойки				200 621	
			Итого по разделу 6:				2 288 364	
			Итого по отделу Включить				2 288 364	
			ИТОГО по акту				2 288 364	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2			Сметная прибыль (5%)				114 418	
			Итого со сметной прибылью				**2 402 782**	
НДЦС РК 8.04-07-2023, Индекс стоимости			в том числе в текущих ценах на 2025 год - 100%. К=1,079				2 592 602	
			Понижающий коэффициент (20%)				518 520,4	
			Итого с понижающим коэффициентом				**2 074 082**	
			НДС (12%)				248 890	
			Всего по акту				**2 322 971,39**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ **Кокжанов Б.Р.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
БИН 060140009364
_____