Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364. Тел.: 87213773919
Подрядчик: ТОО "Каздорстройтех", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Нуркена Абдирова, строение 30Б, БИН 02074002085
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область

Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4 -1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№ 14	10.02.2025 г.	Наименование	код	Наименование	код
		доп.соглаш.№1	17.04.2025 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область	182 054 780,44	35 808 951,26							4 297 074,15	40 106 025,41
Итого:	**182 054 780,44**	**35 808 951,26**							**4 297 074,15**	**40 106 025,41**
Удержание аванса 20%	36 410 956,09	7 161 790,25							859 414,83	8 021 205,08
Удержание резерва 5%										
Итого к оплате:	145 643 824,35	28 647 161,01							3 437 659,32	32 084 820,33

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Токтасынов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **ТОО "Каздорстройтех", БИН 020740002084**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Дарибеков Е.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технический надзор: **ТОО «ТиП Solution», БИН 200240022287**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
№KZ62VJE00085411 - инженерные сети
№KZ85VJE00081893 - несущие и ограждающие конструкции

Эксперт _____ **Скурихин И.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364. Тел.: 87213773919
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Каздорстройтех", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Нуркена Абдирова, строение 30Б, БИН 02074002084. Тел: 87071298631
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область
(наименование, адрес)

Объект : Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область
(наименование)

Договор подряда (контракт) №14 от 10.02.2025г., доп.соглаш. №1 от 17.04.2025г.

Акт выполненных работ № 6

за август 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 04.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ПРОТОКОЛ № 1										
			Раздел 1: Наружные сети водопровода и канализации										
1	21	СТпрйс	Канализационная насосная станция Q-1,8 м^3/ч, Н-26 м в комлекте из армированного стеклопластика D-1400 мм, Н-3200мм	комплект	1	13 225 552,6		13 225 553,0		13 225 553,0		13 225 553,0	
			Итого по разделу 1: Наружные сети водопровода и канализации					13 225 553	0	13 225 553	0	13 225 553	
								0	0	0	0		
			ПРОТОКОЛ № 2										
			Раздел 2: Конструкции металлические										
			Развертка стены №1/Н по оси 1/Лист КМ-16/										
2	1	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,55732	358 866,0		200 003,0		200 003,0		200 003,0	
3	2	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	16,16228	261,0	4,0	4 218,0	65,0	1 083,0		4 218,0	
						190,0	0,0	3 071,0	0,0				
4	6	ек.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,55732	7 791,0		4 342,0		4 342,0		4 342,0	
			Связи/Лист КМ-36/										
			СГ-1										
5	8	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,133	328 317,0		1 356 934,0		1 356 934,0		1 356 934,0	
6	9	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	119,857	261,0	4,0	31 283,0	479,0	8 030,0		31 283,0	
						190,0	0,0	22 773,0	0,0				
			СГ-2										
7	13	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,766	328 317,0		579 808,0		579 808,0		579 808,0	
8	14	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	51,214	261,0	4,0	13 367,0	205,0	3 431,0		13 367,0	
						190,0	0,0	9 731,0	0,0				
			СГ-3										
9	18	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,987	328 317,0		324 049,0		324 049,0		324 049,0	
10	19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	28,623	261,0	4,0	7 471,0	114,0	1 918,0		7 471,0	
						190,0	0,0	5 438,0	0,0				
11	23	1109-0701-0124 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочие конструкции технологические. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) на производственных базах		7,71091	902 177,0	133 274,0	6 956 605,0	1 027 664,0	42 579,0		6 956 605,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Конструкции металлические	т конструкций		763 381,0	11 518,0	5 886 362,0	88 814,0				
								9 478 080	1 028 527	2 522 177	0	9 478 080	
								5 927 375	88 814	0	0		
			Раздел 3: Конструкции железобетонные										
			Установка анкерных болтов										
			Фундамент монолитный Фм-1-27 шт/Лист КЖ-10/										
12	29	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	1,98396	203 263,0 184 544,0	5 882,0 1 604,0	403 266,0 366 128,0	11 669,0 3 182,0	25 468,0		403 266,0	
			Фундамент монолитный Фм-2-14 шт/Лист КЖ-10/										
13	30	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	1,02872	203 263,0 184 544,0	5 882,0 1 604,0	209 101,0 189 844,0	6 051,0 1 650,0	13 206,0		209 101,0	
			Фундамент монолитный Фм-3-8 шт/Лист КЖ-10/										
14	31	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,03232	203 263,0 184 544,0	5 882,0 1 604,0	6 569,0 5 964,0	190,0 52,0	415,0		6 569,0	
			Ленточный фундамент/Лист КЖ-8/										
15	32	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,697444	203 263,0 184 544,0	5 882,0 1 604,0	141 765,0 128 709,0	4 103,0 1 119,0	8 953,0		141 765,0	
			Итого по разделу 3: Конструкции железобетонные					760 701	22 013	48 042	0	760 701	
								690 645	6 003	0	0		
			Раздел 4: Тепловые сети										
			Земляные работы										
16	33	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	287,217	471,0 0,0	471,0 100,0	135 279,0 0,0	135 280,0 28 722,0			135 279,0	
17	34	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	8,883	9 367,0 9 367,0	0,0 0,0	83 207,0 83 207,0	0,0 0,0			83 207,0	
18	35	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м^3	29,61	20 264,0 13 055,0	2 948,0 858,0	600 017,0 386 559,0	87 290,0 25 405,0	126 169,0		600 017,0	
			Монтажные работы										
			Трубы										
19	40	6303-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 80 мм	км	0,032	3 317 265,0 2 523 112,0	744 178,0 196 259,0	106 152,0 80 740,0	23 813,0 6 280,0	1 599,0		106 152,0	
20	41	241-402-0111 *СпрСЦ 10 2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	329	7 136,0		2 347 744,0		2 347 744,0		2 347 744,0	
21	42	241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм	комплект	54	6 378,0		344 412,0		344 412,0		344 412,0	
22	44	6303-0104-0223 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 600 мм	шт.	4	247 695,0 176 853,0	62 309,0 16 081,0	990 780,0 707 412,0	249 236,0 64 324,0	34 132,0		990 780,0	
23	45	241-408-0207 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 800 мм	комплект	4	69 569,0		278 276,0		278 276,0		278 276,0	
24	46	6303-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	2	64 462,0 53 251,0	10 022,0 2 694,0	128 924,0 106 502,0	20 044,0 5 388,0	2 378,0		128 924,0	
25	47	241-405-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	2	31 462,0		62 924,0		62 924,0		62 924,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	48	6303-0104-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	2	73 497,0	14 179,0	146 994,0	28 358,0	2 378,0		146 994,0	
						58 129,0	3 760,0	116 258,0	7 520,0				
27	49	242-208-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	328 493,0		656 986,0		656 986,0		656 986,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Тепловые сети					5 881 695	544 021	3 856 998	0	5 881 695	
								1 480 678	137 639	0	0		
			ИТОГО по акту					29 346 029	1 594 561	19 652 770	0	29 346 029	
								8 098 698	232 456	0	0		
			Всего по акту									29 346 029	
			Всего									29 346 029,00	
			в т.ч. Оборудование					2 142 260,12					
			Затраты на организацию и управление стр.монт.раб.-7,3%	%	7,30								
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями-0,3%	%	0,30			94 464,87					
			Итого с дополнительными затратами									31 582 753,98	
			Сметная прибыль 5%	%	5,00			1 579 137,70					
			Непредвиденные 5%	%	5,00			1 579 137,70					
			Итого в ценах 2024 года - 100%									34 741 029,38	
			в том числе на 2 квартал 2025г., доля-45%									15 633 463,22	
			в том числе на 3 квартал 2025г., доля-45%									15 633 463,22	
			в том числе на 4 квартал 2025г., доля-10%									3 474 102,94	
			на 2 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,0388									16 240 041,60	
			на 3 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,0587									16 551 147,51	
			на 4 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,079									3 748 557,07	
			итого в текущих ценах 2025 года									36 539 746,18	
			Всего НДС 12%									4 384 769,54	
			Всего по сметному расчету НДС 12%									40 924 515,72	
			Скидка подрядчика 2%									818 490,31	
			Итого к оплате									40 106 025,41	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каздорстройтех", БИН 020740002084
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Дарибеков Е.М.

М.П.

М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г. Сарани", БИН 130840021364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Токтасынов М.А.

М.П.

Эксперт ТОО «ТиП Solution»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Скурихин Н.П.

KZ62VJE00085411, KZ85VJE00081893

Директор ТОО "BAIKENN ENGINEERING"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Адамбаев С.Б.

KZ05VJE00045115