Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",г.Алматы, Площадь Республики 4, тел.: 262-08-14** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Казстройподряд",г. Астана ул Кенесары 73 ,н.п 9** — **050540001531**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 3 от 13.02.2024г.(МЖК р-он Калкаман-2)

Номер документа	Дата составления
Б0000000017	08.02.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы «Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу: мкр. Калкаман-2, Наурызбайский район, г. Алматы». 1 очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства)				1	2 336 913 951,00	2 336 913 951,00
				Итого	1	x	2 336 913 951,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.02.2025

М.П.

Утверждено приказом Министром
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05 08 .2021г. № 420

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки его адрес: «Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу: мкр. Калкаман-2, Наурызбайский район, г. Алматы». I очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2025 года

Код заказчика		Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
			3	16.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО выполнено:	5 515 879 020	2 336 913 951	2 086 530 313							250 383 638	2 336 913 951

Заказчик: **И.О. Заместитель руководителя КГУ"Управление строительства города Алматы"., Мусабеков С.Д., БИН 011240001633**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"., Аталай Хикмет, БИН 050540001531**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Технический надзор ТОО "VEHI.KZ"., Балжанов К.Е., БИН 130740024890**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес-идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик : ТОО "Казстройподряд"
Договор подряда (контракт) № 3 от 16.02.2024

Реестр № 4
Актов выполненных работ за февраль 2025 года

По объекту: «Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу: мкр. Калкаман-2, Наурызбайский район, г. Алматы». 1 очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства)

Стоимость по договору: **24 225 235 868,55** **тенге**

Стоимость по смете: **24 719 628 438,00** **тенге**

Скидка: **494 392 569,45** **тенге**

№ п/п	*№ АВР*	*№ сметы*	*№ ОФ*	*Наименование сметы*	*Стоимость АВР с НДС с тендерной скидкой (в текущих ценах), тенге*	*В том числе оборудование, тенге*
1	18	02-05-01	220	Конструкций железобетонные. Пятно 5. Блок 1,2	291 057 550	
2	19	02-06-01	40	Конструкций железобетонные. Пятно 6. Блок 1,2	412 795 890	
3	20	02-07-01	50	Конструкций железобетонные. Пятно 7. Блок 1,2	397 058 719	
4	21	02-08-01	250	Конструкций железобетонные. Пятно 8. Блок 1,2	300 124 137	
5	22	02-09-01	70	Конструкций железобетонные. Пятно 9. Блок 1,2	178 609 655	
6	23	02-10-01	80	Конструкций железобетонные. Пятно 10. Блок 1,2	226 553 413	
7	24	02-11-01	240	Конструкций железобетонные. Пятно 11. Блок 1,2	286 487 634	
8	25	02-05-02	2251060	Архитектурные решения. Пятно 5. Блок 1,2	92 331 372	
9	26	02-06-02	2251020	Архитектурные решения. Пятно 6. Блок 1,2	23 082 844	
10	27	02-07-02	2251080	Архитектурные решения. Пятно 7. Блок 1,2	46 165 686	
11	28	02-10-02	2251040	Архитектурные решения. Пятно 10. Блок 1,2	35 420 151	
12	29	02-11-02	2251070	Архитектурные решения. Пятно 11. Блок 1,2	47 226 900	
				ВСЕГО	**2 336 913 951**	**0**

Составил: _____ **Разенкова Т.А.**

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Казстройподряд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу:мкр.Калкаман-2,г.Алматы. 1 очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект: **Пятно 5. Блок 1,2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от 16.02.2024года

Акт выполненных работ №18

за **февраль 2025** (месяц, год) на **02-05-01 Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КЖ-2										
			ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА										
1	18	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	337949,8419	48,00	–	16221592	–	–	–	17519319	
			СП - 8%			–	–	–	–		1297727		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16221592	–	–	–	17519319	
								–	–	–	1297727		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				16221592					
			Транспортные расходы	Тенге				16221592					
			Сметная прибыль	Тенге				1297727					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17519319					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17519319					
			РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ										
			Кн-1, 8 шт, КЖ-23										
2	30	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзр=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	15,04	42613,52	7804,80	640907	105352	301356	153829	858315	
			ПР - 91%; СП - 8%			9588,13	1651,41	144205	24837		63579		
3	31	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,264	354275,00	–	93529	–	93529	–	101011	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7482		
4	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40592	376202,00	–	152708	–	152708	–	164925	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		12217		
5	33	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,1036	329294,00	–	692703	–	692703	–	748119	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			(ЗП - 30%)			–	–	–	–		55416		
			Км-1, 8 шт, КЖ-23/1										
6	35	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	15,2	42613,52	7004,80	647726	106473	395513	155468	867447	
			(ЗП - 80%, СН - 8%)			9588,13	1651,41	145748	25101		64255		
7	36	201-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,264	354275,00	–	93529	–	93529	–	101011	Казахстан
			(ЗП - 8%)			–	–	–	–		7482		
8	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,451456	376202,00	–	169839	–	169839	–	183426	Казахстан
			(ЗП - 8%)			–	–	–	–		13587		
9	38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,28074	329294,00	–	1080328	–	1080328	–	1166754	Казахстан
			(ЗП - 8%)			–	–	–	–		86426		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3571269	211825	3069499	309294	4191007	
								289545	49938	–	310444		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3571269					
		Материалы		Тенге				786863					
		Всего заработная плата		Тенге					339883				
		Стоимость материалов к конструкций		Тенге				1282636					
			Накладные расходы	Тенге				309294					
			Сметная прибыль	Тенге				310444					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4191007					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189	
			Сметная заработная плата	Тенге					339883				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4191007					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189	
			Сметная заработная плата	Тенге					339883				
			РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ										
			Стены по оси 2 и 8, КЖ-29										
10	43	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	51,392	48054,61	5469,85	2469623	281106	1489881	653596	3416060	
			(ЗП - 80%, СН - 8%)			13594,26	1232,43	698636	63337		253041		
11	44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9216	376202,00	–	722910	–	722910	–	780743	Казахстан
			(ЗП - 8%)			–	–	–	–		57833		
12	45	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,15848	351466,00	–	55700	–	55700	–	60156	Казахстан
			(ЗП - 8%)			–	–	–	–		4456		
13	46	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	23,088248	329294,00	–	7602822	–	7602822	–	8211048	Казахстан
			(ЗП - 8%)			–	–	–	–		608226		
			Стены по оси 3 и 9, КЖ-34										
14	48	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	67,76	48054,61	5469,85	3256180	370637	1964396	914238	4504051	
			(ЗП - 80%, СН - 8%)			13594,26	1232,43	921147	83509		333633		
15	49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,153216	376202,00	–	433842	–	433842	–	468549	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		34707		
16	50	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,556096	351466,00	–	195449	–	195449	–	211085	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15636		
17	51	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	18,87244	329294,00	–	5951146	–	5951146	–	6427238	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		476092		
			Стены по оси 4 и 10, КЖ-39										
18	53	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	67,76	48054,61	5469,85	3256180	370637	1964396	914238	4504051	
			ДР - 82% СП - 8%			13594,26	1232,43	921147	83509		333633		
19	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,297264	376202,00	–	454175	–	454175	–	490509	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		36334		
20	55	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,556096	351466,00	–	195449	–	195449	–	211085	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15636		
21	56	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,32587	329294,00	–	5705305	–	5705305	–	6161729	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		456424		
			Стены по оси 5 и 11, КЖ-44										
22	58	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	58,272	48054,61	5469,85	2800238	318739	1689534	786223	3873377	
			ДР - 82% и СП - 8%			13594,26	1232,43	792165	71816		286917		
23	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,929024	376202,00	–	725703	–	725703	–	783759	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		58056		
24	60	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,15848	351466,00	–	55700	–	55700	–	60156	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4456		
25	61	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	21,330392	329294,00	–	7023970	–	7023970	–	7585888	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		561918		
			Стены по оси Б и осях 1-6; 7-12, КЖ-55										
26	68	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	67,104	48054,61	5469,85	3224657	367049	1945379	905387	4466447	
			ДР - 82% СП - 8%			13594,26	1232,43	912229	82701		330403		
27	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,832848	376202,00	–	689897	–	689897	–	745089	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		55192		
28	70	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,271272	351466,00	–	95343	–	95343	–	102970	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7627		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	71	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,951968	329294,00	–	5911475	–	5911475	–	6384393	Казахстан
						–	–	–	–		472918		
			Стены по оси В в осях 1-6; 7-12, КЖ-60/1										
30	72	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	100,152	48854,61	5469,85	4812765	547816	2903457	1351280	6657168	
						13594,26	1232,43	1361492	123430		493123		
31	73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,754264	376202,00	–	1036160	–	1036160	–	1119053	Казахстан
						–	–	–	–		82893		
32	74	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0654	351466,00	–	22986	–	22986	–	24825	Казахстан
						–	–	–	–		1839		
33	75	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	37,94245	329294,00	–	12494221	–	12494221	–	13493759	Казахстан
						–	–	–	–		999538		
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТ-3, см. КЖ-66										
34	86	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	28,512	48854,61	5469,85	1370133	155956	826577	284692	1895211	
						13594,26	1232,43	387600	35139		140386		
35	87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,454304	376202,00	–	170910	–	170910	–	184583	Казахстан
						–	–	–	–		13673		
36	88	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	6,399568	351466,00	–	140435	–	140435	–	151670	Казахстан
						–	–	–	–		11235		
37	89	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,800128	329294,00	–	1909947	–	1909947	–	2062743	Казахстан
						–	–	–	–		152796		
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТ-4, см. КЖ-66										
38	90	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	6,5	48854,61	5469,85	317555	35554	188438	87700	432059	
						13594,26	1232,43	88363	8011		32904		
39	91	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09927	376202,00	–	37346	–	37346	–	40354	Казахстан
						–	–	–	–		2588		
40	92	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,122795	351466,00	–	43158	–	43158	–	46613	Казахстан
						–	–	–	–		3455		
41	93	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,176765	329294,00	–	387502	–	387502	–	418502	Казахстан
						–	–	–	–		31000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТ-5, см. КЖ-68										
42	94	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзр=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройства	м³	8,7	48054,61	5469,85	418075	47588	252217	117383	578295	
			ЗП - 47%; ЭМ - 8%			13594,26	1232,63	118270	10722		42837		
43	95	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2963	376202,00	–	111469	–	111469	–	120386	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		8917		
44	96	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,09372	351466,00	–	32939	–	32939	–	35574	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2635		
45	97	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,16756	329294,00	–	713765	–	713765	–	770806	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		57101		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				74839930	2495082	66163759	6154537	87474022	
								6201049	562174	–	6479556		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				74839930					
		Материалы		Тенге				13224974					
		Всего заработная плата		Тенге					6763223				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52919734					
			Накладные расходы	Тенге				6154537					
			Сметная прибыль	Тенге				6479556					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87474023					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								3802	
			Сметная заработная плата	Тенге					6763223				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				87474023					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								3802	
			Сметная заработная плата	Тенге					6763223				
			РАЗДЕЛ 4.Рингели										
			Рингель Рм3, см. КЖ-71										
46	112	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзр=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктр=0,93, Кзр=0,95	Рингели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных щиты опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	9,839746	54736,87	8183,37	558276	80512	255976	219773	840293	
			ЗП - 47%; ЭМ - 8%			22539,97	2004,29	221788	19722		62244		
47	113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8425457	376202,00	–	316967	–	316967	–	342324	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		25357		
48	114	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,6463027	329294,00	–	871412	–	871412	–	941125	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		69713		
49	115	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0837416	455717,00	–	38162	–	38162	–	41215	
			СП - 8%			–	–	–	–		3053		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	116	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0704025	1001756,16	2022,96	70526	142	67560	2629	79008	
						40111,20	926,06	2824	65		5852		
			Ригель Рм4, см. КЖ-71										
51	117	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Инв. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кгр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных видов опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	3,4993403	56736,87	8182,27	198542	28633	91034	78159	298837	
						22539,97	2004,29	78875	7014		22136		
52	118	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4163591	376202,00	–	154378	–	154378	–	166728	Казахстан
						–	–	–	–		12350		
53	119	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0140483	329294,00	–	333920	–	333920	–	360634	Казахстан
						–	–	–	–		26714		
54	120	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0417496	455717,00	–	19026	–	19026	–	30548	
						–	–	–	–		1522		
55	121	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0221741	1001756,16	2022,96	22213	45	21279	828	24884	
						40111,20	926,06	889	21		1843		
			Ригель Рм3а, см. КЖ-71/1										
56	122	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Инв. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кгр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных видов опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	2,0671735	56736,87	8182,27	117285	16914	52777	46171	176532	
						22539,97	2004,29	46594	4143		13076		
57	123	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1770054	376202,00	–	66590	–	66590	–	71917	Казахстан
						–	–	–	–		5327		
58	124	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,716181	329294,00	–	235834	–	235834	–	254701	Казахстан
						–	–	–	–		18867		
59	125	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0175928	455717,00	–	8017	–	8017	–	8658	
						–	–	–	–		641		
60	126	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0221275	1001756,16	2022,96	22166	44	21234	826	24832	
						40111,20	926,06	888	20		1839		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ригель Рм4, см. КЖ-71/1										
61	127	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных щиты опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	0,7351568	56736,87 22539,97	8182,27 2004,29	41710 16570	6015 1472	19125	16420 4650	62789	
62	128	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0862099	376202,00 –	– –	32432 –	– –	32432	– 2595	35027	Казахстан
63	129	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1950713	329294,00 –	– –	64236 –	– –	64236	– 5139	69375	Казахстан
64	130	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0087709	455717,00 –	– –	3997 –	– –	3997	– 319	4317	
65	131	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0046584	1001756,16 40111,20	2022,96 926,06	4667 187	9 4	4471	174 387	5228	
			Ригель Рм5, см. КЖ-72										
66	132	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных щиты опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	2,0671735	56736,87 22539,97	8182,27 2004,29	117288 46594	16914 4143	53777	46171 13876	176532	
67	133	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1769981	376202,00 –	– –	66587 –	– –	66587	– 5327	71914	Казахстан
68	134	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2918572	329294,00 –	– –	96107 –	– –	96107	– 7688	103796	Казахстан
69	135	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0175928	455717,00 –	– –	8017 –	– –	8017	– 641	8658	
70	136	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0046584	1001756,16 40111,20	2022,96 926,06	4667 187	9 4	4471	174 387	5228	
			Ригель Рм6, см. КЖ-72										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	137	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,95, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных видов опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,95 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м²	0,7351568	56736,87	8182,27	41710	6015	19125	16420	62780	
			ЗР - 40%, СП - 8%			22539,97	2804,29	16570	1473		4650		
72	138	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0862099	376202,00	–	32432	–	32432	–	35027	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2595		
73	139	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1950713	329294,00	–	64236	–	64236	–	69375	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5139		
74	140	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0087709	455717,00	–	3997	–	3997	–	4317	
			СП - 8%			–	–	–	–		320		
75	141	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0046584	1001756,16	2022,96	4667	9	4471	174	5228	
			ЗР - 40%, СП - 8%			40111,20	926,06	187	4		387		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3620061	155261	3832647	427919	4371818	
								432153	38086	–	523836		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3620061					
		Материалы		Тенге				616298					
		Всего заработная плата		Тенге					470239				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2416547					
			Накладные расходы	Тенге				427919					
			Сметная прибыль	Тенге				323836					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4371816					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259	
			Сметная заработная плата	Тенге					470239				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4371816					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259	
			Сметная заработная плата	Тенге					470239				
			РАЗДЕЛ 5. ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ										
			ПЛИТА на отм.+5,900, +8,900,+11,900, КЖ-96										
			Закладная деталь, КЖ-97										
76	169	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,4928	1054034,16	2022,96	519872	997	499108	18403	581337	
			ЗР - 40%, СП - 8%			40111,20	926,06	19767	456		43862		
			ПЛИТА на отм.+14,900, +17,900,+20,900,+23,900, КЖ-104(4 шт)										
77	170	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	1523	3686,72	177,34	5614875	270080	2794218	2378469	8629577	
			ЗР - 40%, СП - 8%			1674,70	39,29	2550568	59839		639234		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	171	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	1523	1260,57	335,79	1919848	511408	–	1385138	3569379	
			ЛР - 65%, СП - 40%			924,78	74,65	1408440	113692		264393		
79	172	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	17,53712	376202,00	–	6597580	–	6597580	–	7125300	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		527800		
80	173	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,6184	351466,00	–	568813	–	568813	–	614318	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		45505		
81	174	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	54,8414	329294,00	–	18058944	–	18058944	–	19503660	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1444716		
82	175	1106-0501-0701 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в встречных теплиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,47242	33695,14	1734,87	150699	7756	8936	124485	297198	
			ЛР - 65%, СП - 8%			29963,07	623,59	134007	2789		22015		
83	176	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	71,56258	54801,28	2266,55	3921721	162229	825393	2702723	7154400	
			ЛР - 65%, СП - 8%			41006,47	582,82	293409	35926		529965		
84	177	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м³	304,6	30626,60	4335,11	9328862	1324475	6938431	1462750	11654940	
			ЛР - 65%, СП - 8%			3512,66	1764,48	1069956	537461		863328		
			ПЛИТА на отм.+26,900, КЖ-112										
85	178	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	762,5	3686,72	177,34	2811124	135222	1398943	1189254	4328455	
			ЛР - 65%, СП - 8%			1674,70	39,29	1276959	29959		320037		
86	179	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	762,5	1260,57	335,79	961185	256040	–	693479	1787034	
			ЛР - 65%, СП - 8%			924,78	74,65	705145	56921		132370		
87	180	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,04523	376202,00	–	3026632	–	3026632	–	3268763	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		242131		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	181	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,7168	351466,00	–	251931	–	251931	–	272085	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		20154		
89	182	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	24,94878	329294,00	–	8215484	–	8215484	–	8872723	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		657239		
90	183	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,63581	33695,14	1734,07	55119	2837	3268	45531	108702	
			НР - 85% СП - 8%			29963,07	623,59	49014	1020		8052		
91	184	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	33,7108	54001,28	2246,95	1847395	76420	388816	1273165	3378205	
			НР - 85% СП - 8%			41008,47	582,82	1382159	16923		249645		
92	185	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м³	152,5	30626,60	4335,11	4670557	661104	3473772	782336	5835123	
			НР - 85% СП - 8%			3512,66	1764,48	535681	269083		452231		
			ПЛИТА на отм.+29,100, КЖ-119										
93	186	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	1048	3686,72	177,34	3863683	185852	1922745	1634597	5938147	
			НР - 85% СП - 8%			1674,70	39,29	1755086	41176		439867		
94	187	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	1048	1260,57	335,79	1321077	351908	–	953135	2456145	
			НР - 85% СП - 8%			924,78	74,65	969169	78233		181933		
95	188	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,00173	376202,00	–	1881661	–	1881661	–	2032194	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		150533		
96	189	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,0402	351466,00	–	365595	–	365595	–	394843	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		29248		
97	190	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	24,43496	329294,00	–	8046286	–	8046286	–	8689989	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		643703		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	191	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в застроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,76482	33695,14	1734,07	59466	3061	3526	49122	117275	
			ДР - 60%; СР - 8%			29963,07	623,59	52879	1101		8687		
99	192	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	30,47689	54801,28	2266,95	1670173	69090	351516	1151829	3046898	
			ДР - 60%; СР - 8%			41000,47	502,02	1249567	15300		225696		
100	193	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м³	209,6	30626,60	4335,11	6419335	908639	4774442	1006541	8019945	
			ДР - 60%; СР - 8%			3512,66	1764,48	736254	369835		594069		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				92147837	4923127	70395900	16797197	117660635	
								16818750	1629714	–	8715603		
		Стоимость общестроительных робот		Тенге				92147837					
		Материалы		Тенге				23383117					
		Всего заработная плата		Тенге					18458464				
		Стоимость материалов в конструкций		Тенге				47012846					
			Накладные расходы	Тенге				16797197					
			Сметная прибыль	Тенге				8715603					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				117660637					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10377	
			Сметная заработная плата	Тенге					18458464				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				117660637					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10377	
			Сметная заработная плата	Тенге					18458464				
			РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА Л-1,КЖ-16,120,121(2шт)										
			ЛМ-1(9шт)										
101	194	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м³ бетона	22,86	16620,06	244,62	379935	5592	196391	163826	586398	
			ДР - 60%; СР - 8%			7784,42	52,38	177952	1197		43437		
102	195	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м³ бетона	22,86	4277,71	231,71	97788	5297	–	85239	197669	
			ДР - 60%; СР - 8%			4046,00	51,51	92492	1178		14642		
103	196	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3бетона	22,86	49153,02	12339,11	1123638	282072	528543	341835	1582711	
			ДР - 60%; СР - 8%			13701,81	2708,53	313223	62420		117238		
104	197	214-003-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,29106	455717,00	–	132641	–	132641	–	145252	
			СР - 8%			–	–	–	–		10611		
105	198	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03024	376202,00	–	11376	–	11376	–	12186	Казахстан
			СР - 8%			–	–	–	–		910		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	199	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,0887	329294,00	–	1014456	–	1014456	–	1095612	Казахстан
						–	–	–	–		81156		
			ЛМ-2(9шт)										
107	200	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м³ бетона	15,84	16620,06	244,62	263202	3875	136882	112963	406325	
						7784,42	52,38	123305	830		30098		
108	201	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м³ бетона	15,84	4277,71	231,71	67759	3670	–	59063	136968	
						4046,00	51,51	64080	816		10146		
109	202	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м³ бетона	15,84	49153,02	12339,11	778584	195452	366095	236862	1096682	
						13701,81	2730,53	217037	43252		81236		
110	203	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,23814	455717,00	–	108524	–	108524	–	117206	
						–	–	–	–		8682		
111	204	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02016	376202,00	–	7584	–	7584	–	8191	Казахстан
						–	–	–	–		607		
112	205	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,6964	329294,00	–	887988	–	887988	–	959041	Казахстан
						–	–	–	–		71053		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4873455	495958	3389400	998988	6342239	
								988098	109693	–	469796		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4873455					
		Материалы		Тенге				1226912					
		Всего заработная плата		Тенге					1097791				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2162489					
			Накладные расходы	Тенге				998988					
			Сметная прибыль	Тенге				469796					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6342239					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590	
			Сметная заработная плата	Тенге					1097791				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6342239					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590	
			Сметная заработная плата	Тенге					1097791				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								237559041	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24739995					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8281253				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2389605				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						146051306			
			- Накладные расходы	Тенге							24687925		
			- Сметная прибыль	Тенге							16299225		
			Временные здания и сооружения		1,00%		2 375 590						
			Итого с временными									239 934 631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,42%		1 007 725						
			Итого									240 942 357	
			Непредвиденные работы и затраты		2%		4 818 847						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									245 761 204	
			в том числе на 2023 год - 34 %		34%		245 761 204						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 34 %, К=1,079		1,079							265 176 389	
			НДС		12%		31 821 161						
			Итого в текущих ценах с НДС на 2023 год									296 997 500	
			ВСЕГО с тендерной скидкой :		2%		5 939 950					291 057 550	
			в том числе НДС-12%									31 184 757	

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик:
Представитель КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Азиев М. К.**
(ответственное)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____
(ответственное)

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

_____ **Аталай Хикмет**
(технические основы, расценки и качество выполненных работ)

Начальник участка ТОО "Казстройподряд"

_____ **Молдашев Ж.Ж.**
(ответственное за выполнение работ)

Технический надзор:
ТОО "VEHLKZ", ИНН 800912302155, аттестат №KZ45VJE00055453

_____ **Балжанов К.Е.**
(техническая сдача и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора

_____ **Кравченко А.**
(расценки проверены с коэффициентом)

Авторский надзор:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС"
ИНН 800717301850, приказ №5-ад от 01.03.2024

_____ **Досходжаев Д.Н.**
(соответствие ПСД)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казстройподряд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу:мкр.Калкаман-2,г.Алматы. 1 очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Пятно 6. Блок 1,2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3** от **16.02.2024года**

Акт выполненных работ №19

за **февраль 2025** (месяц, год) на **02-06-01 Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КЖ-2										
			ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА										
1	14	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	148340,2646	48,00	–	7120333	–		–	7689960	
			СП - 8%			–	–	–	–		569627		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7120333	–	–	–	7689960	
								–	–	–	569627		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7120333					
			Транспортные расходы	Тенге				7120333					
			Сметная прибыль	Тенге				569627					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				7689960					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7689960					
			РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ										
			СТЕНЫ ПО ОСИ "2 и 8", КЖ-29/2										
2	39	1146-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзт=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	77,088	48054,61	5469,85	3704434	421660	2234820	1040094	5124090	
			НР - 9,0%; СП - 8%			13594,26	1232,43	1047954	95006		379562		
3	40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,8834	376202,80	–	1084628	–	1084628	–	1171258	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		86770		
4	41	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2377	351466,00	–	83543	–	83543	–	90126	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		6683		
5	42	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	27,1087	329294,00	–	8926732	–	8926732	–	9640871	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		714139		
			СТЕНЫ ПО ОСИ "3 и 9", КЖ-34/2										
6	44	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м²	101,64	48054,61	5469,85	4884271	555955	2946595	1371356	6756077	
			МР - 11%, СП - 8%			13594,26	1232,43	1381721	125264		500450		
7	45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7298	376202,00	–	650754	–	650754	–	782814	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		52060		
8	46	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,8341	351466,00	–	293158	–	293158	–	316611	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		23453		
9	47	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	23,28567	329294,00	–	7667831	–	7667831	–	8281258	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		613427		
			СТЕНЫ ПО ОСИ "4 и 10", КЖ-39/2										
10	49	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м²	101,64	48054,61	5469,85	4884271	555955	2946595	1371356	6756077	
			МР - 11%, СП - 8%			13594,26	1232,43	1381721	125264		500450		
11	50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8109	376202,00	–	681264	–	681264	–	735765	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		54501		
12	51	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,8341	351466,00	–	293158	–	293158	–	316611	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		23453		
13	52	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	25,9888	329294,00	–	8557956	–	8557956	–	9242592	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		684636		
			СТЕНЫ ПО ОСИ "5 и 11", КЖ-44/2										
14	54	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м²	87,408	48054,61	5469,85	4200357	478108	2534002	1179334	5810066	
			МР - 11%, СП - 8%			13594,26	1232,43	1188247	107724		430375		
15	55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,89	376202,00	–	1087224	–	1087224	–	1174202	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		86978		
16	56	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2377	351466,00	–	83543	–	83543	–	90226	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СТ - 8%			–	–	–	–		6683		
17	57	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	31,9956	329294,00	–	10535959	–	10535959	–	11378836	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		842877		
			СТЕНЫ СТ-3, КЖ-66(4шт)										
18	86	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	42,768	48054,61	5469,85	2055200	233935	1239866	577038	2842817	
			ЗП - 45%; СТ - 8%			13594,26	1232,43	581899	52709		230579		
19	87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6815	376202,00	–	256382	–	256382	–	276895	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		20511		
20	88	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,5994	351466,00	–	210669	–	210669	–	227522	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		16853		
21	89	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,7002	329294,00	–	2864924	–	2864924	–	3094118	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		229194		
			СТЕНЫ СТ-4, КЖ-67(2шт)										
22	90	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	15,6	48054,61	5469,85	749652	85330	452252	210480	1036042	
			ЗП - 45%; СТ - 8%			13594,26	1232,43	212070	19226		76811		
23	91	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2382	376202,00	–	89611	–	89611	–	96780	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		7169		
24	92	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2947	351466,00	–	103577	–	103577	–	111863	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		8286		
25	93	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,8242	329294,00	–	929992	–	929992	–	1004391	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		74399		
			СТЕНЫ СТ-5, КЖ-69(2шт)										
26	94	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	10,44	48054,61	5469,85	501696	57106	302660	140860	693953	
			ЗП - 45%; СТ - 8%			13594,26	1232,43	141924	12867		51404		
27	95	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3556	376202,00	–	133777	–	133777	–	144479	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		10702		
28	96	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1125	351466,00	–	39540	–	39540	–	42703	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СТ - 0%			–	–	–	–		3163		
29	97	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,6011	329294,00	–	856527	–	856527	–	925049	Казахстан
			СТ - 0%			–	–	–	–		68522		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				66410624	2388649	58087539	5890518	78085230	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5935036	538060	–	5784098		
		Материалы		Тенге				66410624					
		Всего заработная плата		Тенге				12656789					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6473096				
			Накладные расходы	Тенге				45430749					
			Сметная прибыль	Тенге				5890518					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5784098					
			Нормативная трудоемость	чел.-ч				78085232					
			Сметная заработная плата	Тенге								3642	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6473096				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч				78085232					
			Сметная заработная плата	Тенге					6473096			3642	
			РАЗДЕЛ 3. РИГЕЛЬ.КЖ-70,71,72										
			РМ-1,на отметке +2,900(4шт)										
30	98	1106-0701-0001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных видов опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	5,58	56736,87	8182,27	316592	45657	145162	124631	476521	
			АР - 0%, СТ - 0%			22539,97	2004,29	125773	11184		35298		
31	99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,47628	376202,00	–	179177	–	179177	–	193511	Казахстан
			СТ - 0%			–	–	–	–		14334		
32	100	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,45718	329294,00	–	479841	–	479841	–	518228	Казахстан
			СТ - 0%			–	–	–	–		38387		
33	101	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04834	455717,00	–	22029	–	22029	–	23791	
			СТ - 0%			–	–	–	–		1762		
34	102	1106-0501-0409 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,04064	1001756,16	2022,96	40711	83	38998	1518	45607	
			АР - 10%, СТ - 10%			40111,20	926,06	1620	38		3374		
			РМ-2,на отметке +3,200(4шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	103	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кгр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных виды опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м²	2,66	56736,87	8182,27	150920	21764	69200	59412	227158	
			ЗР - 36%, СТР - 8%			22539,97	2004,29	59956	5331		36827		
36	104	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23688	376202,00	–	89115	–	89115	–	96244	Казахстан
			СТР - 8%			–	–	–	–		7129		
37	105	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,536	329294,00	–	176502	–	176502	–	190632	Казахстан
			СТР - 8%			–	–	–	–		14120		
38	106	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0241	455717,00	–	10983	–	10983	–	11862	
			СТР - 8%			–	–	–	–		879		
39	107	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0128	1077967,44	2022,96	13798	26	12283	1366	16377	
			ЗР - 36%, СТР - 8%			116322,48	926,06	1489	12		1213		
			РМ-3,на отметке +5,900;+8,900;+11,900;+14,900;+17,900;+20,900;+23,900(7шт)										
40	108	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кгр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных виды опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м²	68,16	56736,87	8182,27	3867185	557700	1773158	1522373	3820722	
			ЗР - 36%, СТР - 8%			22539,97	2004,29	1536324	136611		431164		
41	109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,8363	376202,00	–	2195628	–	2195628	–	2371278	Казахстан
			СТР - 8%			–	–	–	–		175650		
42	110	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	18,331	329294,00	–	6036288	–	6036288	–	6519191	Казахстан
			СТР - 8%			–	–	–	–		482903		
43	111	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5801	455717,00	–	264361	–	264361	–	285510	
			СТР - 8%			–	–	–	–		21149		
44	112	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,4877	1001756,16	2022,96	488556	987	468007	18213	547314	
			ЗР - 36%, СТР - 8%			40111,20	926,06	19562	452		40542		
			РМ-4,на отметке +6,200;+9,200;+12,200;+15,200;+18,200;+21,200;+24,200(7шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	113	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08 Нзт. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Kтр=0,93, Kзт=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных видов опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	24,24	56736,87	8182,27	1375302	198338	630595	541407	2070046	
						22539,97	2004,29	546369	48584		153337		
46	114	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,8426	376202,00	–	1069392	–	1069392	–	1154943	Казахстан
						–	–	–	–		85551		
47	115	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,0243	329294,00	–	2313060	–	2313060	–	2498105	Казахстан
						–	–	–	–		185045		
48	116	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2892	455717,00	–	131793	–	131793	–	142336	
						–	–	–	–		10543		
49	117	1106-0501-0408 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1536	1077967,44	2022,96	165576	310	147399	16389	196522	
						116322,48	926,06	17867	142		14557		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				19386809	824868	16252971	2285309	23405884	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2368976	202355	–	1733768		
		Материалы		Тенге				19386809					
		Всего заработная плата		Тенге				3284801					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2511325				
			Накладные расходы	Тенге				12968169					
			Сметная прибыль	Тенге				2285309					
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				1733768					
			Нормативная трудоемость	Тенге				23405886					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								1388	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2511325				
			Нормативная трудоемость	Тенге				23405886					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								1388	
				Тенге					2511325				
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ											
		ПЛИТА на отм.+2,900, КЖ-88(1 шт)											
50	148	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08 Нзт. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	534,3774613	3686,72	177,34	1970100	94767	580411	833485	3027873	
						1674,70	39,29	894922	20996		224289		
51	149	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08 Нзт. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	534,3774613	1260,57	335,79	673620	179438	–	486006	1252394	
						924,78	74,65	494182	39891		92768		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	150	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,597045	376202,00	–	2105620	–	2105620	–	2274070	Казахстан
						–	–	–	–		168450		
53	151	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,5023499	351466,00	–	176559	–	176559	–	190684	Казахстан
						–	–	–	–		14125		
54	152	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,4521231	329294,00	–	5746879	–	5746879	–	6206629	Казахстан
						–	–	–	–		459750		
55	153	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,1788682	33695,14	1734,07	39722	2044	2355	32812	78337	
						29963,87	623,59	35323	735		5803		
56	154	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	23,551518	54801,28	2266,95	1290653	53390	271649	889477	2354540	
						43008,47	502,02	965623	11823		174410		
57	155	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м³	106,8754923	30626,60	4335,11	3273235	463317	2434499	513237	4089388	
						3512,66	1764,48	375417	188589		302917		
			Закладная деталь, КЖ-89										
58	156	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,7392	1054954,16	2022,96	779807	1496	748661	27605	872005	
						40111,20	926,06	29650	685		64593		
			ПЛИТА на отм.+5,900;+8,900;+11,900 КЖ-96(3 шт)										
59	157	1106-1906-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	2287,5	3686,72	177,34	8433372	405665	4196831	3567882	12961364	
						1674,70	39,29	3830876	89876		960110		
60	158	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	2287,5	1260,57	335,79	2883554	768120	–	2099436	5361100	
						924,78	74,65	2115434	170762		397110		
61	159	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	25,09605	376202,00	–	9438927	–	9438927	–	10194041	Казахстан
						–	–	–	–		755114		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	160	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,1504	351466,00	–	755792	–	755792	–	816255	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		68463		
63	161	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	79,09281	329294,00	–	26044788	–	26044788	–	28128371	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2083583		
64	162	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в постреечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,04636	33695,14	1734,07	170038	8751	10083	140460	335337	
			ЗП - 93%, СП - 8%			25963,07	623,59	151204	3147		24840		
65	163	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	106,33326	54801,28	2266,95	5827199	241052	1226433	4015917	10630565	
			ЗП - 93%, СП - 8%			41000,47	502,82	4359714	53381		787449		
66	164	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,08	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м³	457,5	30626,60	4335,11	14001670	1983313	10421315	2197007	17505369	
			ЗП - 93%, СП - 8%			3512,66	1764,48	1607042	807250		1296692		
			Закладная деталь, КЖ-97										
67	165	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	8,9856	1054934,16	2022,96	1039743	1994	998215	36806	1162673	
			ЗП - 93%, СП - 8%			40111,28	926,96	39534	913		86124		
			ПЛИТА на отм.+14,900;+17,900;+20,900;+23,900 КЖ-104(4 шт)										
68	166	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	3046	3686,72	177,34	11229749	540177	5588436	4750938	17259154	
			ЗП - 93%, СП - 8%			1674,70	39,29	5101136	119677		1278467		
69	167	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	3046	1260,57	335,79	3839696	1022816	–	2770276	7138758	
			ЗП - 93%, СП - 8%			924,78	74,65	2816880	227384		528786		
70	168	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	35,07424	376202,00	–	13194999	–	13194999	–	14250899	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1055680		
71	169	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	3,2368	351466,00	–	1137625	–	1137625	–	1228635	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		91010		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	170	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	104,81412	329294,00	–	34514661	–	34514661	–	37275834	Казахстан
						–	–	–	–		2761173		
73	171	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,94484	33695,14	1734,07	301398	15511	17872	248969	994397	
						29963,07	623,59	268015	5578		44029		
74	172	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	143,12516	54801,28	2266,95	7842442	324458	1650785	5405447	14308799	
						41000,47	502,02	5868199	71852		1059911		
75	173	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м³	609,2	30026,60	4335,11	18657725	2640949	13876864	2925500	21309881	
						3512,66	1764,48	2139912	1074921		1726656		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				175380571	8747258	135540250	30922260	222807052	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31093063	2887451	–	16504222		
		Материалы		Тенге				175380571					
		Всего заработная плата		Тенге				42424402					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33980514				
			Накладные расходы	Тенге				93115850					
			Сметная прибыль	Тенге				30922260					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16504222					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				222807053					
			Сметная заработная плата	Тенге								19140	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					33980514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				222807053					
			Сметная заработная плата	Тенге								19140	
									33980514				

РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА Л-1,КЖ-16,120,121(2шт)

ЛМ-1(9шт)

76	190	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м² бетона	17,78	16620,06	244,62	295505	4349	152749	126798	456087	
						7784,42	52,38	138497	931		33784		
77	191	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м² бетона	17,78	4277,71	231,71	76058	4120	–	66297	153743	
						4046,00	51,51	71938	916		11388		
78	192	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3бетона	17,78	49153,02	12339,11	873941	219398	410933	265872	1230998	
						13701,81	2730,53	243618	48549		91185		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	193	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,22658	455717,00	–	103165	–	103165	–	111418	
			СП - 8%			–	–	–	–		8253		
80	194	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02352	376202,00	–	8848	–	8848	–	9556	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		708		
81	195	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,3961	329294,00	–	789021	–	789021	–	852143	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		63122		
			ЛМ-2(9шт)										
82	196	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м² бетона	12,32	16620,06	244,62	204759	3013	105842	87860	316028	
			ЗП - 8%; СП - 8%			7784,42	52,38	95904	645		23409		
83	197	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м² бетона	12,32	4277,71	231,71	52701	2855	–	45938	106539	
			ЗП - 8%; СП - 8%			4046,90	51,51	49847	635		7891		
84	198	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м² бетона	12,32	49153,42	12339,11	605565	152018	284741	184226	882975	
			ЗП - 8%; СП - 8%			13701,81	2730,53	168806	33640		63183		
85	199	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,18522	455717,00	–	84408	–	84408	–	91161	
			СП - 8%			–	–	–	–		6753		
86	200	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01568	376202,00	–	5899	–	5899	–	6371	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		472		
87	201	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,0972	329294,00	–	690595	–	690595	–	745843	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		55248		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3790465	385745	2636201	776991	4932853	
								768520	85316	–	365396		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3790465					
		Материалы		Тенге				954263					
		Всего заработная плата		Тенге					853836				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1681936					
			Накладные расходы	Тенге				776991					
			Сметная прибыль	Тенге				365396					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4932852					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459	
			Сметная заработная плата	Тенге					853836				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4932852					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459	
			Сметная заработная плата	Тенге					853836				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								336920983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				40105589					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12345920				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3713182				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						212516959			
			- Накладные расходы	Тенге							39875078		
			- Сметная прибыль	Тенге							24387476		
			Временные здания и сооружения		1,00%		3 369 210						
			Итого с временными									340 290 193	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,42%		1 429 219						
			Итого									341 719 412	
			Непредвиденные работы и затраты		2%		6 834 388						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									348 553 800	
			в том числе на 2023 год - 34 %		34%		348 553 800						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 34 %, К=1,079		1,079							376 089 550	
			НДС		12%		45 130 746						
			Итого в текущих ценах с НДС на 2023 год									421 220 296	
			ВСЕГО с тендерной скидкой :		2%		8 424 406					412 795 890	
			в том числе НДС-12%									44 228 131	

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик:
Представитель КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Азиев М. К.**
(ознакомлен)

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

_____ **Аталай Хикмет**
(фактические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____
(ознакомлен)

Начальник отдела ТОО "Казстройподряд"

_____ **Молдашев Ж.Ж.**
(ответственный за выполнение работ)

Технический надзор:
ТОО "VEHLEZ", ИИН 880912302155, аттестат №KZ45VJE00055453

_____ **Балжанов К.Е.**
(фактические объемы количества выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора

_____ **Кравченко А.**
(полностью проверено с коэффициентом)

Авторский надзор:
ТОО "Компания "СТРОЙТЕКС"
ИИН/БИН 080717302170, приказ №6-ОД от 01.02.2024

_____ **Досходжаев Д.Н**
(сметчик-эксперт ПСД)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казстройподряд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу:мкр.Калкаман-2,г.Алматы. 1 очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Пятно 7. Блок 1.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3** от **16.02.2024года**

Акт выполненных работ №20

за **февраль 2025** (месяц, год) на **02-07-01 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КЖ-2										
			ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА										
1	18	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т-км	168555,6405	48,00	–	8090671	–		–	8737925	
			СП - 8%			–	–	–	–		647254		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8090671	–	–	–	8737925	
								–	–	–	647254		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8090671					
			Транспортные расходы	Тенге				8090671					
			Сметная прибыль	Тенге				647254					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				8737925					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8737925					
			РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ										
			Кн-1, 8 шт. КЖ-23										
2	29	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	18,8	42613,52	7004,80	801134	131691	489186	192286	1872894	
			НР - 21%, СП - 8%			9588,13	1651,41	180257	31047		79474		
3	31	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,33	34229,54	1385,70	11296	457	660	9422	22376	
			НР - 32%, СП - 8%			30845,84	530,05	10179	175		1657		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8374	376202,00	–	315032	–	315032	–	340235	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		25203		
5	33	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,6296	329294,00	–	865912	–	865912	–	935185	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		69273		
			Км-2, 8 шт, КЖ-23/1										
6	34	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	19	42613,52	7004,80	809657	133091	494392	194332	1084388	
			ЗП - 30%, СП - 8%			9588,13	1651,41	182174	31377		80019		
7	36	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,33	34219,54	1385,70	11296	457	660	9422	22376	
			ЗП - 30%, СП - 8%			30845,84	530,85	10179	175		1657		
8	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9343	376202,00	–	351486	–	351486	–	379406	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		28119		
9	38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,101	329294,00	–	1350435	–	1350435	–	1458470	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		108035		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4516248	265696	3867763	405462	5315449	
								382789	62774	–	393737		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4516248					
		Материалы		Тенге				984896					
		Всего заработная плата		Тенге					445563				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2882865					
			Накладные расходы	Тенге				405462					
			Сметная прибыль	Тенге				393737					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5315447					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249	
			Сметная заработная плата	Тенге					445563				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5315447					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249	
			Сметная заработная плата	Тенге					445563				
			РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ										
			СТЕНЫ ПО ОСИ "2 и 8", КЖ-29/2										
10	43	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м²	64,24	48054,61	5469,85	3087828	351383	1862350	866745	4279074	
			ЗП - 30%, СП - 8%			13594,26	1232,43	873295	79171		316302		
11	44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,4026	376202,00	–	903863	–	903863	–	976172	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		72309		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	45	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1981	351466,00	–	69625	–	69625	–	75195	Казахстан
						–	–	–	–		5570		
13	46	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	28,8603	329294,00	–	9503524	–	9503524	–	10263806	Казахстан
						–	–	–	–		760282		
			СТЕНЫ ПО ОСИ "3 и 9", КЖ-34/2										
14	48	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	84,7	48054,61	5469,85	4070225	463296	2455495	1142797	5630064	
						13594,26	1232,43	1151434	104387		417042		
15	49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4435	376202,00	–	542295	–	542295	–	585679	Казахстан
						–	–	–	–		43384		
16	50	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,6951	351466,00	–	244304	–	244304	–	263848	Казахстан
						–	–	–	–		19544		
17	51	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	22,5906	329294,00	–	7438949	–	7438949	–	8034065	Казахстан
						–	–	–	–		595116		
			СТЕНЫ ПО ОСИ "4 и 10", КЖ-39/2										
18	53	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	84,7	48054,61	5469,85	4070225	463296	2455495	1142797	5630064	
						13594,26	1232,43	1151434	104387		417042		
19	54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5031	376202,00	–	565469	–	565469	–	610707	Казахстан
						–	–	–	–		45238		
20	55	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,6951	351466,00	–	244304	–	244304	–	263848	Казахстан
						–	–	–	–		19544		
21	56	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	21,6573	329294,00	–	7131619	–	7131619	–	7702149	Казахстан
						–	–	–	–		570530		
			СТЕНЫ ПО ОСИ "5 и 11", КЖ-44/2										
22	58	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	72,84	48054,61	5469,85	3500298	398424	2111668	982778	4841722	
						13594,26	1232,43	990206	89770		358646		
23	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,4113	376202,00	–	907136	–	907136	–	979707	Казахстан
						–	–	–	–		72571		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	60	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1981	351466,00	–	69625	–	69625	–	75195	Казахстан
						–	–	–	–		5570		
25	61	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	26,663	329294,00	–	8779966	–	8779966	–	9482363	Казахстан
						–	–	–	–		702397		
			СТЕНЫ ПО ОСИ "Б" в осях "1-6" - "7-12", КЖ-55/1										
26	68	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	83,88	48054,61	5469,85	4030821	458811	2431723	1131733	5575558	
						13594,26	1232,43	1140287	103376		413064		
27	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,2923	376202,00	–	862368	–	862368	–	931357	Казахстан
						–	–	–	–		68989		
28	70	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,3391	351466,00	–	119182	–	119182	–	128717	Казахстан
						–	–	–	–		9535		
29	71	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	22,44	329294,00	–	7389357	–	7389357	–	7980506	Казахстан
						–	–	–	–		591149		
			СТЕНЫ ПО ОСИ "В" в осях "1-6" - "7-12", КЖ-62										
30	72	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	125,19	48054,61	5469,85	6015957	684771	3029521	1689100	8321461	
						13594,26	1232,43	1701865	154288		616404		
31	73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,4428	376202,00	–	1295188	–	1295188	–	1398803	Казахстан
						–	–	–	–		103615		
32	74	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0818	351466,00	–	28750	–	28750	–	31050	Казахстан
						–	–	–	–		2300		
33	75	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	47,4281	329294,00	–	15617789	–	15617789	–	16867212	Казахстан
						–	–	–	–		1249423		
			СТЕНЫ СТ-3, КЖ-66(4шт)										
34	90	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	35,64	48054,61	5469,85	1712666	194946	1033221	480865	2369014	
						13594,26	1232,43	484499	43924		175482		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	91	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5679	376202,00	–	213645	–	213645	–	238737	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		17092		
36	92	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,4995	351466,00	–	175557	–	175557	–	189682	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14045		
37	93	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,2502	329294,00	–	2387447	–	2387447	–	2578443	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		190996		
			СТЕНЫ СТ-4, КЖ-67(2шт)										
38	94	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	13	48054,61	5469,85	624710	71108	376877	175400	864119	
			ДР - 15%, СП - 8%			13594,26	1232,43	176725	16022		64009		
39	95	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1985	376202,00	–	74676	–	74676	–	80650	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5974		
40	96	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2456	351466,00	–	86320	–	86320	–	93226	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6906		
41	97	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,3535	329294,00	–	774993	–	774993	–	836952	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		61995		
			СТЕНЫ СТ-5, КЖ-69(2шт)										
42	98	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	8,7	48054,61	5469,85	418075	47588	252217	117383	578255	
			ДР - 15%, СП - 8%			13594,26	1232,43	118270	10722		42837		
43	99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2963	376202,00	–	111469	–	111469	–	120386	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		8917		
44	100	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0937	351466,00	–	32932	–	32932	–	35547	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2635		
45	101	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,1676	329294,00	–	713778	–	713778	–	770880	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		57102		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				93814135	3133623	82892497	7725598	109667233	
								7788015	706047	–	8123500		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				93814135					
		Материалы		Тенге				16608367					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге					8494062				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66284130					
			Накладные расходы	Тенге				7729598					
			Сметная прибыль	Тенге				8123500					
		ИСПОЛ. Стоимость общестроительных работ		Тенге				109667233					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4778	
			Сметная заработная плата	Тенге					8494062				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				109667233					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4778	
			Сметная заработная плата	Тенге					8494062				
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛЬ,КЖ-70,71,72										
			РМ-3,на отметке +6,200;+9,200;+12,200;+15,200;+18,200;+21,200;+24,200;+27,200(8шт)										
46	112	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных щиты опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	68,16	56736,87	8182,27	3867885	557703	1773158	1521373	5820722	
						22539,97	2004,29	1536324	136612		431164		
47	113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,8363	376202,00	–	2195628	–	2195628	–	2371278	Казахстан
						–	–	–	–		175650		
48	114	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	18,331	329294,00	–	6036288	–	6036288	–	6519191	Казахстан
						–	–	–	–		482903		
49	115	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5801	455717,00	–	264361	–	264361	–	285510	
						–	–	–	–		21149		
50	116	1106-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,4877	1001756,16	2022,96	488556	987	468067	18213	547310	
						48111,20	926,06	19562	452		40542		
			РМ-4,на отметке +6,200;+9,200;+12,200;+15,200;+18,200;+21,200;+24,200;+27,200(8шт)										
51	117	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных щиты опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	24,24	56736,87	8182,27	1375392	198338	630595	541407	2070046	
						22539,97	2004,29	546369	48584		153337		
52	118	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,8426	376202,00	–	1069392	–	1069392	–	1154943	Казахстан
						–	–	–	–		85551		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	119	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,0243	329294,00	–	2313860	–	2313060	–	2498105	Казахстан
						–	–	–	–		185945		
54	120	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2892	455717,00	–	131793	–	131793	–	142336	
						–	–	–	–		10543		
55	121	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1556	1077967,44	2022,96	165576	310	147399	16589	196522	
						116312,48	926,06	17867	142		14557		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17907141	757338	15029681	2098382	21605963	
								2120122	185790	–	1600441		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17907141					
		Материалы		Тенге				3019158					
		Всего заработная плата		Тенге					2305912				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12010522					
			Накладные расходы	Тенге				2098382					
			Сметная прибыль	Тенге				1600441					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				21605964					
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								1275	
			Сметная заработная плата	Тенге					2305912				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21605964					
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								1275	
			Сметная заработная плата	Тенге					2305912				

РАЗДЕЛ 5. ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ

ПЛИТА на отм.+5,900;+8,900;+11,900 КЖ-96(3 шт)

56	151	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	1525	3686,72	177,34	5622248	270443	2797887	2378588	8640995	
						1674,70	39,29	2553918	59917		640073		
57	152	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	$м^2$ перекрытия	1525	1260,57	335,79	1922369	512080	–	1386957	3574866	
						924,78	74,65	1410290	113841		264340		
58	153	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	16,7267	376202,00	–	6292618	–	6292618	–	6796027	Казахстан
						–	–	–	–		503409		
59	154	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,4336	351466,00	–	503862	–	503862	–	544171	Казахстан
						–	–	–	–		40309		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	155	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	52,72854	329294,00	–	17363192	–	17363192	–	18752247	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1389055		
61	156	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,30424	33695,14	1754,07	113359	5834	6722	93640	223589	
			ЗР - 93%, СП - 8%			29963,07	623,59	100803	2098		16560		
62	157	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	70,88884	54001,28	2266,95	3884799	160702	817621	2677278	7087043	
			ЗР - 93%, СП - 8%			41000,47	501,02	2906476	35588		524966		
63	158	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м³	305	30626,69	4335,31	9341113	1322208	6947544	1464671	11670246	
			ЗР - 93%, СП - 8%			3512,66	1764,48	1071361	538166		864462		
			Закладная деталь, КЖ-97										
64	159	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,9856	1054934,16	2022,96	1039743	1994	998215	36806	1162673	
			ЗР - 93%, СП - 8%			40111,20	926,86	39534	913		86124		
			ПЛИТА на отм.+14,900;+17,900;+20,900;+23,900 КЖ-104(4 шт)										
65	160	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	3046	3686,72	177,34	11229749	540177	5588436	4750938	17259154	
			ЗР - 93%, СП - 8%			1674,70	39,29	5101136	119677		1278467		
66	161	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонных в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	3046	1260,57	335,79	3839696	1022816	–	2770276	7138758	
			ЗР - 93%, СП - 8%			924,78	74,65	2816880	227384		528786		
67	162	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	35,87424	376202,00	–	13194999	–	13194999	–	14256599	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1055600		
68	163	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	3,2368	351466,80	–	1137625	–	1137625	–	1228635	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		91010		
69	164	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	104,81412	329294,00	–	34514661	–	34514661	–	37275834	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2761173		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	165	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,94484	33695,14	1734,07	301398	15511	17872	248969	594397	
			ЗЛР - 30%, СЗР - 90%			29963,07	623,59	268015	5578		44029		
71	166	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	143,12516	54801,28	2266,95	7843442	324458	1650785	5405447	14308799	
			ЗЛР - 30%, СЗР - 90%			41000,47	582,02	5868199	71852		1059981		
72	167	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м³	609,2	30626,60	4335,11	18657725	2640949	13876864	2925500	23309881	
			ЗЛР - 30%, СЗР - 90%			3512,66	1764,48	2139912	1074921		1726656		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				136802598	6817172	105708903	24139070	173816998	
								24276524	2249535	–	12875330		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				136802598					
		Материалы		Тенге				32781946					
		Всего заработная плата		Тенге					26526459				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73006957					
			Накладные расходы	Тенге				24139070					
			Сметная прибыль	Тенге				12875330					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				173816998					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14944	
			Сметная заработная плата	Тенге					26526459				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				173816998					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14944	
			Сметная заработная плата	Тенге					26526459				
			РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА Л-1,КЖ-16,120,121(2шт)										
			ЛМ-1(9шт)										
73	184	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м² бетона	17,78	16620,06	244,62	295505	4349	152749	126798	456087	
			ЗЛР - 30%, СЗР - 90%			7784,42	52,38	138407	931		33784		
74	185	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м² бетона	17,78	4277,71	231,71	76058	4120	–	66297	153743	
			ЗЛР - 30%, СЗР - 90%			4046,00	51,51	71938	916		11588		
75	186	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3бетона	17,78	49153,82	12339,11	873941	219390	410933	265872	1230998	
			ЗЛР - 30%, СЗР - 90%			13701,81	7730,53	243618	48549		91185		
76	187	214-403-0101 РСНБ РК 2012	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,22638	455717,00	–	103165	–	103165	–	111418	
			СЗР - 9%			–	–	–	–		8253		
77	188	214-210-0101 РСНБ РК 2012	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02352	376202,00	–	8848	–	8848	–	9556	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		708		
78	189	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,3961	329294,00	–	789021	–	789021	–	852143	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		63122		
			ЛМ-2(9шт)										
79	190	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м³ бетона	12,32	16620,06	244,62	204759	3013	105842	87060	316028	
			ЗР - 47%, СП - 8%			7784,42	52,38	95904	645		25409		
80	191	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м³ бетона	12,32	4277,71	231,71	52701	2855	–	45938	106530	
			ЗР - 47%, СП - 8%			4046,00	51,51	49847	635		7891		
81	192	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3бетона	12,32	49153,02	12339,11	605565	152018	284741	184226	852975	
			ЗР - 34%, СП - 8%			13701,81	2756,53	168806	33640		63183		
82	193	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,18522	455717,00	–	84408	–	84408	–	91161	
			СП - 8%			–	–	–	–		6753		
83	194	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01568	376202,00	–	5899	–	5899	–	6371	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		472		
84	195	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,0972	329294,00	–	690595	–	690595	–	745843	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		55248		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3790465	385745	2636201	776991	4932853	
								768520	85316	–	365396		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3790465					
		Материалы		Тенге				954263					
		Всего заработная плата		Тенге					853836				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1681936					
			Накладные расходы	Тенге				776991					
			Сметная прибыль	Тенге				365396					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4932852					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459	
			Сметная заработная плата	Тенге					853836				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4932853					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459	
			Сметная заработная плата	Тенге					853836				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								324076419	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35335970					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11359574				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3289862				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						210135040			
			- Накладные расходы	Тенге							35149503		
			- Сметная прибыль	Тенге							23358404		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения		1,00%		3 240 764						
			Итого с временными									327 317 183	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,42%		1 374 732						
			Итого									328 691 915	
			Непредвиденные работы и затраты		2%		6 573 838						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									335 265 754	
			в том числе на 2023 год - 34 %		34%		335 265 754						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 34 %, К=1,079		1,079							361 751 748	
			НДС		12%		43 410 210						
			Итого в текущих ценах с НДС на 2023 год									405 161 958	
			ВСЕГО с текущей сметной :		2%		8 103 239					397 658 719	
			в том числе НДС-12%									42 542 006	

Заказчик:
Представитель. КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Алиев М. К.**
(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____
(ознакомлен)

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

_____ **Аталай Хикмет**
(фактическобъем, качество выполненных работ)

Начальник участка ТОО "Казстройподряд"

_____ **Молдашев Ж.Ж.**
(ответственный за выполнение работ)

Технический надзор:
ТОО "VEHI.KZ", ИИН 880912302155, аттестат №KZ45VJE0005453

_____ **Балжанов К.Е.**
(фактическ объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора

_____ **Кравченко А.**
(расчет проверен / с коэффициентом)

Авторский надзор:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС",
ИИН 890717302170, приказ №6-ол от 01.03.2024

_____ **Досходжаев Д.Н.**
(ответственный ГСД)

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а
(727) 385-85-73

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казстройподряд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу:мкр.Калкаман-2,г.Алматы. 1 очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Пятно 8. Блок 1,2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3** от **16.02.2024**года

Акт выполненных работ №21

за **февраль 2025** (месяц, год) на **02-08-01 Конструкции железобетонные** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. КЖ-2										
			ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА										
1	18	412-102-0117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**										
			СП - 8%	т км	303579,728	48,00	--	14571827	--		--	15737573	
						--	--	--	--		1165746		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14571827	--	--	--	15737573	
								--	--	--	1165746		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14571827					
			Транспортные расходы	Тенге				14571827					
			Сметная прибыль	Тенге				1165746					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15737573					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15737573					
			РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ										
			Км-1, 8 шт, КЖ-23,НА ОТМЕТКЕ НИЖЕ -2,800										
2	31	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**										
			НР - 93% СП - 8%	$м^3$	18,8	42613,52	7004,80	801134	131691	489186	192286	1072894	
						9588,13	1651,41	180257	31047		79474		
3	33	1106-0501-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**										
			НР - 94% СП - 8%	т	0,33	34229,54	1385,79	11296	457	660	9422	22376	
						30845,84	530,05	10179	175		1657		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8374	376202,00	–	315032	–	315032	–	340235	Казахстан
						–	–	–	–		25203		
5	35	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,6296	329294,00	–	865912	–	865912	–	935185	Казахстан
						–	–	–	–		69273		
			Км-1, 8 шт, КЖ-23,НА ОТМЕТКЕ НИЖЕ -2,800										
6	36	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	18,8	42433,52	7004,80	801134	131691	489186	192286	1872894	
						9588,13	1651,41	180257	31047		79474		
7	38	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,33	34229,54	1385,70	11296	457	660	9422	22376	
						30845,84	530,05	10179	175		1657		
8	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8943	376202,00	–	336437	–	336437	–	363352	Казахстан
						–	–	–	–		26915		
9	40	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,101	329294,00	–	1350435	–	1350435	–	1458470	Казахстан
						–	–	–	–		108035		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4492676	264296	3847908	403416	5287782	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				380872	62444	–	391688		
			Материалы	Тенге				4492676					
			Всего заработная плата	Тенге				979692					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					443316				
			Накладные расходы	Тенге				2867816					
			Сметная прибыль	Тенге				403416					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				391688					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5287780					
			Сметная заработная плата	Тенге								248	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					443316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5287780					
			Сметная заработная плата	Тенге					443316			248	
			РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВЫШЕ ОТМЕТКИ -2,800										
			СТЕНЫ ПО ОСИ Б"1 и 6", КЖ-55										
10	48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,834079	376202,00	–	689984	–	689984	–	745183	
						–	–	–	–		55199		
11	49	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,305181	329294,00	–	100494	–	100494	–	108534	
						–	–	–	–		8040		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	50	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 0%;	т	11,761075	329294,00	–	3872851	–	3872851	–	4182679	
						–	–	–	–		309828		
			СТЕНЫ ПО ОСИ Б"7 в 12", КЖ-55										
14	52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 0%;	т	1,834079	376202,00	–	689984	–	689984	–	745183	Количество
						–	–	–	–		55199		
15	53	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 0%;	т	0,305181	329294,00	–	100494	–	100494	–	108534	Количество
						–	–	–	–		8040		
16	54	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 0%;	т	12,601073	329294,00	–	4149458	–	4149458	–	4481415	Количество
						–	–	–	–		331957		
			СТЕНЫ ПО ОСИ Б"1 в 6", КЖ-60/1										
17	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 0%;	т	2,754547	376202,00	–	1036266	–	1036266	–	1119167	
						–	–	–	–		82901		
18	57	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм СП - 0%;	т	0,065575	351466,00	–	23047	–	23047	–	24891	
						–	–	–	–		1844		
19	58	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 0%;	т	37,951543	329294,00	–	12497215	–	12497215	–	13496992	
						–	–	–	–		999777		
			СТЕНЫ ПО ОСИ Б"7 в 12", КЖ-60/1										
20	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 0%;	т	2,754547	376202,00	–	1036266	–	1036266	–	1119167	
						–	–	–	–		82901		
21	61	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм СП - 0%;	т	0,065575	351466,00	–	23047	–	23047	–	24891	
						–	–	–	–		1844		
22	62	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 0%;	т	37,951543	329294,00	–	12497215	–	12497215	–	13496992	
						–	–	–	–		999777		
			СТЕНЫ СТ-3(4шт), КЖ-66										
23	77	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные плоскостные толщиной до 500 мм. Устройство ОТ - 0%; ЗП - 0%;	м³	35,64	48054,61	5469,85	1712666	194986	1935221	480865	2569014	
						13594,26	1232,43	484459	43924		175482		
24	78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5679	376202,00	–	213645	–	213645	–	230737	Количество

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		17092		
25	79	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм	т	0,4995	351466,00	–	175557	–	175557	–	189602	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14045		
26	80	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,4061	329294,00	–	1450902	–	1450902	–	1566974	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		116072		
			СТЕНЫ СТ-4(2шт), КЖ-67										
27	81	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	13	48054,61	5469,85	624710	71108	376877	175400	864113	
			НР - 65%, СП - 8%			13594,26	1232,43	176725	16022		64009		
28	82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1985	376202,00	–	74676	–	74676	–	80650	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5974		
29	83	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм	т	0,2456	351466,00	–	86320	–	86320	–	93226	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6906		
30	84	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,5609	329294,00	–	513995	–	513995	–	555115	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		41120		
			СТЕНЫ СТ-5(2шт), КЖ-69										
31	85	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	8,7	48054,61	5469,85	418075	47588	252217	117383	578295	
			НР - 65%, СП - 8%			13594,26	1232,43	118270	10722		42837		
32	86	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2963	376202,00	–	111469	–	111469	–	120386	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		8917		
33	87	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм	т	0,0937	351466,00	–	32932	–	32932	–	35567	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2635		
34	88	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,5091	329294,00	–	496938	–	496938	–	536693	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		39755		
			СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПО ОСИ "1,5",КЖ-34/2										
35	101	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	84,7	48054,61	5469,85	4070225	463196	2455495	1142797	5630064	
			НР - 65%, СП - 8%			13594,26	1232,43	1151434	104387		417842		
36	103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4415	376202,00	–	542295	–	542295	–	585679	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		43584		
37	104	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,6951	351466,00	–	244304	–	244304	–	263848	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		19544		
38	105	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	21,2954	329294,00	–	7012447	–	7012447	–	7573443	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		560996		
			СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПО ОСИ "4,10",КЖ-39/2										
39	106	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	84,7	48054,61	5469,85	4070225	463296	2455895	1142797	5630064	
			ЗР - 85%; СП - 8%			13594,26	1232,43	1151434	104387		417042		
40	108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5051	376202,00	–	567726	–	567726	–	613144	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		45418		
41	109	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,6951	351466,00	–	244304	–	244304	–	263848	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		19544		
42	110	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	21,044	329294,00	–	6929663	–	6929663	–	7484036	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		554373		
			СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПО ОСИ "5,11",КЖ-44/2										
43	111	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	72,84	48054,61	5469,85	3500298	398424	2111668	982778	4841722	
			ЗР - 85%; СП - 8%			13594,26	1232,43	990206	89770		358646		
44	113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,4113	376202,00	–	907136	–	907136	–	979707	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		72571		
45	114	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1981	351466,00	–	69625	–	69625	–	75195	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5570		
46	115	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	27,3373	329294,00	–	9002089	–	9002089	–	9722170	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		720161		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				79788463	1638658	74077237	4042020	90536926	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4072568	369212	–	6706442		
			Материалы	Тенге				79788463					
			Всего заработная плата	Тенге				8684973					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4441780				
			Накладные расходы	Тенге				65392264					
			Сметная прибыль	Тенге				4042020					
				Тенге				6706442					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				90536925					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2498	
			Сметная заработная плата	Тенге					4441780				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				90536925					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2498	
			Сметная заработная плата	Тенге					4441780				
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛЬ,КЖ-70,71,72										
			РМ-1,на отметке +2,900(4шт)										
47	119	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3,30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных видов опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	5,68	56736,87	8182,27	322265	46475	147763	126864	485060	
			ЗР - 30%; СП - 8%			22539,97	2004,29	128027	11384		35930		
48	120	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,47628	376202,00	–	179177	–	179177	–	193811	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14334		
49	121	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,45718	329294,00	–	479841	–	479841	–	518228	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		38387		
50	122	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04834	455717,00	–	22029	–	22029	–	23791	
			СП - 8%			–	–	–	–		1762		
51	123	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,04864	1001756,16	2022,96	48711	83	38998	1518	45607	
			ЗР - 45%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			40111,28	926,06	1630	38		3378		
			РМ-2,на отметке +2,900(4шт)										
52	124	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3,30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных видов опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	2,02	56736,87	8182,27	114608	16529	52548	45117	172503	
			ЗР - 30%; СП - 8%			22539,97	2004,29	45531	4049		12778		
53	125	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23688	376202,00	–	89115	–	89115	–	96244	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7129		
54	126	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,536	329294,00	–	176502	–	176502	–	190622	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14120		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	127	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0241	455717,00	–	10983	–	10983	–	11862	
			СП - 5%			–	–	–	–		879		
56	128	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0128	1077567,44	2022,96	13798	24	12283	1366	16577	
			НР - 85% СП - 8%			116322,48	926,06	1489	12		1213		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РМ-3,на отметке +5,900;+8,900;+11,900;+14,900;+17,900;+20,900;+23,900;(7шт)										
57	129	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктр=0,93, Кзм=0,95	Рогели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных щитов опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м²	56,8	56736,87	8182,27	3222654	464753	1477631	1268644	4850602	
			НР - 85% СП - 8%			22539,97	2004,29	1280270	113844		359384		
58	130	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,8636	376202,00	–	1829696	–	1829696	–	1976072	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		146376		
59	131	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	15,2758	329294,00	–	5030229	–	5030229	–	5432647	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		402418		
60	132	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4834	455717,00	–	220294	–	220294	–	237917	
			СП - 8%			–	–	–	–		17623		
61	133	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,4064	1001756,16	2022,96	407114	822	389591	15177	456874	
			НР - 85% СП - 8%			40111,20	926,06	16301	376		33783		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РМ-4,на отметке +5,900;+8,900;+11,900;+14,900;+17,900;+20,900;+23,900;(7шт)										
62	134	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктр=0,93, Кзм=0,95	Рогели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных щитов опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м²	20,2	56736,87	8182,27	1146085	165282	525496	451173	1725038	
			НР - 85% СП - 8%			22539,97	2004,29	455507	40487		127781		
63	135	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,3688	376202,00	–	891147	–	891147	–	962439	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		71292		
64	136	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,8536	329294,00	–	1927555	–	1927555	–	2081759	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		154204		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	137	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,241	455717,00	–	109828	–	109828	–	118614	
			СП - 8%			–	–	–	–		8786		
66	138	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзн=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,128	1077567,44	2022,96	137980	259	122832	13657	163768	
			НР - 45%, СП - 8%;			116322,48	926,06	14889	119		12131		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16371611	694229	13733938	1925516	19758735	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1543444	170849	–	1463608		
			Материалы	Тенге				16371611					
			Всего заработная плата	Тенге				2767544					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2113753				
			Накладные расходы	Тенге				10966396					
			Сметная прибыль	Тенге				1925516					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1463608					
			Нормативная трудоемость	Тенге				19758735					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								1168	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2113753				
			Нормативная трудоемость	Тенге				19758735					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								1168	
				Тенге					2113753				

РАЗДЕЛ 5. ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ

			ПЛИТА на отм.+2,900, КЖ-88(1 шт)										
			Закладная деталь, КЖ-89										
67	177	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзн=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,5628616	1054934,16	2022,96	593782	1138	578067	21019	663986	
			НР - 45%, СП - 8%;			40111,20	926,06	22577	521		49184		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ПЛИТА на отм.+5,900;+8,900;+11,900 КЖ-96(3 шт)										
68	178	1106-1906-0200 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзн=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	1741,810015	3686,72	177,34	6421566	308893	3195664	2716753	986392	
			НР - 45%, СП - 8%;			1674,70	39,29	2917809	68436		731072		
69	179	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзн=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	1741,810015	1260,57	335,79	2195673	584882	–	1584141	4083193	
			НР - 45%, СП - 8%;			924,78	74,65	1610791	130026		302378		
70	180	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,3047433	376202,00	–	7187243	–	7187243	–	7762222	Казахстан
			СП - 8%;			–	–	–	–		574979		
71	181	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,6374156	351466,00	–	575496	–	575496	–	621536	Казахстан
			СП - 8%;			–	–	–	–		46040		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	182	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 8%	т	60,2249829	329294,00 –	– –	19831726 –	– –	19831726	– 1586538	21418264	Казахстан
73	183	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм ЗР - 95% СП - 8%	т	3,8425357	33695,14 29963,07	1734,07 623,59	129475 115134	6663 2396	7678	106953 18914	255342	
74	184	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование ЗР - 95% СП - 8%	т	80,9671418	54801,28 41000,47	2266,95 502,02	4437103 3319691	183548 40647	933864	3057908 559601	8094611	
75	185	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,08	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетонолитсом ЗР - 95% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	348,3620025	38626,60 3512,66	4335,11 1764,48	10663144 1223677	1510188 614678	7835279	1672904 987562	13329410	
			Закладная деталь, КЖ-97										
76	186	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ЗР - 95% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,3752411	1054934,16 40111,20	2022,96 926,06	395885 15051	759 347	380045	14013 32789	442657	
			ПЛИТА на отм.+14,900;+17,900;+20,900;+23,900 КЖ-104(4 шт)										
77	187	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек ЗР - 95% СП - 8%	м² перекрытия	1159,683781	3686,72 1674,70	177,34 39,29	4275429 1942122	205658 45564	2127649	1808794 486742	6570665	
78	188	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Ксм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек ЗР - 95% СП - 8%	м² перекрытия	1159,683781	1260,57 924,78	335,79 74,65	1461863 1072452	389410 86570	–	1054789 201321	2717893	
79	189	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	13,3535722	376202,00 –	– –	5023641 –	– –	5023641	– 401891	5425532	Казахстан
80	190	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм СП - 8%	т	1,2323258	351466,00 –	– –	433121 –	– –	433121	– 34650	467771	Казахстан
81	191	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	39,9052291	329294,00	–	13140553	–	13140553	–	14591757	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	192	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
						–	–	–	–		1051244		
			ЗР - 1470, СТ - 496	т	3,0854956	33695,14	1734,07	114749	5506	6804	94788	226300	
						29963,07	623,59	102039	2124		14763		
83	193	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование										
				т	54,4911271	54801,28	2266,95	2986184	123529	628493	2057981	5447698	
			ЗР - 1470, СТ - 496			41900,47	582,02	2234162	27356		403533		
84	194	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетонолитным										
				м³	231,9367562	20626,60	4335,11	7103434	1005472	5283247	1113807	8874619	
			ЗР - 47 м, СТ - 496			3512,66	1764,48	814715	409248		657378		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				86976037	4326046	67260570	15303770	110462186	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15389430	1427913	–	8182379		
		Материалы		Тенге				86976037					
		Всего заработная плата		Тенге				21068788					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16817333				
			Накладные расходы	Тенге				46151786					
			Сметная прибыль	Тенге				15303770					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8182379					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110462186					
			Сметная заработная плата	Тенге								9474	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					16817333				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110462186					
			Сметная заработная плата	Тенге								9474	
									16817333				
			РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА Л-1.КЖ-16,120,121(2шт)										
			ЛМ-1(9шт)										
85	211	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки										
				м³ бетона	11,43	16620,06	244,62	189967	2796	98195	81513	293198	
			ЗР - 870, СТ - 496			7784,42	52,38	88976	599		21718		
86	212	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки										
				м³ бетона	11,43	4277,71	231,71	48894	2649	–	42619	98855	
			ЗР - 870, СТ - 496			4046,00	51,51	46246	589		7321		
87	213	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство										
				м³ бетона	11,43	49153,02	12339,11	561819	141036	264171	170918	791156	
			ЗР - 896, СТ - 496			13701,81	2730,53	156612	31230		58619		
88	214	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм										
				т	0,1455	455717,00	–	66307	–	66307	–	71612	
			СТ - 496			–	–	–	–		5305		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	215	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02688	376202,00	–	10112	–	10112	–	10921	Казахстан
						–	–	–	–		809		
90	216	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,5404	329294,00	–	507244	–	507244	–	547824	Казахстан
						–	–	–	–		40580		
			ЛМ-2(9шт)										
91	217	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м³ бетона	7,92	16620,06	244,62	131631	1938	68040	56481	203161	
						7784,42	52,38	61653	415		15049		
92	218	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м³ бетона	7,92	4277,71	231,71	33879	1835	–	29531	68483	
						4066,00	51,51	32044	408		5072		
93	219	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м³ бетона	7,92	49153,02	12339,11	389292	97726	183048	118431	548341	
						13701,81	2730,53	108518	21626		40618		
94	220	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1191	455717,00	–	54276	–	54276	–	58618	
						–	–	–	–		4342		
95	221	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0101	376202,00	–	3800	–	3800	–	4104	Казахстан
						–	–	–	–		304		
96	222	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,348203	329294,00	–	443955	–	443955	–	479471	Казахстан
						–	–	–	–		35516		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2441176	247980	1019148	499494	3175924	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				494049	54847	–	235254		
			Материалы	Тенге				2441176					
			Всего заработная плата	Тенге				633655					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					548896				
			Накладные расходы	Тенге				1085694					
			Сметная прибыль	Тенге				499494					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				235254					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3175924					
			Сметная заработная плата	Тенге								293	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					548896				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3175924					
			Сметная заработная плата	Тенге								293	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					548896				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									244959123	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22280353					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7171200				
			- в том числе прочего машинистов	Тенге					2084725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						160618402			
			- Накладные расходы	Тенге							22172216		
			- Сметная прибыль	Тенге							16979371		
			Временные здания и сооружения		1,80%		2 449 591						
			Итого с временными									247 408 714	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,42%		1 039 137						
			Итого									248 447 851	
			Непредвиденные работы и затраты		2%		4 968 957						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									253 416 787	
			в том числе на 2023 год - 34 %		34%		253 416 787						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 34 %, К=1,079		1,079								
			НДС		12%		32 812 406					275 456 714	
			Итого в текущих ценах на 2023 год									306 249 119	
			Итого с НДС									306 249 119	
			ВСЕГО с тендерной скидкой :		2%		6 124 982					300 124 137	
			в том числе НДС-12%									32 156 158	

Заказчик:
Представитель КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Бекболұлы А.**
(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____
(ознакомлен)

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

_____ **Аталай Хикмет**
(фактические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Начальник участка ТОО "Казстройподряд"

_____ **Молданиев Ж.Ж.**
(ответственный за выполнение работ)

Технический надзор:
ТОО "VEHI.KZ", БИН 880912302155, аттестат №KZ45VJE00055453

_____ **Балжанов К.Е.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Проверено А.

Авторский надзор:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС",
ИИН 080717302170, приказ №6-од от 01.03.2024

_____ **Досходжаев Д.Н.**

расценки подтверждаю

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Казстройподряд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу:мкр.Калкаман-2,г.Алматы. 1 очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 9. Блок 1,2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3 от 16.02.2024года**

Акт выполненных работ №22

за **февраль 2025** (месяц, год) на **02-09-01 Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КЖ-2										
			ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА										
1	18	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т*км	101484,0953	48,00	--	4871275	--		--	5260977	
						--	--	--	--		389702		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4871275	--	--	--	5260977	
								--	--	--	389702		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4871275					
			Транспортные расходы	Тенге				4871275					
			Сметная прибыль	Тенге				389702					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5260977					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5260977					
			РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ										
			Км-1, 8 шт, КЖ-23,НА ОТМЕТКЕ НИЖЕ -2,800										
2	30	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м. периметром более 3 м. Устройство *ПР - 81%, СП - 8%*	м³	11,28	42613,52	7004,80	480681	79014	293513	115572	643737	
						9588,13	1651,41	108154	18628		47684		
3	32	1106-0101-0001 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. изм. 38	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры *ПР - 81%, СП - 8%*	т	0,198	34229,54	1385,70	6777	274	396	5653	13425	
						30645,84	530,06	6107	105		904		
4	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 4 до 12 мм	т	0,5024	376202,80	--	189004	--	189004	--	204124	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 4%;			–	–	–	–		15120		
5	34	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 4%;	т	1,5778	329294,00	–	519560	–	519560	–	561125	Казахстан
						–	–	–	–		41565		
			Кж-1, 8 шт, КЖ-23.НА ОТМЕТКЕ НИЖЕ -2,800										
6	35	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство ЗП - 95%; СП - 5%;	м³	11,28	42613,52	7004,80	480681	79014	293513	115372	643737	
						9588,13	1451,41	108154	16628		47084		
7	37	1106-0501-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. изм. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры ЗП - 95%; СП - 5%;	т	0,198	34229,54	1385,70	6777	274	356	5653	13425	
						30845,84	530,05	6107	105		994		
8	38	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 5%;	т	0,5366	376202,00	–	201870	–	201870	–	218020	Казахстан
						–	–	–	–		16150		
9	39	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 4%;	т	2,4606	329294,00	–	810261	–	810261	–	875882	Казахстан
						–	–	–	–		64821		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2695611	158576	2308513	242050	3172673	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				228522	37466	–	235012		
		Материалы		Тенге				2695611					
		Всего заработная плата		Тенге				587816					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					265988				
			Накладные расходы	Тенге				1720695					
			Сметная прибыль	Тенге				242050					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				235012					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3172673					
			Сметная заработная плата	Тенге								150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					265988				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3172673					
			Сметная заработная плата	Тенге								150	
									265988				
			РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВЫШЕ ОТМЕТКИ -2,800										
			СТЕНЫ СТ-3(4шт), КЖ-66										
10	76	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство ЗП - 95%; СП - 5%;	м³	14,256	48054,61	5469,85	685067	77979	413288	192346	947606	
						13594,26	1232,43	193800	17570		70193		
11	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 5%;	т	0,2272	376202,00	–	85473	–	85473	–	92311	Казахстан
						–	–	–	–		6838		
12	78	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм СП - 4%;	т	0,1998	351466,00	–	70223	–	70223	–	75841	Казахстан
						–	–	–	–		5618		
13	79	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 4%;	т	1,7624	329294,00	–	580348	–	580348	–	626776	Казахстан
						–	–	–	–		46428		
			СТЕНЫ СТ-4(2шт), КЖ-67										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	80	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	5,2	48054,61	5469,85	249884	28444	150750	70160	345647	
			ЗП - 27%, СТ - 9%			13594,26	1232,43	70690	6409		25604		
15	81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0794	376202,00	–	29870	–	29870	–	32260	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		2390		
16	82	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм	т	0,0982	351466,00	–	34514	–	34514	–	37275	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		2761		
17	83	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6244	329294,00	–	205611	–	205611	–	222060	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		16449		
			СТЕНЫ СТ-5(2шт), КЖ-69										
18	84	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,48	48054,61	5469,85	167230	19035	100887	46953	233318	
			ЗП - 27%, СТ - 8%			13594,26	1232,43	47308	4289		17135		
19	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1185	376202,00	–	44580	–	44580	–	48146	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		3566		
20	86	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм	т	0,0375	351466,00	–	13180	–	13180	–	14234	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		1054		
21	87	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6036	329294,00	–	198762	–	198762	–	214663	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		15901		
			СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПО ОСИ "2,8",КЖ-29/2										
22	95	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	38,544	48054,61	5469,85	1852217	210830	1117410	520847	2562045	
			ЗП - 27%, СТ - 8%			13594,26	1232,43	523977	47503		189781		
23	97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4416	376202,00	–	542333	–	542333	–	585720	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		43387		
24	98	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1189	351466,00	–	41789	–	41789	–	45132	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		3343		
25	99	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	16,6384	329294,00	–	5478925	–	5478925	–	5917239	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		438314		
			СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПО ОСИ "3,9",КЖ-34/2										
26	100	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	50,82	48054,61	5469,85	2442135	277978	1473297	685678	3378038	
			ЗП - 27%, СТ - 8%			13594,26	1232,43	690860	62632		250225		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	102	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (ОТ - 8%)	т	0,8649	376202,00 –	– –	325377 –	– –	325377	– 26030	351407	Казахстан
28	103	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм (ОТ - 8%)	т	0,4171	351466,00 –	– –	146596 –	– –	146596	– 11728	158324	Казахстан
29	104	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (ОТ - 8%)	т	12,7772	329294,00 –	– –	4207455 –	– –	4207455	– 336596	4544051	Казахстан
			СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПО ОСИ "4,10",КЖ-39/2										
30	105	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (ОТ - 8%)	м³	50,82	48054,61 13594,26	5469,85 1232,43	2442135 690860	277978 62632	1473297	685678 250225	3378038	
31	107	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (ОТ - 8%)	т	0,9054	376202,00 –	– –	340613 –	– –	340613	– 27249	367862	Казахстан
32	108	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм (ОТ - 8%)	т	0,4171	351466,00 –	– –	146596 –	– –	146596	– 11728	158324	Казахстан
33	109	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (ОТ - 8%)	т	12,6264	329294,00 –	– –	4157798 –	– –	4157798	– 332624	4490422	Казахстан
			СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПО ОСИ "5,11",КЖ-44/2										
34	110	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (ОТ - 8%)	м³	43,76	48054,61 13594,26	5469,85 1232,43	2102870 594885	239360 53931	1268625	590423 215463	2908756	
35	112	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (ОТ - 8%)	т	1,4468	376202,00 –	– –	544289 –	– –	544289	– 43543	587832	Казахстан
36	113	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм (ОТ - 8%)	т	0,1189	351466,00 –	– –	41789 –	– –	41789	– 3343	45132	Казахстан
37	114	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм (ОТ - 8%)	т	16,4024	329294,00 –	– –	5401212 –	– –	5401212	– 432097	5833309	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32578871 2812380	1131604 254966	28634887	2791285 2829613	38199768	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				32578871					
			Материалы	Тенге				5997555					
			Всего заработная плата	Тенге					3067246				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22637333					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				2791285					
			Сметная прибыль	Тенге				2029613					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38199769					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1725	
			Сметная заработная плата	Тенге					3067346				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38199769					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1725	
			Сметная заработная плата	Тенге					3067346				
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛЬ.КЖ-70,71,72										
			РМ-3,на отметке +5,900;+8,900;+11,900;+14,900;+17,900;+20,900;+23,900;(7шт)										
38	128	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктр=0,95, Кзп=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройства. Переставных видов опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,95 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	34,08	56736,87	8182,27	1933593	278852	886579	761186	2910362	
			(ЗР - 11%, (ЗР - 8%			22539,97	2004,29	768162	68306		215582		
39	129	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,9182	376202,00	–	1097833	–	1097833	–	1185660	Казахстан
			(ЗР - 8%			–	–	–	–		87827		
40	130	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,1655	329294,00	–	3018144	–	3018144	–	3259596	Казахстан
			(ЗР - 8%			–	–	–	–		241452		
41	131	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,29	455717,00	–	132158	–	132158	–	142731	
			(ЗР - 8%			–	–	–	–		10573		
42	132	1106-0901-0409 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2438	1001756,16	3022,96	244228	493	233956	9184	273599	
			(ЗР - 11%, (ЗР - 8%			40111,20	926,06	9779	226		20267		
			РМ-4,на отметке +5,900;+8,900;+11,900;+14,900;+17,900;+20,900;+23,900;(7шт)										
43	133	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктр=0,95, Кзп=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройства. Переставных видов опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,95 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	12,12	56736,87	8182,27	687651	99169	315298	270704	1035023	
			(ЗР - 11%, (ЗР - 8%			22539,97	2004,29	273184	24292		76668		
44	134	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4213	376202,00	–	534696	–	534696	–	577472	Казахстан
			(ЗР - 8%			–	–	–	–		42776		
45	135	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,5122	329294,00	–	1156546	–	1156546	–	1249070	Казахстан
			(ЗР - 8%			–	–	–	–		92524		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	136	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1446	455717,00	–	65897	–	65897	–	71169	
						–	–	–	–		5272		
47	137	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0768	1077967,44	2022,96	82788	155	73699	8194	98261	
						116322,48	926,06	8934	71		7279		
			РМ-Зала отметке +26,900;(1шт)										
48	138	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кгр=0,93, Кзт=0,95	Рисели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных щита опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	1,2171	56736,87	8182,27	69054	5958	31663	27184	143937	
						22539,97	2004,29	27433	2439		7699		
49	139	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1042	376202,80	–	39200	–	39200	–	42336	Казахстан
						–	–	–	–		3126		
50	140	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4217	329294,00	–	138863	–	138863	–	149972	Казахстан
						–	–	–	–		11109		
51	141	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0104	455717,00	–	4739	–	4739	–	5118	
						–	–	–	–		379		
52	142	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзт=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,013	1001756,16	2022,96	13023	26	12478	485	14589	
						40111,20	926,06	521	12		1081		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9218413	388653	7741747	1076857	11118895	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1088013	95346	–	823624		
		Материалы		Тенге				9218413					
		Всего заработная плата		Тенге				1553668					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1183359				
			Накладные расходы	Тенге				6188076					
			Сметная прибыль	Тенге				1076857					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				823624					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11118894					
			Сметная заработная плата	Тенге					1183359			653	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11118894					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					1183359			653	

РАЗДЕЛ 5. ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ

ПЛИТА на отм.+5,900;+8,900;+11,900 КЖ-96(3 шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	177	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	1525	3686,72	177,34	5622248	270443	2797887	2378588	8640909	
			ЗР - 92%, СТ - 8%			1674,70	39,29	2553918	59917		640073		
54	178	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	1525	1268,57	335,79	1922369	512080	–	1386957	3574066	
			ЗР - 92%, СТ - 8%			924,78	74,65	1410290	113841		264740		
55	179	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	16,7267	376202,00	–	6292618	–	6292618	–	6796027	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		503409		
56	180	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,4336	351466,00	–	503862	–	503862	–	544171	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		40309		
57	181	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	52,72854	329294,00	–	17363192	–	17363192	–	18752247	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		1389055		
58	182	1106-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,36424	33695,14	1724,07	113359	5834	6722	93640	223559	
			ЗР - 92%, СТ - 8%			29963,07	623,59	100983	2098		16560		
59	183	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	70,88884	54801,28	2266,95	3884759	160702	817621	2677278	7087943	
			ЗР - 92%, СТ - 8%			41900,47	502,02	2906476	35588		524966		
60	184	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м³	305	30626,60	4335,11	9341113	1322208	6947544	1464671	11670246	
			ЗР - 92%, СТ - 8%			3512,66	1764,48	1071361	538166		864462		
			ПЛИТА на отм.+14,900;+17,900;+20,900;+23,900 КЖ-104(4 шт)										
61	186	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	761	3686,72	177,34	2805594	134956	1396191	1386955	4511555	
			ЗР - 92%, СТ - 8%			1674,70	39,29	1274447	29900		319407		
62	187	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	761	1268,57	335,79	959294	255537	–	692814	1783518	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	НР - 85%, СП - 85%			924,78	74,65	703758	56809		132110		
3101 РСНБ 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,7686	376202,00	–	3298765	–	3298765	–	3562666	Казахстан
	СП - 8%			–	–	–	–		263901		
0501 РСНБ 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,8892	351466,00	–	284406	–	284406	–	307159	Казахстан
	СП - 8%			–	–	–	–		22753		
0502 РСНБ 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	26,2035	329294,00	–	8628655	–	8628655	–	9318947	Казахстан
	СП - 8%			–	–	–	–		690292		
1001-0701 РК 2022 Кзм=1,08 кол. выш. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,2342	33695,14	1734,07	75349	3877	4469	62242	148598	
	НР - 85%, СП - 8%			25963,07	623,59	67060	1394		11087		
1906-0401 РК 2022 Кзм=1,08 кол. выш. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	35,7813	54801,28	2266,95	1960861	81114	412697	1351362	3577201	
	НР - 85%, СП - 8%			41000,47	502,02	1467050	17963		264978		
1906-0502 РК 2022 Кзм=1,08	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м³	152,3	30626,60	4335,11	4664431	660237	3469216	731375	5827470	
	НР - 85%, СП - 8%			3512,66	1764,48	534978	268730		431664		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				67720915	3406988	52221845	12025182	86125782	
						12098084	1124406	–	6379686		
сть общестроительных работ		Тенге				67720915					
ная		Тенге				15852346					
работная плата		Тенге					13214490				
сть материалов в конструкций		Тенге				36371498					
	Накладные расходы	Тенге				12025182					
	Сметная прибыль	Тенге				6379686					
, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86125783					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч								7446	
	Сметная заработная плата	Тенге					13214490				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				86125783					
	Нормативная трудоемость	чел.-ч								7446	
	Сметная заработная плата	Тенге					13214490				

РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА Л-1,КЖ-16.120,121(2шт)

	ЛМ-1(9шт)										
-1909-0101 Б РК 2022 н Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м³ бетона	6,85	16420,06	244,62	112847	1676	58848	48851	175714	
	НР - 85%, СП - 8%			7784,42	52,38	53323	359		13016		
-1909-0201 Б РК 2022 н Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м³ бетона	6,85	4277,71	231,71	29302	1587	–	25542	59231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОР - 85%, СР - 8%			4046,00	51,51	27715	353		4388		
71	212	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м³ бетона	4,85	49153,02	12339,11	336698	84523	158318	102431	474259	
			ОР - 85%, СР - 8%			13701,81	2730,53	93857	18704		35136		
72	213	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0873	455717,00	–	39784	–	39784	–	42967	
			СР - 8%			–	–	–	–		3183		
73	214	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0091	376202,00	–	3423	–	3423	–	3697	Казахстан
			СР - 8%			–	–	–	–		274		
74	215	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9242	329294,00	–	304334	–	304334	–	328681	Казахстан
			СР - 8%			–	–	–	–		24347		
			ЛМ-2(9шт)										
75	216	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м³ бетона	4,752	16628,04	244,62	78979	1163	40824	33889	121897	
			ОР - 85%, СР - 8%			7784,42	52,38	36992	249		9829		
76	217	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м³ бетона	4,752	4277,71	231,71	20328	1101	–	17719	41091	
			ОР - 85%, СР - 8%			4046,00	51,51	19227	245		3044		
77	218	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзп=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м³ бетона	4,752	49153,02	12339,11	233575	58635	109829	71059	329804	
			ОР - 85%, СР - 8%			13701,81	2730,53	65111	12975		24371		
78	219	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0714	455717,00	–	32538	–	32538	–	35141	
			СР - 8%			–	–	–	–		2603		
79	220	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	376202,00	–	2257	–	2257	–	2438	Казахстан
			СР - 8%			–	–	–	–		181		
80	221	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,8089	329294,00	–	266366	–	266366	–	287675	Казахстан
			СР - 8%			–	–	–	–		21309		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1461431	148685	1014521	299491	1901797	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				296225	32885	–	140875		
		Материалы		Тенге				1461431					
		Всего заработная плата		Тенге				367820					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					329110				
			Накладные расходы	Тенге				640702					
			Сметная прибыль	Тенге				299491					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140875					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1901797					
			Сметная заработная плата	Тенге								176	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					329110				
								1901797					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								176	
			Сметная заработная плата	Тенге					329110				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								145779853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1651224					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5234506				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1549069				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						91925509			
			- Накладные расходы	Тенге							16438865		
			- Сметная прибыль	Тенге							10408810		
			Временные здания и сооружения		**1,00%**		1 457 799						
			Итого с временными									147 237 652	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		**0,42%**		**618 398**						
			Итого									**147 856 050**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**2 957 122**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**150 813 212**	
			в том числе на 2023 год - 34 %		**34%**		**150 813 212**						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 34 %, К=1,079		**1,079**							**162 727 456**	
			НДС		**12%**		**19 527 295**						
			Итого в текущих ценах с НДС на 2023 год									**182 254 750**	
			ВСЕГО с резервной сметной :		**2%**		**3 645 095**					**178 609 655**	
			в том числе НДС-12%									19 136 748	

Заказчик:
Представитель КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____ **Бекболулы А.**
(должность)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____
(должность)

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"
_____ **Аталай Хикмет**
(фамилия, инициалы, ответственность за качество выполненных работ)

Начальник сметного отдела ТОО "Казстройподряд"
_____ **Молдашев Ж.Ж.**
(ответственный за выполнение работ)

Технический надзор:
ТОО "VEHI.KZ", БИН 180912302155, аттестат №KZ45VJE00055453
_____ **Балжанов К.Е.**
(фамилия, инициалы, ответственность за качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
_____ **Кравченко А.**
(должность, фамилия, инициалы, квалификатор)

Авторский надзор:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС",
БИН 190717302170, приказ №6-ад от 01.03.2024
_____ **Досходжаев Д.Н.**
(фамилия, инициалы)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Каэстройподряд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу:мкр.Калкаман-2,г.Алматы. I очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект: **Пятно 10. Блок 1.2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3 от 16.02.2024года**

Акт выполненных работ №23

за **февраль 2025 (месяц, год) на 02-10-01 Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КЖ-2										
			ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА										
1	18	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	182354,863	48,00	–	8753831	–		–	9453273	
			СП - 8%			–	–	–	–		700242		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8753831	–	–	–	9453273	
								–	–	–	700242		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8753831					
		Транспортные расходы		Тенге				8753831					
			Сметная прибыль	Тенге				700242					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9453273					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9453273					
			РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ										
			Кн-1, 8 шт. КЖ-23,НА ОТМЕТКЕ НИЖЕ -2,800										
2	31	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	15,04	42613,52	7084,80	640907	106552	391350	153829	858315	
			НР - 31%, СП - 8%			9588,13	1651,41	144205	24837		63679		
3	33	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. пол. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,264	34229,54	1385,70	9037	366	528	7538	17901	
			НР - 31%, СП - 8%			38865,84	530,05	8143	140		1326		
4	34	114-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6695	376202,00	–	252018	–	252018	–	272179	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		20161		
5	35	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,1037	329294,00	–	692736	–	692736	–	748155	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		55419		
			Кн-1, 8 шт, КЖ-23.НА ОТМЕТКЕ НИЖЕ -2,800										
6	36	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	15,04	42613,52	7804,80	640907	105352	391350	153829	858315	
			ЗП - 90%, СП - 8%			9588,13	1651,41	144205	24837		63579		
7	38	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры	т	0,264	34229,54	1385,70	9037	366	528	7588	17901	
			ЗП - 90%, СП - 8%			30845,84	550,85	8143	140		1326		
8	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7155	376202,00	–	269173	–	269173	–	290707	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		21534		
9	40	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,2808	329294,00	–	1080348	–	1080348	–	1166776	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		86428		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3594163	211436	3079031	322734	4230249	
								304696	49954	–	313352		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3594163					
		Материалы		Тенге				783754					
		Всего заработная плата		Тенге					354650				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2294275					
			Накладные расходы	Тенге				322734					
			Сметная прибыль	Тенге				313352					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4230249					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198	
			Сметная заработная плата	Тенге					354650				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4230249					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198	
			Сметная заработная плата	Тенге					354650				
			РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВЫШЕ ОТМЕТКИ -2,800										
			СТЕНЫ СТ-3(4шт), КЖ-65										
10	75	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	26,72	48054,61	5469,85	1284019	146155	774625	360514	1776096	
			ЗП - 90%, СП - 8%			13594,26	1231,43	363239	32931		131563		
11	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4029	376202,00	–	151572	–	151572	–	163698	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		12126		
12	78	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм	т	0,4029 –	351466,00	–	141606	–	141606	–	152934	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		11328		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	79	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,7774	329294,00	–	1243875	–	1243875	–	1343385	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		99510		
			СТЕНЫ СТ-4(2шт), КЖ-66										
14	80	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	10,4	48054,61	5469,85	499768	56886	301592	140520	691295	
			НР - 40%, СП - 8%			13594,26	1232,43	141380	12817		51207		
15	81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1588	376202,00	–	59741	–	59741	–	64520	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4779		
16	82	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм	т	0,1965	351466,00	–	69063	–	69063	–	74588	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5525		
17	83	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,2487	329294,00	–	411189	–	411189	–	444084	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		32895		
			СТЕНЫ СТ-5(2шт), КЖ-68										
18	84	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	6,96	48054,61	5469,85	334460	38070	201774	93906	462636	
			НР - 40%, СП - 8%			13594,26	1232,43	94616	8578		34269		
19	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,237	376202,00	–	89160	–	89160	–	96293	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7133		
20	86	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм	т	0,075	351466,00	–	26360	–	26360	–	28469	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2109		
21	87	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,2073	329294,00	–	397557	–	397557	–	429362	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		31805		
			СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПО ОСИ "2,8",КЖ-29										
22	96	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	57,92	48054,61	5469,85	2783323	316813	1679130	781473	3849980	
			НР - 40%, СП - 8%			13594,26	1232,43	787380	71382		285184		
23	98	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,7151	376202,00	–	645224	–	645224	–	696842	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		51618		
24	99	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1708	351466,00	–	60030	–	60030	–	64832	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4802		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	100	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	16,6176	329294,00	–	5472076	–	5472076	–	5909842	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		437766		
			СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПО ОСИ "3,3",КЖ-34										
26	101	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	52,16	48054,61	5469,85	2506528	285308	1512143	703758	3467109	
			НР - 34%; СП - 8%			13594,26	1232,43	709077	64284		256823		
27	103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0925	376202,00	–	411001	–	411001	–	443881	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		32880		
28	104	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0353	351466,00	–	12407	–	12407	–	13400	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		993		
29	105	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,9805	329294,00	–	4603695	–	4603695	–	4971991	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		368296		
			СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПО ОСИ "4,10",КЖ-39										
30	106	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	49,856	48054,61	5469,85	2395811	272705	1445351	672672	3313961	
			НР - 34%; СП - 8%			13594,26	1232,43	677755	61444		245478		
31	108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0412	376202,00	–	391702	–	391702	–	423038	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		31336		
32	109	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,3754	351466,00	–	131237	–	131237	–	141736	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		10499		
33	110	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,619	329294,00	–	3826067	–	3826067	–	4132152	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		306085		
			СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПО ОСИ "5,11",КЖ-44										
34	111	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	57,92	48054,61	5469,85	2783523	316813	1679130	781473	3849980	
			НР - 34%; СП - 8%			13594,26	1232,43	787380	71382		285184		
+35	113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9913	376202,00	–	749131	–	749131	–	809061	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		59930		
36	114	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1708	351466,00	–	60030	–	60030	–	64832	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4802		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	115	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	16,6169	329294,00	–	5471845	–	5471845	–	5909593	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		437748		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37011800	1432750	32018223	3534116	43789590	
								3560827	322818	–	3243673		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				37011800					
		Материалы		Тенге				7593655					
		Всего заработная плата		Тенге					3883645				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24424568					
			Накладные расходы	Тенге				3534116					
			Сметная прибыль	Тенге				3243673					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43789589					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2184	
			Сметная заработная плата	Тенге					3883645				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43789589					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2184	
			Сметная заработная плата	Тенге					3883645				
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛЬ,КЖ-70,71,72										
			РМ-3,на отметке +5,900;+8,900;+11,900;+14,900;+17,900;+20,900;+23,900;+26,900(8шт)										
38	129	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Инд. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3,30 Ктр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Перестановка опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	45,44	56736,87	8182,27	2578123	371802	1182105	1014915	3880481	
			ДР - 40%; СП - 8%			22539,97	2004,29	1024216	91075		287443		
39	130	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,89	376202,00	–	1463426	–	1463426	–	1580580	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		117074		
40	131	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,1784	329294,00	–	5656744	–	5656744	–	6109284	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		452540		
41	132	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3867	455717,00	–	176226	–	176226	–	190324	
			СП - 8%			–	–	–	–		14098		
42	133	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,4864	1001756,16	2022,96	487254	984	466760	18164	545852	
			ДР - 92%; СП - 8%			40111,20	926,06	19510	450		40633		
			РМ-4,на отметке +5,900;+8,900;+11,900;+14,900;+17,900;+20,900;+23,900;+26,900(8шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	134	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Ктр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных видов опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	16,16	56736,87	8182,27	916868	132225	420397	369938	1380834	
			НР - 40%, СП - 40%			22539,97	2004,29	364246	32389		102224		
44	135	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,895	376202,00	–	712983	–	712983	–	769935	Казахстан
			СП - 40%			–	–	–	–		57032		
45	136	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,7659	329294,00	–	910794	–	910794	–	983658	Казахстан
			СП - 40%			–	–	–	–		72864		
46	137	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1928	455717,00	–	87862	–	87862	–	94891	
			СП - 40%			–	–	–	–		7029		
47	138	1106-0201-0400 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1024	1477967,44	2022,96	110384	207	98266	10926	131014	
			НР - 40%, СП - 40%			116322,48	926,06	11911	95		9705		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13100584	585218	11175483	1404943	15665970	
								1419883	12009	–	1160442		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13100584					
		Материалы		Тенге				2167526					
		Всего заработная плата		Тенге					1543892				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9007955					
			Накладные расходы	Тенге				1404943					
			Сметная прибыль	Тенге				1160442					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15665969					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								853	
			Сметная заработная плата	Тенге					1543892				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15665969					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								853	
			Сметная заработная плата	Тенге					1543892				
			РАЗДЕЛ 5. ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ										
			ПЛИТА на отм.+5,900;+8,900;+11,900 КЖ-96(3 шт)										
			Закладная деталь, КЖ-97										
48	176	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,78848	1054934,16	2022,96	831794	1595	798572	29445	930138	
			НР - 40%, СП - 40%			40111,20	926,06	31627	730		68859		
			ПЛИТА на отм.+14,900;+17,900;+20,900;+23,900 КЖ-104(4 шт)										
49	177	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	2984	3686,72	177,34	11001172	529182	5476685	4654234	16907858	
			НР - 40%, СП - 40%			1674,70	39,29	4997305	117241		1252444		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	178	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	2984	1260,57	335,79	3761541	1001998	–	2713858	6993452	
			ЗР - 40%, СП - 8%			924,78	74,65	2759544	222756		510822		
51	179	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	24,386	376202,00	–	9174062	–	9174062	–	9907987	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		733925		
52	180	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	3,2368	351466,00	–	1137625	–	1137625	–	1228635	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		91010		
53	181	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	101,1176	329294,00	–	33297419	–	33297419	–	35961213	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2663794		
54	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,22932	33695,14	1734,07	310983	16004	18440	256888	613200	
			ЗР - 15%, СП - 8%			29963,07	623,59	276539	5755		45430		
55	183	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	128,7404	54801,28	2266,95	7055139	291848	1484874	4862173	12870697	
			ЗР - 15%, СП - 8%			41008,47	502,02	5278417	64630		953384		
56	184	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м³	596,8	30626,60	4335,11	18277955	2587154	13594406	2865953	22835418	
			ЗР - 15%, СП - 8%			3512,66	1764,48	2096355	1053042		1691510		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				84847690	4827821	64980083	15382581	108248689	
								15439787	1464154	–	8018418		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				84847690					
		Материалы		Тенге				21370978					
		Всего заработная плата		Тенге					16903941				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42689106					
			Накладные расходы	Тенге				15382581					
			Сметная прибыль	Тенге				8018418					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108248689					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9581	
			Сметная заработная плата	Тенге					16903941				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				108248689					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9581	
			Сметная заработная плата	Тенге					16903941				

РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА Л-1,КЖ-16,120,121(2шт)

ЛМ-1(9шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	201	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м² бетона	12,7	16620,06	244,62	211075	3106	109107	98570	325776	
			ЗП - 30%; СТ - 8%			7784,42	52,38	98862	665		24132		
58	202	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м² бетона	12,7	4277,71	231,71	54327	2943	–	47355	109816	
			ЗП - 85%; СТ - 8%			4046,00	51,51	51384	654		8125		
59	203	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3бетона	12,7	49153,02	12339,11	624243	156707	293523	189909	879284	
			ЗП - 40%; СТ - 8%			13701,81	2730,53	174013	34678		65132		
60	204	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1617	455717,00	–	73689	–	73689	–	79584	
			СТ - 8%			–	–	–	–		5895		
61	205	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168	376202,00	–	6320	–	6320	–	6826	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		506		
62	206	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,7115	329294,00	–	563587	–	563587	–	608674	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		45087		
			ДМ-2(9шт)										
63	207	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м² бетона	8,8	16620,06	244,62	146257	2153	75601	62757	225755	
			ЗП - 30%; СТ - 8%			7784,42	52,38	68503	461		16721		
64	208	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м² бетона	8,8	4277,71	231,71	37644	2039	–	32813	76693	
			ЗП - 85%; СТ - 8%			4046,00	51,51	35605	453		5637		
65	209	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м³ бетона	8,8	49153,02	12339,11	432547	108585	203386	131590	609268	
			ЗП - 30%; СТ - 8%			13701,81	2730,53	120576	24029		45131		
66	210	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1323	455717,00	–	60291	–	60291	–	65114	
			СТ - 8%			–	–	–	–		4823		
67	211	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0112	376202,00	–	4213	–	4213	–	4550	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		337		
68	212	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,498	329294,00	–	493282	–	493282	–	532745	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		39463		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2707475	275533	1882999	554994	3523465	
								548943	60601	–	260999		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2707475					
		Материалы		Тенге				681617					
		Всего заработная плата		Тенге					469883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1201382					
			Накладные расходы	Тенге				554594					
			Сметная прибыль	Тенге				269599					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3523468					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326	
			Сметная заработная плата	Тенге					609883				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3523468					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326	
			Сметная заработная плата	Тенге					609883				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**184911237**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21274136					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6852758				
			- в том числе зарплата механистов	Тенге					2021875				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						113134816			
			- Накладные расходы	Тенге							21199368		
			- Сметная прибыль	Тенге							12996884		
			Временные здания и сооружения		**1,00%**		**1 849 112**						
			Итого с временными									**186 760 349**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки		**0,42%**		**784 393**						
			Итого									**187 544 743**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**3 750 895**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**191 295 638**	
			в том числе на 2023 год - 34 %		**34%**		**191 295 638**						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 34 %, К=1,079		**1,079**							**206 407 993**	
			НДС		**12%**		**24 768 959**						
			Итого в текущих ценах с НДС на 2023 год									**231 176 952**	
			ВСЕГО с тендерной скидкой :		**2%**		**4 623 539**					**226 553 413**	
			в том числе НДС-12%									24 273 580	

Заказчик:
Представитель КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Бекболуды А.**
(должность)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____
(должность)

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

_____ **Аталай Хикмет**
(фамилия, имя, отчество, должность в качестве выполненных работ)

Начальник участка ТОО "Казстройподряд"
_____ **Молдашев Ж.Ж.**
(ответственный за выполнение работ)

Технический надзор:
ТОО "УЕНІ.KZ", БИН 830912202155, аттестат №KZ45VJE0055453

_____ **Балжанов К.Е.**
(фамилия, имя, отчество, должность в качестве выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС",
ИИН 150917302170, приказ №6-од от 01.03.2024

_____ **Досходжаев Д.Н.**
(должность, ИСД)

Расценки подтверждаю

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Казстройподряд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу:мкр.Калкаман-2,г.Алматы. 1 очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект: **Пятно 11. Блок 1,2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3** от **16.02.2024года**

Акт выполненных работ №24

за **февраль 2025** (месяц, год) на **02-11-01 Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, КЖ-2										
			ВЫВОЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА										
1	18	412-102-8117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т км	350665,496	48,00	–	16831944	–		–	18178500	
			СП - 8%			–	–	–	–		1346556		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16831944	–	–	–	18178500	
								–	–	–	1346556		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				16831944					
			Транспортные расходы	Тенге				16831944					
			Сметная прибыль	Тенге				1346556					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				18178500					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18178500					
			РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ										
			Км-1, 8 шт, КЖ-23,НА ОТМЕТКЕ НИЖЕ -2,800										
2	31	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$	7,52	42613,52	7004,80	320456	52678	195675	76914	429158	
			НР - 91% СП - 8%			9588,13	1651,41	72103	12419		31789		
3	33	1106-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. в доп. выз. 25	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры**	т	0,066	34229,54	1385,70	2259	91	132	1884	4475	
			НР - 91%, СП - 8%			30846,84	530,85	2036	35		331		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16748	376202,00	–	63006	–	63006	–	68047	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5041		
5	35	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,52592	329294,00	–	173182	–	173182	–	187037	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		13855		
			Км-1, 8 шт, КЖ-23,НА ОТМЕТКЕ НИЖЕ -2,800										
6	36	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	7,52	42613,52	7904,80	320454	52676	195675	76914	429158	
			ПР - 18%, СП - 8%			9588,13	1651,41	72103	12419		31789		
7	38	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление и постановка условных из арматуры	т	0,066	34229,54	1385,70	2259	91	132	1884	4475	
			ПР - 18%, СП - 8%			30845,84	530,05	2036	35		331		
8	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,178864	376202,00	–	67289	–	67289	–	72672	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5383		
9	40	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,820208	329294,00	–	270090	–	270090	–	291697	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		21607		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1218993	105534	965181	157596	1486715	
								148278	24908	–	110126		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1218993					
		Материалы		Тенге				391614					
		Всего заработная плата		Тенге					173186				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				573567					
			Накладные расходы	Тенге				157596					
			Сметная прибыль	Тенге				110126					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1486715					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96	
			Сметная заработная плата	Тенге					173186				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1486715					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96	
			Сметная заработная плата	Тенге					173186				
			РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ВЫШЕ ОТМЕТКИ -2,800										
			СТЕНЫ СТ-3(4шт), КЖ-65										
10	75	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	14,256	48054,61	5465,85	685067	77979	413288	192346	947686	
			ПР - 18%, СП - 8%			13594,26	1232,43	193800	17570		70193		
11	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,227158	376202,00	–	85457	–	85457	–	92294	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6837		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	78	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм	т	0,199818	351466,00	–	70229	–	70229	–	75847	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5618		
13	79	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,900062	329294,00	–	954973	–	954973	–	1031371	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		76398		
			СТЕНЫ СТ-4(2шт), КЖ-66										
14	80	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	5,2	48054,61	5469,85	249884	28444	158750	79160	345647	
			ЗР - 22%; СП - 8%			13594,26	1232,43	70690	6409		25604		
15	81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,238248	376202,00	–	89629	–	89629	–	96799	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7170		
16	82	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм	т	0,098238	351466,00	–	34527	–	34527	–	37289	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2762		
17	83	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,624358	329294,00	–	205597	–	205597	–	222045	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16448		
			СТЕНЫ СТ-5(2шт), КЖ-68										
18	84	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	3,48	48054,61	5469,85	167230	19035	108887	46953	231318	
			ЗР - 22%; СП - 8%			13594,26	1232,43	47308	4289		17135		
19	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35556	376202,00	–	133762	–	133762	–	144463	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		10701		
20	86	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм	т	0,037484	351466,00	–	13174	–	13174	–	14228	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1054		
21	87	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,603636	329294,00	–	198774	–	198774	–	214676	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15902		
			СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПО ОСИ "2,8",КЖ-29										
22	96	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	30,56	48054,61	5469,85	1468549	167159	885949	412324	2031343	
			ЗР - 22%; СП - 8%			13594,26	1232,43	415441	37663		150470		
23	98	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,857562	376202,00	–	322617	–	322617	–	348426	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		25809		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	99	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0854	351466,00	–	30015	–	30015	–	32416	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2401		
25	100	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,257496	329294,00	–	2719144	–	2719144	–	2936676	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		217532		
			СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПО ОСИ "3,9",КЖ-34										
26	101	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	26,392	48054,61	5469,85	1268257	144360	765117	356089	1754293	
			НР - 97%; СП - 8%			13594,26	1232,43	358780	32526		129948		
27	103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54626	376202,00	–	205504	–	205504	–	228944	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16440		
28	104	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,017662	351466,00	–	6208	–	6208	–	6705	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		497		
29	105	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,00198	329294,00	–	2305710	–	2305710	–	2490167	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		184457		
			СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПО ОСИ "4,10",КЖ-39										
30	106	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	24,988	48054,61	5469,85	1200789	136681	724415	337145	1660969	
			НР - 92%; СП - 8%			13594,26	1232,43	339693	30796		123035		
31	108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,520622	376202,00	–	195859	–	195859	–	211528	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15669		
32	109	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,186682	351466,00	–	65612	–	65612	–	70861	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5249		
33	110	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,946572	329294,00	–	2287464	–	2287464	–	2470461	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		182997		
			СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ПО ОСИ "5,11",КЖ-44										
34	111	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	30,56	48054,61	5469,85	1468549	167159	885949	412324	2031343	
			НР - 92%; СП - 8%			13594,26	1232,43	415441	37663		150470		
35	113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,995656	376202,00	–	374568	–	374568	–	404533	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		29965		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	114	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0854	351466,00	–	30015	–	30015	–	32416	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2401		
37	115	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,37262	329294,00	–	3086348	–	3086348	–	3333256	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		246908		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19923511	740817	17341541	1827341	23490920	
								1841153	166916	–	1740070		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19923511					
		Материалы		Тенге				3926359					
		Всего заработная плата		Тенге					2008069				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13415186					
			Накладные расходы	Тенге				1827341					
			Сметная прибыль	Тенге				1740070					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				23490922					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1129	
			Сметная заработная плата	Тенге					2008069				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23490922					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1129	
			Сметная заработная плата	Тенге					2008069				
			РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛЬ.КЖ-70,71,72										
			РМ-3,на отметке +5,900;+8,900;+11,900;+14,900;+17,900;+20,900;+23,900;+26,900(8шт)										
38	129	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Kтр=0,93, Kзт=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных видов опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	62,4485076	56736,87	8182,27	3543137	510971	1624577	1394807	5332979	
			НР - 94%; СП - 8%			22539,97	2004,29	1407589	125165		395035		
39	130	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,3472703	376202,00	–	2011654	–	2011654	–	2172586	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		160932		
40	131	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	23,6084247	329294,00	–	7774113	–	7774113	–	8396042	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		621929		
41	132	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5314727	455717,00	–	242201	–	242201	–	261577	
			СП - 8%			–	–	–	–		19376		
42	133	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзт=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,6684638	1001756,16	2022,96	669638	1352	641473	24963	750169	
			НР - 91%; СП - 8%			40111,20	926,06	26813	619		55568		
			РМ-4,на отметке +5,900;+8,900;+11,900;+14,900;+17,900;+20,900;+23,900;+26,900(8шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	134	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных видов опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	22,2088287	56736,87	8182,27	1260059	181719	577754	496840	1896587	
			ЗР - 40%; СТ - 8%			22539,97	2004,29	500586	44513		140488		
44	135	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,68437	376202,00	–	979769	–	979769	–	1058151	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		78382		
45	136	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,8012279	329294,00	–	1251722	–	1251722	–	1351860	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		100138		
46	137	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2649667	455717,00	–	120750	–	120750	–	130410	
			СТ - 8%			–	–	–	–		9660		
47	138	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1487295	1077967,44	2022,96	151702	284	135048	15015	180055	
			ЗР - 40%; СТ - 8%			116322,48	926,06	16370	130		13337		
			РМ-5,на отметке +29,100(4шт)										
48	139	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных видов опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м³	11,36	56736,87	8182,27	644531	92951	295526	253729	970121	
			ЗР - 40%; СТ - 8%			22539,97	2004,29	256054	22769		71861		
49	140	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,97272	376202,00	–	365939	–	365939	–	395214	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		29275		
50	141	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,393	329294,00	–	458707	–	458707	–	495404	Казахстан
			СТ - 8%			–	–	–	–		36697		
51	142	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09668	455717,00	–	44059	–	44059	–	47584	
			СТ - 8%			–	–	–	–		3525		
52	143	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0256	1077967,44	2022,96	27596	52	24566	2731	32754	
			ЗР - 40%; СТ - 8%			116322,48	926,06	2978	24		2426		
			РМ-6,на отметке +29,100(4шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	144	1106-0701-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.30 Кзтр=0,93, Кзм=0,95	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставных виды опалубки при высоте зданий 30 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,93 и к времени эксплуатации машин - 0,95	м²	4,04	56736,87	8182,27	229217	33056	105100	90235	345008	
			НР - 40%, СП - 40%			22539,97	2804,29	91061	8097		25556		
54	145	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,87376	376202,00	–	178229	–	178229	–	192487	Казахстан
			СП - 25%			–	–	–	–		14258		
55	146	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,69148	329294,00	–	227700	–	227700	–	245916	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		18216		
56	147	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0482	455717,00	–	21966	–	21966	–	23723	
			СП - 8%			–	–	–	–		1757		
57	148	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0256	1077967,44	2022,96	27596	52	24566	2731	32754	
			НР - 40%, СП - 40%			116222,48	926,06	2978	24		2426		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20230285	820437	17105419	2280251	24311381	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2304429	201341	–	1800842		
		Материалы		Тенге				20230285					
		Всего заработная плата		Тенге				3428608					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2505770				
			Накладные расходы	Тенге				13676809					
			Сметная прибыль	Тенге				3280251					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1800842					
				Тенге				24311378					
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								1385	
			Сметная заработная плата	Тенге					2505770				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24311378					
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								1385	
			Сметная заработная плата	Тенге					2505770				
			РАЗДЕЛ 5. ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ										
			ПЛИТА на отм.+5,900;+8,900;+11,900 КЖ-96(3 шт)										
			Закладная деталь, КЖ-97										
58	176	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,7525563	1054934,16	2022,96	793897	1522	762189	28103	887760	
			НР - 40%, СП - 40%			40111,20	926,06	30186	697		65760		
			ПЛИТА на отм.+14,900;+17,900;+20,900;+23,900 КЖ-104(4 шт)										
59	177	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные с индустриальной опалубкой. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м² перекрытия	2848,046901	3686,72	177,54	10499951	505073	5225254	4442184	16137517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 92%; СП - 8%			1674,70	39,29	4769624	111900		1195382		
60	178	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР - 92%; СП - 8%	м² перекрытия	2848,046901	1260,57 924,78	335,79 74,65	3590162 2633817	956346 212607	–	2590242 454421	6674825	
61	179	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	23,274957	376202,00 –	– –	8756885 –	– –	8756885	– 700487	9456572	Казахстан
62	180	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм СП - 8%	т	3,0893292	351466,00 –	– –	1085794 –	– –	1085794	– 86864	1172658	Казахстан
63	181	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 8%	т	96,5106124	329294,00 –	– –	31780366 –	– –	31780366	– 2542429	34322795	Казахстан
64	182	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 92%; СП - 8%	т	8,8088258	33695,14 29963,07	1734,87 623,59	296815 263939	15275 5493	17601	245184 43360	585358	
65	183	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР - 92%; СП - 8%	т	122,8748985	54801,28 41000,47	2266,95 502,82	6733702 5037929	278552 61686	1417221	4640649 909948	12284299	
66	184	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом НР - 92%; СП - 8%	м³	569,6093802	30626,60 3512,66	4335,11 1764,48	17445199 1005864	2469319 1005864	12975036	2755378 1614444	21795021	
			ПЛИТА на отм.+26,900 КЖ-112(1 шт)										
67	185	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек НР - 92%; СП - 8%	м² перекрытия	748	3686,72 1674,70	177,34 39,29	2757667 1252676	132650 29389	1272341	1166678 313951	4238296	
68	186	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР - 92%; СП - 8%	м² перекрытия	748	1260,57 924,78	335,79 74,65	942906 691735	251171 55838	–	688291 129853	1753050	
69	187	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	6,71886	376202,00 –	– –	2527649 –	– –	2527649	– 202212	2729861	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	188	214-210-0500 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм СП - 8%;	т	0,8092	351466,00 –	– –	284400 –	– –	281406	– 22755	307159	Казахстан
71	189	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 8%;	т	25,70545	329294,00 –	– –	8464650 –	– –	8464650	– 677172	9141822	Казахстан
72	190	1106-0501-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%;	т	1,697	33695,14 29963,07	1734,07 623,59	57181 50847	2942 1058	3392	47234 8353	112768	
73	191	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР - 91%; СП - 8%;	т	38,23551	54801,28 41000,47	2266,95 502,82	1821239 1362590	75339 16684	383310	1255139 246110	3322488	
74	192	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом НР - 91%; СП - 8%;	м³	149,6	30626,60 3512,66	4335,11 1764,48	4581739 525494	648532 263966	3407713	718409 42011	5724159	
			ПЛИТА на отм.+29,100 КЖ-119(1 шт)										
75	193	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек НР - 91%; СП - 8%;	м² перекрытия	1041,5	3686,72 1674,70	177,34 39,29	3839719 1744200	184700 40921	1910819	1424459 437138	5901316	
76	194	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек НР - 91%; СП - 8%;	м² перекрытия	1041,5	1260,57 924,78	335,79 74,65	1312884 963158	349725 77748	–	947223 180604	2440912	
77	195	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%;	т	3,7816	376202,00 –	– –	1422645 –	– –	1422645	– 113812	1536457	Казахстан
78	196	214-210-0500 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм СП - 8%;	т	1,0584	351466,00 –	– –	371992 –	– –	371992	– 29759	401751	Казахстан
79	197	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СП - 8%;	т	23,08346	329294,00 –	– –	7601245 –	– –	7601245	– 608100	8209345	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	198	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
			ЗП - 91%; СП - 9%	т	1,82602	33695,14	1734,07	61528	3167	3648	50825	121341	
						29963,07	623,59	54713	1139		8988		
81	199	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование										
			ЗП - 93%; СП - 8%	т	27,92346	54801,28	2266,95	1530243	63301	322065	1054593	2791620	
						41000,47	502,02	1144875	14018		206787		
82	200	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом										
			ЗП - 9,1%; СП - 8%	м³	208,3	20626,60	4335,11	6379521	903083	4744831	1000298	7970204	
						3512,66	1764,48	731687	367541		590385		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12493918 3	6840617	94840252	23226889	160015354	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23258314	2265749	–	11853283		
		Материалы		Тенге				12493918 3					
		Всего заработная плата		Тенге				32545419					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25524063				
			Накладные расходы	Тенге				62294832					
			Сметная прибыль	Тенге				23226889					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				11853283					
				Тенге				160019355					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге								14342	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				160019355	25524063				
			Нормативная трудоемкость	чел-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					25524063			14342	

РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА Л-1,КЖ-16,120,121(2шт)

ЛМ-1(9шт)

83	201	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки										
			ЗП - 91%; СП - 8%	м² бетона	22,86	16620,06	244,62	379935	5592	196391	163026	586398	
						7784,42	52,38	177952	1197		43437		
84	202	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки										
			ЗП - 91%; СП - 8%	м² бетона	22,86	4277,71	231,71	97788	5297	–	85239	197669	
						4046,00	51,51	92492	1178		14642		
85	203	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок маршей в индустриальной опалубке. Устройство										
			ЗП - 91%; СП - 8%	м3бетона	22,86	49153,02	12339,11	1123638	282072	528343	341835	1582711	
						13701,81	2730,53	313223	62420		117238		
86	204	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм										
			СП - 8%	т	0,29106	455717,00	–	132641	–	132641	–	143252	
						–	–	–	–		10611		
87	205	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
			СП - 8%	т	0,03024	376202,00	–	11376	–	11376	–	12286	Казахстан
						–	–	–	–		910		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	206	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СТ - 8%	т	3,0807	329294,00 –	– –	1014456 –	– –	1014456	– 81156	1095612	Казахстан
			ЛМ-2(9шт)										
89	207	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки ЗР - 82%, СТ - 8%	м³ бетона	15,84	16620,06 7784,42	244,62 52,38	263262 123985	3875 830	136082	112963 30898	406323	
90	208	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки ЗР - 82%, СТ - 8%	м³ бетона	15,84	4277,71 4046,80	231,71 51,51	67759 64089	3670 816	–	59063 10146	136968	
91	209	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Итм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство ЗР - 97%, СТ - 8%	м³ бетона	15,84	49153,02 13701,81	12339,11 2730,53	778584 217037	195452 43252	366899	236862 81236	1096682	
92	210	214-402-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная от арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СТ - 8%	т	0,23814	455717,00 –	– –	108524 –	– –	108524	– 8682	117206	
93	211	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СТ - 8%	т	0,82016	376202,00 –	– –	7584 –	– –	7584	– 607	8191	Казахстан
94	212	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм СТ - 8%	т	2,6964	329294,00 –	– –	887908 –	– –	887908	– 71033	958941	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4875455 988998	-495958 109693	3389480 –	998988 469796	6342239	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4875455					
		Материалы		Тенге				1226912					
		Всего заработная плата		Тенге					1097791				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2162489					
			Накладные расходы	Тенге				998988					
			Сметная прибыль	Тенге				469796					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6342239					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								590	
			Сметная заработная плата	Тенге					1097791				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6342239					
			Нормативная трудоемкость	чел-ч								590	
			Сметная заработная плата	Тенге					1097791				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								233829109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28540272					
			- Затраты по эксплуатацию машин	Тенге					9003363				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2768607				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						133641795			
			- Перевозка грузов	Тенге				16831944					
			- Накладные расходы	Тенге							28491065		
			- Сметная прибыль	Тенге							17320673		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения		1,00%		2 338 291						
			Итого с временными									236 167 400	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,42%		991 903						
			Итого									237 159 303	
			Непредвиденные работы и затраты		2%		4 743 186						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									241 902 489	
			в том числе на 2023 год - 34 %		34%		241 902 489						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 34 %, К=1,079		1,079							261 012 786	
			НДС		12%		31 321 534						
			Итого в текущих ценах с НДС на 2023 год									292 334 320	
			ВСЕГО с тенгерной скидкой :		2%		5 846 686					286 487 634	
			в том числе НДС-12%									30 695 104	

Заказчик:
Представитель КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Азиев М. К.**
(инициалы)

*Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____
(инициалы)

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

_____ **Аталай Хикмет**
(технические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Начальник участка ТОО "Казстройподряд"

_____ **Молдашев Ж.Ж.**
(ответственный за составление работ)

Технический надзор:
ТОО "VEHLKZ", БИН 180912302155, аттестат №KZ45VJE00055453

_____ **Биджанов К.Е.**
(технические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора

_____ **Кравченко А.**
(расценки проверены и соответствуют)

Авторский надзор:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС",
ИП 00671250217 0, приказ №6 ад от 01.03.2024

_____ **Досходжаев Д.Н.**
(ответственный за составление)

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик : ТОО "Казстройподряд"

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу:мкр.Калкаман-2,г.Алматы". 1 очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства)

Объект : Пятно 5. Блок 1,2

Договор подряда (контракт) № 3 от 16.02.2024года

Акт выполненных работ № 25

за **Февраль 2025** (месяц, год) на **02-05-02 Архитектурные решения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1. Кладка стен и перегородок, АР-11, Блок 1, 2										
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки										
			тип А										
1	317	1108-8301-8303 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее. при высоте этажа до 4 м**	м³	1008	41780,44	742,91	42114684	748854	31945768	8940718	55159830	
			НР - 13%; СП - 8%			9345,30	192,08	9420862	193617		4084436		
			Крепление стен из газоблоков толщ 300мм										
2	329	1109-8402-8101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	23,2223	95358,50	28151,39	2214644	653740	204887	1053490	3529358	
			НР - 60%; СП - 8%			58418,71	7327,68	1356617	170166		261434		
3	320	214-202-0501 РСНБ РК 2022	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	23,2223	652165,00	–	15144771	–	15144771	–	16356353	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1211582		
4	331	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04	**Поверхности металлических конструкций. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	1209,88183	198,76	4,64	240476	5614	135337	69375	334841	
			НР - 60%; СП - 40%			82,26	0,84	99515	1016		24790		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59714375	1408208	47429963	10063579	75568190	
								10876204	364795	–	5582242		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				57499931					
			Материалы	Тенге				32081105					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге					9714220				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15144771					
			Накладные расходы	Тенге				9010093					
			Сметная прибыль	Тенге				5320808					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71830832					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5314	
			Сметная заработная плата	Тенге					9714220				
		Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				2214444					
		Материалы		Тенге				204087					
		Всего заработная плата		Тенге					1526783				
			Накладные расходы	Тенге				1053480					
			Сметная прибыль	Тенге				261434					
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				3529358					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705	
			Сметная заработная плата	Тенге					1526783				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				75360190					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6019	
			Сметная заработная плата	Тенге					11241003				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				59714375	1408208	47429963	10063573	75360190	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10876204	364799	--	5582242		
		Материалы		Тенге				57499931					
		Всего заработная плата		Тенге				32081105					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9714220				
			Накладные расходы	Тенге				15144771					
			Сметная прибыль	Тенге				9010093					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5320808					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				71830832					
			Сметная заработная плата	Тенге								5314	
		Стоимость металлоконструкций работ		Тенге					9714220				
		Материалы		Тенге				2214444					
		Всего заработная плата		Тенге				204087					
			Накладные расходы	Тенге					1526783				
			Сметная прибыль	Тенге				1053480					
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ		Тенге				261434					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3529358					
			Сметная заработная плата	Тенге								705	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					1526783				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				75360190					
			Сметная заработная плата	Тенге								6019	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					11241003				
			В ТОМ ЧИСЛЕ									75360190	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10876204					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1408208				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					364799				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47429963			
			- Накладные расходы	Тенге							10063573		
			- Сметная прибыль	Тенге							5582242		
			Временные здания и сооружения		1,00%		753 602						
			Итого с временными									76 113 792	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,42%		319 678						
			Итого									76 433 470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты		2%		1 528 669						
			Итого с непредвиденными работами и затратами в том числе на 2023 год - 34 %		34%		77 962 139					77 962 139	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 34 %, К=1,079		1,079								
			НДС		12%		10 094 538					84 121 148	
			Итого в текущих ценах на 2023 год										
			Итого с НДС									94 215 686	
			ВСЕГО с тендерной скидкой :		2%		1 884 314					94 215 686	
			в том числе НДС-12%									92 331 372	
												9 892 647	

Заказчик:
Представитель КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Ашев М. К.**
(отвечающий)

Алматы қаласы Құрылыс басқармасы КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" ММ
"Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____
(специалист)

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

_____ **Аталай Хикмет**
(фактические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Начальник участка ТОО "Казстройподряд"

_____ **Молдашев Ж.Ж.**
(ответственный за выполнение работ)

Технический надзор:
ТОО "VEHLKZ", БИН 880912302155, аттестат №KZ45VJE00055453

_____ **Балжанов К.Е.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора

_____ **Кравченко А.**
(расценки проверены с коэффициентом)

Авторский надзор:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС",
БИН 080730230270, приказ №6-оз от 01.03.2024

_____ **Досходжаев Д.Н.**
(специалист ГСД)

расценки подтверждаю

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик : ТОО "Казстройподряд"

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу:мкр.Калкаман-2,г.Алматы". 1 очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства)

Объект : Пятно 6. Блок 1,2

Договор подряда (контракт) № 3 от 16.02.2024года

Акт выполненных работ № 26

за **Февраль 2025** (месяц, год) на **02-06-02 Архитектурные решения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1. Кладка стен и перегородок, АР-11, Блок 1, 2										
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки										
			тип А										
1	317	1108-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,08	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клей, при высоте этажа до 4 м**	м²	252	41780,44	742,91	10528671	187213	7986442	2225180	13784960	
			НР - 93%; СП - 9%			9345,30	191,08	2355016	48484		1021109		
			Крепление стен из газоблоков толщ 300мм										
2	329	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	5,805576	95358,50	28151,39	553611	163435	51022	263370	882339	
			НР - 63%; СП - 9%			58418,71	7327,68	339154	42541		65358		
3	330	214-203-0501 РСНБ РК 2022	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	5,805576	652165,00	–	3786193	–	3786193	–	4089088	
			СП - 8%			–	–	–	–		302895		
4	331	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	302,4705096	198,76	4,64	60119	1403	33835	17344	83660	
			НР - 69%; СП - 8%			82,26	0,84	24881	254		6198		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14928594	352051	11857492	2515894	18840047	
								2719851	91199	–	1395560		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14374983					
			Материалы	Тенге				8020276					
			Всего заработная плата	Тенге					2428555				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3786193					
			Накладные расходы	Тенге				2252524					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				1330202					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17957709					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1328	
			Сметная заработная плата	Тенге					2428555				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				553611					
		Материалы		Тенге				51022					
		Всего заработная плата		Тенге					381695				
			Накладные расходы	Тенге				263370					
			Сметная прибыль	Тенге				65358					
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				882339					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176	
			Сметная заработная плата	Тенге					381695				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18840048					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1504	
			Сметная заработная плата	Тенге					2810250				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				14928594	352051	11857492	2515894	18840047	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2719051	91199	–	1395560		
		Материалы		Тенге				14374983					
		Всего заработная плата		Тенге				8020276					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2428555				
			Накладные расходы	Тенге				3786193					
			Сметная прибыль	Тенге				2252524					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1330202					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17957709					
			Сметная заработная плата	Тенге					2428555			1328	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				553611					
		Материалы		Тенге				51022					
		Всего заработная плата		Тенге					381695				
			Накладные расходы	Тенге				263370					
			Сметная прибыль	Тенге				65358					
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ		Тенге				882339					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176	
			Сметная заработная плата	Тенге					381695				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				18840048					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1504	
			Сметная заработная плата	Тенге					2810250				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**18840048**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2719051					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					352051				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91199				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11857491			
			- Накладные расходы	Тенге							2515894		
			- Сметная прибыль	Тенге							1395560		
			Временные здания и сооружения		1,00%		188 400						
			Итого с временными									19 028 448	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		6,42%		79 919						
			Итого									19 108 368	
			Непредвиденные работы и затраты		2%		382 167						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19 490 535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2023 год - 34 %		34%		19 490 536						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 34 %, К=1,079		1,079							21 030 288	
			НДС		12%		2 523 635						
			Итого в текущих ценах на 2023 год									23 553 922	
			Итого с НДС									23 553 922	
			ВСЕГО с текущей сметной :		2%		471 078					23 082 844	
			в том числе НДС-12%									2 473 162	

Заказчик:
Представитель КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Азиев М. К.**
(должность)

Алматы қаласы әкімінің басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
"Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____
(должность)

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

_____ **Аталай Хикмет**
(организация объема, расценки и качества выполненных работ)

Начальник отдела ТОО "Казстройподряд"
_____ **Молдашев Ж.Ж.**
(ответственный за выполнение работ)

Технический надзор:
ТОО "VEHI.KZ", ИИН 880912302155, аттестат №KZ45VJE0055453

_____ **Балжанов К.Е.**
(достоверность объема и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора
_____ **Кравченко А.**
(расценки проверены с коэффициентом)

Авторский надзор:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС",
ИИН800717302170,приказ №6-пз от 01.03.2024

_____ **Досходжаев Д.Н.**
(должность, номер ПСД)

Расценки подтверждаю

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик : ТОО "Казстройподряд"

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу:мкр.Калкаман-2,г.Алматы". 1 очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства)

Объект : Пятно 7. Блок 1,2

Договор подряда (контракт) № 3 от 16.02.2024года

Акт выполненных работ № 27

за Февраль 2025 (месяц, год) на 02-07-02 Архитектурные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1. Кладка стен и перегородок, АР-11, Блок 1, 2										
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки										
			тип А										
1	317	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,08	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м**	м³	504	41780,44	742,91	21057342	374426	15972885	4470359	27569919	
			НР - 82%, СП - 5%			9345,38	192,08	4710631	96808		2042218		
			Крепление стен из газоблоков толщ 300мм										
2	329	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	11,61115	95358,50	28151,39	1107222	326870	102844	526740	3764679	
			НР - 60%, СП - 5%			58418,71	7327,68	678308	85083		130717		
3	330	214-203-0501 РСНБ РК 2022	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	11,61115	652165,00	–	7572386	–	7572386	–	8178177	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		605791		
4	331	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	604,940915	198,76	4,84	120228	2807	67669	34687	167321	
			НР - 40%, СП - 8%			82,26	0,84	49762	508		12395		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29857188	704103	23714984	5821786	37680096	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5408181	182399	–	2751121		
			Материалы	Тенге				28749566					
			Всего заработная плата	Тенге				16040553					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4857109				
			Накладные расходы	Тенге				7572386					
			Сметная прибыль	Тенге				4585846					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				2660404					
				Тенге				35915416					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					4857109			2657	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1107222					
		Материалы		Тенге				102043					
		Всего заработная плата		Тенге					763391				
			Накладные расходы	Тенге				526740					
			Сметная прибыль	Тенге				130717					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1764679					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					763391			352	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37680095					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					5620500			3009	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				29857188	704103	23714984	5031786	37680096	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5438101	182399	–	2791121		
		Материалы		Тенге				28749966					
		Всего заработная плата		Тенге				16040553					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4857109				
			Накладные расходы	Тенге				7572386					
			Сметная прибыль	Тенге				4505046					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2660404					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35915416					
			Сметная заработная плата	Тенге					4857109			2657	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1107222					
		Материалы		Тенге				102043					
		Всего заработная плата		Тенге					763391				
			Накладные расходы	Тенге				526740					
			Сметная прибыль	Тенге				130717					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1764679					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					763391			352	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				37680095					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге					5620500			3009	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								37680095	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5438101					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					704103				
			- в том числе зарплата механистов	Тенге					182399				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23714982			
			- Накладные расходы	Тенге							5031786		
			- Сметная прибыль	Тенге							2791121		
			Временные здания и сооружения		1,00%		376 801						
			Итого с временными									38 056 896	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,42%		159 839						
			Итого									38 216 735	
			Непредвиденные работы и затраты		2%		764 335						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									38 981 070	
			в том числе на 2023 год - 34 %		34%		38 981 070						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 34 %, К=1,079		1,079							42 860 674	
			НДС		12%		5 047 269						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах на 2023 год									47 107 843	
			Итого с НДС									47 107 843	
			ВСЕГО с товарной скидкой :		2%		942 157					46 165 686	
			в том числе НДС-12%									4 940 324	

Заказчик:
Представитель КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Азиев М. К.
(отчество)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____
(инженер)

Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
"Управление строительства города Алматы"

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

_____ Аталай Хикмет
(Достоверность объема, расценок и качество выполненных работ)

Начальник участка ТОО "Казстройподряд"

_____ Молдашев Ж.Ж.
(ответственный за выполнение работ)

Технический надзор:
ТОО "VEHLKZ", БИН 180912302155, аттестат №KZ45VJE00085453

_____ Балжанов К.Е.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора

_____ Кравченко А.
(расценки/цены с коэффициентом)

Авторский надзор:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС",
БИН 000117302150, приказ №6-од от 01.03.2024

_____ Досходжаев Д.Н.
(архитектурные решения подтверждаю)

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик : ТОО "Казстройподряд"

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу:мкр.Калкаман-2,г.Алматы". 1 очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства)

Объект : Пятно 10. Блок 1,2

Договор подряда (контракт) № 3 от 16.02.2024года

Акт выполненных работ № 28

за **Февраль 2025** (месяц, год) на **02-10-02 Архитектурные решения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1. Кладка стен и перегородок, АР-11, Блок 1, 2										
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки										
			тип А										
1	281	1108-6301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены железобетонных монолитных наружных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м ЗР - 17%; СП - 8%	м³	391,446	41780,44 9345,30	742,91 192,08	16354786 3658180	290809 75189	12405797	3472032 1586147	21412965	
			Крепление стен из газоблоков толщ 300мм										
2	293	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фиксерк. Монтаж ЗР - 60%; СП - 8%	т конструкций	8,609676	95358,50 58418,71	28151,39 7327,68	821006 502966	242374 63089	75666	390578 96927	1208511	
3	294	214-203-0501 РСНБ РК 2022	Шволлер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 8%	т	8,609676	652165,00 –	– –	5614929 –	– –	5614929	– 449194	6064123	
4	295	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗР - 6%; СП - 8%	м²	448,5641196	198,76 82,28	4,64 0,84	89157 36899	2082 377	50176	25721 9191	124069	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22879878 4198045	535265 138655	18146568 –	3888331 2141459	28989608	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				22058872					
			Материалы	Тенге				12455973					
			Всего заработная плата	Тенге					3770645				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5614929					
			Накладные расходы	Тенге				3497753					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				2044532					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27601157					
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								2063	
			Сметная заработная плата	Тенге					3770645				
			Стоимость металлоконтажных работ	Тенге				821006					
			Материалы	Тенге				75665					
			Всего заработная плата	Тенге					566055				
			Накладные расходы	Тенге				390578					
			Сметная прибыль	Тенге				96927					
			ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ	Тенге				1348511					
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								261	
			Сметная заработная плата	Тенге					566055				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28909668					
			Нормативная трудоемость	чел.-ч								2324	
			Сметная заработная плата	Тенге					4336700				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				21879878	535265	18146568	3888331	28909668	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4198045	138655	--	2141459		
			Материалы	Тенге				22058872					
			Всего заработная плата	Тенге				12455975					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3770645				
			Накладные расходы	Тенге				5614929					
			Сметная прибыль	Тенге				3497753					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2044532					
			Нормативная трудоемость	чел.-ч				27601157					
			Сметная заработная плата	Тенге								2063	
			Стоимость металлоконтажных работ	Тенге					3770645				
			Материалы	Тенге				821006					
			Всего заработная плата	Тенге				75665					
			Накладные расходы	Тенге					566055				
			Сметная прибыль	Тенге				390578					
			ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ	Тенге				96927					
			Нормативная трудоемость	чел.-ч				1348511					
			Сметная заработная плата	Тенге								261	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					566055				
			Нормативная трудоемость	чел.-ч				28909668					
			Сметная заработная плата	Тенге								2324	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					4336700				
			В ТОМ ЧИСЛЕ									28909668	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4198045					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					535265				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138655				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18146567			
			- Накладные расходы	Тенге							3888331		
			- Сметная прибыль	Тенге							2141459		
			Временные здания и сооружения		**1,00%**		**285 097**						
			Итого с временными									**29 198 765**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		**0,42%**		**122 635**						
			Итого									**29 321 399**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**586 428**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**29 907 827**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2023 год - 34 %		34%		29 907 817						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 34 %, К=1,079		1,079							32 270 546	
			НДС		12%		3 872 466						
			Итого в текущих ценах на 2023 год									36 143 011	
			Итого с НДС									36 143 011	
			ВСЕГО с тендерной скидкой :		2%		722 860					35 420 151	
			в том числе НДС-12%									3 795 086	

Заказчик:
Представитель КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Бекболулы А.**
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____
(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
"Управление строительства города Алматы"

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

_____ **Аталий Хикмет**
(фактические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Начальник участка ТОО "Казстройподряд"

_____ **Молдашев Ж.Ж.**
(ответственный за выполнение работ)

Технический надзор:
ТОО "VEHLKZ", ИИН 880912302155, аттестат №KZ45VJE00055453

_____ **Балжанов К.Е.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора

_____ **Кравченко А.**
(расценки проверены с коэффициентом)

Авторский надзор:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС",
ИИН 900117303176 приказ №6-од от 01.03.2024

_____ **Досходжаев Д.Н.**
(архитектор ПСД)

расценки подтверждаю

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик : ТОО "Каистройподряд"

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения, расположенных по адресу:мкр.Калкаман-2,г.Алматы". 1 очередь. (без наружных инженерных сетей, благоустройства)
Объект : Пятно 11. Блок 1,2

Договор подряда (контракт) № 3 от 16.02.2024года

Акт выполненных работ № 29

за **Февраль 2025** (месяц, год) на **02-11-02 Архитектурные решения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1. Кладка стен и перегородок. АР-11, Блок 1, 2										
			РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки										
			тип А										
1	281	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м НР - 97%, СП - 8%	м³	521,928	41780,44 9345,30	742,91 192,08	21806381 4877574	387746 100252	16541061	4629376 2114863	28550620	
			Крепление стен из газоблоков толщ 300мм										
2	293	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фахверк. Монтаж НР - 84%, СП - 8%	т конструкций	11,4796	95358,50 58418,71	28151,39 7327,68	1094677 670623	323167 84119	100887	520772 129236	1744685	
3	294	214-203-0501 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый экранированный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП - 5%	т	11,4796	652165,00 —	— —	7486593 —	— —	7486593	— 598927	8085520	Казахстан
4	295	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 60%, СП - 60%	м²	598,08716	198,76 82,26	4,64 0,84	118876 49199	2775 502	66902	34294 12255	165425	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30506527 5597396	713688 184873	24195443 —	5184442 2855281	38546250	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				29411859					
			Материалы	Тенге				16687964					
			Всего заработная плата	Тенге					5027527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7486593					
			Накладные расходы	Тенге				4663670					
			Сметная прибыль	Тенге				2726045					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36801565					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2750	
			Сметная заработная плата	Тенге					5027527				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1094677					
		Материалы		Тенге				100887					
		Всего заработная плата		Тенге					754742				
			Накладные расходы	Тенге				520772					
			Сметная прибыль	Тенге				129236					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1744685					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348	
			Сметная заработная плата	Тенге					754742				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38546250					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3098	
			Сметная заработная плата	Тенге					5782269				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				30596527	713688	24195443	5184442	38546250	
								5597396	184873	–	2855281		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				29411850					
		Материалы		Тенге				16607964					
		Всего заработная плата		Тенге					5027527				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7486593					
			Накладные расходы	Тенге				4663670					
			Сметная прибыль	Тенге				2726045					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36801565					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2750	
			Сметная заработная плата	Тенге					5027527				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1094677					
		Материалы		Тенге				100887					
		Всего заработная плата		Тенге					754742				
			Накладные расходы	Тенге				520772					
			Сметная прибыль	Тенге				129236					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1744685					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348	
			Сметная заработная плата	Тенге					754742				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				38546250					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3098	
			Сметная заработная плата	Тенге					5782269				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								38546250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5597396					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					713688				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					184873				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24195444			
			- Накладные расходы	Тенге							5184442		
			- Сметная прибыль	Тенге							2855281		
			Временные здания и сооружения		1,00%		385 463						
			Итого с временными									38 931 713	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,42%		163 513						
			Итого									39 095 226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты		2%		781 905						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39 877 130	
			в том числе на 2023 год - 34 %		34%		39 877 130						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 34 %, К=1,079		1,079							43 027 423	
			НДС		12%		5 163 291						
			Итого в текущих ценах на 2023 год									48 190 714	
			Итого с НДС									48 190 714	
			ВСЕГО с текущей скидкой :		2%		963 814					47 226 900	
			в том числе НДС-12%									5 060 025	

Заказчик:
Представитель КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ **Азиев М. К.**
(отчество)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____
(отчество)

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"

_____ **Аталай Хикмет**
(фактические объемы, расценки и качество выполненных работ)

Начальник участка ТОО "Казстройподряд"
_____ **Молдашев Ж.Ж.**
(ответственный за выполнение работ)

Технический надзор:
ТОО "VEHI.KZ", БИН 880912302155, аттестат №KZ45VJE00055453

_____ **Балжанов К.Е.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик технического надзора

_____ **Кравченко А.**
(расценки, примененные коэффициенты)

Авторский надзор:
ТОО "Компания СТРОЙТЕКС",
ИИН 190717302170, приказ №6-од от 01.03.2024

_____ **Досходжаев Д.Н.**
(представитель ПСД)

«Компания «СТРОЙТЕКС» АВТОРСКИЙ НАДЗОР
подтверждаю