SANA 2025.2.1 от 17.02.2025 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Аксуатского сельского округа района Аксуат области Абай" область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, КАБАНБАЯ, 44 БИН 980840002552 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ54070106KSN7110030 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: ТОО "Партнер Энерго LTD"область Абай, г.Семей, ПЕРЕУЛОКСЕЧЕНОВА, 9БИН/ИИН 170540027072БИК IRTYKZKAИИК KZ5096505F000735 АО "ForteBank"

Договор №48 от 03 июля 2025 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Текущий ремонт кровли и фасада 2-х этажного дома по ул. Кабанбай батыра (магазин Бирлик) в с.Аксуат района Аксуат области Абай

от 21 августа 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Проемы, ИТОГО:	тенге			**1 605 384**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 605 834**
1	1206-0101-0101 Кклим = 1,09	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	16	6205	99 280
2	1206-0101-1001 Кклим = 1,09	**Полотна дверные. Снятие**	м2	5,535	1608	8 900
3	1206-0101-0202 Кклим = 1,09	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	13,64	2144	29 244
4	1206-0101-0901 Кклим = 1,09	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	3	9221	27 663
5	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	м2	5,535	12286	68 003
6	223-207-0101	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	5,535	67180	371 841
7	6108-0102-0102 Кклим = 1,12	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	м2	13,64	10702	145 975
8	223-102-0106	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	13,64	62645	854 478

		Раздел 2. Кровля, ИТОГО:	тенге			**5 152 443**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 152 443**
9	**1208-0101-0208** **Кклим = 1,09**	**Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**336**	**940**	**315 840**
10	**6110-0101-0512** **Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**336**	**5503**	**1 849 008**
		неучтенные ресурсы				
10,1	214-204-0619	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	386,4	3857	1 490 345
11	**6110-0401-0201** **Кклим = 1,12**	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные**	**м**	**80**	**6357**	**508 560**
		неучтенные ресурсы				
11,1	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	0	1981	0
12	**6110-0401-0202** **Кклим = 1,12**	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ**	**м**	**60**	**4969**	**298 140**
		неучтенные ресурсы				
12,1	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром до 100 мм	шт.	60	2666	159 960
13	**6110-0402-0401** **Кклим = 1,12**	**Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых**	**м**	**75**	**1258**	**94 350**
		неучтенные ресурсы				
13,1	224-105-0100	Доборные элементы из оцинкованной стали с защитным покрытием	м	75	2450	183 750
14	**6110-0202-0203** **Кклим = 1,12**	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**70**	**2378**	**166 460**
		неучтенные ресурсы				
14,1	224-105-0213	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	70	1229	86 030
		Раздел 3. Перенос ящик учета, ИТОГО:	тенге			**659 233**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**659 233**
15	**1217-0101-0601** **Кклим = 1,09**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**100**	**412**	**41 200**
16	**1217-0101-0706** **Кклим = 1,09**	**Электросчетчики. Демонтаж**	**шт.**	**8**	**1316**	**10 528**
17	**1217-0101-2601** **Кклим = 1,09**	**Ящик учета. Демонтаж**	**шт.**	**8**	**7353**	**58 824**
18	**6119-0301-0201** **Кклим = 1,12**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**100**	**1482**	**148 200**

19	241-122-0103	Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 20	м	100	917	91 700
20	243-110-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-0,66	м	100	515	51 500
21	243-110-0302	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	м	100	106	10 600
22	6401-0303-0303 Кклим = 1,09	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	2	32974	65 948
23	247-201-0106	Щит распределительный навесной	шт.	2	16311	32 622
24	6119-0602-0201 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	8	2456	19 648
25	1311-0301-0101 Кклим = 1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	2878	5 756
26	247-204-1847	Выключатель автоматический 100А 10 кА "С"	шт.	2	11551	23 102
27	1133-0104-0101 Кклим = 1,12	Подвеска проводов СИП (3 провода) сечением до 70 мм2	км линии	0,06	742085	44 525
28	243-701-0718	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	м	60	918	55 080
		Раздел 4. Фасад, ИТОГО:	тенге			3 400 571
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 400 571
29	6107-0101-0214 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Установка стропилы с изготовлением	м3	2,5	497902	1 244 755
30	6107-0115-0104 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	2,5	8631	21 578
		неучтенные ресурсы				
30,1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0085	96649	822
30,1	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0335	725535	24 305
30,2	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005	435089	2 175
31	6107-0102-0205 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство карнизов	м2	72	26116	1 880 352
31,1	224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной стали 0,7 мм	м2	72	3147	226 584
		Раздел 5. Проемы, ИТОГО:	тенге			505 370

		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**505 370**
32	**1206-0101-1001** Кклим = 1,09	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**5**	**1608**	**8 040**
33	**6108-0204-0101** Кклим = 1,12	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**5**	**12286**	**61 430**
		неучтенные ресурсы				
33,1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	5	0	0
34	**223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**5**	**87180**	**435 900**
		Раздел 6. Кровля, ИТОГО:	тенге			**728 557**
		Подраздел 6.2. Дымоход, ИТОГО	тенге			**728 557**
35	**1199-0203-0201**	**Обшивка дымоходалистом из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**услуга**	**2**	**282516**	**565 032**
36	**6107-0101-0213**	**Устройство слуховых окон**	**шт**	**1**	**125761**	**125 761**
		неучтенные ресурсы				
36,1	224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный с полимерным покрытием, толщиной стали 0,7 мм	м2	12	3147	37 764
		Раздел 7. Разное, ИТОГО:	тенге			**1 342 350**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 342 350**
37	**390-000-0001**	**Аренда автовышки с доставкой (400км)**	**маш/час**	**38**	**35325**	**1 342 350**
		Раздел 8. Разное, ИТОГО:	тенге			**752 800**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**752 800**
38	**6107-0109-0120** Кклим = 1,12	**Устройство металлических конструкции каркаса для навесов и крылец. Электродуговая сварка при монтаже**	**услуга**	**2**	**336540**	**708 400**
		неучтенные ресурсы				
38,1	291-555-8888	Трубы квадратные 40х20мм	м	42	660	27 720
38,2	291-222-5566	Трубы квадратные 20х20мм	м	28	360	10 080
38,3	291-555-8888	Трубы квадратные 20х20мм	м	24	275	6 600

Итого: 15 310 787,46
В том числе НДС (12%) 1 640 441,51
Всего к оплета с учетом коэф.снижения 15 310 787,46

Всего выполнено на сумму: пятнадцать миллионов триста десять тысяч семьсот восемьдесят семь тенге сорок шесть тиын

Сдал (исполнитель) Директор _____ Муханов Б.М

Принял (Заказчик) Аким _____ Рахымжанов Т.К.