Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Учреждение "Отдел строительства Илийского района ",Республика Казахстан, Алматинская область,, Илийский р-н,, с.Отеген батыра, ул.Батталханова, дом № 8** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140013645**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "AK Construction Company",РК, Алматинская область, г. Қонаев, м-н 4, д. 39, кв.4, тел.: 254-76-23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040440006426**
Договор (контракт)	Договор Дом Культуры с.Отеген батыр №472/22-39 от 14.06.2022	

Номер документа	Дата составления
00000000153	**07.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство дома культуры в с.Отеген Батыра Илийского района Алматинской области			Услуга	1	338 660 409,00	338 660 409,00	36 285 043,82
				Итого	1	x	338 660 409,00	36 285 043,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Первый заместитель генерального директора / _____ / Сыздыков М.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.07.2025

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО «АК Construction Company»

Наименование строительства и его адрес: Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Приказ и.о. Министра индустрии инфраструктурного развитися Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2025 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	номер	дата	Наименование			код
			№472/22-39	14.06.22	д/с№02/2	29.10.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области	849 824 695,00	302 375 365,18							36 285 043,82	338 660 409,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Руководитель отдела _____ Сарымбеков Д.Е.

с учетом аванса 30%

Технический надзор ТОО "TN stroy"

Технический директор_____ Кульманов Б.

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Койжанов Д.Ш.

Подрядчик: ТОО «АК Construction Company»

Первый заместитель
Генерального директора_____ Сыздыков М.И.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «АК Construction Company»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружное электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№ 472/22-39** от **14.06.2022**

Акт выполненных работ №13

за **Июль 2025 (месяц, год) на 04-01-01 Наружное электроснабжение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: КЛ-0,4Кв										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	129,24	457,0 35,0	421,0 96,0	59 063,0 4 523,0	54 410,0 12 407,0	130,0		59 063,0	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	3,8772	9 440,0 9 440,0	0,0 0,0	36 601,0 36 601,0	0,0 0,0			36 601,0	
3	3	411-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	2 261,7	185,0		418 414,0				418 414,0	
4	4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	116,316	95,0 0,0	95,0 25,0	11 050,0 0,0	11 050,0 2 908,0			11 050,0	
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	12,924	4 105,0 4 105,0	0,0 0,0	53 053,0 53 053,0	0,0 0,0			53 053,0	
6	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	52,5576	3 517,0		184 845,0		184 845,0		184 845,0	**Казахстан**
7	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	116,316	645,0 400,0	245,0 80,0	75 024,0 46 526,0	28 497,0 9 305,0			75 024,0	
8	8	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		116,316	213,0	164,0	24 775,0	19 076,0	465,0		24 775,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ уплотненного грунта		45,0	37,0	5 234,0	4 304,0				
9	9	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,318	2 231 583,0	0,0	709 643,0	0,0	493 680,0		709 643,0	
						679 130,0	0,0	215 963,0	0,0				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1 572 468	113 033	679 120	0	1 572 468	
								361 900	28 924	0	0		
			Раздел 2: Прокладка кабеля										
10	10	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	642	764,0	396,0	490 488,0	254 232,0			490 488,0	
						368,0	126,0	236 256,0	80 892,0				
11	11	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	5,136	40 428,0		207 638,0		207 638,0		207 638,0	Казахстан
12	12	1308-0201-0205 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	400	2 233,0	1 027,0	893 200,0	410 800,0	16 400,0		893 200,0	
						1 165,0	301,0	466 000,0	120 400,0				
13	13	1308-0201-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	90	3 452,0	1 477,0	310 680,0	132 930,0	6 660,0		310 680,0	
						1 901,0	426,0	171 090,0	38 340,0				
14	14	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	76	1 110,0	395,0	84 360,0	30 020,0	3 116,0		84 360,0	
						674,0	109,0	51 224,0	8 284,0				
15	15	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	228	1 062,0	374,0	242 136,0	85 272,0	16 872,0		242 136,0	
						614,0	104,0	139 992,0	23 712,0				
16	16	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	490	1 993,0	849,0	976 570,0	416 010,0	20 090,0		976 570,0	
						1 103,0	243,0	540 470,0	119 070,0				
17	17	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	152	2 529,0	984,0	384 408,0	149 568,0	11 248,0		384 408,0	
						1 471,0	279,0	223 592,0	42 408,0				
18	18	243-116-0824 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х150 (мк)-1**	м	304	39 730,0		12 077 920,0		12 077 920,0		12 077 920,0	Казахстан
19	19	243-116-0802 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х2,5 (ок)-1**	м	490	939,0		460 110,0		460 110,0		460 110,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Прокладка кабеля					16 127 510	1 478 832	12 820 054	0	16 127 510	
								1 828 624	433 106	0	0		
			Итого по отделу КЛ-0,4Кв					17 699 978	1 591 865	13 499 174	0	17 699 978	
								2 190 524	462 030	0	0		
			ИТОГО по акту					17 699 978	1 591 865	13 499 174	0	17 699 978	
								2 190 524	462 030	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)								17699978*6,6/100	1 168 199	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								17699978+0+0+1168199	**18 868 177**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								18868177*5/100	943 409	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (7%)								18868177*7/100	1 320 772	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21 132 358**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342								21132358*1,1342	**23 968 320**	
			НДС (12%)								23968320*12/100	2 876 198	
			Итого с НДС								23968320+2876198	**26 844 518**	
			Итого с тендерной скидкой	%	0,95							**25 502 292**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Руководитель отдела
Сарымбеков Д. Е.

оплата аванса 50%

Технический надзор:
ТОО "TN Stroy"
Койжанов Д.Ш.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ТОО «TN stroy»
Инженер-эксперт
Койжанов Д.Ш.

Авторский надзор
ТОО "КазГрандСервис"
Умралиев К.Ж.
(физические объемы, расценки подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО «АК Construction Company»
Первый Зам.генерального директора
Сыздыков М.И.

Руководитель проекта
Байгалиев Б.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «АК Construction Company»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№ 472/22-39** от **14.06.2022**

Акт выполненных работ №12

за **Июль 2025** (месяц, год) на **06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Водопровод В1										
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ (снятие плодородного слоя)	$м^3$ грунта	310	212,0	192,0	65 720,0	59 520,0			65 720,0	
						20,0	42,0	6 200,0	13 020,0				
2	2	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	191,07	286,0	259,0	54 646,0	49 487,0			54 646,0	
						27,0	57,0	5 159,0	10 891,0				
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	5,7321	9 440,0	0,0	54 111,0	0,0			54 111,0	
						9 440,0	0,0	54 111,0	0,0				
4	4	6101-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	315,7321	2 526,0	0,0	797 539,0	0,0			797 539,0	
						2 526,0	0,0	797 539,0	0,0				
5	5	411-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5 525,31175	185,0		1 022 183,0				1 022 183,0	
6	6	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	9,9	9 207,0	444,0	91 149,0	4 395,0	38 303,0		91 149,0	
						4 894,0	106,0	48 451,0	1 049,0				
7	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	136,323	95,0	95,0	12 951,0	12 951,0			12 951,0	
						0,0	25,0	0,0	3 408,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		15,147	4 105,0	0,0	62 178,0	0,0			62 178,0	
				$м^3$ грунта		4 105,0	0,0	62 178,0	0,0				
9	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		29,7	3 517,0		104 455,0		104 455,0		104 455,0	Казахстан
				$м^3$									
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		136,323	645,0	245,0	87 928,0	33 399,0			87 928,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		400,0	80,0	54 529,0	10 906,0				
11	11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		151,47	213,0	164,0	32 263,0	24 841,0	606,0		32 263,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		45,0	37,0	6 816,0	5 604,0				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					2 385 123	184 593	143 364	0	2 385 123	
								1 034 983	44 878	0	0		
			Раздел 2: Прокладка трубопроводов										
12	12	6301-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 125 мм**		0,047	5 720 704,0	535 351,0	268 873,0	25 162,0	195 671,0		268 873,0	
				км		1 022 133,0	135 274,0	48 040,0	6 358,0				
13	13	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм**		0,047	2 904 453,0	459 420,0	136 509,0	21 593,0	70 730,0		136 509,0	
				км		940 133,0	123 547,0	44 186,0	5 807,0				
14	14	6301-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм**		8	14 996,0	124,0	119 968,0	992,0	76 560,0		119 968,0	
				шт.		5 302,0	0,0	42 416,0	0,0				
15	15	6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм**		2	7 172,0	83,0	14 344,0	166,0	7 308,0		14 344,0	
				шт.		3 435,0	0,0	6 870,0	0,0				
16	16	241-214-0207 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм**		2	1 372,0		2 744,0		2 744,0		2 744,0	
				шт.									
17	17	241-214-0210 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм**		8	3 021,0		24 168,0		24 168,0		24 168,0	
				шт.									
18	18	6301-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 75 мм. Установка**		1	7 230,0	274,0	7 230,0	274,0	703,0		7 230,0	
				задвижка или клапан		6 253,0	91,0	6 253,0	91,0				
19	19	242-103-0502 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**		1	125 895,0		125 895,0		125 895,0		125 895,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
20	20	6301-0402-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	20 881,0	4 366,0	41 762,0	8 732,0	4 278,0		41 762,0	
						14 376,0	1 230,0	28 752,0	2 460,0				
21	21	242-103-0504 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	374 078,0		748 156,0		748 156,0		748 156,0	
22	22	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	9 518,0	280,0	47 590,0	1 400,0	5 540,0		47 590,0	
						8 130,0	59,0	40 650,0	295,0				
23	23	242-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	17 350,0		86 750,0		86 750,0		86 750,0	
24	24	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка ленты	м	100	1 792,0	878,0	179 200,0	87 800,0	17 800,0		179 200,0	
						736,0	270,0	73 600,0	27 000,0				
25	25	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	100	125,0		12 500,0		12 500,0		12 500,0	
			Итого по разделу 2: Прокладка трубопроводов					1 815 689	146 119	1 378 803	0	1 815 689	
								290 767	42 011	0	0		
			Раздел 3: Колодец железобетонный д.1500 мм										
26	26	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,888	77 841,0	27 387,0	458 328,0	161 255,0	13 454,0		458 328,0	
						48 169,0	8 573,0	283 619,0	50 478,0				
27	27	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	53 001,0		212 004,0		212 004,0		212 004,0	Казахстан
28	28	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	26 479,0		211 832,0		211 832,0		211 832,0	Казахстан
29	29	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	42 179,0		168 716,0		168 716,0		168 716,0	Казахстан
30	30	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3 297,0		13 188,0		13 188,0		13 188,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	32	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стреммянка С1-04	т	0,078	1 145 676,0		89 363,0		89 363,0		89 363,0	Казахстан
32	33	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,17408	1 116 227,0 1 112 182,0	4 045,0 1 291,0	194 313,0 193 609,0	704,0 225,0			194 313,0	
33	34	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,14304	1 078 806,0		154 312,0		154 312,0		154 312,0	Казахстан
34	35	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,052	202,0 114,0	3,0 0,0	2 233,0 1 260,0	33,0 0,0	939,0		2 233,0	
35	36	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,065	4 242,0 1 276,0	18,0 6,0	29 970,0 9 015,0	127,0 42,0	20 828,0		29 970,0	
36	37	6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,04	14 599 590,0 2 159 136,0	635 865,0 122 499,0	583 984,0 86 365,0	25 435,0 4 900,0	472 184,0		583 984,0	
37	38	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	7 769 317,0 1 548 288,0	441 166,0 86 810,0	77 693,0 15 483,0	4 412,0 868,0	57 799,0		77 693,0	
38	39	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	50	6 329,0 5 604,0	22,0 6,0	316 450,0 280 200,0	1 100,0 300,0	35 150,0		316 450,0	
39	40	241-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	50	5 822,0		291 100,0		291 100,0		291 100,0	
40	41	6114-0102-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	39 352,0 13 691,0	760,0 180,0	62 963,0 21 906,0	1 216,0 288,0	39 842,0		62 963,0	
41	42	6301-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	43 106,0 20 275,0	18 785,0 5 076,0	86 212,0 40 550,0	37 570,0 10 152,0	8 092,0		86 212,0	
42	43	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	72 002,0 45 070,0	6 544,0 152,0	144 004,0 90 140,0	13 088,0 304,0	40 776,0		144 004,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	44	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене	шт.	2	3 065,0 3 065,0	0,0 0,0	6 130,0 6 130,0	0,0 0,0			6 130,0	
44	45	248-304-0106 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	2	2 712,0		5 424,0		5 424,0		5 424,0	
45	46	6301-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	10 416,0 9 304,0	183,0 61,0	20 832,0 18 608,0	366,0 122,0	1 858,0		20 832,0	
46	47	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	130 665,0		261 330,0		261 330,0		261 330,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Колодец железобетонный д.1500 мм					3 390 381 1 046 885	245 306 67 679	2 098 191 0	0 0	3 390 381	
			Итого по отделу Водопровод В1					7 591 193 2 372 635	576 018 154 568	3 620 358 0	0 0	7 591 193	
			Отдел 2: Канализация К1										
			Раздел 4: Земляные работы										
47	53	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	183,195	286,0 27,0	259,0 57,0	52 394,0 4 946,0	47 447,0 10 442,0			52 394,0	
48	54	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	5,49585	9 440,0 9 440,0	0,0 0,0	51 881,0 51 881,0	0,0 0,0			51 881,0	
49	55	6101-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м^3 грунта	5,49585	2 526,0 2 526,0	0,0 0,0	13 883,0 13 883,0	0,0 0,0			13 883,0	
50	56	411-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	96,177375	185,0		17 793,0				17 793,0	
51	57	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	10,35	9 207,0 4 894,0	444,0 106,0	95 292,0 50 653,0	4 595,0 1 097,0	40 044,0		95 292,0	
52	58	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	127,6155	95,0 0,0	95,0 25,0	12 123,0 0,0	12 123,0 3 190,0			12 123,0	
53	59	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	14,1795	4 105,0 4 105,0	0,0 0,0	58 207,0 58 207,0	0,0 0,0			58 207,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	60	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	31,05	3 517,0		109 203,0		109 203,0		109 203,0	Казахстан
55	61	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	127,6155	645,0 400,0	245,0 80,0	82 312,0 51 046,0	31 266,0 10 209,0			82 312,0	
56	62	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	141,795	213,0 45,0	164,0 37,0	30 202,0 6 381,0	23 254,0 5 246,0	567,0		30 202,0	
			Итого по разделу 4: Земляные работы					523 290 236 997	118 685 30 184	149 814 0	0 0	523 290	
			Раздел 5: Прокладка трубопроводов										
57	63	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	км	0,115	3 683 157,0 977 125,0	485 042,0 125 546,0	423 563,0 112 369,0	55 780,0 14 438,0	255 414,0		423 563,0	
58	64	6301-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами**	км трубопровода	0,003	14 282 065,0 1 596 676,0	45 946,0 13 438,0	42 846,0 4 790,0	138,0 40,0	37 918,0		42 846,0	
59	65	241-501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом**	м	3	12 630,0		37 890,0		37 890,0		37 890,0	
60	66	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка ленты**	м	115	1 792,0 736,0	878,0 270,0	206 080,0 84 640,0	100 970,0 31 050,0	20 470,0		206 080,0	
61	67	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	115	125,0		14 375,0		14 375,0		14 375,0	
			Итого по разделу 5: Прокладка трубопроводов					724 754 201 799	156 888 45 528	366 067 0	0 0	724 754	
			Раздел 6: Колодец железобетонный д.1500 мм										
62	68	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,292	77 841,0 48 169,0	27 387,0 8 573,0	411 935,0 254 910,0	144 932,0 45 368,0	12 092,0		411 935,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	69	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	4	53 001,0		212 004,0		212 004,0		212 004,0	Казахстан
64	70	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	6	18 063,0		108 378,0		108 378,0		108 378,0	Казахстан
65	71	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	26 479,0		52 958,0		52 958,0		52 958,0	Казахстан
66	72	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	4	42 179,0		168 716,0		168 716,0		168 716,0	Казахстан
67	73	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	15	3 297,0		49 455,0		49 455,0		49 455,0	Казахстан
68	75	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стреммянка С1-04**	т	0,078	1 145 676,0		89 363,0		89 363,0		89 363,0	Казахстан
69	76	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,17408	1 116 227,0 1 112 182,0	4 045,0 1 291,0	194 313,0 193 609,0	704,0 225,0			194 313,0	
70	77	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,14304	1 078 806,0		154 312,0		154 312,0		154 312,0	Казахстан
71	78	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	11,052	202,0 114,0	3,0 0,0	2 233,0 1 260,0	33,0 0,0	939,0		2 233,0	
72	79	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	7,065	4 242,0 1 276,0	18,0 6,0	29 970,0 9 015,0	127,0 42,0	20 828,0		29 970,0	
73	80	241-208-2104 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 200/195 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	3	6 450,0		19 350,0		19 350,0		19 350,0	
74	81	6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм**	м	2,4	14 997,0 6 638,0	282,0 67,0	35 993,0 15 931,0	677,0 161,0	19 385,0		35 993,0	
			Итого по разделу 6: Колодец железобетонный д.1500 мм					**1 528 980** **474 725**	**146 473** **45 796**	**907 780** **0**	**0** **0**	**1 528 980**	
			Итого по отделу Канализация К1					**2 777 024** **913 521**	**422 046** **121 508**	**1 423 661** **0**	**0** **0**	**2 777 024**	
			ИТОГО по акту					**10 368 217** **3 286 156**	**998 064** **276 076**	**5 044 019** **0**	**0** **0**	**10 368 217**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)								10368217*6,6/100	684 302	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								10368217+0+0+684302,32	**11 052 519**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								11052519,32*5/100	552 626	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								11052519,32*5/100	552 626	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 157 771**	
			НДС (12%)								12157771,26*12/100	1 458 933	
			Итого с НДС								12157771,26+1458932,55	**13 616 704**	
			Итого с тендерной скидкой	%	0,95							**12 935 869**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Руководитель отдела
_____ Сарымбеков Д. Е.

С учетом аванса 30%

Технический надзор:
ТОО "TN Stroy"
_____ Койжанов Д.Ш.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "КазГрандСервис"
_____ Умралиев К.Ж.
(физические объемы и расценки подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО «AK Construction Company»
Первый Зам.генерального директора
_____ Сыздыков М.И.

Руководитель проекта
_____ Байгалиев Б.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «AK Construction Company»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание дома культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№ 472/22-39** от **14.06.2022**

Акт выполненных работ №11

за **Июль 2025 (месяц, год) на 02-01-10 Видеонаблюдение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	17	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1 670	1 062,0	374,0	1 773 540,0	624 580,0	123 580,0		1 773 540,0	
						614,0	104,0	1 025 380,0	173 680,0				
2	18	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,67	137,0		229,0		229,0		229,0	Казахстан
3	19	1310-0105-0509 *РСНБ РК 2022*	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м провода	10	1 060,0	101,0	10 600,0	1 010,0	1 410,0		10 600,0	
						818,0	24,0	8 180,0	240,0				
4	20	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,01	574 855,0		5 749,0		5 749,0		5 749,0	Казахстан
5	21	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1 670	1 410,0	33,0	2 354 700,0	55 110,0	118 570,0		2 354 700,0	
						1 306,0	8,0	2 181 020,0	13 360,0				
6	22	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 670	54,0		90 180,0		90 180,0		90 180,0	
7	23	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	30	2 784,0	0,0	83 520,0	0,0	450,0		83 520,0	
						2 769,0	0,0	83 070,0	0,0				
8	24	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	30	914,0		27 420,0		27 420,0		27 420,0	
			ИТОГО по акту					**4 345 938**	**680 700**	**367 588**	**0**	**4 345 938**	
								3 297 650	**187 280**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)							4345938*6,6/100		286 832	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							4345938+0+0+286832		**4 632 770**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.			Сметная прибыль (5%)							4632770*5/100		231 639	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.			Непредвиденные работы и затраты (5%)							4632770*5/100		231 639	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 096 048**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141								5096048*1,1141	**5 677 507**	
			НДС (12%)								5677507*12/100	681 301	
			Итого с НДС								5677507+681301	**6 358 808**	
			Итого с тендерной скидкой	%	0,95							**6 040 868**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Руководитель отдела
с учетом аванса 30%
_____ Сарымбеков Д. Е.

Технический надзор:
ТОО "TN Stroy"
_____ Койжанов Д.Ш.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "КазГрандСервис"
_____ Умралиев К.Ж.
(физические объемы, расценки подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО «AK Construction Company»
Первый Зам.генерального директора
_____ Сыздыков М.И.

Руководитель проекта
_____ Байгалиев Б.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по классификатору КС-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 марта 2017 года № 186

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «AK Construction Company»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание дома культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№ 472/22-39** от **14.06.2022**

Акт выполненных работ №10

за **Июль 2025** (месяц, год) на **02-01-03 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Отделочные работы										
1	11	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	$м^2$	1 725,2	2 583,0 2 313,0	12,0 3,0	4 456 192,0 3 990 388,0	20 703,0 5 176,0	445 101,0		4 456 192,0	
2	14	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	602,770317	8 246,0 6 272,0	102,0 36,0	4 970 443,96 3 780 575,27	61 482,41 21 699,65	1 128 386,27		4 970 443,96	
3	15	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	1 558,2	1 744,0 1 474,0	12,0 3,0	2 717 501,0 2 296 787,0	18 699,0 4 675,0	402 015,0		2 717 501,0	
4	26	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Затирка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	112,6	1 744,0 1 474,0	12,0 3,0	196 374,0 165 972,0	1 351,0 338,0	29 051,0		196 374,0	
5	30	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Затирка сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	1 228,9	2 583,0 2 313,0	12,0 3,0	3 174 249,0 2 842 446,0	14 747,0 3 687,0	317 056,0		3 174 249,0	
6	33	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	481,035333	8 246,0 6 272,0	102,0 36,0	3 966 617,24 3 017 053,67	49 065,38 17 317,16	900 498,2		3 966 617,24	
7	34	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Затирка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		125,7	1 744,0	12,0	219 221,0	1 508,0	32 431,0		219 221,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ отделываемой поверхности		1 474,0	3,0	185 282,0	377,0				
8	42	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		676,499872	8 246,0	102,0	5 578 417,94	69 002,99	1 266 407,76		5 578 417,94	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		6 272,0	36,0	4 243 007,2	24 354,0				
9	43	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Затирка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		1 676,5	1 744,0	12,0	2 923 816,0	20 118,0	432 536,0		2 923 816,0	
				$м^2$ отделываемой поверхности		1 474,0	3,0	2 471 161,0	5 030,0				
			Итого по разделу 2:					28 202 832	256 677	4 953 482	0	28 202 832	
								22 992 672	82 654	0	0		
			Раздел 3: Полы										
10	64	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		113,8	10 067,0	56,0	1 145 625,0	6 372,0	348 912,0		1 145 625,0	
				$м^2$ покрытия		6 945,0	18,0	790 341,0	2 048,0				
11	65	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		76,6	1 571,0	5,0	120 339,0	383,0	16 163,0		120 339,0	
				м плинтусов		1 355,0	2,0	103 793,0	153,0				
12	76	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		33,4	11 103,0	403,0	370 840,0	13 460,0	202 304,0		370 840,0	
				$м^2$ покрытия		4 643,0	131,0	155 076,0	4 375,0				
13	77	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		18,4	1 571,0	5,0	28 906,0	92,0	3 882,0		28 906,0	
				м плинтусов		1 355,0	2,0	24 932,0	37,0				
14	82	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		748,8	11 103,0	403,0	8 313 926,0	301 767,0	4 535 481,0		8 313 926,0	
				$м^2$ покрытия		4 643,0	131,0	3 476 678,0	98 093,0				
15	83	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство		346,8	3 578,0	33,0	1 240 850,0	11 444,0	809 431,0		1 240 850,0	
				м		1 211,0	10,0	419 975,0	3 468,0				
16	94	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		141,4	10 067,0	56,0	1 423 474,0	7 918,0	433 533,0		1 423 474,0	
				$м^2$ покрытия		6 945,0	18,0	982 023,0	2 545,0				
17	95	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		157,9	1 571,0	5,0	248 061,0	790,0	33 316,0		248 061,0	
				м плинтусов		1 355,0	2,0	213 954,0	316,0				
18	112	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		584,6	11 103,0	403,0	6 490 814,0	235 594,0	3 540 922,0		6 490 814,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² покрытия		4 643,0	131,0	2 714 298,0	76 583,0				
19	113	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство		223,6	3 578,0	33,0	800 041,0	7 379,0	521 882,0		800 041,0	
				м		1 211,0	10,0	270 780,0	2 236,0				
20	124	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		69,5	10 067,0	56,0	699 656,0	3 892,0	213 087,0		699 656,0	
				м² покрытия		6 945,0	18,0	482 678,0	1 251,0				
21	125	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		89,1	1 571,0	5,0	139 976,0	445,0	18 800,0		139 976,0	
				м плинтусов		1 355,0	2,0	120 730,0	178,0				
22	130	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		561,8	11 103,0	403,0	6 237 665,0	226 406,0	3 402 822,0		6 237 665,0	
				м² покрытия		4 643,0	131,0	2 608 437,0	73 596,0				
23	131	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство		212,6	3 578,0	33,0	760 683,0	7 016,0	496 208,0		760 683,0	
				м		1 211,0	10,0	257 459,0	2 126,0				
24	142	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		57,9	10 067,0	56,0	582 879,0	3 242,0	177 521,0		582 879,0	
				м² покрытия		6 945,0	18,0	402 116,0	1 042,0				
25	143	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		75,3	1 571,0	5,0	118 296,0	377,0	15 887,0		118 296,0	
				м плинтусов		1 355,0	2,0	102 032,0	151,0				
			Итого по разделу 3: Полы					28 722 031	826 577	14 770 151	0	28 722 031	
								13 125 302	268 198	0	0		
			Раздел 5: Окна										
26	161	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		107,19	8 863,0	551,0	950 025,0	59 062,0	257 041,0		950 025,0	
				м²		5 914,0	188,0	633 922,0	20 152,0				
27	162	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4)		107,19	46 832,0		5 019 922,0		5 019 922,0		5 019 922,0	
				м²									
28	163	1110-0501-0702 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами		1,6416	8 125,0	64,0	13 338,0	105,0	1 169,0		13 338,0	
				м²		7 349,0	12,0	12 064,0	20,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	164	223-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой (ОК 5)**	$м^2$	1,6416	55 507,0		91 120,0		91 120,0		91 120,0	
30	165	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	$м^2$	107,19	-10 674,0		-1 144 146,0		-1 144 146,0		-1 144 146,0	Казахстан
31	166	217-402-0403 *РСНБ РК 2022*	**Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	$м^2$	107,19	14 064,0		1 507 520,0		1 507 520,0		1 507 520,0	Казахстан
32	167	217-401-0407 *РСНБ РК 2022*	**Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 20 мм**	$м^2$	1,6416	45 772,0		75 139,0		75 139,0		75 139,0	
33	168	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	71,7	3 232,0 995,0	16,0 5,0	231 734,0 71 342,0	1 148,0 359,0	159 244,0		231 734,0	
34	169	223-501-0117 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм**	м	71,7	2 648,0		189 862,0		189 862,0		189 862,0	
35	170	1112-0101-0802 *РСНБ РК 2022*	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое). Устройство**	$м^2$ фасада (без вычета проемов)	20,358	364,0 248,0	1,0 0,0	7 410,0 5 049,0	20,0 0,0	2 341,0		7 410,0	
			Итого по разделу 5: Окна					6 941 924 722 377	60 335 20 531	6 159 212 0	0 0	6 941 924	
			Раздел 6: Витражи внутренние										
36	171	1110-0501-0501 *РСНБ РК 2022*	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	$м^2$	141,24264	6 078,0 5 261,0	5,0 0,0	858 473,0 743 078,0	706,0 0,0	114 689,0		858 473,0	
37	172	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	113,69064	109 411,0		12 439 007,0		12 439 007,0		12 439 007,0	
38	173	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**		13,776	119 323,0		1 643 794,0		1 643 794,0		1 643 794,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$									
			Итого по разделу 6: Витражи внутренние					**14 941 274**	**706**	**14 197 490**	**0**	**14 941 274**	
								743 078	**0**	**0**	**0**		
			Раздел 7: Витражи наружные										
39	174	**1110-0501-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	$м^2$	74,62572	**6 078,0**	**5,0**	**453 575,0**	**373,0**	**60 596,0**		**453 575,0**	
						5 261,0	**0,0**	**392 606,0**	**0,0**				
40	175	**223-301-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	73,50252	**109 411,0**		**8 041 984,0**		**8 041 984,0**		**8 041 984,0**	
41	176	**217-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	$м^2$	73,50252	**-10 674,0**		**-784 566,0**		**-784 566,0**		**-784 566,0**	**Казахстан**
42	177	**217-402-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	$м^2$	73,50252	**14 064,0**		**1 033 739,0**		**1 033 739,0**		**1 033 739,0**	**Казахстан**
43	178	**223-301-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	0,5616	**136 224,0**		**76 503,0**		**76 503,0**		**76 503,0**	
			Итого по разделу 7: Витражи наружные					**8 821 235**	**373**	**8 428 256**	**0**	**8 821 235**	
								392 606	**0**	**0**	**0**		
			Раздел 8: Отверстия ВК										
44	179	**1146-0301-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Конструкции желёзобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	отверстие	3	**2 422,0**	**1 303,0**	**7 266,0**	**3 909,0**			**7 266,0**	
						1 119,0	**578,0**	**3 357,0**	**1 734,0**				
45	180	**1146-0301-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	1	**2 314,0**	**1 250,0**	**2 314,0**	**1 250,0**			**2 314,0**	
						1 064,0	**554,0**	**1 064,0**	**554,0**				
46	181	**1146-0301-0117** ***РСНБ РК 2022***	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять до 500 мм**	отверстие	1	**1 985,0**	**1 629,0**	**1 985,0**	**1 629,0**			**1 985,0**	
						356,0	**748,0**	**356,0**	**748,0**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	182	1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	5	2 314,0	1 250,0	11 570,0	6 250,0			11 570,0	
						1 064,0	554,0	5 320,0	2 770,0				
48	183	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять до 300 мм**	отверстие	5	662,0	543,0	3 310,0	2 715,0			3 310,0	
						119,0	249,0	595,0	1 245,0				
49	184	1146-0302-0403 *РСНБ РК 2022*	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 800 см2**	отверстие	3	8 268,0	2 490,0	24 804,0	7 470,0			24 804,0	
						5 778,0	802,0	17 334,0	2 406,0				
			Итого по разделу 8: Отверстия ВК					51 249	23 223	0	0	51 249	
								28 026	9 457	0	0		
			Раздел 9: Фасад										
50	185	1115-0213-0103 *РСНБ РК 2022*	**Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	$м^2$	2 053,8	14 483,0	65,0	29 745 185,0	133 497,0	5 222 813,0		29 745 185,0	
						11 875,0	14,0	24 388 875,0	28 753,0				
51	186	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	105,7707	35 077,0		3 710 119,0		3 710 119,0		3 710 119,0	**Казахстан**
52	191	1115-0212-0203 *РСНБ РК 2022*	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм**	$м^2$ отделываемой поверхности	3 452,18	5 996,0	37,0	20 699 271,0	127 730,0	8 440 579,0		20 699 271,0	
						3 514,0	12,0	12 130 961,0	41 426,0				
			Итого по разделу 9: Фасад					54 154 575	261 227	17 373 511	0	54 154 575	
								36 519 836	70 179	0	0		
			Раздел 10: Кровля (лист АР-9,44,45,45.1)										
			Слуховое окно (лист АР 45.3)										
53	202	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство слуховых окон**	шт.	5	34 870,0	2 567,0	174 350,0	12 835,0	6 025,0		174 350,0	
						31 098,0	813,0	155 490,0	4 065,0				
54	203	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,54	109 237,0		58 988,0		58 988,0		58 988,0	
55	204	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**		0,475	109 237,0		51 888,0		51 888,0		51 888,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³									
56	205	223-504-0301 *РСНБ РК 2022*	**Петли оконные**	шт.	20	315,0		6 300,0		6 300,0		6 300,0	
57	206	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.	10	750,0		7 500,0		7 500,0		7 500,0	
58	207	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	5	1 090,0		5 450,0		5 450,0		5 450,0	
			Водосборный лоток										
59	226	6110-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Водосточные системы. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	м желоба	185	6 410,0 3 606,0	10,0 3,0	1 185 850,0 667 110,0	1 850,0 555,0	516 890,0		1 185 850,0	
60	227	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Воронки внутреннего водостока на кровле. Установка**	1 воронка	7	3 779,0 702,0	300,0 61,0	26 453,0 4 914,0	2 100,0 427,0	19 439,0		26 453,0	
			Вентшахта ВШ-1 3,12х0,72 (лист АР-49)										
61	250	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00132	301 416,0		398,0		398,0		398,0	
62	251	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,079742	286 064,0		22 811,0		22 811,0		22 811,0	
63	252	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,081062	665 901,0 305 535,0	6 279,0 1 643,0	53 980,0 24 767,0	509,0 133,0	28 703,0		53 980,0	
64	253	6105-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка пустот в камнях**	м³	0,5	14 936,0 6 609,0	3 319,0 730,0	7 468,0 3 305,0	1 660,0 365,0	2 504,0		7 468,0	
65	254	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	**Пояса без опалубки. Устройство**	м³	0,07	55 484,0 22 898,0	9 798,0 1 880,0	3 884,0 1 603,0	686,0 132,0	1 595,0		3 884,0	
66	255	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стен приямков и каналов**	м³	2,2	35 736,0 28 904,0	5 393,0 1 095,0	78 619,0 63 589,0	11 865,0 2 409,0	3 166,0		78 619,0	
67	256	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	м³	2,2	29 228,0		64 302,0		64 302,0		64 302,0	Казахстан
			Вентшахта ВШ-2 3,92х0,72 (лист АР-49,50)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	268	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001936	301 416,0		584,0		584,0		584,0	
69	269	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,151049	286 064,0		43 210,0		43 210,0		43 210,0	
70	270	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,152985	665 901,0 305 535,0	6 279,0 1 643,0	101 873,0 46 742,0	960,0 251,0	54 170,0		101 873,0	
71	271	6105-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка пустот в камнях	$м^3$	0,74	14 936,0 6 609,0	3 319,0 730,0	11 053,0 4 891,0	2 456,0 540,0	3 706,0		11 053,0	
72	272	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,087	55 484,0 22 898,0	9 798,0 1 880,0	4 827,0 1 992,0	853,0 164,0	1 982,0		4 827,0	
73	273	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	3,69	35 736,0 28 904,0	5 393,0 1 095,0	131 866,0 106 656,0	19 901,0 4 041,0	5 310,0		131 866,0	
74	274	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	3,69	29 228,0		107 851,0		107 851,0		107 851,0	Казахстан
			Вентшахта ВШ-3 3,92х1,025 (лист АР-49,50)										
75	286	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002068	301 416,0		623,0		623,0		623,0	
76	287	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,152523	286 064,0		43 631,0		43 631,0		43 631,0	
77	288	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,154591	665 901,0 305 535,0	6 279,0 1 643,0	102 942,0 47 233,0	971,0 254,0	54 739,0		102 942,0	
78	289	6105-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка пустот в камнях	$м^3$	0,82	14 936,0 6 609,0	3 319,0 730,0	12 248,0 5 419,0	2 722,0 599,0	4 107,0		12 248,0	
79	290	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,095	55 484,0 22 898,0	9 798,0 1 880,0	5 271,0 2 175,0	931,0 179,0	2 165,0		5 271,0	
80	291	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов		4,2	35 736,0	5 393,0	150 091,0	22 651,0	6 044,0		150 091,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		28 904,0	1 095,0	121 397,0	4 599,0				
81	292	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	4,2	29 228,0		122 758,0		122 758,0		122 758,0	Казахстан
			Фартук (лист АР-52)										
82	321	6110-0301-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профнастила=ФАРТУК	м	245,9	2 193,0	19,0	539 259,0	4 672,0	50 655,0		539 259,0	
						1 968,0	2,0	483 931,0	492,0				
83	322	224-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	201,638	3 605,0		726 905,0		726 905,0		726 905,0	
84	323	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2091	345 818,0		72 311,0		72 311,0		72 311,0	
85	324	6110-0301-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профнастила=ФАРТУК	м	245,9	2 193,0	19,0	539 259,0	4 672,0	50 655,0		539 259,0	
						1 968,0	2,0	483 931,0	492,0				
86	325	224-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	501,636	3 605,0		1 808 398,0		1 808 398,0		1 808 398,0	
87	326	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,6191	345 818,0		214 096,0		214 096,0		214 096,0	
88	327	217-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	922	191,0		176 102,0		176 102,0		176 102,0	Казахстан
			Крепление лотков (лист АР-53,54)										
89	328	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,51423	331 826,0		170 635,0		170 635,0		170 635,0	
90	329	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,11329	359 360,0		400 072,0		400 072,0		400 072,0	Казахстан
91	330	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,10456	334 411,0		34 966,0		34 966,0		34 966,0	Казахстан
92	331	217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	148	38,0		5 624,0		5 624,0		5 624,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Элементы зрительного зала (лист АР-58)										
93	335	6106-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж конструкции стационарной сцены: направляющих с каркасами ограждений**	т	5,99365	1 397 748,0 1 271 407,0	29 637,0 3 351,0	8 377 612,0 7 620 369,0	177 634,0 20 085,0	579 610,0		8 377 612,0	
94	336	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	т	2,645	398 924,0		1 055 154,0		1 055 154,0		1 055 154,0	Казахстан
95	337	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	2,27998	359 360,0		819 334,0		819 334,0		819 334,0	Казахстан
96	338	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	1,06867	359 360,0		384 037,0		384 037,0		384 037,0	Казахстан
97	339	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	$м^2$	282,86	4 085,0 4 004,0	45,0 15,0	1 155 483,0 1 132 571,0	12 729,0 4 243,0	10 183,0		1 155 483,0	
98	340	215-304-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм**	$м^2$	282,86	1 518,0		429 381,0		429 381,0		429 381,0	
			Элементы сцены, опорных конструкций на отм.0.930 (лист АР-59)										
99	341	6106-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж конструкции стационарной сцены: направляющих с каркасами ограждений**	т	2,95943	1 397 748,0 1 271 407,0	29 637,0 3 351,0	4 136 537,0 3 762 640,0	87 709,0 9 917,0	286 189,0		4 136 537,0	
100	342	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	2,66693	359 360,0		958 388,0		958 388,0		958 388,0	Казахстан
101	343	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,1449	345 818,0		50 109,0		50 109,0		50 109,0	
102	344	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	т	0,1476	312 308,0		46 097,0		46 097,0		46 097,0	
103	345	217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100**	шт.	180	38,0		6 840,0		6 840,0		6 840,0	Казахстан
			Входная группа (лист АР-60)										
			Крыльцо										
104	346	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	65,5	25 785,0 14 503,0	5 219,0 1 612,0	1 688 918,0 949 946,0	341 844,0 105 586,0	397 127,0		1 688 918,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	347	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство крыльца (бетон В15). Устройство	$м^3$	65,5	43 200,0	3 287,0	2 829 600,0	215 298,0	1 548 420,0		2 829 600,0	
						16 273,0	715,0	1 065 882,0	46 832,0				
106	350	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,626282	67 329,0	4 278,0	42 167,0	2 679,0	132,0		42 167,0	
						62 840,0	1 364,0	39 356,0	854,0				
107	351	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,626282	354 087,0		221 758,0		221 758,0		221 758,0	
			Площадка										
108	353	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	32,1	25 785,0	5 219,0	827 698,0	167 530,0	194 623,0		827 698,0	
						14 503,0	1 612,0	465 546,0	51 745,0				
109	354	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство крыльца (бетон В15). Устройство	$м^3$	32,1	43 200,0	3 287,0	1 386 720,0	105 513,0	758 844,0		1 386 720,0	
						16 273,0	715,0	522 363,0	22 952,0				
110	357	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,273116	67 329,0	4 278,0	85 718,0	5 447,0	269,0		85 718,0	
						62 840,0	1 364,0	80 003,0	1 737,0				
111	358	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,273116	354 087,0		450 794,0		450 794,0		450 794,0	
			Водосборный лоток										
112	369	6110-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водосточные системы. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	185	6 410,0	10,0	1 185 850,0	1 850,0	516 890,0		1 185 850,0	
						3 606,0	3,0	667 110,0	555,0				
113	370	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воронки внутреннего водостока на кровле. Установка	1 воронка	9	3 779,0	300,0	34 011,0	2 700,0	24 993,0		34 011,0	
						702,0	61,0	6 318,0	549,0				
114	371	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	14	2 690,0		37 660,0		37 660,0		37 660,0	
115	372	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2 666,0		2 666,0		2 666,0		2 666,0	
116	373	6110-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	$м^2$	1 850,2	764,0	3,0	1 413 553,0	5 550,0	151 716,0		1 413 553,0	
						679,0	1,0	1 256 286,0	1 850,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	374	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	1 850,2	3 851,0		7 125 120,0		7 125 120,0		7 125 120,0	Казахстан
			Итого по разделу 10: Кровля (лист АР-9,44,45,45.1)					42 025 901	1 218 777	21 013 592	0	42 025 901	
								19 793 535	286 602	0	0		
			Раздел 14: Крыльцо К-3 (лист АР-41)										
118	436	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	4,6	25 785,0	5 219,0	118 611,0	24 007,0	27 890,0		118 611,0	
						14 503,0	1 612,0	66 714,0	7 415,0				
119	437	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство крыльца (бетон В15). Устройство**	$м^3$	4,6	43 200,0	3 287,0	198 720,0	15 120,0	108 744,0		198 720,0	
						16 273,0	715,0	74 856,0	3 289,0				
120	438	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,055325	67 329,0	4 278,0	3 725,0	236,0	12,0		3 725,0	
						62 840,0	1 364,0	3 477,0	75,0				
121	439	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,055325	354 087,0		19 590,0		19 590,0		19 590,0	
			Итого по разделу 14: Крыльцо К-3 (лист АР-41)					340 646	39 363	156 236	0	340 646	
								145 047	10 779	0	0		
			Раздел 15: Крыльцо К-4 (лист АР-42)										
122	445	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	5,3	25 785,0	5 219,0	136 660,0	27 661,0	32 134,0		136 660,0	
						14 503,0	1 612,0	76 866,0	8 544,0				
123	446	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство крыльца (бетон В15). Устройство**	$м^3$	5,3	43 200,0	3 287,0	228 960,0	17 422,0	125 292,0		228 960,0	
						16 273,0	715,0	86 247,0	3 790,0				
124	447	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,07632	67 329,0	4 278,0	5 139,0	326,0	16,0		5 139,0	
						62 840,0	1 364,0	4 796,0	104,0				
125	448	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,07632	354 087,0		27 024,0		27 024,0		27 024,0	
			Итого по разделу 15: Крыльцо К-4 (лист АР-42)					397 783	45 409	184 466	0	397 783	
								167 909	12 438	0	0		
			Раздел 16: Крыльцо К-5 (лист АР-43)										
126	454	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	8,27	25 785,0	5 219,0	213 242,0	43 161,0	50 141,0		213 242,0	
						14 503,0	1 612,0	119 940,0	13 331,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	455	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство крыльца (бетон В15). Устройство**	$м^3$	8,27	43 200,0	3 287,0	357 264,0	27 183,0	195 503,0		357 264,0	
						16 273,0	715,0	134 578,0	5 913,0				
128	456	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,119088	67 329,0	4 278,0	8 018,0	509,0	25,0		8 018,0	
						62 840,0	1 364,0	7 483,0	162,0				
129	457	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,119088	354 087,0		42 168,0		42 168,0		42 168,0	
			Итого по разделу 16: Крыльцо К-5 (лист АР-43)					620 692	70 853	287 837	0	620 692	
								262 001	19 406	0	0		
			Раздел 19: Декоративные элементы										
130	484	1115-0304-0205 *РСНБ РК 2022*	**Капители цементные на колоннах сборные высотой до 2000 мм. Установка**	деталь	22	247 333,0	798,0	5 441 326,0	17 556,0	159 962,0		5 441 326,0	
						239 264,0	255,0	5 263 808,0	5 610,0				
131	485	СТКП ТОО «DECOR Panels» п.5	**Колонная К1**	шт	6	496 783,57		2 980 701,0		2 980 701,0		2 980 701,0	
132	486	СТКП ТОО «DECOR Panels» п.6	**Колонная К2**	шт	6	2 179 337,48		13 076 025,0		13 076 025,0		13 076 025,0	
133	487	СТКП ТОО «DECOR Panels» п.7	**Колонная К3**	шт	10	198 758,61		1 987 586,0		1 987 586,0		1 987 586,0	
			Итого по разделу 19: Декоративные элементы					23 485 638	17 556	18 204 274	0	23 485 638	
								5 263 808	5 610	0	0		
			Раздел 20: Дополнительные работы										
			Фасад										
134	489	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	105,7707	35 077,0		3 710 119,0		3 710 119,0		3 710 119,0	Казахстан
			Подвесной потолок 1-2 этажи										
135	490	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Облицовка плитами из минеральных плит размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	$м^2$	2 170,6	5 677,0	23,0	12 322 496,0	49 924,0	26 047,0		12 322 496,0	
						5 642,0	7,0	12 246 525,0	15 194,0				
136	491	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	$м^2$	2 170,6	4 122,0		8 947 213,0		8 947 213,0		8 947 213,0	
			Вентиляционные короба										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	517	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	$м^2$ перегородок	120,9	7 863,0 5 643,0	81,0 25,0	950 637,0 682 239,0	9 793,0 3 023,0	258 605,0		950 637,0	
138	518	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм**	м	212,748244	303,0		64 463,0		64 463,0		64 463,0	Казахстан
139	519	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм**	м	733,899672	379,0		278 148,0		278 148,0		278 148,0	Казахстан
			Вентиляционные короба 3 этажа										
140	520	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	$м^2$ перегородок	60,45	7 863,0 5 643,0	81,0 25,0	475 318,0 341 119,0	4 896,0 1 511,0	129 303,0		475 318,0	
141	521	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм**	м	108,508132	303,0		32 878,0		32 878,0		32 878,0	Казахстан
142	522	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм**	м	374,30052	379,0		141 860,0		141 860,0		141 860,0	Казахстан
			Канализационные короба										
143	523	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	$м^2$ перегородок	2,51	6 158,0 5 643,0	81,0 25,0	15 457,0 14 164,0	204,0 63,0	1 089,0		15 457,0	
144	524	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	$м^2$	5,271	968,0		5 102,0		5 102,0		5 102,0	Казахстан
145	525	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм**	м	4,418656	303,0		1 339,0		1 339,0		1 339,0	Казахстан
146	526	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм**	м	15,234472	379,0		5 774,0		5 774,0		5 774,0	Казахстан
			Канализационные короба 3 этажа										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	527	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	$м^2$ перегородок	5,51	6 158,0 5 643,0	81,0 25,0	33 931,0 31 093,0	447,0 138,0	2 391,0		33 931,0	
148	528	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	$м^2$	11,571	968,0		11 201,0		11 201,0		11 201,0	Казахстан
149	529	222-529-0110 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм**	м	9,879211	303,0		2 993,0		2 993,0		2 993,0	Казахстан
150	530	222-529-0307 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм**	м	34,118656	379,0		12 931,0		12 931,0		12 931,0	Казахстан
			Итого по разделу 20: Дополнительные работы					27 011 860	65 264	13 631 456	0	27 011 860	
								13 315 140	19 929	0	0		
			Раздел 21: Отверстия ОВ										
151	531	1146-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	отверстие	3	2 422,0 1 119,0	1 303,0 578,0	7 266,0 3 357,0	3 909,0 1 734,0			7 266,0	
152	532	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять до 300 мм**	отверстие	4	662,0 119,0	543,0 249,0	2 648,0 476,0	2 172,0 996,0			2 648,0	
153	533	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять до 400 мм**	отверстие	4	1 324,0 238,0	1 086,0 499,0	5 296,0 952,0	4 344,0 1 996,0			5 296,0	
154	534	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять до 600 мм**	отверстие	1	2 647,0 475,0	2 172,0 998,0	2 647,0 475,0	2 172,0 998,0			2 647,0	
155	535	1146-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	отверстие	3	2 422,0 1 119,0	1 303,0 578,0	7 266,0 3 357,0	3 909,0 1 734,0			7 266,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	536	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять до 300 мм**	отверстие	4	662,0 119,0	543,0 249,0	2 648,0 476,0	2 172,0 996,0			2 648,0	
157	537	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять до 400 мм**	отверстие	4	1 324,0 238,0	1 086,0 499,0	5 296,0 952,0	4 344,0 1 996,0			5 296,0	
158	538	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять до 600 мм**	отверстие	1	2 647,0 475,0	2 172,0 998,0	2 647,0 475,0	2 172,0 998,0			2 647,0	
159	539	1146-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	отверстие	3	2 422,0 1 119,0	1 303,0 578,0	7 266,0 3 357,0	3 909,0 1 734,0			7 266,0	
160	540	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять до 300 мм**	отверстие	4	662,0 119,0	543,0 249,0	2 648,0 476,0	2 172,0 996,0			2 648,0	
161	541	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять до 400 мм**	отверстие	4	1 324,0 238,0	1 086,0 499,0	5 296,0 952,0	4 344,0 1 996,0			5 296,0	
162	542	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять до 600 мм**	отверстие	1	2 647,0 475,0	2 172,0 998,0	2 647,0 475,0	2 172,0 998,0			2 647,0	
163	543	1146-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	отверстие	3	2 422,0 1 119,0	1 303,0 578,0	7 266,0 3 357,0	3 909,0 1 734,0			7 266,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	544	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять до 300 мм**	отверстие	4	662,0	543,0	2 648,0	2 172,0			2 648,0	
						119,0	249,0	476,0	996,0				
165	545	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять до 400 мм**	отверстие	4	1 324,0	1 086,0	5 296,0	4 344,0			5 296,0	
						238,0	499,0	952,0	1 996,0				
166	546	1146-0301-0117 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять до 600 мм**	отверстие	1	2 647,0	2 172,0	2 647,0	2 172,0			2 647,0	
						475,0	998,0	475,0	998,0				
			Итого по разделу 21: Отверстия ОВ					71 428	50 388	0	0	71 428	
								21 040	22 896	0	0		
			ИТОГО по акту					235 789 068	2 936 728	119 359 963	0	235 789 068	
								113 492 377	828 679	0	0		
НДДС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)							235789068*6,6/100		15 562 078	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							235789068+0+0+15562078		**251 351 146**	
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							251351146*5/100		12 567 557	
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)							251351146*5/100		12 567 557	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**276 486 260**	
			НДС (12%)							276486260*12/100		33 178 351	
			Итого с НДС							276486260+33178351		**309 664 611**	
			Итого с тендерной скидкой	%	0,95							**294 181 380**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Илийского района" с учетом авансов 30%
Руководитель отдела
_____ Сарымбеков Д. Е.

Технический надзор:
ТОО "TN Stroy"
_____ Койжанов Д.Ш.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "КазГрандСервис"
_____ Умралиев К.Ж.
(физические объемы и расценки подтверждаю)

Подрядчик:
ТОО «АК Construction Company»
Первый Зам.генерального директора
_____ Сыздыков М.И.

Руководитель проекта
_____ Байгалиев Б.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)