Приложение 2 к приказу и.о. Министра
промышленности и
строительства Республики Казахстан от 26 сентября
2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz"**

Наименование строительства и его адрес: **Работа по среднему ремонту улицы Кокдала, улицы Кажымукана,улицы Айтеке би, улицы Казыбек би, улицы Толе би в селе Иргели Карасайского района Алматинской области**

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
231040018983	190940015631			№31	17.04.2025г		485 052 015 159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Работа по среднему ремонту улицы Кокдала, улицы Кажымукана,улицы Айтеке би, улицы Казыбек би, улицы Толе би в селе Иргели Карасайского района Алматинской области	**131 738 236,23**	**131 738 236,23**	**20 316 330,99**				**2 437 959,72**	**22 754 290,71**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель_____ Тулебаева Ботагуз Айыпнайовна

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DK-OIL-GROUP"

Эксперт _____ Садыков А.Ф.
ИИН 900425302618
Аттестаты №KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 г.,
№KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 г.

Принял (Заказчик) :
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
БИН 231040018983

Руководитель_____ Шакиров Ж.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАН, 213 БИН 231040018983, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ37070103 KSN0905000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72771)29998**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МФК kz" Алматинская область, Карасайский район, с.Кокозек, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "Куншырак", 29 БИН/ИИН 190940015631 БИК KCJBKZKX ИИК KZ468562203134437170 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87772884995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работа по среднему ремонту улицы Кокдала, улицы Кажымукана,улицы Айтеке би, улицы Казыбек би, улицы Толе би в селе Иргели Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Работа по среднему ремонту улицы Кокдала, улицы Кажымукана,улицы Айтеке би, улицы Казыбек би, улицы Толе би в селе Иргели Карасайского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от 17.04.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 за Июль 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ КОКДАЛА				
			1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ1+240				
1	9	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1 240,0	575,0	713 000,0
2	10	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	151,28	2 289,0	346 280,0
			2.ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ				
3	14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/м2)	т	0,08	6 443,0	515,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	15	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0824	198 014,0	16 316,0
5	16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100,0	465,0	46 500,0
6	17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	100,0	40,0	4 000,0
7	18	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14,6	19 329,0	282 203,0
8	19	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	20,0	575,0	11 500,0
9	20	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,464	2 289,0	3 351,0
			4.2 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
10	28	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,14	14 475,0	2 027,0
11	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,28	5 806,0	1 626,0
12	30	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2856	20 846,0	5 954,0
13	31	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4,0	19 523,0	78 092,0
14	32	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	4,0	10 948,0	43 792,0
15	33	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	4,0	13 270,0	53 080,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ КАЖЫМУКАНА				
			1.1 ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ0+725				
16	42	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	725,0	575,0	416 875,0
17	43	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	88,45	2 289,0	202 462,0
			1.2 ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+725 по КМ0+995				
18	52	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	270,0	575,0	155 250,0
19	53	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	32,94	2 289,0	75 400,0
			3.2 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
20	56	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,07	14 475,0	1 013,0
21	57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,14	5 806,0	813,0
22	58	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1428	20 846,0	2 977,0
23	59	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2,0	19 523,0	39 046,0
24	60	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1,0	10 948,0	10 948,0
25	61	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	1,0	12 698,0	12 698,0
26	62	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2,0	13 270,0	26 540,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ АЙТЕКЕ БИ				
			1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ0+785				
27	71	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	785,0	575,0	451 375,0
28	72	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	95,77	2 289,0	219 218,0
			2.ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ				
29	76	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/м2)	т	0,18	6 443,0	1 160,0
30	77	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,1854	198 014,0	36 712,0
31	78	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	225,0	465,0	104 625,0
32	79	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	225,0	40,0	9 000,0
33	80	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	32,85	19 329,0	634 958,0
34	81	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	45,0	575,0	25 875,0
35	82	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,294	2 289,0	7 540,0
			3.ОБУСТРОЙСТВО				
			3.1 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
36	83	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,14	14 475,0	2 027,0
37	84	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,28	5 806,0	1 626,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	85	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2856	20 846,0	5 954,0
39	86	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4,0	19 523,0	78 092,0
40	87	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	4,0	10 948,0	43 792,0
41	88	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	4,0	13 270,0	53 080,0
			Раздел 4. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ КАЗЫБЕК БИ				
			1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ0+900				
42	92	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/м2)	т	1,080031	6 443,0	6 958,6
43	93	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,1124004	198 014,0	220 270,9
44	94	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1 350,0	465,0	627 750,0
45	95	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1 350,0	40,0	54 000,0
46	96	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	265,9	19 329,0	5 139 581,1
47	97	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	900,0	575,0	517 500,0
48	98	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	109,8	2 289,0	251 332,0
			2.2 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
49	101	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,07	14 475,0	1 013,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	102	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,14	5 806,0	813,0
51	103	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1428	20 846,0	2 977,0
52	104	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2,0	19 523,0	39 046,0
53	105	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2,0	10 948,0	21 896,0
54	106	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2,0	13 270,0	26 540,0
			Раздел 5. СРЕДНИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ТОЛЕ БИ				
			1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с КМ0+000 по КМ0+405				
55	110	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/м2)	т	1,62	6 443,0	10 438,0
56	111	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,6686	198 014,0	330 406,0
57	112	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2 025,0	465,0	941 625,0
58	113	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2 025,0	40,0	81 000,0
59	114	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	295,65	19 329,0	5 714 619,0
60	115	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	405,0	575,0	232 875,0
61	116	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	49,41	2 289,0	113 099,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			2.ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ				
62	120	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8кг/м2)	т	0,04	6 443,0	258,0
63	121	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0412	198 014,0	8 158,0
64	122	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 6(4+2) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	50,0	465,0	23 250,0
65	123	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	50,0	40,0	2 000,0
66	124	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7,3	19 329,0	141 102,0
67	125	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 6 см	м2 покрытия обочин	10,0	575,0	5 750,0
68	126	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,732	2 289,0	1 676,0
			3.ОБУСТРОЙСТВО				
			3.1 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
69	127	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	0,105	14 475,0	1 520,0
70	128	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,21	5 806,0	1 219,0
71	129	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2142	20 846,0	4 465,0
72	130	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3,0	19 523,0	58 569,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	131	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	2,0	10 948,0	21 896,0
74	132	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	1,0	12 698,0	12 698,0
75	133	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	3,0	13 270,0	39 810,0
			Итого по суммарной смете				**18 883 402,6**
			Сметная прибыль 5%				19 827 572,7
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388				20 596 882,6
			Тендерная скидка к договорной стоимости к -0,9863789306				20 316 331,0
			НДС 12%				2 437 959,7
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ				**22 754 290,71**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МФК kz"

БИН 190940015631

Руководитель:_____Тулебаева Б.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DK-OIL GROUP"

Эксперт_____ Садыков А.Ф.

ИИН 900425302618
Аттестаты №KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 г.,
№KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района"
БИН 231040018983

Руководитель:_____Шакиров Ж.Е.