*Приложение 26*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "NSO group" Туркестанская область, г.Туркестан, МАЙЛЫКОЖА, 76 БИН/ИИН 080940014958**

ИИН/БИН **080940014958**

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 18 | 31.07.2025 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель | Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель | Ответственный за поставку (Ф.И.О.) | Транспортная организация | Товарно-транспортная накладная (номер, дата) |
|---|---|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "NSO group" Туркестанская область, г.Туркестан, МАЙЛЫКОЖА, 76 БИН/ИИН 080940014958 | Государственное учреждение «Отдел образования Жангалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» | Әсетов Н. | | 31.07.2025 |

| Номер по порядку | Наименование, характеристика | Номенклатурный номер | Единица измерения | Количество | | Цена за единицу, в KZT | Сумма с НДС, в KZT | Сумма НДС, в KZT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | подлежит отпуску | отпущено | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Работы по текущему ремонту столовой и спортзала КГУ «Общеобразовательная школа имени С.Мендешева» отдела образования Жангалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области | 000001 | работа | 1 | 1 | 18 480 000,00 | 18 480 000,00 | 0,00 |
| | | | Итого | 1 | 1 | x | 18 480 000,00 | 0,00 |

Всего отпущено количество запасов (прописью) *Один*

на сумму (прописью), в KZT *Восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил Директор / Кубеева З. / Кубеева З.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер / не предусмотрен / не предусмотрен
*подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил / Кубеева З. / Кубеева З.
*подпись* *расшифровка подписи*

По доверенности

выданной

Запасы получил / /
*подпись* *расшифровка подписи*

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма -3

| ИИН/ БИН |
|---|
| 060240 012516 |

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Жангалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, Халыктар Достыгы, 060240012516

| |
|---|
| 080940 014958 |

Исполнитель: ТОО « NSO group» Туркестанская область, г.Туркестан, МАЙЛЫКОЖА, 76

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Основание: Договор №213 от 09.07.2024 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 18 | 31.07.2025 г. |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ

| Номер по порядку | Наименование работ | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Работы по текущему ремонту столовой и спортзала КГУ «Общеобразовательная школа имени С.Мендешева» отдела образования Жангалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области | нет | работа | 1 | 18 480 000 | 18 480 000 |
| | | | Итого | | x | 18 480 000 |

Сдал (Исполнитель) Директор / Кобеев / Кубеева З.
должность подпись расшифровка подписи

Принял Заказчик
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

М.П.

*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | прибыль, тенге |
| 2 | Е11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм = 1,11 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 187,1 | 389,58 | | 72890 | | | 61228 | 1448499 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 389,58 | | 72890 | | | 10730 | |
| 3 | Е11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2022 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 251 | 389,58 | | 97785 | | | 82140 | 194320 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 389,58 | | 97785 | | | 14395 | |
| 4 | Е12-60101-901<br>1206-0101- 0901<br>РСНБ РК Кзтр и Кзм =1,08 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой мштукатурки в откосах | шт | 1 | 3 645,76 | 203,31 | 3646 | 203 | | 2546 | 6688 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3 442,45 | 94,11 | 3442 | 94 | | 663 | |
| 5 | Е12-60101--901<br>1206-0101-0901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм = 1,08 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 2 | 3 645,76 | 203,31 | 7292 | 406 | | 5093 | 13375 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3 442,45 | 94,11 | 6885 | 188 | | 991 | |
| 6 | Е12-60101-101<br>1206-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм =1,08 | Коробки оконные в каменных стенах . Демонтаж с отбивкой штукатуркои в откосах | шт. | 6 | 2441,37 | 97,35 | 14648 | 585 | | 10335 | 26981 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2344,02 | 48,06 | 14064 | 290 | | 1999 | |
| 7 | Е12-30101-201<br>1203-01010201<br>РСНБ РК Кзтр и Кзм = 1,08 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки | м2 кладки | 6 | 42 382,90 | 8 133,07 | 254297 | 48799 | | 164382 | 452173 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 34249,83 | 3801,48 | 205499 | 22809 | | 33494 | |
| 8 | Е12-170101-0703<br>1217-0101-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм = 1,08 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 11 | 105,97 | 0,99 | 1166 | 11 | | 836 | 2162 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 104,98 | 0,60 | 1155 | 7 | | 160 | |
| 9 | Е12-70101-208<br>1207-0101-0208<br>РСНБ РК 2022 | Разборка стяжки | м2 | 187,1 | 3248,87 | 1042,71 | 607864 | 195091 | | 363322 | 1048881 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2206,16 | 490,87 | 412773 | 91842 | | 77695 | |
| 10 | Е11-110101-4709<br>1111-0101-4709<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.05 | Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство | м2 стяжка | 187,1 | 1 478,00 | 43,04 | 278287 | 8053 | 158543 | 109298 | 418591 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 596,96 | 24,5 | 111691 | 4584 | | 31006 | |
| 11 | Е11-110101-4709<br>1111-0101-4709<br>РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжка | 187,1 | 905,03 | 29,29 | 169331 | 5480 | 158543 | 8043 | 191564 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 29,53 | 16,2 | 5525 | 3031 | | 14190 | |
| 12 | Е11-110101-4709<br>1111-0101-4709<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кзм=1.05 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 160 | 3 239,11 | 31,11 | 518258 | 4977 | 74227 | 414725 | 1007621 |

Форма 2в
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

**Заказчик :** **Государственное учреждение «Отдел образования Жангалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области»**
**Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, Халыктар Достыгы, 42**
**БИН 060240012516**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик :** **Товарищество с ограниченной ответственностью "NSO group"**
**Туркестанская область, г.Туркестан, МАЙЛЫКОЖА, 76**
**БИН/ИИН 080940014958**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка :** **Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений**

(наименование, адрес)

**Объект :** **Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений**

( наименование)

**Договор подряда (контракт) №213 от 2025-07-09 года**

*Акт выполненных работ №15 2025-07-31*

**Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений**

(Наименование работ и затрат)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Ремонт столовая** | | | | | | | | | |
| 1 | Е-12-70101-207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм =1,08 | Полы из керамтческих плиток Разборка покрытия | м2 | 187,1 | 1 433,72 | 47,53 | 268249 | 8892 | | 190586 | 495542 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1 386,19 | 28,57 | 259356 | 5345 | | 36707 | |

| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | прибыль, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 2 744,09 | 13,39 | 439054 | 2142 | | 74638 | |
| 13 | С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 160 | 4 307,00 | | 689120 | | 689120 | | 744250 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | 55130 | |
| 14 | Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм =1,05 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 17,2 | 2888,96 | 115,51 | 49690 | 1987 | 11158 | 35308 | 91798 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 2124,72 | 59,11 | 36545 | 1017 | | 6809 | |
| 15 | С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК | Кафель ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 17,2 | 4 307,00 | | 74080 | | 74080 | | 80006 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 5926 | |
| 16 | Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм= 1,05 Изм. И доп. Вып | Потолки внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 штукатуриваемой поверхности | 187,1 | 2 278,48 | 26,91 | 426304 | 5035 | 203445 | 175784 | 650255 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1164,21 | 10,19 | 217824 | 1907 | | 48167 | |
| 17 | Е11-150405-0104 115-0405-0104 РСНБ | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 160 | 1 353,51 | 8,21 | 216562 | 1313 | 52174 | 130981 | 375346 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1019,22 | 4,07 | 163075 | 651 | | 27803 | |
| 18 | Е11-340108-604 1134-0108-0604 Кзтр и Кзм =1,11 Изм. И доп. Вып. 28 | Потолки. Окраска поверхностей масляной краской | м2 поверхности | 17,2 | 4 426,50 | 1,50 | 76136 | 26 | 4672 | 54302 | 140873 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 4153,35 | 0,73 | 71438 | 13 | | 10435 | |
| 19 | Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,05 Изм. И доп. Вып 28 | Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 197,1 | 1 990,03 | 97,80 | 392235 | 19276 | 91368 | 238534 | 681231 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1428,67 | 84,10 | 281591 | 16576 | | 50462 | |
| 20 | Е11-340108-604 1134-0108-0604 Кзтр и Кзм =1,11 Изм. И доп. Вып | Стены. Окраска поверхностей масляной краской | м2 поверхности | 180 | 4 216,75 | 1,50 | 759015 | 270 | 45999 | 541787 | 1404866 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 3959,7 | 0,73 | 712746 | 131 | | 104063 | |
| 21 | Е11-150405-0104 115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,05 Изм. И доп. Вып. 28 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 71 | 734,12 | 5,05 | 52123 | 359 | 17649 | 27434 | 85921 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 480,49 | 2,50 | 34115 | 178 | | 6364 | |

| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | прибыль, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е11-100501-0101 1110-05-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм =1,11 Изм. и доп. Вып. 28 | Проемы оконные площадью до 2 м ?. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 22 | 7 081,63 | 286,46 | 155796 | 6302 | 85059 | 60933 | 234068 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 2928,87 | 148,56 | 64435 | 3268 | | 17338 | |
| 23 | С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 68 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | м2 | 22 | 31 080,00 | | 683760 | | 683760 | | 738461 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 54701 | |
| 24 | Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм =1,11 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах | м2 | 1,8 | 5 993,72 | 79,85 | 10789 | 144 | 2972 | 5340 | 17419 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 4262,99 | 36,64 | 7673 | 66 | | 1290 | |
| 25 | С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173- 2003 однопольный | м2 | 1,8 | 34 539,00 | | 62170 | | 62170 | | 67144 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | 4974 | |
| 26 | Е11-100107-103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм= 1,11 изм. И доп вып. 28 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков | м2 | 3,3 | 3 971,95 | 194,98 | 13107 | 644 | 3975 | 7921 | 22711 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 95,02 | 95,02 | 8488 | 314 | | 1682 | |
| 27 | С1223-503-0100 223503-0100 РСНБ РК 2022 | Наличник многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м | 17,82 | | | | | | | |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28 | С1223-205-0106 223-205-0106 РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный. ЛМА С 21-15 | м2 | 3,3 | 76 327,00 | | 251879 | | 251879 | | 272029 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 20150 | |
| 29 | Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм =1,05 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 5 | 4 995,32 | 66,1 | 24977 | 331 | 5005 | 15872 | 44116 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 3928,16 | 39,73 | 19641 | 199 | | 3268 | |
| 30 | Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм =1,05 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 5 | 1 120,90 | 7,74 | 5605 | 39 | 1510 | 3260 | 9574 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 811,22 | 3,84 | 4056 | 19 | | 709 | |
| 31 | Е11201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 | Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т . Установка | вителятор | 1 | 12 793,98 | 691,97 | 12794 | 692 | 99 | 12034 | 26814 |

| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | приобыль, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 95%; СП - 8% | | | 12003,14 | 276,57 | 12003 | 277 | | 1986 | |
| 32 | С1246-401-401- | Вентилятор канальный для круглых<br>СП - 8% | комплект | 1 | 450 000,00 | | 450000 | | 450000 | 36000 | 486000 |
| 33 | Е11-200101-302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм , периметр до 600 мм . Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м2 поверхности воздуховов | 7,2 | 9 983,75 | 86,37 | 71883 | 622 | 47924 | 23130 | 102614 |
| | | | | | 3241,19 | 36,85 | 23337 | 265 | | 7601 | |
| 34 | С1241-405-410 241-405-0410 РСНБ РК 2022 | Отвод стальной на 90° в неополимермиперальной (ШМ) изоляции размерами 159х5-39 мм , Ст 20<br>СП - 8% | шт. | 3 | 80 410,00 | | 241230 | | 241230 | 19298 | 260528 |
| 35 | Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм = 1,11 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 10,67 | 249,46 | 249,46 | 2662 | 2662 | | 479 | 3392 |
| | | | | | | 62,31 | | 665 | | 251 | |
| 36 | Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм = 1,11 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 0,33 | 3 032,48 | | 10001 | | | 721 | 1859 |
| | | | | | 3032,48 | | 10001 | | | 138 | |
| 37 | Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм = 1,11 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс ) при перемещении грунта до 5 мл . Группа грунтов 1<br>СП - 8% | м3 грунта | 10,67 | 51,78 | 51,78 | 552 | 553 | | 129 | 736 |
| | | | | | | 16,84 | | 180 | | 55 | |
| 38 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную.<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 0,33 | 1 582,77 | | 522 | | | 376 | 970 |
| | | | | | 1582,77 | | 522 | | | 72 | |
| 39 | Е11-221301-304 1122-1301-0304 РСНБ РК 2022 | Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.<br>НР - 99%; СП - 8% | м3 железобетонных конструкций | 1,46 | 52 635,40 | 6259,93 | 82104 | 9140 | 39451 | 37610 | 129291 |
| | | | | | 22954,36 | 3066,22 | 33513 | 4477 | | 9577 | |
| 40 | С1125-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9<br>СП - 8% | шт. | 3 | 32 616,00 | | 97848 | | 97848 | 7828 | 105676 |
| 41 | С1225-101-0602 225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП1-15<br>СП - 8% | шт. | 1 | 40 969,00 | | 40969 | | 40969 | 3278 | 44247 |
| 42 | С1225-101-0602 225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП1-15<br>СП - 8% | шт. | 1 | 54 999,00 | | 54999 | | 54999 | 4400 | 59399 |
| 43 | С1244-201-302-244-201-0302 РСНБ РК 2022 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно- песчаный Тил Л<br>СП - 8% | комплект | 1 | 6 458,00 | | 6458 | | 6458 | 517 | 6975 |

| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | прибыль, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Е11-160501-102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм= 1,05 Изм. И доп. Вып. 26 | ПТрубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диам етр до 100 мм . Прокладка | м трубопровода | 13 | 1 379,48 | 5,46 | 17933 | 71 | 434 | 17103 | 37839 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1340,64 | 1,81 | 17428 | 24 | | 2803 | |
| 45 | Е11-160501-101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаме тр до 50 мм . Прокладка | м трубопровода | 4 | 1 414,56 | 2,24 | 5658 | 9 | 57 | 5458 | 1233 |
| | | НР - 95%; СП - 8% | | | 1398,1 | 0,79 | 5592 | 3 | | 891 | |
| 46 | С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм | м | 13 | 1 407,00 | | 18291 | | 18291 | | 19754 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 1463 | |
| 47 | С1241-209-0401 241-203-0401 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | м | 4 | 436,00 | | 1744 | | 1744 | | 1884 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 140 | |
| 48 | С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50 мм , с уплотнительной резинкой | шт. | 2 | 144,00 | | 288 | | 288 | | 311 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 23 | |
| 49 | С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100 мм , с уплотнительной резинкой | шт. | 4 | 483,00 | | 1932 | | 1932 | | 2087 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 155 | |
| 50 | С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 10 | 812,00 | | 8120 | | 8120 | | 8770 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 650 | |
| 51 | С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 5 | 397,00 | | 1985 | | 1985 | | 8770 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 159 | |
| 52 | С1241-517-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022 | Заглушка ГОСТ 6942-98 DN 50 | шт. | 1 | 3 815,00 | | 3815 | | 3815 | | 4120 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 305 | |
| 53 | С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК | Заглушка ГОСТ 6942-98 DN 100 | шт. | 1 | 12 263,00 | | 12263 | | 12263 | | 13244 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 981 | |
| 54 | Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм =1,05 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 4 | 5 090,43 | 146,05 | 20362 | 584 | 1801 | 17915 | 41339 |
| | | НР -98%; СП - 8% | | | 4494,26 | 75,78 | 17977 | 303 | | 3062 | |

| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | прибыль, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | шт. | 4 | 9 998,00 | | 39992 | | 39992 | | 43139 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 3199 | |
| 56 | С1233-202-0102 233-202-0102 | Пьедестал керамический ГОСТ 30-493-96 | шт. | 4 | 7 891,00 | | 31564 | | 35164 | | 34089 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 2525 | |
| 57 | С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК | Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников, моек , раковин, бидо СБУ ГОСТ 2 3289-94 | шт. | 4 | 1 556,00 | | 6224 | | 6224 | | 6722 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 498 | |
| 58 | Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм Изм. И доп. Вып. 28 | Смесители. Установка | шт. | 4 | 1 658,62 | 0,15 | 6634 | 1 | 180 | 6324 | 13995 |
| | | НР - 95%; СП - 8% | | | 1613,33 | | 6453 | | | 1037 | |
| 59 | С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК | Смеситель для умывальника одноруковточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наберт ный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96м | шт. | 4 | 9 414,00 | | 37656 | | 37656 | | 40668 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 3012 | |
| 60 | Е11-221301-304 1122-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11 | ПТрубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 20 мм . Укладка в траншею | км трубопровода | 0,015 | 687 662,21 | 306822,5 | 10315 | 4602 | | 7149 | 18861 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 380839,71 | 100544,71 | 5713 | 1508 | | 1397 | |
| 61 | С1233-202-0102 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ | м | 15 | 149,00 | | 2235 | | 2235 | | 2414 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 179 | |
| 62 | С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК | Тройник приварной бесшовный разнопроходной ГОСТ 17380-2001 ( ГОСТ 17376-2001) размерами 20 мм | шт. | 12 | 2 882,00 | | 34584 | | 34584 | | 37351 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 2767 | |
| 63 | С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 20 мм | шт. | 10 | 264,00 | | 2640 | | 2640 | | 2851 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 211 | |
| 64 | С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК | Муфта колипропиленовая размером 20х16 мм | шт. | 4 | 28,00 | | 112 | | 112 | | 121 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | 9 | |
| 65 | Е11201501-0102 1120-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм Изм. И доп вып. 28 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 100 | 340,95 | 2,72 | 34095 | 272 | 1986 | 22931 | 61588 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 318,37 | 0,11 | 31837 | 11 | 4562 | 4562 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | прибыль, тенге | |
| 66 | С1233-202-0102<br>233-202-0102<br>РСНБ РК | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки 2,5 х 3 ( ок )-0,66<br>*СП - 8%* | км | 0,1 | 480 684,00 | | 48068 | | 48068 | 3845 | | 51913 |
| 67 | Е11-210401-101<br>1121-106-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кутр и Кзм = 1,11<br>Изм. И доп. Вып. 28 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 11 | 995,31<br>880,74 | 6,62<br>2,96 | 10948<br>9688 | 73<br>33 | 1187 | 6999<br>1436 | | 19383 |
| 68 | С1233-202-0102<br>233-202-0102<br>РСНБ РК | Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт , IP65 прям.<br>*СП - 8%* | шт. | 11 | 13 177,00 | | 144947 | | 144947 | 11596 | | 156543 |
| 69 | С1233-202-0102<br>233-202-0102<br>РСНБ РК | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В , от 4 А до 10 А<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 466,00 | | 2330 | | 2330 | 186 | | 2516 |
| 70 | С1233-202-0102<br>233-202-0102<br>РСНБ РК | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными РК 2022 шторками, до 250 В , от 10 А до 16 А , IP20<br>*СП - 8%* | шт. | 5 | 490,00 | | 2450 | | 2450 | 196 | | 2646 |
| 71 | Ц13-100701-0205<br>1310-0701-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кутр и Кзм = 1,08 | Извещатель ручной. Монтаж оборудования<br>*НР - 61%; СП - 8%* | шт. | 10 | 2 562,49<br>2370,60 | | 25625<br>23706 | | 1919 | 14461<br>3207 | | 43293 |
| 72 | С1233-202-0102<br>233-202-0102<br>РСНБ РК | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141<br>*СП - 8%* | шт. | 10 | 2 695,00 | | 26950 | | 26950 | 2156 | | 29106 |
| 73 | Е11-210401-101<br>1121-106-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кутр и Кзм = 1,11<br>Изм. И доп. Вып. 28 | Провода сечением до 6 мм 2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 120 | 132,91<br>117,86 | 1<br>0,12 | 15949<br>14143 | 120<br>14 | 1686 | 10194<br>2092 | | 28235 |
| 74 | С1233-202-0102<br>233-202-0102 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСТВ 4х0.5<br>*СП - 8%* | км | 0,12 | 94 708,00 | | 11365 | | 11365 | 909 | | 12830 |
| 75 | С1233-202-0102<br>233-202-0102<br>РСНБ РК | Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм<br>*СП - 8%* | м | 120 | 99,00 | | 11880 | | 11880 | 950 | | 12830 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | прибыль, тенге тенге |
| 76 | Коммерческое предложение | Электросушитель для рук | шт. | 4 | 25 000,00 | | 100000 | | 100000 | | 100000 |
| 77 | Коммерческое предложение | Кухонный стол высота 90 ширина 70 лина 5,5 габарит | шт. | 1 | 496 000,00 | | 496000 | | 496000 | | 496000 |
| | | | | | Ремонт спортзала | | | | | | |
| 78 | Е12-60101-101 1121-106-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,08 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке | шт. | 7 | 6 523,81 | 172,65 | 45667 | 1209 | | 32429 | 81699 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 6351,16 | 93,11 | 14143 | 582 | | 3603 | |
| 79 | Е11-210401-101 1121-106-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11 Инв. II дон. Вып. 28 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 59 | 4 909,87 | 291,35 | 284772 | 16899 | 167524 | 98175 | 391674 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1730,16 | 150,6 | 100349 | 8735 | | 8727 | |
| 80 | С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м2 | 59 | 57 844,00 | | 3308552 | | 3308552 | | 3308552 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 81 | Е11-210401-101 1121-106-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм = 1,11 Инв. II дон. Вып. 28 | Доски подоконные из ПВХ . Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 73 | 3 542,04 | 8,36 | 258569 | 610 | 229023 | 26321 | 287230 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 396,39 | 4,23 | 28936 | 309 | | 2340 | |
| 84 | С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм | м | 73 | 798,00 | | 58254 | | 58254 | | 58254 |
| 85 | С1223-501-0205 223-501-0205 РСНБ РК 2022 | Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 150 мм | м | 73 | 835,00 | | 60955 | | 60955 | | 60955 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 86 | С1217-202-0103 217-202-0103 РСНБ РК 2022 | Сетка полимерная фасадная и укрытия СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усилиными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС -80 | м2 | 62 | 240,00 | | 14880 | | 14880 | | 14880 |
| 87 | Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 | Труба профильная | м | 60 | 304,32 | 115,92 | 18259 | 6956 | | 8735 | 28139 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 188,4 | 50,26 | 11304 | 3016 | | | |
| 88 | С1223-501-0205 223-501-0205 РСНБ РК 2022 | Труба профильный размерами 40х 40х 40 мм | м | 30 | 610,00 | | 18300 | | 18300 | | 18300 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | прибыль, тенге тенге |
| 89 | С1223-501-0205 223-501-0205 РСНБ РК 2022 | Труба профильный размерами 40х 40х 40 мм | м | 30 | 859,00 | | 25770 | | 25770 | | 25770 |
| 90 | С1223-501-0205 223-501-0205 РСНБ РК 2022 | Дюбель | кг | 0,5 | 858,00 | | 429 | | 429 | | 429 |
| 91 | С1223-501-0205 223-501-0205 РСНБ РК 2022 | Саморез ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм | шт. | 20 | 106,00 | | 2120 | | 2120 | | 2120 |
| | ОБЩИЙ ИТОГО | | тенге | | | | | | | | 18480000 |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "NSO group"**
**Туркестанская область, г.Туркестан, МАЙЛЫКОЖА, 76**
**БИН/ИИН 080940014958**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение «Отдел образования Жангалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, с.Жангала, Халықтар Достығы, 42**
**БИН 060240012516**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)