Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2025 года

Заказчик (застройщик): **"Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық , жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ-сі**
Подрядчик: **ТОО "Меркі жолдары"**
Договор № 7 от 03 апреля 2025 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство пешеходного моста над железнодорожным переездом Жамбылской области Меркенского района с. Ойтал

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство пешеходного моста над железнодорожным переездом в Жамбылской области Меркенского района с. Ойтал	3 301 103,63	3 301 103,63			3 301 103,63	3 301 103,63		
	В т.ч. НДС	353 689,67	353 689,67			353 689,67	353 689,67		
	Возврат аванса	990 331	990 331			990 331	990 331		
	Удержание по ставке 5%	0,00	0,00			0,00	-		
	Всего к оплате:	**2 310 772,54**	**2 310 772,54**			**2 310 772,54**	**2 310 772,54**		

Заказчик:
"Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ-сі

Акек Е.

Подрядчик:
ТОО "Меркі жолдары"

Е.Белхожаев

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"
Подрядчик: ТОО " Меркі жолдары "
Договор № 7 от 03 апреля 2025 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пешеходного моста над железнодорожным проездом в Жамбылской области, Меркенского района, с.Ойтал».

АКТ №1

выполненных работ за июнь месяц 2025 года **Надземный пешеходный переход**

№№	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2		4	5	6	7
		Раздел 1. Подготовительные работы				
		Подраздел 1.1. Разбивочные работы				
1	СЦИ *РК 8.03-04-2023 табл. 1601-0204-30 п.5*	Разбивка и закрепление осей опор 2 категория сложности	км	0,24	21 372	5129
		Подраздел 1.2. Сооружение строительных площадок				
2	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /Снятие растительного слоя ПСП h=20см с перемещением на расстояние до 50м/	м3	108	87	9396
3	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	108	301	32508
4	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	540	18	9720
5	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы б=15см	м3	81	4 564	369684
		Раздел 2. Опоры пешеходного перехода				
		Подраздел 2.2. Подмасти для бетонирования опор				
6	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3	119 169	357507
7	215-301-0508 *РСНБ РК 2022*	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	м2	53,7	6 466	347224

8	6102-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, глубина до 5 м	т	2,56	83 458	213652

Итого по смете	**1 344 821**
Всего по смете	**1 344 821**
Итого;	1602593
Итого;	2947414
НДС 12%	353689,6751
Итого;	3301103,63

Сумма прописью: Три миллиона тристо одна тысяча сто три тенге 63 тиын

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района

Рководитель _____ **Акек Е.Б.**

Подрядчик : ТОО Меркі жолдары

Директор _____ **Белхожаев Е.И.**