Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	000640000893
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	930140000600

Договор (контракт) Договор №42 от 21.04.2025 г

Номер документа	Дата составления
8	28.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания под общежития по адресу: ЗКО, Бурлинский район, город Аксай, 2 микрорайон, 7/1			Работа	1	100 000 018,00	100 000 018,00
				Итого	1	x	100 000 018,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исполнительный. директор / _____ / САБЫРХАНОВ Ә.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руков. / _____ / Карагойшин Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2025

М.П.

Scanned with CamScanner

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского р-на ЗКО"
Подрядчик : ТОО "Эврика"

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания под общежития по адресу: ЗКО Бурлинский р-н, г. Аксай, 2 м/р-н 7/1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За июль месяц 2025 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		42	21.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленую стоимость в тенге	Всего к оплате с НДС в тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания под общежития по адресу: ЗКО Бурлинский р-н. г. Аксай, 2 м/р-н 7/1	**324 000 018,00**	**89 285 730,00**							10 714 288	**100 000 018**
Удержание ранее оплаченного аванса - 30%		26 785 719,00							3 214 286	**30 000 005**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		**62 500 011,00**							7 500 001	**70 000 012**

Заказчик : **Руководитель отдела ГУ «"ОЖКХ, ПТ и АД Бурлинского района ЗКО":**
Б.С. Карагойшин

Подрядчик : **Директор ТОО "Эврика"** **С.П. Тетера**

Scanned with CamScanner

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Эврика"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания под общежития по адресу: ЗКО, Бурлинский район, город Аксай, 2 микрорайон, 7/1

Договор № 42 21.04.2025 г.

АКТ выполненных работа
за июль 2025 год

Общестроительные работы

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**75511541**
		Раздел 1. Перегородка 120 мм 2 этаж				**675777**
1	У6105-201-502 6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	61	11 034	673074
2	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,006977	387 409	2703
		Раздел 2. Перегородка 120 мм 2 этаж				**9490006**
3	У6105-201-502 6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	613,775	11 034	6772393
4	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12275	387 409	47554
5	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08732	334 630	29220
		Изделия ИМ-1,2				
6	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0768	1 481 903	113810
		Перемычка Прм-1				

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
7	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	2,7	140 711	379920
8	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,037232	339 867	12654
		Перемычка Прм-2				
9	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	12	140 711	1688532
10	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,086515	339 867	29404
		Перемычка Прм-3				
11	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	2,34	140 711	329264
12	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032313	339 867	10982
		Перемычка Прм-4				
13	У6103-401-301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	$м^3$	0,48	140 711	67541
14	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0256919	339 867	8732
	Раздел 3.	**Отелочные работы стен и потолка**				**24514290**
		ПОТОЛОК				
15	У6107-0203-0101 6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	1 408,19	7 296	10274154
16	У6112-301-303 6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	1 408,19	2 132	3002261
		СТЕНЫ				
17	У6112-202-103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	2 086,11	4 093	8538448
18	У6112-301-201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	2 086,11	1 294	2699426

ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ

	Раздел 4.	ОТОПЛЕНИЕ				**11636823**

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
19	У6116-301-103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	94,56	2 841	268645
20	С1245-103-0109 245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	591	5 878	3473898
21	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	315	1 879	591885
22	С1234-303-0207 234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	121	228	27588
23	С1234-303-0209 234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	93,5	294	27489
24	С1234-303-0212 234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	132	341	45012
25	У6114-102-105 6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1 560	2 069	3227640
26	С1241-101-0201 241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	160	483	77280
27	С1241-101-0202 241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1 200	633	759600
28	С1241-101-0203 241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	60	649	38940
29	С1241-101-0205 241-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	120	1 020	122400
30	С1241-101-0206 241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	20	1 234	24680
31	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	1 695	20340
32	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	2 063	24756
33	У6116-701-105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	комплект	91	757	68887
34	С1261-301-0405 261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	91	120	10920

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
35	У6114-0203-0101 6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	178	1 127	200606
36	С1245-510-0205 245-510-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 модель RA-N	шт.	89	6 365	566485
37	С1245-405-3401 245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-H, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	89	7 353	654417
38	У6114-203-201 6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	12	2 300	27600
39	С1242-312-1401 242-312-1401 *СпрСЦ 06.2024*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	19 315	231780
40	У6112-305-104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	123	3 072	377856
41	С1236-202-1014 236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	30,258	790	23904
42	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	123	254	31242
43	У6111-0501-0517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	32,67	249	8135
44	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	1 560	352	549120
45	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	220	708	155760
	Раздел 5.	**Распределительная гребенка теплоснабжения**				**340098**
46	У6116-0601-0101 6116-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	2	39 435	78870
47	С1245-509-0402 245-509-0402 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм	шт.	2	42 236	84472
48	С1242-301-1205 242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	5 498	10996
49	С1242-301-1204 242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	3 933	15732

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
50	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	2 063	8252
51	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	1 695	13560
52	У6116-701-104 6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	6	1 798	10788
53	С1245-713-0101 245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	5 565	33390
54	У6116-701-102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	3	1 318	3954
55	С1261-302-0273 261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	2 870	8610
56	511-304-0302 511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	71 474	71474
	Раздел 6.	**Демонтажные работы**				**2871908**
57	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	91	4 508	410228
58	Е12-150101-101 1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1 560	1 578	2461680
59	С1261-107-0831 261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	3,432		
	Раздел 7.	**Вентиляция**				**649888**
		Демонтаж				
60	Е12-150103-0301 1215-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	190	2 272	431680
61	У6118-202-101 6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	48	4 546	218208
	Раздел 8.	**ИТП**				**25332751**
62	У6116-603-101 6116-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2	шт.	1	75 638	75638

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
63	513-201-0512 513-201-0512 *РСНБ РК 2022*	**Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт**	**комплект**	**1**	**25 257 113**	**25257113**

ИТОГО	75 511 541
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-5,9%	4 455 181
ИТОГО	79 966 722
Сметная прибль -5 %	3 998 336
Непредвиденные работы и затраты -5%	3 998 336
ИТОГО	87 963 394
в том числе на 2 квартал 2025 г, доля -100%,к-1,1141	98 000 017
ИТОГО	98 000 017
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,91	89 285 730
ИТОГО по акту	**89 285 730**
НДС 12%	**10 714 288**
ВСЕГО	**100 000 018**

ЗАКАЗЧИК: Руководитель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Карагойшин Берик Сансызбаевич_____

ПОДРЯДЧИК: Руководитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Эврика"
Тетера Олег Леонидович_____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «АНТинжСервис»
ФИО_____

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «КазЖобаСаулет Консалтинг»
Ахаев Арысбек Мусаханович _____

Scanned with CamScanner