Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Тарадая, дом № 6** — **220740037762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 37, н.п. 1, офис 227** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2 от 30.09.22г(Пождепо Сатпаев, 1 765 626 690,46)

Номер документа	Дата составления
41	**21.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	134 060 969,60	134 060 969,60	14 363 675,31
				Итого	1	x	134 060 969,60	14 363 675,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика ______________________

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ________ страниц

Сдал (Исполнитель) ________ / ________ / ________
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ЗНДЧС / [подпись] / У. Каналин
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2025

М.П.

Первый ЗНДЧС
[подпись] У. Каналин

Начальник УОП и ПСР
полковник г/з
[подпись] Конуршинов Д

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"

Наименование строительства и его адрес: Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г. Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август №20 2025 года

Код заказчика		Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№ 2	от 30.09.2022				
			Доп соглашение №№220008/09	от 25.02.2025				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
				из графы 1							
					Из них			дополнительные затраты		НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период август 2025 г. без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г. Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.	**1 333 692 536,26**	**431 537 987,41**	**119 697 294,28**							**14 363 675,31**	**134 060 969,60**
удержание резерва 5%	**6 703 048,48**	**6 703 048,48**	**5 984 864,71**							**718 183,77**	**6 703 048,48**
Итого:	**1 326 989 487,78**	**424 834 938,93**	**113 712 429,57**							**13 645 491,55**	**127 357 921,12**

Заказчик:

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" **Байыров Е.А.** **БИН 220740037762**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлық Астана" **Мукашев И.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Мырзабеков Е.Т.** **БИН 061240011957**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казбайлық Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ф-2 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 30.09.2022 г., доп.согл. №220008/09 от 27.02.2025 г.**

Акт выполненных работ №20

за **Август 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: 02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000										
			Учебная башня /лист КЖ2-53-55/										
1	57	1106-0801-0108 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м^3	3,4	79040,64 24996,61	5175,51 1125,63	268738,00 84988,00	17597,00 3827,00	166153,00	80822,00 27965,00	377525,00	
			Итого по разделу 1: 02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000					**268738,00** **84988,00**	**17597,00** **3827,00**	**166153,00** **0,00**	**80822,00** **27965,00**	**377525,00**	
			Раздел 2: 02-01-03 Конструкции металлические										
			Пожарная лестница и выход из подвала по оси "Л" /лист КМ-18,19/										
2	48	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,42126	436484,00		183873,00		183873,00	14710,00	198583,00	
3	49	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,67856	524803,00		356110,00		356110,00	28489,00	384599,00	
4	50	261-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп СТ РК 2585-2014	т	0,09366	489131,00		45812,00		45812,00	3665,00	49477,00	
5	51	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,19355	477959,00		92509,00		92509,00	7401,00	99910,00	
6	52	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,062	387146,00		24003,00		24003,00	1920,00	25923,00	
7	53	214-107-0114 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм	т	0,3	418624,00		125587,00		125587,00	10047,00	135634,00	
8	54	СТССЦ	Доплата на применение марки стали С255	т	1,74903	14178,00		24798,00		24798,00	1984,00	26782,00	
			Опора для крепления фасада /лист КМ-20/										
9	57	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,3299195	47836,48 13401,70	19753,83 6643,21	63619,00 17823,00	26271,00 8835,00	19524,00	18394,00 6561,00	88574,00	
10	62	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	32	145,76 80,02	3,44 0,48	4664,00 2561,00	110,00 15,00	1994,00	1777,00 515,00	6956,00	
			Учебная башня /лист КМ-24/										
11	69	1109-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,000013	-106785,47 -55791,01	-24127,85 -8381,27	-1,00 -1,00	0,00 0,00		-1,00	-2,00	
			Итого по разделу 2: 02-01-03 Конструкции металлические					**920974,00** **20383,00**	**26381,00** **8850,00**	**874210,00** **0,00**	**20170,00** **75292,00**	**1016436,00**	
			Раздел 3: 02-01-04 Архитектурные решения										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Архитектурные решения ниже отм.0.000										
			Заполнение проемов /лист АР1-4/										
12	14	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	26,63	3690,37	310,25	98275,00	8262,00	40301,00	48526,00	158545,00	
						1866,74	157,97	49711,00	4207,00		11744,00		
			Архитектурные решения выше отм.0.000										
			Отделка помещений на отм.0,000 /лист АР2-1.3/										
13	63	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	1000	2049,62	128,91	2049620,00	128910,00	493100,00	1227220,00	3538990,00	
						1427,61	106,41	1427610,00	106410,00		262150,00		
14	64	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	57,81	5449,51	68,46	315036,00	3958,00	75687,00	190219,00	545675,00	
						4071,82	41,20	235392,00	2382,00		40420,00		
			Отделка помещений на отм.+3.300 /лист АР2-1.3/										
15	72	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	18,6	5449,51	68,46	101361,00	1273,00	24352,00	61202,00	175568,00	
						4071,82	41,20	75736,00	766,00		13005,00		
			Облицовка фасада /лист АР2-13/										
16	117	1115-0109-0401 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м^2 поверхности облицовки	621,2	409,40	0,35	254319,00	218,00	214811,00	31520,00	308705,00	
						63,25	0,18	39291,00	112,00		22866,00		
			Полы на отм.0.000 /лист АР2-14/										
			Тип М1										
17	163	СТПРАЙС-ЛИСТ	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,00158	23223,21		37,00		37,00		40,00	
											3,00		
18	164	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	0,0032	43879,53	13,74	140,00	0,00	119,00	20,00	173,00	
						6715,59	0,00	21,00	0,00		13,00		
19	158	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	51,29	1222,86	43,55	62720,00	2234,00	29068,00	30759,00	100957,00	
						612,58	25,40	31419,00	1303,00		7478,00		
20	159	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м^2 стяжки	102,58	156,44	7,64	16048,00	784,00	14508,00	1116,00	18538,00	
						7,37	4,20	756,00	431,00		1374,00		
			Окна, двери, ворота /лист АР2-20/										
21	207	1110-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	2,01	7199,00	296,95	14470,00	596,00	7771,00	5770,00	21859,00	
						3035,75	153,95	6102,00	309,00		1619,00		
22	208	1110-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	2,2	5103,55	296,83	11228,00	653,00	6062,00	4367,00	16843,00	
						2051,36	153,95	4513,00	339,00		1248,00		
23	209	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	1,68	7935,80	304,76	13332,00	512,00	8012,00	4560,00	19323,00	
						2861,80	153,95	4808,00	259,00		1431,00		
24	210	1110-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	13,72	5538,97	300,20	75995,00	4119,00	44418,00	26613,00	110817,00	
						2001,28	153,95	27458,00	2112,00		8209,00		
25	211	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	41,32	4983,71	302,05	205927,00	12480,00	119347,00	72493,00	300694,00	
						1793,30	156,06	74099,00	6448,00		22274,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	212	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	4,21	36335,00		152970,00		152970,00		165208,00	
											12238,00		
27	213	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	15,4	57044,00		878478,00		878478,00		948756,00	
											70278,00		
28	214	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	41,32	44864,00		1853780,00		1853780,00		2002082,00	
											148302,00		
29	215	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	44,47	3556,80	8,66	158171,00	385,00	139515,00	16619,00	188773,00	
						410,85	4,38	18270,00	195,00		13983,00		
30	216	223-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	3,94	798,00		3144,00		3144,00		3396,00	
											252,00		
31	217	223-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	36,91	1331,00		49127,00		49127,00		53057,00	
											3930,00		
32	218	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	3,62	2107,00		7627,00		7627,00		8237,00	
											610,00		
33	219	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	56,25	3690,37	310,25	207583,00	17452,00	85128,00	102501,00	334891,00	
						1866,74	157,97	105004,00	8886,00		24807,00		
34	220	223-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	11,76	61821,00		727015,00		727015,00		785176,00	
											58161,00		
35	221	223-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	21,81	55802,00		1217042,00		1217042,00		1314405,00	
											97363,00		
36	222	223-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	$м^2$	22,68	44391,00		1006788,00		1006788,00		1087331,00	
											80543,00		
			Витражи /лист АР2-21,22,23/										
37	228	223-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	33,4782	116637,00		3904797,00		3904797,00		4217181,00	
											312384,00		
38	231	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	150	99460,00		14919000,00		14919000,00		16112520,00	
											1193520,00		
39	232	223-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	33,558	112994,00		3791853,00		3791853,00		4095201,00	
											303348,00		
			Крыльца К-1-4 /лист АР2-28-31/										
40	248	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,057	11045,13	3001,17	22720,00	6173,00	13157,00	5836,00	30840,00	
						1647,91	1402,64	3390,00	2885,00		2284,00		
41	249	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	5,35	51820,52	3737,89	277240,00	19998,00	210436,00	46862,00	350030,00	
						8748,81	876,82	46806,00	4691,00		25928,00		
42	250	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,034315	405165,00		13903,00		13903,00		15015,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1112,00		
			Крыльца К-5,6 /лист АР2-32/										
43	264	1106-0101-0118 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	$м^3$	2,8	15995,33 8748,81	3737,89 876,82	44787,00 24497,00	10466,00 2455,00	9824,00	24526,00 5545,00	74858,00	
44		212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,842	31501,00		89526,00		89526,00	7162,00	96688,00	
45		218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,84	7094,00		5959,00		5959,00	477,00	6436,00	
46	265	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01798	405165,00		7285,00		7285,00	583,00	7868,00	
47	266	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,39428	80138,73 42297,81	14282,97 4020,22	31597,00 16677,00	5631,00 1585,00	9288,00	12601,00 3536,00	47734,00	
48	267	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,39428	1041284,00		410557,00		410557,00	32845,00	443402,00	
			Учебная башня /лист АР2-37-44/										
			Полы										
			Тип 2										
49	295	1109-0402-0101 *РСНБ РК 2022*	Фахверк. Монтаж	т конструкций	4,847892	110469,34 67581,36	33839,72 8476,77	535543,00 327627,00	164051,00 41094,00	43865,00	254418,00 63197,00	853158,00	
			Кровля парапета										
50	315	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	20	3442,63 132,03	41,79 12,05	68853,00 2641,00	836,00 241,00	65376,00	2651,00 5720,00	77224,00	
51	316	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1006	1074856,00		108131,00		108131,00	8650,00	116781,00	
52	319	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0315552	139082,15 70659,34	42661,62 15891,02	4389,00 2230,00	1346,00 501,00	813,00	1884,00 502,00	6775,00	
53	320	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0315552	1063547,00		33560,00		33560,00	2685,00	36245,00	
54	321	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,78888	145,76 80,02	3,44 0,48	115,00 63,00	2,00 0,00	49,00	44,00 13,00	172,00	
55	323	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	1,52842	223228,11 193566,24	2603,65 912,42	341186,00 295851,00	3980,00 1395,00	41356,00	205099,00 43703,00	589988,00	
56	324	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,52842	1074856,00		1642831,00		1642831,00	131427,00	1774258,00	
57	325	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	38,2105	145,76 80,02	3,44 0,48	5570,00 3058,00	131,00 18,00	2381,00	2122,00 615,00	8307,00	
58	326	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	76,421	127,11 46,78	2,55 0,48	9714,00 3575,00	195,00 37,00	5944,00	2492,00 977,00	13183,00	
			Итого по разделу 3: 02-01-04 Архитектурные решения					**35749349,00**	**394645,00**	**32528098,00**	**2382040,00**	**41181903,00**	
								2826605,00	**189061,00**	**0,00**	**3050514,00**		
			Раздел 4: 02-01-05 Водопровод и канализация										
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
59	1	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	5187,47 1034,54	64,36 26,52	36312,00 7242,00	451,00 186,00	28620,00	7279,00 3487,00	47078,00	
60	2	1116-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3757,42 805,18	36,56 14,81	75148,00 16104,00	731,00 296,00	58314,00	16072,00 7298,00	98518,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	3	1116-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3161,76 805,18	36,56 14,81	15809,00 4026,00	183,00 74,00	11600,00	4018,00 1586,00	21413,00	
62	4	1116-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	26	2849,29 805,18	36,56 14,81	74082,00 20935,00	951,00 385,00	52196,00	20893,00 7598,00	102573,00	
63	5	1116-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2279,03 805,18	36,56 14,81	159532,00 56363,00	2560,00 1037,00	100610,00	56251,00 17263,00	233046,00	
64	6	1116-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1952,82 805,18	36,56 14,81	107405,00 44285,00	2011,00 815,00	61109,00	44197,00 12128,00	163730,00	
65	7	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	3568,77 3524,13	41,19 1,04	35688,00 35241,00	412,00 10,00	35,00	34547,00 5619,00	75854,00	
66	8	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	3311,02 3252,95	35,64 0,70	19866,00 19518,00	214,00 4,00	135,00	19131,00 3120,00	42117,00	
67	9	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	2988,64 2943,55	30,03 0,46	8966,00 8831,00	90,00 1,00	45,00	8655,00 1410,00	19031,00	
68	10	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	2736,78 2697,69	25,32 0,29	136839,00 134885,00	1266,00 14,00	689,00	132201,00 21523,00	290563,00	
69	11	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	2534,03 2499,14	20,96 0,17	253403,00 249914,00	2096,00 17,00	1393,00	244932,00 39867,00	538202,00	
70	12	241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	10	1767,00		17670,00		17670,00 1414,00		19084,00	
71	13	241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	6	1123,00		6738,00		6738,00 539,00		7277,00	
72	14	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	3	688,00		2064,00		2064,00 165,00		2229,00	
73	15	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	50	448,00		22400,00		22400,00 1792,00		24192,00	
74	16	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	100	448,00		44800,00		44800,00 3584,00		48384,00	
75	18	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	10	70,00		700,00		700,00 56,00		756,00	
76	19	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	7	37,00		259,00		259,00 21,00		280,00	
77	20	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	4	17,00		68,00		68,00 5,00		73,00	
78	21	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	84	12,00		1008,00		1008,00 81,00		1089,00	
79	22	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	200	8,00		1600,00		1600,00 128,00		1728,00	
80	23	261-107-0990 *РСНБ РК 2022*	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,023725	409189,00		9708,00		9708,00 777,00		10485,00	
81	24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		15	708,00		10620,00		10620,00		11470,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							850,00		
82	25	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	286	1145,05 553,22	129,58 63,11	327484,00 158221,00	37059,00 18049,00	132204,00	133965,00 36917,00	498366,00	
83	26	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	7,7	784,00		6037,00		6037,00	483,00	6520,00	
84	27	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	33	636,00		20988,00		20988,00	1679,00	22667,00	
85	28	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	12,1	528,00		6389,00		6389,00	511,00	6900,00	
86	29	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	31,9	438,00		13972,00		13972,00	1118,00	15090,00	
87	30	234-303-0211 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	115,5	379,00		43775,00		43775,00	3502,00	47277,00	
88	31	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	114,4	333,00		38095,00		38095,00	3048,00	41143,00	
89	32	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	5015,53 3228,59	201,99 47,78	30093,00 19372,00	1212,00 287,00	9510,00	19265,00 3949,00	53307,00	
			Водопровод горячее водоснабжение Т3, Т4										
90	47	1116-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3757,42 805,18	36,56 14,81	56361,00 12078,00	548,00 222,00	43735,00	12054,00 5473,00	73888,00	
91	48	1116-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3161,76 805,18	36,56 14,81	47426,00 12078,00	548,00 222,00	34800,00	12054,00 4758,00	64238,00	
92	49	1116-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2849,29 805,18	36,56 14,81	99725,00 28181,00	1279,00 518,00	70264,00	28126,00 10228,00	138079,00	
93	50	1116-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2279,03 805,18	36,56 14,81	136742,00 48311,00	2194,00 889,00	86237,00	48215,00 14797,00	199754,00	
94	51	1116-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	47	1952,82 805,18	36,56 14,81	91783,00 37843,00	1718,00 696,00	52221,00	37769,00 10364,00	139916,00	
95	52	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	3568,77 3524,13	41,19 1,04	114201,00 112772,00	1318,00 33,00	110,00	110549,00 17980,00	242730,00	
96	53	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	3311,02 3252,95	35,64 0,70	59598,00 58553,00	642,00 13,00	404,00	57394,00 9359,00	126351,00	
97	54	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	58	2736,78 2697,69	25,32 0,29	158733,00 156466,00	1469,00 17,00	799,00	153353,00 24967,00	337053,00	
98	55	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	2534,03 2499,14	20,96 0,17	228063,00 224923,00	1886,00 15,00	1254,00	220439,00 35880,00	484382,00	
99	56	241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	32	1767,00		56544,00		56544,00	4524,00	61068,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	57	241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	18	1123,00		20214,00		20214,00		21831,00	
											1617,00		
101	58	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	58	448,00		25984,00		25984,00		28063,00	
											2079,00		
102	59	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	90	448,00		40320,00		40320,00		43546,00	
											3226,00		
103	60	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	26	70,00		1820,00		1820,00		1966,00	
											146,00		
104	61	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	15	37,00		555,00		555,00		599,00	
											44,00		
105	62	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	62	12,00		744,00		744,00		804,00	
											60,00		
106	63	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	106	8,00		848,00		848,00		916,00	
											68,00		
107	64	261-107-0990 *РСНБ РК 2022*	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,016425	409189,00		6721,00		6721,00		7259,00	
											538,00		
108	65	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,8	708,00		8354,00		8354,00		9022,00	
											668,00		
109	66	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	360	1145,05	129,58	412218,00	46649,00	166410,00	168628,00	627315,00	
						553,22	63,11	199159,00	22720,00		46469,00		
110	67	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	51,7	636,00		32881,00		32881,00		35511,00	
											2630,00		
111	68	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	36,3	528,00		19166,00		19166,00		20699,00	
											1533,00		
112	69	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	102,3	438,00		44807,00		44807,00		48392,00	
											3585,00		
113	70	234-303-0211 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	110	379,00		41690,00		41690,00		45025,00	
											3335,00		
114	71	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	95,7	333,00		31868,00		31868,00		34417,00	
											2549,00		
115	72	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11	5015,53	201,99	55171,00	2222,00	17434,00	35319,00	97729,00	
						3228,59	47,78	35514,00	526,00		7239,00		
			Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В0										
116	127	1116-0401-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	37	8223,99	185,69	304288,00	6871,00	206866,00	90711,00	426599,00	
						2447,33	54,34	90551,00	2011,00		31600,00		
117	129	241-112-0213 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	2	4594,00		9188,00		9188,00		9923,00	
											735,00		
118	130	241-112-0206 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	7	4285,00		29995,00		29995,00		32395,00	
											2400,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	131	241-113-0121 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,5 мм	шт.	3	4818,00		14454,00		14454,00	1156,00	15610,00	
120	132	241-114-0144 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм	шт.	2	3911,00		7822,00		7822,00	626,00	8448,00	
121	133	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,73	708,00		4057,00		4057,00	325,00	4382,00	
122	134	1116-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	3	15560,82 9290,43	606,72 235,51	46682,00 27871,00	1821,00 707,00	16991,00	28006,00 5975,00	80663,00	
123	138	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	66047,08 2715,55	211,77 25,24	132094,00 5431,00	423,00 50,00	126240,00	5427,00 11002,00	148523,00	
			Канализация бытовая К1										
124	141	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1426,16 1389,62	5,62 1,88	21392,00 20844,00	84,00 28,00	464,00	20455,00 3348,00	45195,00	
125	143	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	15	1934,00		29010,00		29010,00	2321,00	31331,00	
126	145	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	59	179,00		10561,00		10561,00	845,00	11406,00	
			Итого по разделу 4: 02-01-05 Водопровод и канализация					**3929598,00** **1845512,00**	**118908,00** **49842,00**	**1965183,00** **0,00**	**1769905,00** **455967,00**	**6155470,00**	
			Раздел 5: 02-01-06 Отопление и вентиляция										
			Отопление -35°С										
127	3	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	80	343,23 318,24	0,00 0,00	27458,00 25459,00	0,00 0,00	1999,00	24950,00 4193,00	56601,00	
128	17	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	135	1145,05 553,22	129,58 63,11	154582,00 74685,00	17493,00 8520,00	62404,00	63235,00 17426,00	235243,00	
129	18	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	66	229,00		15114,00		15114,00	1209,00	16323,00	
130	19	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	55	247,00		13585,00		13585,00	1087,00	14672,00	
131	20	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	11	330,00		3630,00		3630,00	290,00	3920,00	
132	21	234-303-0321 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	16,5	1371,00		22622,00		22622,00	1810,00	24432,00	
133	22	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	704	983,50 781,50	1,80 0,92	692384,00 550176,00	1268,00 648,00	140941,00	440662,00 90647,00	1223693,00	
			Вентиляция -35°С										
			Теплоснабжение установки П1										
134	24	242-312-0305 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0.1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	140375,00		140375,00		140375,00	11230,00	151605,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	25	245-405-2535 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 1,3 s/mm, P 24 ВА	шт.	1	210150,00		210150,00		210150,00		226962,00	
											16812,00		
			Теплоснабжение установки П2										
136	42	242-312-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	77364,00		77364,00		77364,00		83553,00	
											6189,00		
137	43	245-405-2535 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 1,3 s/mm, P 24 ВА	шт.	1	210150,00		210150,00		210150,00		226962,00	
											16812,00		
			Теплоснабжение установки П3										
138	60	242-312-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	130125,00		130125,00		130125,00		140535,00	
											10410,00		
139	61	245-405-2535 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 1,3 s/mm, P 24 ВА	шт.	1	210150,00		210150,00		210150,00		226962,00	
											16812,00		
			Теплоснабжение установки П4										
140	78	242-312-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	106163,00		106163,00		106163,00		114656,00	
											8493,00		
141	79	245-405-2535 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 1,3 s/mm, P 24 ВА	шт.	1	210150,00		210150,00		210150,00		226962,00	
											16812,00		
			Теплоснабжение установки П5										
142	96	242-312-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	106163,00		106163,00		106163,00		114656,00	
											8493,00		
143	97	245-405-2535 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 1,3 s/mm, P 24 ВА	шт.	1	210150,00		210150,00		210150,00		226962,00	
											16812,00		
			Теплоснабжение установки П6										
144	114	242-312-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	106163,00		106163,00		106163,00		114656,00	
											8493,00		
145	115	245-405-2535 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 1,3 s/mm, P 24 ВА	шт.	1	210150,00		210150,00		210150,00		226962,00	
											16812,00		
			Теплоснабжение установки П7										
146	132	242-312-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	106163,00		106163,00		106163,00		114656,00	
											8493,00		
147	133	245-405-2535 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 1,3 s/mm, P 24 ВА	шт.	1	210150,00		210150,00		210150,00		226962,00	
											16812,00		
			П1										
148	173	Прайс *"Вертро Астана"*	Приточная установка П1 (L=7569 м^3/час Рс=900 Па)	шт.	1	3482516,49		3482516,00				3482516,00	
										3482516,00			
149	190	246-306-0679 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	114888,00		114888,00		114888,00		124079,00	
											9191,00		
			П2										
150	192	Прайс *"Вертро Астана"*	Приточная установка П2 (L=354 м^3/час Рс=250 Па)	шт.	1	2150661,44		2150661,00				2150661,00	
										2150661,00			
151	204	246-306-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	92854,00		92854,00		92854,00		100282,00	
											7428,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			П3										
152	206	Прайс *"Вертро Астана"*	Приточная установка П3 (L=3023 м^3/час Pc=200 Па)	шт.	1	2516689,02		2516689,00		2516689,00		2516689,00	
			П4										
153	219	Прайс *"Вертро Астана"*	Приточная установка П4 (L=1429 м^3/час Pc=300 Па)	шт.	1	2292797,70		2292798,00		2292798,00		2292798,00	
			П5										
154	234	Прайс *"Вертро Астана"*	Приточная установка П5 (L=1800 м^3/час Pc=200 Па)	шт.	1	2302950,29		2302950,00		2302950,00		2302950,00	
			П6										
155	246	Прайс *"Вертро Астана"*	Приточная установка П6 (L=1214 м^3/час Pc=200 Па)	шт.	1	2150661,44		2150661,00		2150661,00		2150661,00	
			П7										
156	258	Прайс *"Вертро Астана"*	Приточная установка П7 (L=1105 м^3/час Pc=200 Па)	шт.	1	2150661,44		2150661,00		2150661,00		2150661,00	
			В1										
157	272	246-406-0203 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5,0	комплект	1	772209,00		772209,00		772209,00	61777,00	833986,00	
158	273	1120-2401-0102 *РСНБ РК 2022*	Виброизолятор номер 39. Установка	виброизолятор	4	5653,20 1146,43	5,16 2,51	22613,00 4586,00	21,00 10,00	18006,00	4504,00 2169,00	29286,00	
159	275	246-305-0309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5,6	шт.	1	20139,00		20139,00		20139,00	1611,00	21750,00	
160	276	246-305-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5,6	шт.	1	15030,00		15030,00		15030,00	1202,00	16232,00	
161	279	246-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм	шт.	1	39429,00		39429,00		39429,00	3154,00	42583,00	
162	297	246-306-0679 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	114888,00		114888,00		114888,00	9191,00	124079,00	
			В2										
163	299	246-406-0204 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный, взрывозащищенный из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления ГОСТ 7402-84 Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, корпус №2,5	комплект	2	357634,00		715268,00		715268,00	57221,00	772489,00	
167	300	1120-2401-0101 *РСНБ РК 2022*	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	8	5104,15 964,05	5,16 2,51	40833,00 7712,00	41,00 20,00	33080,00	7578,00 3873,00	52284,00	
165	302	246-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,8	шт.	2	9169,00		18338,00		18338,00	1467,00	19805,00	
166	303	246-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,8	шт.	2	9711,00		19422,00		19422,00	1554,00	20976,00	
167	306	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	2	26237,00		52474,00		52474,00	4198,00	56672,00	
168	312	246-306-0679 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	2	114888,00		229776,00		229776,00	18382,00	248158,00	
			В3										
169	316	246-401-0414 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м^3/ч, 380 В		1	148874,00		148874,00		148874,00		160784,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							11910,00		
170	328	246-306-0679 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	2	114888,00		229776,00		229776,00		248158,00	
											18382,00		
			В4										
171	330	246-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, D 500 мм	комплект	1	377316,00		377316,00		377316,00		407501,00	
											30185,00		
172	333	246-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	33800,00		33800,00		33800,00		36504,00	
											2704,00		
			В5										
173	343	246-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, D 500 мм	комплект	1	377316,00		377316,00		377316,00		407501,00	
											30185,00		
174	346	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	26237,00		26237,00		26237,00		28336,00	
											2099,00		
			В6										
175	355	246-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, D 500 мм	комплект	1	377316,00		377316,00		377316,00		407501,00	
											30185,00		
176	358	246-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	33800,00		33800,00		33800,00		36504,00	
											2704,00		
			В7										
177	368	246-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, D 500 мм	комплект	1	377316,00		377316,00		377316,00		407501,00	
											30185,00		
178	371	246-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	33800,00		33800,00		33800,00		36504,00	
											2704,00		
			В8										
179	380	514-101-0352 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор специального назначения радиальный низкого давления, взрывозащищенный, коррозионностойкий, теплостойкий для применения в системах противодымной вентиляции типоразмером от 560 до 1000 мм RAD 100-710-SE-15/4-SP-4-R45 /ВРАН9-3,15-В-С-У, Р 1,1 кВт. n 2800 об/мин/	шт.	1	1543562,00		1543562,00		1543562,00		1543562,00	
180	383	246-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,15	шт.	1	9883,00		9883,00		9883,00		10674,00	
											791,00		
181	384	246-305-0304 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,15	шт.	1	10711,00		10711,00		10711,00		11568,00	
											857,00		
182	385	1120-1001-0205 *РСНБ РК 2022*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1	68481,38 4047,27	146,02 50,17	68481,00 4047,00	146,00 50,00	64288,00	4015,00 5800,00	78296,00	
183	387	246-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	33800,00		33800,00		33800,00		36504,00	
											2704,00		
			В9										
184	400	246-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, D 500 мм	комплект	1	377316,00		377316,00		377316,00		407501,00	
											30185,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	403	246-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм	шт.	1	33800,00		33800,00		33800,00		36504,00	
											2704,00		
			В10										
186	411	246-401-0406 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1340 м^3/ч, 380 В	комплект	1	106862,00		106862,00		106862,00		115411,00	
											8549,00		
			ВЕ1										
187	430	246-306-0679 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	114888,00		114888,00		114888,00		124079,00	
											9191,00		
			К1, К2										
188	447	Прайс *ТОО «АЛГА БАСУ LTD»*	Сплит-система Samsung SH07 ZZ8	шт.	2	286419,64		572839,00				572839,00	
										572839,00			
			Итого по разделу 5: 02-01-06 Отопление и вентиляция					**27375731,00**	**18969,00**	**7526761,00**	**544944,00**	**28621264,00**	
								666665,00	**9248,00**	**19163337,00**	**700589,00**		
			Раздел 6: 02-01-07 Электрооборудование и электроосвещение										
189	7	247-201-0108 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22820,00		22820,00		22820,00		24646,00	
											1826,00		
190	8	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5248,49	40,42	20994,00	162,00	11153,00	6969,00	30200,00	
						2419,80	0,00	9679,00	0,00		2237,00		
191	10	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00		1756,00	
											130,00		
192	11	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00	
											149,00		
193	12	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1978,00		3956,00		3956,00		4272,00	
											316,00		
194	13	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	7	2049,00		14343,00		14343,00		15490,00	
											1147,00		
195	14	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	2483,00		4966,00		4966,00		5363,00	
											397,00		
196	15	247-204-1834 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8034,00		8034,00		8034,00		8677,00	
											643,00		
197	17	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11489,00		11489,00		11489,00		12408,00	
											919,00		
198	19	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9490,23	202,66	9490,00	203,00	4448,00	3527,00	14058,00	
						4839,60	59,67	4840,00	60,00		1041,00		
199	20	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1978,00		1978,00		1978,00		2136,00	
											158,00		
200	21	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00		1756,00	
											130,00		
201	22	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	3900,00		3900,00		3900,00		4212,00	
											312,00		
202	24	247-201-0139 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	1	6959,00		6959,00		6959,00		7516,00	
											557,00		
203	27	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"		1	1978,00		1978,00		1978,00		2136,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							158,00		
204	28	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00	130,00	1756,00	
205	29	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	5	3900,00		19500,00		19500,00	1560,00	21060,00	
206	31	247-201-0138 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	4071,00		4071,00		4071,00	326,00	4397,00	
207	34	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2483,00		2483,00		2483,00	199,00	2682,00	
208	35	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00	130,00	1756,00	
209	36	247-204-0716 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	647,00		647,00		647,00	52,00	699,00	
210	37	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	3	3900,00		11700,00		11700,00	936,00	12636,00	
211	39	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	13410,00		13410,00		13410,00	1073,00	14483,00	
212	42	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1978,00		1978,00		1978,00	158,00	2136,00	
213	43	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	542,00		4336,00		4336,00	347,00	4683,00	
214	44	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	1	4533,00		4533,00		4533,00	363,00	4896,00	
215	48	247-201-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1453,00		1453,00		1453,00	116,00	1569,00	
216	50	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859,00		1859,00		1859,00	149,00	2008,00	
217	51	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00	130,00	1756,00	
218	53	247-201-0120 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	20245,00		20245,00		20245,00	1620,00	21865,00	
219	57	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1913,00		1913,00		1913,00	153,00	2066,00	
220	58	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1978,00		1978,00		1978,00	158,00	2136,00	
221	59	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2444,00		2444,00		2444,00	196,00	2640,00	
222	60	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	2	3900,00		7800,00		7800,00	624,00	8424,00	
223	63	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	13410,00		13410,00		13410,00	1073,00	14483,00	
224	66	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1978,00		1978,00		1978,00	158,00	2136,00	
225	67	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00	130,00	1756,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
226	68	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	4	4533,00		18132,00		18132,00		19583,00	
											1451,00		
227	70	247-201-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1453,00		1453,00		1453,00		1569,00	
											116,00		
228	72	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00	
											149,00		
229	73	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00		1756,00	
											130,00		
230	75	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	13410,00		13410,00		13410,00		14483,00	
											1073,00		
231	77	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00	
											149,00		
232	78	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	5	4533,00		22665,00		22665,00		24478,00	
											1813,00		
233	80	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11489,00		11489,00		11489,00		12408,00	
											919,00		
234	82	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00	
											149,00		
235	83	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	542,00		1084,00		1084,00		1171,00	
											87,00		
236	84	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	1	4533,00		4533,00		4533,00		4896,00	
											363,00		
237	86	247-201-0120 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	20245,00		20245,00		20245,00		21865,00	
											1620,00		
238	89	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2049,00		2049,00		2049,00		2213,00	
											164,00		
239	91	247-204-0748 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	2114,00		4228,00		4228,00		4566,00	
											338,00		
240	92	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1913,00		5739,00		5739,00		6198,00	
											459,00		
241	93	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	542,00		1084,00		1084,00		1171,00	
											87,00		
242	94	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	589,00		2356,00		2356,00		2544,00	
											188,00		
243	100	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	13410,00		13410,00		13410,00		14483,00	
											1073,00		
244	102	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00	
											149,00		
245	103	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00		5329,00		5329,00		5755,00	
											426,00		
246	104	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1913,00		5739,00		5739,00		6198,00	
											459,00		
247	105	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00		1756,00	
											130,00		
248	107	247-201-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41		1	1453,00		1453,00		1453,00		1569,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							116,00		
249	110	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1978,00		1978,00		1978,00	158,00	2136,00	
250	111	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	589,00		1767,00		1767,00	141,00	1908,00	
251	113	247-201-1108 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 2Р скрытый	шт.	2	1213,00		2426,00		2426,00	194,00	2620,00	
252	115	247-204-0731 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	1400,00		2800,00		2800,00	224,00	3024,00	
253	117	515-301-0133 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А	шт.	1	611103,00		611103,00		611103,00		611103,00	
254	125	247-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	24454,00		24454,00		24454,00	1956,00	26410,00	
255	129	247-204-0829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 2Р 4А 4,5 кА "D"	шт.	2	1823,00		3646,00		3646,00	292,00	3938,00	
256	130	247-204-0833 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 2Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	1	1641,00		1641,00		1641,00	131,00	1772,00	
257	131	247-204-0848 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 2А 4,5 кА "D"	шт.	2	2725,00		5450,00		5450,00	436,00	5886,00	
258	132	247-204-0851 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 4А 4,5 кА "D"	шт.	1	2725,00		2725,00		2725,00	218,00	2943,00	
			Кабельные изделия										
259	159	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	720	529,77 245,69	235,90 84,97	381434,00 176897,00	169848,00 61178,00	34690,00	171418,00 44230,00	597082,00	
260	160	1308-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1015	1071,50 343,96	601,29 258,77	1087573,00 349119,00	610310,00 262652,00	128144,00	440480,00 122247,00	1650300,00	
			Кабельная защита										
261	178	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1510	604,34 583,02	4,99 0,16	912553,00 880360,00	7535,00 242,00	24658,00	634034,00 123729,00	1670316,00	
262	179	1121-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	85	746,32 694,02	5,91 0,65	63437,00 58992,00	502,00 55,00	3943,00	42514,00 8476,00	114427,00	
263	183	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	225	383,61 206,30	43,62 19,69	86312,00 46418,00	9814,00 4430,00	30080,00	36610,00 9835,00	132757,00	
264	184	243-907-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	60	1651,00		99060,00		99060,00	7925,00	106985,00	
265	185	243-907-1005 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	105	2697,00		283185,00		283185,00	22655,00	305840,00	
266	186	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	60	3531,00		211860,00		211860,00	16949,00	228809,00	
267	187	243-907-2504 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	20	1098,00		21960,00		21960,00	1757,00	23717,00	
268	188	243-907-2505 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	35	2071,00		72485,00		72485,00	5799,00	78284,00	
269	189	243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	20	2905,00		58100,00		58100,00	4648,00	62748,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
270	190	243-907-1705 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	2	5049,00		10098,00		10098,00		10906,00	
											808,00		
271	191	243-907-2806 *РСНБ РК 2022*	Крышка для Т-образного поворота шириной 200 мм	шт.	2	2627,00		5254,00		5254,00		5674,00	
											420,00		
272	192	243-907-1403 *РСНБ РК 2022*	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	5	1775,00		8875,00		8875,00		9585,00	
											710,00		
273	193	243-907-1405 *РСНБ РК 2022*	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	12	3939,00		47268,00		47268,00		51049,00	
											3781,00		
274	194	243-907-1406 *РСНБ РК 2022*	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	3	5528,00		16584,00		16584,00		17911,00	
											1327,00		
275	195	243-907-2604 *РСНБ РК 2022*	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 100 мм	шт.	5	693,00		3465,00		3465,00		3742,00	
											277,00		
276	196	243-907-2606 *РСНБ РК 2022*	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 200 мм	шт.	12	2036,00		24432,00		24432,00		26387,00	
											1955,00		
277	197	243-907-2607 *РСНБ РК 2022*	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 300 мм	шт.	3	3632,00		10896,00		10896,00		11768,00	
											872,00		
278	198	243-907-4301 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн 150 длиной 170 мм для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному	шт.	20	786,00		15720,00		15720,00		16978,00	
											1258,00		
279	199	243-907-4302 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн 200 длиной 220 мм для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному	шт.	25	832,00		20800,00		20800,00		22464,00	
											1664,00		
280	200	243-907-4303 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн 300 длиной 320 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному	шт.	15	1200,00		18000,00		18000,00		19440,00	
											1440,00		
281	201	243-907-4502 *РСНБ РК 2022*	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек типа VH300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 350 мм	шт.	20	801,00		16020,00		16020,00		17302,00	
											1282,00		
282	202	243-907-2301 *РСНБ РК 2022*	Планка соединительная для кабельного лотка шарнирного типа высотой 35 мм	шт.	20	267,00		5340,00		5340,00		5767,00	
											427,00		
283	203	243-907-5302 *РСНБ РК 2022*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,04	78159,00		3126,00		3126,00		3376,00	
											250,00		
284	204	243-907-2204 *РСНБ РК 2022*	Перфорированная полоса для кабельного лотка высотой 35 мм	шт.	120	136,00		16320,00		16320,00		17626,00	
											1306,00		
			Итого по разделу 6: 02-01-07 Электрооборудование и электроосвещение					**4541493,00**	**798374,00**	**1605713,00**	**1335552,00**	**6298331,00**	
								1526305,00	**328617,00**	**611103,00**	**421286,00**		
			Раздел 7: 02-01-10 Технологическое оборудование										
285	79	Прайс *ТОО «АЛГА БАСУ LTD»*	Устройство для поднятия и сушки пожарных рукавов	шт	1	7836946,07		7836946,00				7836946,00	
										7836946,00			
			Итого по разделу 7: 02-01-10 Технологическое оборудование					**7836946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7836946,00**	
								0,00	**0,00**	**7836946,00**	**0,00**		
			Раздел 8: 02-02-02 Архитектурные решения										
			Отделочные работы /лист АР3-2/										
286	1	1115-0203-0202 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	349,35	2111,08	128,91	737506,00	45034,00	170717,00	447144,00	1279422,00	
						1493,50	106,41	521754,00	37174,00		94772,00		
287	6	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	101,34	6230,23	25,73	631372,00	2608,00	296738,00	266619,00	969830,00	
						3276,36	12,32	332026,00	1249,00		71839,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Полы на отм.0.000 /лист АР3-8/										
			Тип А										
288	39	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	20,45	6275,97 2203,38	119,75 61,30	128344,00 45059,00	2449,00 1254,00	80836,00	43534,00 13750,00	185628,00	
			Тип В										
289	52	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	14,55	6275,97 2203,38	119,75 61,30	91315,00 32059,00	1742,00 892,00	57514,00	30974,00 9783,00	132072,00	
			Полы на отм.+2.750 /лист АР3-8/										
			Тип Г										
290	57	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	15,6	6275,97 2203,38	119,75 61,30	97905,00 34373,00	1868,00 956,00	61664,00	33209,00 10489,00	141603,00	
			Тип Д										
291	60	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	39,17	6275,97 2203,38	119,75 61,30	245830,00 86306,00	4690,00 2401,00	154833,00	83385,00 26337,00	355552,00	
			Люк-лаз /лист АР3-9/										
292	70	1110-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	1	5436,52 2523,73	1254,94 337,96	5437,00 2524,00	1255,00 338,00	1658,00	2576,00 641,00	8654,00	
293	71	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**/Люки и лазы утепленные однопольные/Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	0,54	14911,00		8052,00		8052,00	644,00	8696,00	
			Двери /лист АР3-11/										
294	82	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	50,19	3388,43 2142,07	143,15 65,21	170065,00 107510,00	7185,00 3273,00	55370,00	99705,00 21582,00	291352,00	
295	86	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	$м^2$ проемов	12,6	4532,32 3906,66	235,98 108,91	57107,00 49224,00	2973,00 1372,00	4910,00	45537,00 8212,00	110856,00	
			Отмостка										
296	120	1108-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	$м^2$ вертикальной проекции	344	1304,41 935,22	76,71 37,36	448717,00 321716,00	26388,00 12852,00	100613,00	311148,00 60788,00	820653,00	
			Итого по разделу 8: 02-02-02 Архитектурные решения					**2621650,00** **1532551,00**	**96192,00** **61761,00**	**992905,00** **0,00**	**1363831,00** **318837,00**	**4304318,00**	
			Раздел 9: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 3)										
			02-01-04 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа. Архитектурные решения.										
			Архитектурные решения выше отм.0.000										
			Облицовка фасада /лист АР2-13/										
297	10	1115-0112-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены и колонны прямолинейного очертания. Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича**	$м^2$	194,48	15470,66 13127,16	294,09 137,36	3008734,00 2552970,00	57195,00 26714,00	398569,00	2063748,00 405798,00	5478280,00	
298	12	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2	161151,03 124092,08	33032,55 10977,15	322302,00 248184,00	66065,00 21954,00	8053,00	186396,00 40696,00	549394,00	
299	13	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	3,915	477959,00		1871209,00		1871209,00	149697,00	2020906,00	
			Окна, двери, ворота /лист АР2-20/										
300	14	1110-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	$м^2$	7,202	5103,55 2051,36	296,83 153,95	36756,00 14774,00	2138,00 1109,00	19844,00	14294,00 4084,00	55134,00	
301	16	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	7,202	36335,00		261685,00		261685,00	20935,00	282620,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-06 Отопление и вентиляция.										
			Отопление -35°С										
302	60	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	892	1145,05 553,22	129,58 63,11	1021385,00 493472,00	115585,00 56294,00	412327,00	417822,00 115139,00	1554346,00	
303	61	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	533	229,00		122057,00		122057,00	9765,00	131822,00	
304	62	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	299	247,00		73853,00		73853,00	5908,00	79761,00	
305	63	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	60	330,00		19800,00		19800,00	1584,00	21384,00	
			02-02-04 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Водопровод и канализация. 02-02-04										
306	74	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2736,78 2697,69	25,32 0,29	41052,00 40465,00	379,00 4,00	207,00	39660,00 6457,00	87169,00	
307	75	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	15	204,00		3060,00		3060,00	245,00	3305,00	
308	76	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	2534,03 2499,14	20,96 0,17	63351,00 62479,00	524,00 4,00	348,00	61233,00 9967,00	134551,00	
309	77	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	25	142,00		3550,00		3550,00	284,00	3834,00	
			Водопровод горячей и циркуляционной воды Т3, Т4										
310	84	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23	2534,03 2499,14	20,96 0,17	58283,00 57480,00	482,00 4,00	320,00	56334,00 9169,00	123786,00	
311	85	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	2736,78 2697,69	25,32 0,29	87577,00 86326,00	810,00 9,00	441,00	84609,00 13775,00	185961,00	
312	86	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,2 мм	м	23	448,00		10304,00		10304,00	824,00	11128,00	
313	87	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	32	448,00		14336,00		14336,00	1147,00	15483,00	
			Канализация бытовая К1										
314	94	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1426,16 1389,62	5,62 1,88	14262,00 13896,00	56,00 19,00	309,00	13637,00 2232,00	30131,00	
315	95	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	10	2466,00		24660,00		24660,00	1973,00	26633,00	
316	96	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	428,00		1712,00		1712,00	137,00	1849,00	
317	97	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	483,00		483,00		483,00	39,00	522,00	
318	98	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	596,00		1192,00		1192,00	95,00	1287,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
319	99	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	164,00		328,00		328,00		354,00	
											26,00		
320	100	241-230-0102 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	5	255,00		1275,00		1275,00		1377,00	
											102,00		
			Итого по разделу 9: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 3)					7063206,00	243234,00	3249922,00	2937733,00	10801017,00	
								3570046,00	106111,00	0,00	800078,00		
			Раздел 10: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 4)										
			02-01-04 Архитектурные решения										
			Окна, двери, ворота /лист АР2-20/										
321	23	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	9,81	4983,71	302,05	48890,00	2963,00	28335,00	17211,00	71389,00	
						1793,30	156,06	17592,00	1531,00		5288,00		
322	24	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	9,81	44864,00		440116,00		440116,00		475325,00	
											35209,00		
323	25	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	5,91	3556,80	8,66	21021,00	51,00	18541,00	2209,00	25088,00	
						410,85	4,38	2428,00	26,00		1858,00		
324	26	223-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	5,91	798,00		4716,00		4716,00		5093,00	
											377,00		
			Итого по разделу 10: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 4)					514743,00	3014,00	491708,00	19420,00	576895,00	
								20020,00	1557,00	0,00	42732,00		
			ИТОГО по акту					90822428,00	1717314,00	49400653,00	10454417,00	107170105,00	
								12093075,00	758874,00	27611386,00	5893260,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							27611386,00		79558719,00	
			Временные здания и сооружения 2,4%									1909409,26	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95%									2403309,78	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									1677428,76	
			ИТОГО									113160252,80	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									125997151,88	
			СКИДКА (5%)									6299857,59	
			ИТОГО с учетом скидки									119697294,28	
			НДС 12%									14363675,31	
			ИТОГО с учетом скидки									134060969,60	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлық Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукашев И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240011957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Е.Т., аттестат №KZ71VJE00078944
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", БИН 220740037762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Байыров Е.А.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.