Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Тарадая, дом № 6** — **220740037762**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 37, н.п. 1, офис 227** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 30.09.22г(Пождепо Жезказган, 1 820 081 042,91)

Номер документа	Дата составления
42	21.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	97 780 729,15	97 780 729,15	10 476 506,69
				Итого	1	x	97 780 729,15	10 476 506,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) / _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Гл. НПЦ / _____ / Ж. Канапин
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2025

М.П.

М.П.

Главный ЭНДЧС
Ж. Канапин

Начальник ЮК и АР
Конурешков Д

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"

Наименование строительства и его адрес: Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август №22 2025 года

Код заказчика		Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование			Организационно-правовая форма: код
			№ 1	от 30.09.2022							
			Доп соглашение №220007/09	от 25.02.2025							

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период август 2025 г. без НДС	из графы 1: СМР по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные Расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.	**1 512 003 714,23**	**486 363 869,12**	**87 304 222,46**							**10 476 506,69**	**97 780 729,15**
удержание резерва 5%	**4 889 036,46**	**4 889 036,46**	**4 365 211,12**							**523 825,33**	**4 889 036**
Итого:	**1 516 892 750,69**	**491 252 905,58**	**81 891 360,66**							**11 000 332,03**	**92 891 692,69**

Заказчик:

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" — **Байыров Е.А.** — **БИН 220740037762**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлық Астана" — **Мукашев И.С.** — **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" — **Мырзабеков Е.Т.** — **БИН 061240011957**

Первый ЗНДЧС
Д. Канолин

Начальник УОП и АД
Кенжигалиев Д

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Ф-2 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 30.09.2022, доп. соглашение №220007/09 от 25.02.2025 г

Акт выполненных работ №22

за **Август 2025 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: 02-01-01 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000										
			Осмотровая канава ОС-1 /лист КЖ1-21/										
1	104	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0153	1217878,60	2324,48	18634,00	35,00	16539,00	1889,00	22165,00	
						134597,12	1071,10	2059,00	16,00		1642,00		
2	105	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,5049	254,22	5,10	128,00	2,00	79,00	33,00	174,00	
						93,56	0,96	47,00	0,00		13,00		
3	106	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,16344	139082,15	42661,62	22732,00	6972,00	4210,00	9761,00	35092,00	
						70659,34	15891,02	11549,00	2597,00		2599,00		
4	111	1109-0306-0501 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	20,8	331,78	4,36	6901,00	90,00	411,00	4434,00	12242,00	
						307,65	1,26	6399,00	26,00		907,00		
			Осмотровая канава ОС-2 /лист КЖ1-22/										
5	124	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02321	1217878,60	2324,48	28267,00	54,00	25089,00	2865,00	33623,00	
						134597,12	1071,10	3124,00	25,00		2491,00		
6	125	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,76593	254,22	5,10	195,00	4,00	119,00	50,00	265,00	
						93,56	0,96	72,00	1,00		20,00		
7	126	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,16344	139082,15	42661,62	22732,00	6972,00	4210,00	9761,00	35092,00	
						70659,34	15891,02	11549,00	2597,00		2599,00		
8	131	1109-0306-0501 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	32,8	331,78	4,36	10882,00	143,00	648,00	6991,00	19303,00	
						307,65	1,26	10091,00	41,00		1430,00		
			Итого по разделу 1: 02-01-01 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000					110471,00	14272,00	51305,00	35784,00	157956,00	
								44890,00	5303,00	0,00	11701,00		
			Раздел 2: 02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000										
			Стены, перегородки										
9	38	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	17,6814	254,22	5,10	4495,00	90,00	2751,00	1153,00	6100,00	
						93,56	0,96	1654,00	17,00		452,00		
			Итого по разделу 2: 02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000					4495,00	90,00	2751,00	1153,00	6100,00	
								1654,00	17,00	0,00	452,00		
			Раздел 3: 02-01-03 Конструкции металлические										
			Тамбур в осях "8"-"10"-"Л"-"Н" /лист КМ-14/										
10	35	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,0000003	127,11	2,55	1,00	0,00			1,00	
						46,78	0,48	0,00	0,00				
			Опора для крепления фасада /лист КМ-20/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	64	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	64	127,11	2,55	8135,00	163,00	4978,00	2087,00	11040,00	
						46,78	0,48	2994,00	31,00		818,00		
			Несущие элементы парапета по осям "Б" и "Н" /лист КМ-23/										
12	70	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,0000002	-127,11	-2,55	-1,00	0,00			-1,00	
						-46,78	-0,48	0,00	0,00				
			Итого по разделу 3: 02-01-03 Конструкции металлические					**8135,00**	**163,00**	**4978,00**	**2087,00**	**11040,00**	
								2994,00	**31,00**	**0,00**	**818,00**		
			Раздел 4: 02-01-04 Архитектурные решения										
			Архитектурные решения ниже отм.0.000										
			Отделка помещений на отм. -2,700(лист АР1-1.2)										
13	8	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	61,99	7348,62	31,03	455541,00	1924,00	176455,00	222592,00	732384,00	
						4471,08	17,40	277162,00	1079,00		54251,00		
			Полы на отм.-2.750 /лист АР1-6/										
			Тип К										
14	31	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	8,26	6721,08	32,23	55516,00	267,00	31745,00	22203,00	83937,00	
						2845,69	13,88	23505,00	115,00		6218,00		
15	32	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,1	4172,08	2,94	167300,00	118,00	144913,00	20988,00	203351,00	
						555,36	1,43	22270,00	57,00		15063,00		
			Архитектурные решения выше отм.0.000										
			Отделка помещений на отм.0,000 /лист АР2-1.3/										
16	66	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	800	543,41	4,75	434728,00	3800,00	165176,00	214104,00	700736,00	
						332,19	2,35	265752,00	1880,00		51904,00		
17	67	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1000	490,23	4,26	490230,00	4260,00	188290,00	239830,00	788460,00	
						297,68	2,11	297680,00	2110,00		58400,00		
18	68	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	217,82	7348,62	31,03	1600676,00	6759,00	620027,00	782144,00	2573445,00	
						4471,08	17,40	973891,00	3790,00		190625,00		
			Отделка помещений на отм.+3.300 /лист АР2-1.3/										
19	74	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	500	543,41	4,75	271705,00	2375,00	103235,00	133815,00	437960,00	
						332,19	2,35	166095,00	1175,00		32440,00		
20	75	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1000	490,23	4,26	490230,00	4260,00	188290,00	239830,00	788460,00	
						297,68	2,11	297680,00	2110,00		58400,00		
21	77	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	107,2	543,41	4,75	58254,00	509,00	22134,00	28690,00	93899,00	
						332,19	2,35	35611,00	252,00		6955,00		
			Кровля /лист АР2-7,8,9/										
22	90	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0000004	28593,41	2458,71	1,00	0,00			1,00	
						25958,02	1132,41	0,00	0,00				
			Облицовка фасада /лист АР2-13/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	104	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	399,13	12815,00		5114851,00		5114851,00	409188,00	5524039,00	
24	112	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	4,09	10499,50 4372,79	39,34 11,60	42943,00 17885,00	160,00 47,00	24897,00	14346,00 4583,00	61872,00	
25	116	1115-0109-0401 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	621,2	409,40 63,25	0,35 0,18	254319,00 39291,00	218,00 112,00	214811,00	31520,00 22866,00	308705,00	
			Итого по разделу 4: 02-01-04 Архитектурные решения					**9436294,00** **2416822,00**	**24650,00** **12727,00**	**6994824,00** **0,00**	**1950062,00** **910893,00**	**12297249,00**	
			Раздел 5: 02-01-05 Отопление и вентиляция										
			Вентиляция -35°С										
			Теплоснабжение установки П1										
26	40	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	40	1145,05 553,22	129,58 63,11	45802,00 22129,00	5183,00 2524,00	18490,00	18736,00 5163,00	69701,00	
27	41	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	44	784,00		34496,00		34496,00	2760,00	37256,00	
			Теплоснабжение установки П2										
28	58	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	302	1145,05 553,22	129,58 63,11	345805,00 167072,00	39133,00 19059,00	139600,00	141460,00 38982,00	526247,00	
29	59	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	332,2	247,00		82053,00		82053,00	6564,00	88617,00	
			Теплоснабжение установки П3										
30	76	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	25	1145,05 553,22	129,58 63,11	28626,00 13831,00	3240,00 1578,00	11556,00	11710,00 3227,00	43563,00	
31	77	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	27,5	528,00		14520,00		14520,00	1162,00	15682,00	
			Теплоснабжение установки П4										
32	94	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	74	1145,05 553,22	129,58 63,11	84734,00 40938,00	9589,00 4670,00	34207,00	34662,00 9552,00	128948,00	
33	95	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	81,4	392,00		31909,00		31909,00	2553,00	34462,00	
			Теплоснабжение установки П5										
34	112	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	82	1145,05 553,22	129,58 63,11	93894,00 45364,00	10626,00 5175,00	37905,00	38410,00 10585,00	142889,00	
35	113	234-303-0213 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м	90,2	400,00		36080,00		36080,00	2886,00	38966,00	
			Теплоснабжение установки П6										
36	130	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	50	1145,05 553,22	129,58 63,11	57253,00 27661,00	6480,00 3156,00	23113,00	23421,00 6454,00	87128,00	
37	131	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	55	392,00		21560,00		21560,00	1725,00	23285,00	
			Теплоснабжение установки П7										
38	148	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		32	1145,05	129,58	36642,00	4147,00	14792,00	14989,00	55762,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		553,22	63,11	17703,00	2020,00		4131,00		
39	149	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	35,2	392,00		13798,00		13798,00		14902,00	
											1104,00		
			Теплоснабжение установок У1.1-У16.2										
40	165	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	248	1145,05	129,58	283972,00	32136,00	114638,00	116166,00	432150,00	
						553,22	63,11	137199,00	15651,00		32012,00		
41	166	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	24,2	330,00		7986,00		7986,00		8625,00	
											639,00		
42	167	234-303-0211 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	105,6	379,00		40022,00		40022,00		43224,00	
											3202,00		
43	168	234-303-0213 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м	17,6	400,00		7040,00		7040,00		7603,00	
											563,00		
44	169	234-303-0215 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	28,6	528,00		15101,00		15101,00		16309,00	
											1208,00		
45	170	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	96,8	784,00		75891,00		75891,00		81962,00	
											6071,00		
			П1										
46	174	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	8,2	3353,50	222,88	27499,00	1828,00	12771,00	10480,00	41017,00	
						1573,15	108,55	12900,00	890,00		3038,00		
47	175	234-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	$м^2$	9,02	2650,00		23903,00		23903,00		25815,00	
											1912,00		
48	176	1120-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	8	3112,25	75,82	24898,00	607,00	5085,00	19019,00	47430,00	
						2400,86	25,08	19207,00	201,00		3513,00		
49	178	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	22	618,96	4,52	13617,00	99,00	286,00	12978,00	28723,00	
						601,44	0,50	13232,00	11,00		2128,00		
50	179	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	22	12996,00		285912,00		285912,00		308785,00	
											22873,00		
51	180	1120-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 $м^2$. Установка в конструкцию подвесных потолков	решетка	3	1469,55	13,53	4409,00	41,00	19,00	4275,00	9379,00	
						1449,70	4,51	4349,00	14,00		695,00		
52	181	246-304-0717 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 700 мм	шт.	3	29130,00		87390,00		87390,00		94381,00	
											6991,00		
53	182	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	69,3	10213,06	88,67	707765,00	6145,00	468689,00	230867,00	1013723,00	
						3361,20	38,20	232931,00	2647,00		75091,00		
54	183	1120-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	14,1	9910,00	70,37	139731,00	992,00	95347,00	42939,00	197284,00	
						3077,46	30,00	43392,00	423,00		14614,00		
55	184	1120-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	31,2	11385,45	65,61	355226,00	2047,00	270101,00	82271,00	472497,00	
						2662,77	27,92	83078,00	871,00		35000,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	185	1120-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	16,2	10265,36 1619,48	62,22 22,40	166299,00 26236,00	1008,00 363,00	139055,00	26066,00 15389,00	207754,00	
57	186	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	4966,48 3228,59	152,94 23,89	39732,00 25829,00	1223,00 191,00	12680,00	25499,00 5218,00	70449,00	
58	187	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	8	806,00		6448,00		6448,00	516,00	6964,00	
59	188	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	595,32	784,00		466731,00		466731,00	37338,00	504069,00	
60	189	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	10427,19 9270,67	145,94 25,08	10427,00 9271,00	146,00 25,00	1011,00	9110,00 1563,00	21100,00	
			П2										
61	193	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	1,8	3353,50 1573,15	222,88 108,55	6036,00 2832,00	401,00 195,00	2803,00	2301,00 667,00	9004,00	
62	194	234-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м²	1,98	2650,00		5247,00		5247,00	420,00	5667,00	
63	195	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	8,4	10213,06 3361,20	88,67 38,20	85790,00 28234,00	745,00 321,00	56811,00	27984,00 9102,00	122876,00	
64	196	1120-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	5,8	9910,00 3077,46	70,37 30,00	57478,00 17849,00	408,00 174,00	39221,00	17663,00 6011,00	81152,00	
65	197	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	6	618,96 601,44	4,52 0,50	3714,00 3609,00	27,00 3,00	78,00	3539,00 580,00	7833,00	
66	198	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00		12996,00		12996,00	1040,00	14036,00	
67	199	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	12996,00		38988,00		38988,00	3119,00	42107,00	
68	200	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	9445,00		18890,00		18890,00	1511,00	20401,00	
69	201	1120-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	3112,25 2400,86	75,82 25,08	3112,00 2401,00	76,00 25,00	636,00	2377,00 439,00	5928,00	
70	203	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	10427,19 9270,67	145,94 25,08	10427,00 9271,00	146,00 25,00	1011,00	9110,00 1563,00	21100,00	
			П3										
71	207	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	4,7	3353,50 1573,15	222,88 108,55	15761,00 7394,00	1047,00 510,00	7320,00	6007,00 1741,00	23509,00	
72	208	234-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м²	5,17	2650,00		13701,00		13701,00	1096,00	14797,00	
73	209	1120-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	20	11385,45 2662,77	65,61 27,92	227709,00 53255,00	1312,00 558,00	173141,00	52738,00 22436,00	302883,00	
74	210	1120-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м². Установка		7	779,08	12,76	5454,00	90,00	91,00	5199,00	11505,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				решетка		753,32	4,51	5273,00	32,00		852,00		
75	211	246-304-0608 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм	шт.	4	11214,00		44856,00		44856,00		48444,00	
											3588,00		
76	212	246-304-0654 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 250 мм	шт.	3	13643,00		40929,00		40929,00		44203,00	
											3274,00		
77	213	1120-0501-0107 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	3617,21	79,55	3617,00	79,00	865,00	2644,00	6762,00	
						2672,65	25,08	2673,00	25,00		501,00		
78	215	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48	152,94	4966,00	153,00	1585,00	3187,00	8805,00	
						3228,59	23,89	3229,00	24,00		652,00		
79	216	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00		870,00	
											64,00		
80	217	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	43,6	784,00		34182,00		34182,00		36917,00	
											2735,00		
			П4										
81	220	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	1,96	3353,50	222,88	6573,00	437,00	3053,00	2505,00	9804,00	
						1573,15	108,55	3083,00	213,00		726,00		
82	221	234-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	$м^2$	2,156	2650,00		5713,00		5713,00		6170,00	
											457,00		
83	222	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,8	10213,06	88,67	69449,00	603,00	45990,00	22654,00	99471,00	
						3361,20	38,20	22856,00	260,00		7368,00		
84	223	1120-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,6	9910,00	70,37	85226,00	605,00	58155,00	26190,00	120329,00	
						3077,46	30,00	26466,00	258,00		8913,00		
85	224	1120-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,8	11385,45	65,61	31879,00	184,00	24240,00	7383,00	42403,00	
						2662,77	27,92	7456,00	78,00		3141,00		
86	225	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	13	618,96	4,52	8046,00	59,00	169,00	7669,00	16972,00	
						601,44	0,50	7819,00	7,00		1257,00		
87	226	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	7	12996,00		90972,00		90972,00		98250,00	
											7278,00		
88	227	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	12996,00		77976,00		77976,00		84214,00	
											6238,00		
89	228	1120-0501-0107 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	3617,21	79,55	3617,00	79,00	865,00	2644,00	6762,00	
						2672,65	25,08	2673,00	25,00		501,00		
90	230	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48	152,94	4966,00	153,00	1585,00	3187,00	8805,00	
						3228,59	23,89	3229,00	24,00		652,00		
91	231	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00		870,00	
											64,00		
92	232	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	43,05	784,00		33751,00		33751,00		36451,00	
											2700,00		
			П5										
93	235	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука		2	3353,50	222,88	6707,00	446,00	3115,00	2556,00	10004,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² изолируемой поверхности		1573,15	108,55	3146,00	217,00		741,00		
94	236	234-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м²	2,2	2650,00		5830,00		5830,00		6296,00	
											466,00		
95	237	1120-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,2	11385,45	65,61	36433,00	210,00	27703,00	8438,00	48461,00	
						2662,77	27,92	8521,00	89,00		3590,00		
96	238	1120-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м². Установка	решетка	4	779,08	12,76	3116,00	51,00	52,00	2971,00	6574,00	
						753,32	4,51	3013,00	18,00		487,00		
97	239	246-304-0577 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	4	9759,00		39036,00		39036,00		42159,00	
											3123,00		
98	240	1120-0501-0107 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	3617,21	79,55	3617,00	79,00	865,00	2644,00	6762,00	
						2672,65	25,08	2673,00	25,00		501,00		
99	242	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48	152,94	4966,00	153,00	1585,00	3187,00	8805,00	
						3228,59	23,89	3229,00	24,00		652,00		
100	243	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00		870,00	
											64,00		
101	244	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15,6	784,00		12230,00		12230,00		13208,00	
											978,00		
			П6										
102	245	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1	110960,05	5203,75	110960,00	5203,00	11629,00	93829,00	221172,00	
						94127,41	1616,32	94127,00	1616,00		16383,00		
103	247	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	1,8	3353,50	222,88	6036,00	401,00	2803,00	2301,00	9004,00	
						1573,15	108,55	2832,00	195,00		667,00		
104	248	234-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	м²	1,98	2650,00		5247,00		5247,00		5667,00	
											420,00		
105	249	1120-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	7,2	11385,45	65,61	81975,00	472,00	62331,00	18986,00	109038,00	
						2662,77	27,92	19172,00	201,00		8077,00		
106	250	1120-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м². Установка	решетка	6	779,08	12,76	4674,00	77,00	78,00	4456,00	9860,00	
						753,32	4,51	4520,00	27,00		730,00		
107	251	246-304-0577 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	6	9759,00		58554,00		58554,00		63238,00	
											4684,00		
108	252	1120-0501-0107 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	3617,21	79,55	3617,00	79,00	865,00	2644,00	6762,00	
						2672,65	25,08	2673,00	25,00		501,00		
109	254	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48	152,94	4966,00	153,00	1585,00	3187,00	8805,00	
						3228,59	23,89	3229,00	24,00		652,00		
110	255	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00		870,00	
											64,00		
111	256	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	23,22	784,00		18204,00		18204,00		19660,00	
											1456,00		
			П7										
112	259	1126-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука		1,8	3353,50	222,88	6036,00	401,00	2803,00	2301,00	9004,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ изолируемой поверхности		1573,15	108,55	2832,00	195,00		667,00		
113	260	234-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 3 мм	$м^2$	1,98	2650,00		5247,00		5247,00		5667,00	
											420,00		
114	261	1120-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,8	9910,00	70,37	47568,00	338,00	32458,00	14617,00	67160,00	
						3077,46	30,00	14772,00	144,00		4975,00		
115	262	1120-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,6	11385,45	65,61	109300,00	630,00	83108,00	25314,00	145383,00	
						2662,77	27,92	25563,00	268,00		10769,00		
116	263	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	4	618,96	4,52	2476,00	18,00	52,00	2360,00	5223,00	
						601,44	0,50	2406,00	2,00		387,00		
117	264	246-304-0574 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	2	8071,00		16142,00		16142,00		17433,00	
											1291,00		
118	265	246-304-0576 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	2	9041,00		18082,00		18082,00		19529,00	
											1447,00		
119	266	1120-0501-0107 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	3617,21	79,55	3617,00	79,00	865,00	2644,00	6762,00	
						2672,65	25,08	2673,00	25,00		501,00		
120	268	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48	152,94	4966,00	153,00	1585,00	3187,00	8805,00	
						3228,59	23,89	3229,00	24,00		652,00		
121	269	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	1	806,00		806,00		806,00		870,00	
											64,00		
122	270	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18,56	784,00		14551,00		14551,00		15715,00	
											1164,00		
			В1										
123	283	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	74,6	10213,06	88,67	761894,00	6615,00	504534,00	248523,00	1091251,00	
						3361,20	38,20	250746,00	2850,00		80834,00		
124	284	1120-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,5	9910,00	70,37	64415,00	457,00	43954,00	19795,00	90947,00	
						3077,46	30,00	20003,00	195,00		6737,00		
125	285	1120-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,6	11385,45	65,61	40988,00	237,00	31165,00	9493,00	54519,00	
						2662,77	27,92	9586,00	101,00		4038,00		
126	286	1120-0101-0111 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	39,6	10682,71	58,73	423035,00	2325,00	341366,00	78564,00	541727,00	
						2003,62	20,82	79343,00	824,00		40128,00		
127	287	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	24	618,96	4,52	14855,00	108,00	312,00	14158,00	31334,00	
						601,44	0,50	14435,00	12,00		2321,00		
128	288	1120-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,36 $м^2$. Установка в конструкцию подвесных потолков	решетка	4	1469,55	13,53	5878,00	54,00	25,00	5701,00	12505,00	
						1449,70	4,51	5799,00	18,00		926,00		
129	289	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	18	12996,00		233928,00		233928,00		252642,00	
											18714,00		
130	290	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	12996,00		77976,00		77976,00		84214,00	
											6238,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	291	246-304-0757 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 400 мм	шт.	4	23260,00		93040,00		93040,00		100483,00	
											7443,00		
132	295	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	269,64	784,00		211398,00		211398,00		228310,00	
											16912,00		
			В2										
133	310	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	82,2	784,00		64445,00		64445,00		69601,00	
											5156,00		
			В3										
134	317	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	2	10213,06	88,67	20426,00	177,00	13526,00	6663,00	29256,00	
						3361,20	38,20	6722,00	76,00		2167,00		
135	318	1120-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	12,8	9910,00	70,37	126848,00	901,00	86556,00	38980,00	179094,00	
						3077,46	30,00	39391,00	384,00		13266,00		
136	319	1120-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,147187	10568,09	89,70	1555,00	14,00	1048,00	490,00	2209,00	
						3361,20	38,70	495,00	6,00		164,00		
137	320	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	9	618,96	4,52	5571,00	41,00	117,00	5309,00	11750,00	
						601,44	0,50	5413,00	5,00		870,00		
138	321	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	12996,00		38988,00		38988,00		42107,00	
											3119,00		
139	322	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	12996,00		77976,00		77976,00		84214,00	
											6238,00		
140	326	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	26,78	784,00		20996,00		20996,00		22676,00	
											1680,00		
			В4										
141	334	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	4,2	10213,06	88,67	42895,00	372,00	28405,00	13992,00	61438,00	
						3361,20	38,20	14117,00	160,00		4551,00		
142	335	1120-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	4,2	9910,00	70,37	41622,00	296,00	28401,00	12790,00	58765,00	
						3077,46	30,00	12925,00	126,00		4353,00		
143	336	1120-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	3,6	11385,45	65,61	40988,00	237,00	31165,00	9493,00	54519,00	
						2662,77	27,92	9586,00	101,00		4038,00		
144	337	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	1	618,96	4,52	619,00	5,00	13,00	590,00	1306,00	
						601,44	0,50	601,00	1,00		97,00		
145	338	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00		12996,00		12996,00		14036,00	
											1040,00		
146	341	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18,56	784,00		14551,00		14551,00		15715,00	
											1164,00		
			В5										
147	347	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	8,4	10213,06	88,67	85790,00	745,00	56811,00	27984,00	122876,00	
						3361,20	38,20	28234,00	321,00		9102,00		
148	348	1120-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	4,9	9910,00	70,37	48559,00	345,00	33135,00	14922,00	68559,00	
						3077,46	30,00	15080,00	147,00		5078,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	349	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	11	618,96 601,44	4,52 0,50	6809,00 6616,00	50,00 6,00	143,00	6489,00 1064,00	14362,00	
150	350	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	11	12996,00		142956,00		142956,00	11436,00	154392,00	
151	351	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	4966,48 3228,59	152,94 23,89	4966,00 3229,00	153,00 24,00	1585,00	3187,00 652,00	8805,00	
152	353	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	21,01	784,00		16472,00		16472,00	1318,00	17790,00	
			В6										
153	359	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,6	10213,06 3361,20	88,67 38,20	26554,00 8739,00	230,00 99,00	17584,00	8662,00 2817,00	38033,00	
154	360	1120-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6	11385,45 2662,77	65,61 27,92	68313,00 15977,00	394,00 168,00	51942,00	15821,00 6731,00	90865,00	
155	361	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	7	618,96 601,44	4,52 0,50	4333,00 4210,00	32,00 4,00	91,00	4129,00 677,00	9139,00	
156	362	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	12996,00		38988,00		38988,00	3119,00	42107,00	
157	363	246-304-0574 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	4	8071,00		32284,00		32284,00	2583,00	34867,00	
158	366	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	21,36	784,00		16746,00		16746,00	1340,00	18086,00	
			В7										
159	372	1120-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,5	9910,00 3077,46	70,37 30,00	34685,00 10771,00	246,00 105,00	23668,00	10659,00 3627,00	48971,00	
160	373	1120-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4	11385,45 2662,77	65,61 27,92	45542,00 10651,00	263,00 112,00	34628,00	10548,00 4487,00	60577,00	
161	374	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	6	618,96 601,44	4,52 0,50	3714,00 3609,00	27,00 3,00	78,00	3539,00 580,00	7833,00	
162	375	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	6928,00		41568,00		41568,00	3325,00	44893,00	
163	378	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16,56	784,00		12983,00		12983,00	1039,00	14022,00	
			В8										
164	388	1120-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	18	9910,00 3077,46	70,37 30,00	178380,00 55394,00	1267,00 540,00	121719,00	54816,00 18656,00	251852,00	
165	389	1120-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	9,6	11385,45 2662,77	65,61 27,92	109300,00 25563,00	630,00 268,00	83108,00	25314,00 10769,00	145383,00	
166	390	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	2	618,96 601,44	4,52 0,50	1238,00 1203,00	9,00 1,00	26,00	1180,00 193,00	2611,00	
167	391	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм		1	12996,00		12996,00		12996,00		14036,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1040,00		
168	392	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9445,00		9445,00		9445,00		10201,00	
											756,00		
169	398	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	45,64	784,00		35782,00		35782,00		38645,00	
											2863,00		
			В9										
170	404	1120-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,8	11385,45	65,61	54650,00	315,00	41554,00	12657,00	72692,00	
						2662,77	27,92	12781,00	134,00		5385,00		
171	405	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	4	618,96	4,52	2476,00	18,00	52,00	2360,00	5223,00	
						601,44	0,50	2406,00	2,00		387,00		
172	406	246-304-0577 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	4	9759,00		39036,00		39036,00		42159,00	
											3123,00		
173	409	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	11,22	784,00		8796,00		8796,00		9500,00	
											704,00		
			В10										
174	412	1120-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,2	10213,06	88,67	12256,00	107,00	8116,00	3998,00	17554,00	
						3361,20	38,20	4033,00	46,00		1300,00		
175	413	1120-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,147187	10568,09	89,70	1555,00	14,00	1048,00	490,00	2209,00	
						3361,20	38,70	495,00	6,00		164,00		
176	414	1120-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	2	618,96	4,52	1238,00	9,00	26,00	1180,00	2611,00	
						601,44	0,50	1203,00	1,00		193,00		
177	415	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12996,00		12996,00		12996,00		14036,00	
											1040,00		
178	416	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	6928,00		6928,00		6928,00		7482,00	
											554,00		
179	420	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8,24	784,00		6460,00		6460,00		6977,00	
											517,00		
			К1, К2										
180	446	1120-2601-1603 *РСНБ РК 2022*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	11724,42	14,03	23449,00	28,00	393,00	22567,00	49697,00	
						11513,94	0,00	23028,00	0,00		3681,00		
181	447	Прайс *ТОО «АЛГА БАСУ LTD»*	Сплит-система Samsung SH07 ZZ8	шт.	2	284173,21		568346,00				568346,00	
										568346,00			
			Итого по разделу 5: 02-01-05 Отопление и вентиляция					9561847,00	156938,00	6783664,00	1958704,00	12396726,00	
								2052918,00	72191,00	568346,00	876175,00		
			Раздел 6: 02-01-06 Водопровод и канализация										
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
182	7	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	3568,77	41,19	35688,00	412,00	35,00	34547,00	75854,00	
						3524,13	1,04	35241,00	10,00		5619,00		
183	8	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	3311,02	35,64	19866,00	214,00	135,00	19131,00	42117,00	
						3252,95	0,70	19518,00	4,00		3120,00		
184	9	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	2988,64	30,03	8966,00	90,00	45,00	8655,00	19031,00	
						2943,55	0,46	8831,00	1,00		1410,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	10	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	2736,78	25,32	136839,00	1266,00	689,00	132201,00	290563,00	
						2697,69	0,29	134885,00	14,00		21523,00		
186	11	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	2534,03	20,96	253403,00	2096,00	1393,00	244932,00	538202,00	
						2499,14	0,17	249914,00	17,00		39867,00		
187	17	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,352	110300,06	0,00	38826,00	0,00	513,00	37929,00	82895,00	
						108842,16	0,00	38312,00	0,00		6140,00		
188	25	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	286	1145,05	129,58	327484,00	37059,00	132204,00	133965,00	498366,00	
						553,22	63,11	158221,00	18049,00		36917,00		
189	32	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	5015,53	201,99	30093,00	1212,00	9510,00	19265,00	53307,00	
						3228,59	47,78	19372,00	287,00		3949,00		
190	33	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	46	4966,48	152,94	228458,00	7035,00	72908,00	146622,00	405086,00	
						3228,59	23,89	148515,00	1099,00		30006,00		
191	40	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	6	28406,76	0,00	170441,00	0,00	166140,00	4215,00	188628,00	
						716,77	0,00	4301,00	0,00		13972,00		
			Водопровод горячее водоснабжение Т3, Т4										
192	52	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	3568,77	41,19	114201,00	1318,00	110,00	110549,00	242730,00	
						3524,13	1,04	112772,00	33,00		17980,00		
193	53	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	3311,02	35,64	59598,00	642,00	404,00	57394,00	126351,00	
						3252,95	0,70	58553,00	13,00		9359,00		
194	54	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	58	2736,78	25,32	158733,00	1469,00	799,00	153353,00	337053,00	
						2697,69	0,29	156466,00	17,00		24967,00		
195	55	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	2534,03	20,96	228063,00	1886,00	1254,00	220439,00	484382,00	
						2499,14	0,17	224923,00	15,00		35880,00		
196	66	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	360	1145,05	129,58	412218,00	46649,00	166410,00	168628,00	627315,00	
						553,22	63,11	199159,00	22720,00		46469,00		
197	72	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11	5015,53	201,99	55171,00	2222,00	17434,00	35319,00	97729,00	
						3228,59	47,78	35514,00	526,00		7239,00		
198	73	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	59	4966,48	152,94	293022,00	9024,00	93512,00	188058,00	519566,00	
						3228,59	23,89	190487,00	1410,00		38486,00		
			Водомерный узел Т3										
199	82	1116-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	36334,23	786,20	36334,00	787,00	16879,00	18503,00	59224,00	
						18668,72	211,62	18669,00	212,00		4387,00		
			Водомерный узел Т4										
200	88	1116-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	36334,23	786,20	36334,00	787,00	16879,00	18503,00	59224,00	
						18668,72	211,62	18669,00	212,00		4387,00		
			Водопровод противопожарный В2										
201	105	1116-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	11	6104,10	278,83	67145,00	3067,00	25906,00	38549,00	114150,00	
						3470,19	105,81	38172,00	1164,00		8456,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	106	519-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	243341,00		486682,00				486682,00	
										486682,00			
			Канализация бытовая К1										
203	141	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1426,16	5,62	21392,00	84,00	464,00	20455,00	45195,00	
						1389,62	1,88	20844,00	28,00		3348,00		
204	142	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1465,08	2,30	73254,00	115,00	681,00	71050,00	155849,00	
						1449,17	0,82	72459,00	41,00		11545,00		
205	143	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	15	1934,00		29010,00		29010,00		31331,00	
206	144	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	50	339,00		16950,00		16950,00	2321,00	18306,00	
207	145	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	59	179,00		10561,00		10561,00	1356,00	11406,00	
208	146	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	60	62,00		3720,00		3720,00	845,00	4018,00	
209	147	261-107-0990 *РСНБ РК 2022*	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,007	409189,00		2864,00		2864,00	298,00	3093,00	
210	148	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	17	1145,05	129,58	19466,00	2203,00	7858,00	229,00	29623,00	
						553,22	63,11	9405,00	1073,00		7963,00		
211	149	234-303-0226 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	11	1890,00		20790,00		20790,00	2194,00	22453,00	
212	150	234-303-0218 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	7,7	672,00		5174,00		5174,00	1663,00	5588,00	
213	162	1116-0801-0103 *РСНБ РК 2022*	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	1	5325,91	0,00	5326,00	0,00	3568,00	414,00	7613,00	
						1757,84	0,00	1758,00	0,00		1723,00		
214	163	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	164,00		1312,00		1312,00	564,00	1417,00	
215	164	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	64,00		256,00		256,00	105,00	276,00	
216	165	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	428,00		856,00		856,00	20,00	924,00	
217	166	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	355,00		6390,00		6390,00	68,00	6901,00	
218	167	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	124,00		2480,00		2480,00	511,00	2678,00	
219	168	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	107,00		642,00		642,00	198,00	693,00	
220	169	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	7	176,00		1232,00		1232,00	51,00	1331,00	
											99,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	170	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	483,00		1932,00		1932,00	155,00	2087,00	
222	171	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	359,00		1436,00		1436,00	115,00	1551,00	
223	172	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	144,00		2592,00		2592,00	207,00	2799,00	
224	173	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	596,00		2384,00		2384,00	191,00	2575,00	
225	174	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	483,00		966,00		966,00	77,00	1043,00	
226	175	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	166,00		664,00		664,00	53,00	717,00	
227	176	241-212-0401 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	256,00		256,00		256,00	20,00	276,00	
			Приборы										
228	187	1117-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	3131,35 2365,35	380,58 194,14	6263,00 4731,00	761,00 388,00	771,00	5017,00 902,00	12182,00	
229	188	244-102-0803 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм	шт.	2	15291,00		30582,00		30582,00	2447,00	33029,00	
230	189	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	2	1139,00		2278,00		2278,00	182,00	2460,00	
231	197	1117-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	18	41337,21 1887,50	126,44 65,40	744070,00 33975,00	2276,00 1177,00	707819,00	34449,00 62281,00	840800,00	
232	198	1117-0101-0111 *РСНБ РК 2022*	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	31189,93 1099,05	59,03 29,89	31190,00 1099,00	59,00 30,00	30032,00	1106,00 2584,00	34880,00	
233	199	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,04	48687,83 10355,86	2071,24 505,33	1948,00 414,00	83,00 20,00	1450,00	395,00 187,00	2530,00	
			Канализация бытовая К3										
234	202	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1465,08 1449,17	2,30 0,82	43952,00 43475,00	69,00 25,00	408,00	42630,00 6927,00	93509,00	
235	203	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм	м	30	339,00		10170,00		10170,00	814,00	10984,00	
236	204	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	28	62,00		1736,00		1736,00	139,00	1875,00	
237	205	261-107-0990 *РСНБ РК 2022*	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 1759,0-87	т	0,002225	409189,00		910,00		910,00	73,00	983,00	
238	206	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	1145,05 553,22	129,58 63,11	4580,00 2213,00	518,00 252,00	1849,00	1874,00 516,00	6970,00	
239	207	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	4,4	636,00		2798,00		2798,00	224,00	3022,00	
240	218	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		4	64,00		256,00		256,00		276,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							20,00		
241	219	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	107,00		214,00		214,00		231,00	
											17,00		
242	220	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	124,00		1240,00		1240,00		1339,00	
											99,00		
243	221	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	166,00		1826,00		1826,00		1972,00	
											146,00		
244	222	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	483,00		966,00		966,00		1043,00	
											77,00		
245	223	1117-0101-0111 *РСНБ РК 2022*	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	31189,93	59,03	124760,00	237,00	120127,00	4425,00	139520,00	
						1099,05	29,89	4396,00	120,00		10335,00		
246	224	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	31	330,00		10230,00		10230,00		11048,00	
											818,00		
247	225	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,04	48687,83	2071,24	1948,00	83,00	1450,00	395,00	2530,00	
						10355,86	505,33	414,00	20,00		187,00		
			Канализация напорная К4н, К3н										
248	228	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	4966,48	152,94	19866,00	612,00	6340,00	12750,00	35225,00	
						3228,59	23,89	12914,00	96,00		2609,00		
249	229	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	8	5015,53	201,99	40124,00	1616,00	12680,00	25687,00	71076,00	
						3228,59	47,78	25829,00	382,00		5265,00		
250	243	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	68	2557,29	77,67	173896,00	5282,00	77015,00	91502,00	286630,00	
						1347,04	26,04	91599,00	1771,00		21232,00		
251	244	241-105-0127 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 38х2,0 мм**	м	60	5293,00		317580,00		317580,00		342986,00	
											25406,00		
252	245	241-105-0109 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 20х1,5 мм**	м	8	2035,00		16280,00		16280,00		17582,00	
											1302,00		
253	247	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,2	983,50	1,80	9048,00	16,00	1842,00	5759,00	15992,00	
						781,50	0,92	7190,00	8,00		1185,00		
254	248	1122-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,068	1455630,51	30369,45	98983,00	2065,00	77305,00	19427,00	127883,00	
						288422,40	151,47	19613,00	10,00		9473,00		
255	249	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1,7	708,00		1204,00		1204,00		1300,00	
											96,00		
			Итого по разделу 6: 02-01-06 Водопровод и канализация					**5128368,00**	**133314,00**	**2285555,00**	**2137364,00**	**7808055,00**	
								2222822,00	**51244,00**	**486682,00**	**542323,00**		
			Раздел 7: 02-01-07 Электрооборудование и электроосвещение										
256	1	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	34645,38	1135,93	34645,00	1136,00	18712,00	11018,00	49316,00	
						14797,63	505,80	14798,00	506,00		3653,00		
257	6	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258	7	247-201-0108 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22820,00		22820,00		22820,00		24646,00	
											1826,00		
259	8	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5248,49	40,42	20994,00	162,00	11153,00	6969,00	30200,00	
						2419,80	0,00	9679,00	0,00		2237,00		
260	9	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	9490,23	202,66	113883,00	2432,00	53376,00	42330,00	168710,00	
						4839,60	59,67	58075,00	716,00		12497,00		
261	10	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00		1756,00	
											130,00		
262	11	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00	
											149,00		
263	12	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1978,00		3956,00		3956,00		4272,00	
											316,00		
264	13	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	7	2049,00		14343,00		14343,00		15490,00	
											1147,00		
265	14	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	2483,00		4966,00		4966,00		5363,00	
											397,00		
266	15	247-204-1834 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	8034,00		8034,00		8034,00		8677,00	
											643,00		
267	16	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
268	17	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11489,00		11489,00		11489,00		12408,00	
											919,00		
269	18	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5248,49	40,42	20994,00	162,00	11153,00	6969,00	30200,00	
						2419,80	0,00	9679,00	0,00		2237,00		
270	19	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9490,23	202,66	9490,00	203,00	4448,00	3527,00	14058,00	
						4839,60	59,67	4840,00	60,00		1041,00		
271	20	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1978,00		1978,00		1978,00		2136,00	
											158,00		
272	21	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00		1756,00	
											130,00		
273	22	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	3900,00		3900,00		3900,00		4212,00	
											312,00		
274	23	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
275	24	247-201-0139 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	1	6959,00		6959,00		6959,00		7516,00	
											557,00		
276	25	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	5248,49	40,42	41988,00	323,00	22306,00	13938,00	60400,00	
						2419,80	0,00	19358,00	0,00		4474,00		
277	26	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9490,23	202,66	9490,00	203,00	4448,00	3527,00	14058,00	
						4839,60	59,67	4840,00	60,00		1041,00		
278	27	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1978,00		1978,00		1978,00		2136,00	
											158,00		
279	28	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00		1756,00	
											130,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280	29	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	5	3900,00		19500,00		19500,00		21060,00	
											1560,00		
281	30	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
282	31	247-201-0138 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-24 IP41	шт.	1	4071,00		4071,00		4071,00		4397,00	
											326,00		
283	32	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5248,49	40,42	31491,00	243,00	16730,00	10454,00	45301,00	
						2419,80	0,00	14519,00	0,00		3356,00		
284	33	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	9490,23	202,66	18980,00	405,00	8896,00	7055,00	28118,00	
						4839,60	59,67	9679,00	119,00		2083,00		
285	34	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2483,00		2483,00		2483,00		2682,00	
											199,00		
286	35	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00		1756,00	
											130,00		
287	36	247-204-0716 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	647,00		647,00		647,00		699,00	
											52,00		
288	37	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	3	3900,00		11700,00		11700,00		12636,00	
											936,00		
289	38	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
290	39	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	13410,00		13410,00		13410,00		14483,00	
											1073,00		
291	40	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	5248,49	40,42	47236,00	364,00	25094,00	15680,00	67949,00	
						2419,80	0,00	21778,00	0,00		5033,00		
292	41	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9490,23	202,66	9490,00	203,00	4448,00	3527,00	14058,00	
						4839,60	59,67	4840,00	60,00		1041,00		
293	42	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1978,00		1978,00		1978,00		2136,00	
											158,00		
294	43	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	542,00		4336,00		4336,00		4683,00	
											347,00		
295	44	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	1	4533,00		4533,00		4533,00		4896,00	
											363,00		
296	45	1308-0303-0905 *РСНБ РК 2022*	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции	шт.	1	13119,50	72,40	13120,00	72,00	5788,00	5227,00	19815,00	
						7259,40	0,00	7259,00	0,00		1468,00		
297	46	247-208-0131 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	1	5215,00		5215,00		5215,00		5632,00	
											417,00		
298	47	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
299	48	247-201-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1453,00		1453,00		1453,00		1569,00	
											116,00		
300	49	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5248,49	40,42	20994,00	162,00	11153,00	6969,00	30200,00	
						2419,80	0,00	9679,00	0,00		2237,00		
301	50	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302	51	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт. шт.	3	542,00		1626,00		1626,00	149,00 130,00	1756,00	
303	52	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47 5103,38	1541,37 596,67	22913,00 5103,00	1542,00 597,00	16269,00	4104,00 2161,00	29178,00	
304	53	247-201-0120 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	20245,00		20245,00		20245,00		21865,00	
305	54	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5248,49 2419,80	40,42 0,00	20994,00 9679,00	162,00 0,00	11153,00	1620,00 6969,00 2237,00	30200,00	
306	55	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	9490,23 4839,60	202,66 59,67	28471,00 14519,00	608,00 179,00	13344,00	10582,00 3124,00	42177,00	
307	56	247-204-2529 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	2510,00		2510,00		2510,00		2711,00	
308	57	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1913,00		1913,00		1913,00	201,00	2066,00	
309	58	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1978,00		1978,00		1978,00	153,00	2136,00	
310	59	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2444,00		2444,00		2444,00	158,00	2640,00	
311	60	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	2	3900,00		7800,00		7800,00	196,00	8424,00	
312	61	247-204-2914 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	1	5709,00		5709,00		5709,00	624,00	6166,00	
313	62	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47 5103,38	1541,37 596,67	22913,00 5103,00	1542,00 597,00	16269,00	457,00 4104,00 2161,00	29178,00	
314	63	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	13410,00		13410,00		13410,00		14483,00	
315	64	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	5248,49 2419,80	40,42 0,00	36739,00 16939,00	283,00 0,00	19518,00	1073,00 12196,00 3915,00	52850,00	
316	65	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9490,23 4839,60	202,66 59,67	9490,00 4840,00	203,00 60,00	4448,00	3527,00 1041,00	14058,00	
317	66	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1978,00		1978,00		1978,00		2136,00	
318	67	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00	158,00	1756,00	
319	68	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	4	4533,00		18132,00		18132,00	130,00	19583,00	
320	69	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47 5103,38	1541,37 596,67	22913,00 5103,00	1542,00 597,00	16269,00	1451,00 4104,00 2161,00	29178,00	
321	70	247-201-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1453,00		1453,00		1453,00		1569,00	
322	71	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5248,49 2419,80	40,42 0,00	20994,00 9679,00	162,00 0,00	11153,00	116,00 6969,00 2237,00	30200,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
323	72	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00	
											149,00		
324	73	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00		1756,00	
											130,00		
325	74	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
326	75	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	13410,00		13410,00		13410,00		14483,00	
											1073,00		
327	76	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5248,49	40,42	31491,00	243,00	16730,00	10454,00	45301,00	
						2419,80	0,00	14519,00	0,00		3356,00		
328	77	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00	
											149,00		
329	78	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	5	4533,00		22665,00		22665,00		24478,00	
											1813,00		
330	79	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
331	80	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	11489,00		11489,00		11489,00		12408,00	
											919,00		
332	81	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5248,49	40,42	20994,00	162,00	11153,00	6969,00	30200,00	
						2419,80	0,00	9679,00	0,00		2237,00		
333	82	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00	
											149,00		
334	83	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	542,00		1084,00		1084,00		1171,00	
											87,00		
335	84	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	1	4533,00		4533,00		4533,00		4896,00	
											363,00		
336	85	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47	1541,37	22913,00	1542,00	16269,00	4104,00	29178,00	
						5103,38	596,67	5103,00	597,00		2161,00		
337	86	247-201-0120 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	20245,00		20245,00		20245,00		21865,00	
											1620,00		
338	87	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	5248,49	40,42	57733,00	445,00	30671,00	19165,00	83050,00	
						2419,80	0,00	26618,00	0,00		6152,00		
339	88	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9490,23	202,66	9490,00	203,00	4448,00	3527,00	14058,00	
						4839,60	59,67	4840,00	60,00		1041,00		
340	89	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2049,00		2049,00		2049,00		2213,00	
											164,00		
341	90	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00		5329,00		5329,00		5755,00	
											426,00		
342	91	247-204-0748 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	2	2114,00		4228,00		4228,00		4566,00	
											338,00		
343	92	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1913,00		5739,00		5739,00		6198,00	
											459,00		
344	93	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		2	542,00		1084,00		1084,00		1171,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
345	94	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт. шт.	4	589,00		2356,00		2356,00	87,00	2544,00	
346	95	1308-0303-0905 *РСНБ РК 2022*	Блок-контактор с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12. Установка на конструкции	шт.	2	13119,50 7259,40	72,40 0,00	26239,00 14519,00	145,00 0,00	11575,00	188,00 10454,00 2935,00	39628,00	
347	96	247-208-0158 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 35012, 50 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	2	12919,00		25838,00		25838,00		27905,00	
348	97	1308-0303-1601 *РСНБ РК 2022*	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	107834,28 9517,88	169,48 59,67	107834,00 9518,00	170,00 60,00	98147,00	2067,00 6896,00 9178,00	123908,00	
349	98	247-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Модуль дискретного ввода SM 1222	шт.	1	69278,00		69278,00		69278,00		74820,00	
350	99	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47 5103,38	1541,37 596,67	22913,00 5103,00	1542,00 597,00	16269,00	5542,00 4104,00 2161,00	29178,00	
351	100	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	13410,00		13410,00		13410,00		14483,00	
352	101	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	5248,49 2419,80	40,42 0,00	36739,00 16939,00	283,00 0,00	19518,00	1073,00 12196,00 3915,00	52850,00	
353	102	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859,00		1859,00		1859,00		2008,00	
354	103	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00		5329,00		5329,00	149,00	5755,00	
355	104	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1913,00		5739,00		5739,00	426,00	6198,00	
356	105	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00		1626,00		1626,00	459,00	1756,00	
357	106	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47 5103,38	1541,37 596,67	22913,00 5103,00	1542,00 597,00	16269,00	130,00 4104,00 2161,00	29178,00	
358	107	247-201-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1453,00		1453,00		1453,00		1569,00	
359	108	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5248,49 2419,80	40,42 0,00	15745,00 7259,00	121,00 0,00	8365,00	116,00 5227,00 1678,00	22650,00	
360	109	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9490,23 4839,60	202,66 59,67	9490,00 4840,00	203,00 60,00	4448,00	3527,00 1041,00	14058,00	
361	110	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1978,00		1978,00		1978,00		2136,00	
362	111	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	589,00		1767,00		1767,00	158,00	1908,00	
363	112	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	22913,47 5103,38	1541,37 596,67	22913,00 5103,00	1542,00 597,00	16269,00	141,00 4104,00 2161,00	29178,00	
364	113	247-201-1108 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 2Р скрытый	шт.	2	1213,00		2426,00		2426,00		2620,00	
365	114	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5248,49 2419,80	40,42 0,00	15745,00 7259,00	121,00 0,00	8365,00	194,00 5227,00 1678,00	22650,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
366	115	247-204-0731 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	1400,00		2800,00		2800,00		3024,00	
											224,00		
367	116	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	46292,55	10450,92	46293,00	10451,00	3902,00	26433,00	78544,00	
						31939,18	4773,33	31939,00	4773,00		5818,00		
368	117	515-301-0133 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А	шт.	1	611103,00		611103,00		611103,00		611103,00	
369	118	1308-0303-1001 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	11480,39	169,48	11480,00	170,00	6633,00	3411,00	16082,00	
						4678,28	59,67	4678,00	60,00		1191,00		
370	119	247-211-0210 *РСНБ РК 2022*	Реле промежуточные типа РЭК77 4(LY4), 10 А, 220 В, АС	шт.	1	1665,00		1665,00		1665,00		1798,00	
											133,00		
371	120	1308-0103-3101 *РСНБ РК 2022*	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	1094,86	14,95	1095,00	15,00	97,00	712,00	1952,00	
						982,74	6,56	983,00	7,00		145,00		
372	121	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	36334,00		36334,00		36334,00		39241,00	
											2907,00		
373	122	1308-0303-1001 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	9	11480,39	169,48	103324,00	1525,00	59694,00	30702,00	144748,00	
						4678,28	59,67	42105,00	537,00		10722,00		
374	123	247-208-0608 *РСНБ РК 2022*	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-063150, 110 В	шт.	9	8599,00		77391,00		77391,00		83582,00	
											6191,00		
375	124	1308-0303-0401 *РСНБ РК 2022*	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	17991,90	199,75	17992,00	200,00	12689,00	3717,00	23446,00	
						5103,38	59,67	5103,00	60,00		1737,00		
376	125	247-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	24454,00		24454,00		24454,00		26410,00	
											1956,00		
377	126	1308-0303-1204 *РСНБ РК 2022*	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	8785,37	40,42	202064,00	930,00	89823,00	80144,00	304785,00	
						4839,60	0,00	111311,00	0,00		22577,00		
378	127	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	23	1839,00		42297,00		42297,00		45681,00	
											3384,00		
379	128	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5248,49	40,42	31491,00	243,00	16730,00	10454,00	45301,00	
						2419,80	0,00	14519,00	0,00		3356,00		
380	129	247-204-0829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 2Р 4А 4,5 кА "D"	шт.	2	1823,00		3646,00		3646,00		3938,00	
											292,00		
381	130	247-204-0833 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 2Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	1	1641,00		1641,00		1641,00		1772,00	
											131,00		
382	131	247-204-0848 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 2А 4,5 кА "D"	шт.	2	2725,00		5450,00		5450,00		5886,00	
											436,00		
383	132	247-204-0851 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 4А 4,5 кА "D"	шт.	1	2725,00		2725,00		2725,00		2943,00	
											218,00		
384	134	247-101-0126 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe	шт.	47	28248,00		1327656,00		1327656,00		1433868,00	
											106212,00		
385	135	247-101-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe	шт.	70	44435,00		3110450,00		3110450,00		3359286,00	
											248836,00		
386	136	247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА		28	13530,00		378840,00		378840,00		409147,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							30307,00		
387	137	247-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65		26	53404,00		1388504,00		1388504,00		1499584,00	
				шт.							111080,00		
388	139	247-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014		36	22841,00		822276,00		822276,00		888058,00	
				шт.							65782,00		
389	140	247-104-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-96, мощность 118 Вт, IP67		44	120100,00		5284400,00		5284400,00		5707152,00	
				шт.							422752,00		
390	144	247-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа LEDF, E14/E27, G45, 4W /люминесцентные/		270	723,00		195210,00		195210,00		210827,00	
				шт.							15617,00		
391	154	1308-0206-3001 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования		268	5685,06	711,97	1523596,00	190808,00		1022353,00	2749624,00	
				шт.		4973,09	325,18	1332788,00	87148,00		203675,00		
392	155	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм		130	145,00		18850,00		18850,00		20358,00	
				шт.							1508,00		
393	156	247-202-0422 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		105	404,00		42420,00		42420,00		45814,00	
				шт.							3394,00		
394	157	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44		30	847,00		25410,00		25410,00		27443,00	
				шт.							2033,00		
395	158	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10		3	36332,00		108996,00		108996,00		117716,00	
				шт.							8720,00		
			Кабельная защита										
396	183	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования		225	383,61	43,62	86312,00	9814,00	30080,00	36610,00	132757,00	
				м		206,30	19,69	46418,00	4430,00		9835,00		
			Итого по разделу 7: 02-01-07 Электрооборудование и электроосвещение					17193755,00	246870,00	14308751,00	1537171,00	20180507,00	
								2027058,00	107910,00	611103,00	1449581,00		
			Раздел 8: 02-01-10 Технологическое оборудование										
397	37	Прайс *ТОО «АЛГА БАСУ LTD»*	Ванна моечная габаритный размер 480х480х300/1050х550х870		1	117554,64		117555,00				117555,00	
				шт						117555,00			
398	79	Прайс *ТОО «АЛГА БАСУ LTD»*	Устройство для поднятия и сушки пожарных рукавов		1	7836946,07		7836946,00				7836946,00	
				шт						7836946,00			
			Итого по разделу 8: 02-01-10 Технологическое оборудование					7954501,00	0,00	0,00	0,00	7954501,00	
								0,00	0,00	7954501,00	0,00		
			Раздел 9: 02-02-01 Конструкции железобетонные. Жилой дом IV-го класса для сотрудников										
			Тамбур /лист КЖ3-28/										
399	62	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		40,8	127,11	2,55	5186,00	104,00	3173,00	1330,00	7037,00	
				$м^2$		46,78	0,48	1909,00	20,00		521,00		
400	64	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		4,4	2259,19	88,30	9940,00	389,00	5143,00	4150,00	15217,00	
				$м^2$ утепляемого покрытия		1002,02	23,12	4409,00	102,00		1127,00		
401	66	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		11,5	1148,06	266,40	13203,00	3063,00	2132,00	6264,00	21024,00	
				$м^2$ покрытия		696,24	93,17	8007,00	1071,00		1557,00		
			Вход в подвал /лист КЖ3-31/										
402	77	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		29,21	127,11	2,55	3713,00	74,00	2272,00	953,00	5039,00	
				$м^2$		46,78	0,48	1366,00	14,00		373,00		
403	78	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		11,04	1148,06	266,40	12675,00	2941,00	2047,00	6013,00	20183,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² покрытия		696,24	93,17	7686,00	1029,00		1495,00		
			Итого по разделу 9: 02-02-01 Конструкции железобетонные. Жилой дом IV-го класса для сотрудников					44717,00	6571,00	14767,00	18710,00	68500,00	
								23377,00	2236,00	0,00	5073,00		
			Раздел 10: 02-02-02 Архитектурные решения. Жилой дом IV-го класса для сотрудников										
			Отделочные работы /лист АР3-2/										
404	4	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	349,35	529,68	4,75	185044,00	1659,00	67334,00	93497,00	300823,00	
						332,19	2,35	116051,00	821,00		22282,00		
405	5	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	885,8	492,75	4,26	436478,00	3773,00	169019,00	212441,00	700836,00	
						297,68	2,11	263685,00	1869,00		51917,00		
406	6	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	101,34	6230,23	25,73	631372,00	2608,00	296738,00	266619,00	969830,00	
						3276,36	12,32	332026,00	1249,00		71839,00		
			Наружняя отделка /лист АР3-5/										
407	17	1115-0402-0401 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	363,26	1080,35	5,45	392448,00	1979,00	314115,00	61849,00	490641,00	
						210,19	2,63	76354,00	955,00		36344,00		
			Полы на отм.0.000 /лист АР3-8/										
			Тип А										
408	39	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	20,45	6275,97	119,75	128344,00	2449,00	80836,00	43534,00	185628,00	
						2203,38	61,30	45059,00	1254,00		13750,00		
409	40	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18,5	4172,08	2,94	77183,00	54,00	66855,00	9683,00	93815,00	
						555,36	1,43	10274,00	26,00		6949,00		
			Тип Б										
410	46	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	139,79	5032,87	70,56	703545,00	9864,00	628616,00	65236,00	830283,00	
						465,45	31,01	65065,00	4335,00		61502,00		
411	47	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	142,23	375,92	3,65	53467,00	519,00	31029,00	20813,00	80222,00	
						154,11	1,56	21919,00	222,00		5942,00		
			Тип В										
412	52	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	14,55	6275,97	119,75	91315,00	1742,00	57514,00	30974,00	132072,00	
						2203,38	61,30	32059,00	892,00		9783,00		
413	53	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	25,95	4172,08	2,94	108265,00	76,00	93778,00	13582,00	131595,00	
						555,36	1,43	14412,00	37,00		9748,00		
			Полы на отм.+2.750 /лист АР3-8/										
			Тип Г										
414	57	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	15,6	6275,97	119,75	97905,00	1868,00	61664,00	33209,00	141603,00	
						2203,38	61,30	34373,00	956,00		10489,00		
415	58	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	32,03	4172,08	2,94	133632,00	94,00	115749,00	16764,00	162428,00	
						555,36	1,43	17788,00	46,00		12032,00		
			Тип Д										
416	60	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	39,17	6275,97	119,75	245830,00	4690,00	154833,00	83385,00	355552,00	
						2203,38	61,30	86306,00	2401,00		26337,00		
			Тип Е										
417	64	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	181,37	5021,69	70,56	910784,00	12797,00	813568,00	84640,00	1075058,00	
						465,45	31,01	84419,00	5624,00		79634,00		
418	65	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		136,8	388,57	3,65	53156,00	499,00	31575,00	20018,00	79028,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м плинтусов		154,11	1,56	21082,00	213,00		5854,00		
			Люк-лаз /лист АР3-9/										
419	70	1110-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м^2	1	5436,52 2523,73	1254,94 337,96	5437,00 2524,00	1255,00 338,00	1658,00	2576,00 641,00	8654,00	
420	71	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	/Люки и лазы утепленные однопольные/Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	0,54	14911,00		8052,00		8052,00	644,00	8696,00	
			Двери /лист АР3-11/										
421	82	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	50,19	3388,43 2142,07	143,15 65,21	170065,00 107510,00	7185,00 3273,00	55370,00	99705,00 21582,00	291352,00	
422	86	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м^2 проемов	12,6	4532,32 3906,66	235,98 108,91	57107,00 49224,00	2973,00 1372,00	4910,00	45537,00 8212,00	110856,00	
			Итого по разделу 10: 02-02-02 Архитектурные решения. Жилой дом IV-го класса для сотрудников					**4489429,00**	**56084,00**	**3053213,00**	**1204062,00**	**6148972,00**	
								1380130,00	**25883,00**	**0,00**	**455481,00**		
			Раздел 11: 04-02-01 Наружное освещение										
423	17	1133-0303-0211 *РСНБ РК 2022*	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	36	6952,85 1640,91	5311,94 2560,54	250303,00 59073,00	191229,00 92179,00		121002,00 29704,00	401009,00	
424	18	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м^3	25,992	37030,52 3127,89	39,65 0,00	962497,00 81300,00	1031,00 0,00	880167,00	65040,00 82203,00	1109740,00	
425	19	СТПРАЙС	**Устройство анкерное Z-60**	шт.	36	49579,29		1784854,00		1784854,00	142788,00	1927642,00	
			Итого по разделу 11: 04-02-01 Наружное освещение					**2997654,00**	**192260,00**	**2665021,00**	**186042,00**	**3438391,00**	
								140373,00	**92179,00**	**0,00**	**254695,00**		
			Раздел 12: 06-03-01 Блочно-модульная котельная. Конструкции железобетонные										
426	19	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2 поверхности	21,72	4104,36 527,12	30,83 5,05	89147,00 11449,00	670,00 110,00	77028,00	10750,00 7992,00	107889,00	
			Итого по разделу 12: 06-03-01 Блочно-модульная котельная. Конструкции железобетонные					**89147,00**	**670,00**	**77028,00**	**10750,00**	**107889,00**	
								11449,00	**110,00**	**0,00**	**7992,00**		
			Раздел 13: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 3)										
			02-01-04 Архитектурные решения										
			Окна, двери, ворота /лист АР2-20/										
427	13	1109-0403-0303 *РСНБ РК 2022*	**Ворота секционные площадью 12 м^2. Монтаж**	м^2	134,75625	2145,69 2139,39	6,30 0,00	289145,00 288296,00	849,00 0,00		198924,00 39046,00	527115,00	
428	14	223-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 12,1 до 18 м^2**	м^2	134,75625	67241,00		9061145,00		9061145,00	724892,00	9786037,00	
			02-01-05 Отопление и вентиляция.										
			Отопление -35°С										
429	23	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	812	1145,05 553,22	129,58 63,11	929781,00 449215,00	105219,00 51245,00	375347,00	380349,00 104813,00	1414943,00	
			02-01-06 Водопровод и канализация.										
			Канализация бытовая К1										
430	27	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	100	1426,16 1389,62	5,62 1,88	142616,00 138962,00	562,00 188,00	3092,00	136367,00 22319,00	301302,00	
431	28	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	65	1465,08 1449,17	2,30 0,82	95230,00 94196,00	149,00 53,00	885,00	92364,00 15008,00	202602,00	
			Канализация бытовая К3										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
432	43	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		58	1426,16	5,62	82717,00	326,00	1793,00	79093,00	174755,00	
				м трубопровода		1389,62	1,88	80598,00	109,00		12945,00		
433	45	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		12	1465,08	2,30	17581,00	28,00	163,00	17052,00	37404,00	
				м трубопровода		1449,17	0,82	17390,00	10,00		2771,00		
			Канализация напорная К4н, К3н										
434	57	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		5	1465,08	2,30	7325,00	11,00	68,00	7105,00	15584,00	
				м трубопровода		1449,17	0,82	7246,00	4,00		1154,00		
			Итого по разделу 13: ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Смета № 3)					**10625540,00**	**107144,00**	**9442493,00**	**911254,00**	**12459742,00**	
								1075903,00	**51609,00**	**0,00**	**922948,00**		
			ИТОГО по акту					**67644353,00**	**939026,00**	**45684350,00**	**9953143,00**	**83035628,00**	
								11400390,00	**421440,00**	**9620632,00**	**5438132,00**		
			В том числе:									**73414996,00**	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**9620632,00**			
			Временные здания и сооружения 2,4%									**1761959,90**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95%									**2217720,20**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**1547893,52**	
			ИТОГО									**88563201,63**	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									**90842818,44**	
			СКИДКА (3,895295233617%)									**3538595,98**	
			ИТОГО с учетом скидки									**87304222,46**	
			НДС 12%									**10476506,69**	
			ИТОГО с учетом скидки									**97780729,15**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукашев И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", БИН 220740037762
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Байыров Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 061240001957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Мырзабеков Е.Т., аттестат №KZ71VJE00078944
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.