Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области"

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
070140002001	000340001900			№39	10.05.2024 г.		
				№39-2	13.02.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего к оплате с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области	1 344 526 755	1 344 268 755	446 428 571	434 234 382		65 765 618	53 571 429	500 000 000,00
Удержание аванса 30%								150 000 000,00
Всего к оплате								**350 000 000,00**

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Заместитель руководителя _____ Ізмағамбетов Б.
БИН 070140002001

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Производственный директор _____ Абылаев С.М.
БИН 000340001900

Технический надзор: ТОО "Алатау Сапа Құрылыс":

_____ Каржаубаев Р.Б.
БИН 050140003046

Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 кента Айтеке би «Арал-Сарыбулакского группового водовода» в Аральском и Казалинской районах Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1-2П Водовод от а.Саксаульск до НС "Аральск"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **10.05.2024г. Доп. Соглашение № 39-2 от 13.02.2025г.**

Акт выполненных работ №3

за Июль 2025 (месяц, год) на 2-1-2П Наружные сети водоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0355 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³		26420,46789	211,94	211,94	5599553,96	5599553,96		863420,91	6980023,43	
				м³ грунта		0,00	45,39	0,00	1199225,02		517048,56		
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		792,614099	5497,22	0,00	4357174,10	0,00		3137166,59	8093889,87	
				м³ грунта		5497,22	0,00	4357174,10	0,00		599549,18		
3	7	1101-0107-1307 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 # /Излишек грунта/		1218,098828	46,35	46,35	56458,89	56458,84		10219,83	72014,01	
				м³ грунта		0,00	11,65	0,00	14190,83		5335,29		
4	8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		23838,65429	51,88	51,88	1236749,37	1236749,38		251974,59	1607917,26	
				м³ грунта		0,00	14,68	0,00	349951,43		119193,30		
5	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2327,211077	1242,92	0,00	2892537,19	0,00		2082621,19	5373181,31	
				м³ грунта		1242,92	0,00	2892537,19	0,00		398022,93		
6	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		23838,65429	235,38	114,19	5611142,46	2722135,92		2942405,10	9237716,94	
				м³ уплотненного грунта		121,19	50,24	2889006,50	1197653,98		684169,38		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					19753615,97	9614898,09	0,00	9287808,21	31364742,82	
								10138717,79	2761021,26	0,00	2323318,64		
			Раздел 2: Прокладка трубопровода										
7	11	1122-0501-0417 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм. Укладка в траншею		2,615	4538383,75	3587872,47	11867873,48	9382286,48		5059819,96	18281908,94	
				км трубопровода		950511,28	1003954,96	2485587,01	2625342,20		1354215,50		
8	12	241-201-1518 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 710х42,1 мм		2641,16439	122688,00		324039176,75		324039176,75		349962310,90	
				м							25923134,15		
			Итого по разделу 2: Прокладка трубопровода					335907050,23	9382286,48	324039176,75	5059819,96	368244219,84	
								2485587,01	2625342,20	0,00	27277349,65		
			ИТОГО по акту					355660666,20	18997184,56	324039176,75	14347628,17	399608962,66	
								12624304,80	5386363,46	0,00	29600668,29		
			ИТОГО ПО АКТУ	399 608 963								**399 608 963**	
			в том числе оборудование										
			в том числе СМР	399 608 963								**399 608 963**	
			Временные здания и сооружения - 1,6%	6 393 743								**6 393 743**	
			Итого с временными	**406 002 706**								**406 002 706**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого:	**4 506 630**								**4 506 630**	
			Всего:	**410 509 336**		**11 758 500**						**422 267 837**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	8 210 187								**8 210 187**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**418 719 523**		**11 758 500**						**430 478 023**	
			в том числе на 2023 год-72%	301 478 056		8 466 120						309 944 177	
			в том числе на 2024 год-28%	117 241 466		3 292 380						120 533 847	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год-72%, K=1.0450539	315 060 819		8 847 552						323 908 371	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год-28%, K=1.09206646	128 035 490		3 595 498						131 630 988	
			Итого в текущих ценах на 2024 год	**443 096 308**		**12 443 050**						**455 539 359**	
			Понижающий коэффициент 2 % (к=0.98)	434 234 382		12 194 189						446 428 571	
			НДС в текущих ценах -12%			53 571 429						**53 571 429**	
			ВСЕГО	**434 234 382**		**65 765 618**						**500 000 000**	

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" 070140002001

Главный специалист отдела _____ Каптай О.А.

М.П.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Мелиоратор Кызылорда"

Производственный директор _____ Абылаев С.М.

М.П.

Авторский надзор ГНП ТОО "Аква-Д":

_____ Мальгинов М.С.

Технический надзор ТОО "Алатау СапаҚұрылыс":

_____ Каржаубаев Р.Б.