Заказчик ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" г.Талдыкорган,ул Абая,д.241 ИИН/БИН 160440026702

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное управление-1",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, г.Алматы, 991040001212

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 122 от 08.09.2021г., доп согл №13 от 17.01.2025 г

Номер документа	Дата составления
034	18 август 2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дорог в новом Северо- Западном жилом районе города Талдыкорган			тенге	1	500 043 438,53	500 043 438,53
				Итого		х	500 043 438,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Досаев С.Т

должность подпись расшифровка подписи

М.П

Принял (Заказчик) и.о. Руководителя / / Мусаев М

должность подпись расшифровка подписи

М.П

PDF Compressor Free Version

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган "
г. Талдыкорган, ул. Абая, 241. БИН 160440026702

Поставщик: ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" БИН 991040001212

Справка № 2 о стоимости выполненных работ
за август месяц 2025 года
доп. соглашения № 13 от 17.01.2025 года к договору № 122 от 08.09.2021 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган	работа	974 600 000,00	918 303 597,84	144 670 500,17	418 260 159,31	500 043 438,53	80 790 707,98	419 252 730,55
	Всего по договору на 2025 г.:		974 600 000,00	918 303 597,84	144 670 500,17	418 260 159,31	500 043 438,53	80 790 707,98	419 252 730,55

Заказчик:
и.о Руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"
Мусаев М.
М.П.

Технадзор:
Директор ТОО "Кабылан эксперт"
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1 "
Досаев С.Т.
М.П.

PDF Compressor Free Version

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2

Заказчик: БИН 160440026702 ,ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган",
РК, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: БИН 991040001212, ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" ,РК, г. Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-4, 16А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СЗ-1910 Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган. Корректировка сметной документации.**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 ост Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 13 от 17.01.2025 года к договору № 122 от 08.09.2021 года

Акт
выполненных работ за август месяц 2025 года

за **Август 2025 (месяц, год) на 7-1-2 ост Устройство тротуаров работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2025

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Устройство тротуаров										
1	2	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(10) см. Устройство	м² основания	12 000	1 969,0	739,0	23 628 000,0	8 868 000,0	12 684 000,0		23 628 000,0	
						173,0	180,0	2 076 000,0	2 160 000,0				
2	3	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 -(до толщины 10 см)	м² основания	12 000	-474,0	-148,0	-5 688 000,0	-1 776 000,0	-3 912 000,0		-5 688 000,0	
						0,0	-37,0	0,0	-444 000,0				
3	4	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	13,59	199 276,0	7 250,0	2 708 161,0	98 528,0	2 609 633,0		2 708 161,0	
						0,0	2 320,0	0,0	31 529,0				
4	5	1127-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Г Марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	19 414	2 487,0	10,0	48 282 618,0	194 140,0	29 916 974,0		48 282 618,0	
						936,0	3,0	18 171 504,0	58 242,0				
5	6	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	(+ до толщины 4 см)	м² покрытия	19 414	787,0	0,0	15 278 818,0	0,0	9 396 376,0		15 278 818,0	
						303,0	0,0	5 882 442,0	0,0				
			Итого по разделу 1: Устройство тротуаров					84 209 597,0	2 384 668,0	50 694 983,0	0,0	84 209 597,0	
								26 129 946,0	1 805 771,0	0,0	0,0		
			Раздел 2: Устройство переброски БР100.20.8										
6	7	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	10 093	4 760,0	101,0	48 042 680,0	1 019 393,0	7 458 727,0		48 042 680,0	
						3 920,0	30,0	39 564 560,0	302 790,0				
7	9	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	302,89	4 513,0	0,0	1 366 943,0	0,0			1 366 943,0	
						4 513,0	0,0	1 366 943,0	0,0				
8	10	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	369,526	5 867,0		2 168 009,0		2 168 009,0		2 168 009,0	
			Итого по разделу 2: Устройство переброски БР100.20.8					51 577 632,0	1 019 393,0	9 626 736,0	0,0	51 577 632,0	
								40 931 503,0	302 790,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					135 787 229,0	8 404 061,0	60 321 719,0	0,0	135 787 229,0	
								67 061 449,0	2 108 561,0	0,0	0,0		
		Итого по акту										135 787 229,0	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)										9 097 744,34	

PDF Compressor Free Version

№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									**144 884 973,34**	
		Сметная прибыль (5%)									7 244 248,67	
		Непредвиденные работы и затраты (5%)									7 244 248,67	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**159 373 470,68**	
		В сметных ценах 2023 г -10%, К=1									**15 937 347,07**	
		В сметных ценах 2024 г -37%,К=1,075									**114 788 742,26**	
		В сметных ценах 2025 г -23%, К=1,155									**42 337 562,49**	
		Итого с учетом сметных цен:									**173 063 651,81**	
		Тендерная скидка (9,0092110053277%)									15 591 669,56	
		Итого с учетом тендерной скидки									**157 471 982,24**	
		НДС (12%)									18 896 637,87	
		Итого с НДС									**176 368 620,11**	

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
и.о. Руководителя

Мусаев М.

Технический надзор
Эксперт ТОО Қабылан эксперт"

Азанбеков А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

PDF Compressor Free Version

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 160440026702 ,ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган",
РК, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: БИН 991040001212, ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" ,РК, г. Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-4, 16А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Стройка : **СЗ-1910 Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган. Корректировка сметной документации.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 ост Искусственные сооружения и водоотвод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 13 от 17.01.2025 года к договору № 122 от 08.09.2021 года

Акт
выполненных работ за август месяц 2025 года

за **Август 2025** (месяц, год) на **2-4-2 ост Водоотвод работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водоотводные лотки Б-3-1										
1	1	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м³ подушки	203,5	17 372,0	736,0	3 535 202,0	149 776,0	1 313 389,0		3 535 202,0	
						10 182,0	236,0	2 072 037,0	48 026,0				
2	2	1127-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Сооружения водосбросные с приемной части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	2 750	15 024,0	5 985,0	41 316 000,0	16 458 750,0	1 157 750,0		41 316 000,0	
						8 618,0	1 797,0	23 699 500,0	4 941 750,0				
3	3	225-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м³	148,325	97 910,0		14 522 501,0		14 522 501,0		14 522 501,0	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	412,5	4 513,0	0,0	1 861 612,0	0,0			1 861 612,0	
						4 513,0	0,0	1 861 612,0	0,0				
			Итого по разделу 1: Водоотводные лотки Б-3-1					61 235 315,0	16 608 526,0	16 993 640,0	0,0	61 235 315,0	
								27 633 149,0	4 989 776,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					61 235 315,0	16 608 526,0	16 993 640,0	0,0	61 235 315,0	
								27 633 149,0	4 989 776,0	0,0	0,0		
		Итого по акту										61 235 315,0	

		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)		4 102 766,11
		Итого с затратами на организацию и управление СМР		**65 338 081,11**
		Сметная прибыль (5%)		3 266 904,06
		Непредвиденные работы и затраты (5%)		3 266 904,06
		Итого с непредвиденными работами и затратами		**71 871 889,22**
		В сметных ценах 2023 г -10%, К=1		**7 187 188,92**
		В сметных ценах 2024 г-37%,К=1,075		**51 765 728,21**
		В сметных ценах 2025 г -23%, К=1,155		**19 092 767,37**
		Итого с учетом сметных цен:		**78 045 684,5**
		Тендерная скидка (9,0092110053277%)		**7 031 300,4**
		Итого с учетом тендерной скидки		**71 014 384,1**

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС (12%)										8 521 726,09	
		Итого с НДС										79 536 110,19	

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
и.о. Руководителя

_____ **Мусаев М.**

Технический надзор
Эксперт ТОО Кабылан эксперт"

_____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Досаев С.Т.**

PDF Compressor Free Version

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: БИН 160440026702 ,ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган",
РК, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: БИН 991040001212, ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" ,РК, г. Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-4, 16А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Стройка: **СЗ-1910 Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган. Корректировка сметной документации.**
(наименование, адрес)

Объект: **2-4 ост Искусственные сооружения и водоотвод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 13 от 17.01.2025 года к договору № 122 от 08.09.2021 года

Акт
выполненных работ за август месяц 2025 года

за **Август 2025** (месяц, год) на **2-4-1 ост Водопропускные ливневые трубы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и код норм, ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Строительство новых КЖБТ 2КН 0,5м с легковыми звеньями ЛЖК-250										
1	1	1101-0101-0327 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	491,045	430,0 40,0	390,0 83,0	211 149,0 19 642,0	191 508,0 40 757,0			211 149,0	
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	49,096	13 929,0 13 929,0	0,0 0,0	683 858,0 683 858,0	0,0 0,0			683 858,0	
3	3	1101-0101-0327 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вотвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	147,773	430,0 40,0	390,0 83,0	63 542,0 5 911,0	57 631,0 12 265,0			63 542,0	
4	4	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022	Подушки подфундаменты из ПГС. Устройство	м³ подушки	105,011	17 372,0 10 182,0	736,0 236,0	1 824 251,0 1 069 222,0	77 289,0 24 783,0	677 740,0		1 824 251,0	
5	5	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	14,052	18 452,0 10 445,0	840,0 270,0	259 288,0 146 773,0	11 804,0 3 794,0	100 711,0		259 288,0	
6	6	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Монолитный фундамент. Устройство В20F200W4	м³ бетона в деле	14,052	56 724,0 16 592,0	9 207,0 2 077,0	797 086,0 233 151,0	129 377,0 29 186,0	434 558,0		797 086,0	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	22,099	4 513,0 4 513,0	0,0 0,0	99 733,0 99 733,0	0,0 0,0			99 733,0	
8	8	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	26,9614	5 867,0		158 183,0		158 183,0		158 183,0	
9	9	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0,0/0,9 м	м³ железобетона звеньев	121,03	144 548,0 74 142,0	52 970,0 13 162,0	17 494 644,0 8 973 406,0	6 410 959,0 1 592 997,0	2 110 279,0		17 494 644,0	
10	11	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м²	1 961,336	8 810,0 3 869,0	429,0 112,0	17 279 370,0 7 588 409,0	841 414,0 219 670,0	8 849 547,0		17 279 370,0	
11	12	1130-0103-0201 РСНБ РК 2022	Стыки на поворотах и нижних. Устройство В20F200W4	м³ бетона в деле	12,74	56 724,0 16 592,0	9 207,0 2 077,0	722 664,0 211 382,0	117 297,0 26 461,0	393 985,0		722 664,0	
12	13	1130-0404-0101 РСНБ РК 2022	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м³ сборных конструкций	18,13	63 181,0 34 307,0	26 371,0 6 561,0	1 145 472,0 621 986,0	478 106,0 118 951,0	45 380,0		1 145 472,0	
13	14	225-106-0102 РСНБ РК 2022	Водопропускные железобетонные дорожные кюльво типа ЛЖК-250 ГОСТ 24547-2016		49	38 901,0		1 906 149,0		1 906 149,0		1 906 149,0	

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	15	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	шт. / м²	142,1	8 810,0 / 3 869,0	429,0 / 112,0	1 251 901,0 / 549 785,0	60 961,0 / 15 915,0	641 155,0		1 251 901,0	
15	16	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Стыки на поворотах и наклонах. Устройство B20F200W4	м³ бетона в деле	1,96	56 724,0 / 16 592,0	9 207,0 / 2 077,0	111 179,0 / 32 520,0	18 046,0 / 4 071,0	60 613,0		111 179,0	
16	17	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Чугунная решетка. Установка	шт.	103	10 600,0 / 7 871,0	1 435,0 / 442,0	1 091 800,0 / 810 713,0	147 805,0 / 45 526,0	133 282,0		1 091 800,0	
17	18	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	103	32 252,0		3 321 956,0		3 321 956,0		3 321 956,0	
			Итого по разделу 1: Строительство новых КЖБТ 3К11 0,5м с плитными звеньями ЛЖК-250 - 952,63 пм					48 422 225,0 / 21 046 491,0	8 542 197,0 / 2 134 376,0	18 833 538,0 / 0,0	0,0 / 0,0	48 422 225,0	
			ИТОГО по акту					48 422 225,0 / 21 046 491,0	8 542 197,0 / 2 134 376,0	18 833 538,0 / 0,0	0,0 / 0,0	48 422 225,0	
		Итого по акту										48 422 225,0	

		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)		3 244 289,08
		Итого с затратами на организацию и управление СМР		**51 666 514,08**
		Сметная прибыль (5%)		2 583 325,7
		Непредвиденные работы и затраты (5%)		2 583 325,7
		Итого с непредвиденными работами и затратами		**56 833 165,48**
		В сметных ценах 2023 г -10%, К=1		**5 683 316,55**
		В сметных ценах 2024 г-37%,К=1,075		**40 934 087,44**
		В сметных ценах 2025 г -23%, К=1,155		**15 097 730,41**
		Итого с учетом сметных цен:		**61 715 134,4**
		Тендерная скидка (9,009211005327 7%)		5 560 046,68
		Итого с учетом тендерной скидки		**56 155 087,72**
		НДС (12%)		6 738 610,53
		Итого с НДС		**62 893 698,24**

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
и.о. Руководителя

Мусаев М.

Технический надзор
Эксперт ТОО Кабылан эксперт"

Азанбеков А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

PDF Compressor Free Version

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2

Заказчик: БИН 160440026702 ,ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган",
РК, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: БИН 991040001212, ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" ,РК, г. Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-4, 16А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СЗ-1910 Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган. Корректировка сметной документации.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 ост Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 13 от 17.01.2025 года к договору № 122 от 08.09.2021 года

Акт
выполненных работ за август месяц 2025 года

за **Август 2025 (месяц, год) на 2-2-1 ост Дорожная одежда работы**

Объект : **2-2 ост Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Дорожная одежда										
1	4	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	13,9979	199 276,0 0,0	7 250,0 2 320,0	2 789 446,0 0,0	101 485,0 32 475,0	2 687 961,0		2 789 446,0	
2	5	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых Марки II. Устройство	м² покрытия	20 901,78	2 371,0 116,0	395,0 61,0	49 558 120,0 2 424 606,0	8 256 204,0 1 275 009,0	38 877 310,0		49 558 120,0	
3	6	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (+ ДО ТОЛЩИНЫ 8 СМ)	м² покрытия	20 901,78	1 879,0 79,0	0,0 0,0	39 274 445,0 1 651 241,0	0,0 0,0	37 623 204,0		39 274 445,0	
			Итого по разделу 1: Дорожная одежда					91 622 011,0 4 075 847,0	8 357 689,0 1 307 484,0	79 188 475,0 0,0	0,0 0,0	91 622 011,0	
			Раздел 2: Бортовой камень										
4	10	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные БР 100.30.18. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	5 627	5 980,0 3 920,0	101,0 30,0	33 649 460,0 22 057 840,0	568 327,0 168 810,0	11 023 293,0		33 649 460,0	
5	12	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	302,17	6 456,0 6 456,0	0,0 0,0	1 950 810,0 1 950 810,0	0,0 0,0			1 950 810,0	
6	13	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	368,6474	5 867,0		2 162 854,0		2 162 854,0		2 162 854,0	
			Итого по разделу 2: Бортовой камень					37 763 124,0 24 008 650,0	568 327,0 168 810,0	13 186 147,0 0,0	0,0 0,0	37 763 124,0	
			Раздел 3: Укрепление обочин										
7	23	1101-0102-0244 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³	м³ грунта	3 215,1	384,0 0,0	384,0 63,0	1 234 598,0 0,0	1 234 598,0 202 551,0			1 234 598,0	
8	24	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	3 215,1	267,0 0,0	267,0 66,0	858 432,0 0,0	858 432,0 212 197,0			858 432,0	
9	25	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	(+ до 8 проходов)		3 215,1	132,0	132,0	424 393,0	424 393,0			424 393,0	

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
				м³ уплотненного грунта		0,0 / 35,0	0,0 / 112 528,0			
10	26	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей увлажняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	3 215,1	240,0 / 187,0 50,0 / 41,0	771 624,0 / 601 224,0 160 755,0 / 131 819,0	9 645,0	771 624,0	
11	27	1101-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	4 800	22,0 / 22,0 0,0 / 5,0	105 600,0 / 105 600,0 0,0 / 24 000,0		105 600,0	
12	28	1127-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Обочины. Укрепление толщиной 13 см	м2покрытия обочин	4 800	646,0 / 480,0 166,0 / 111,0	3 100 800,0 / 2 304 000,0 796 800,0 / 532 800,0		3 100 800,0	
13	29	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	624	5 867,0	3 661 008,0	3 661 008,0	3 661 008,0	
			Итого по разделу 3: Укрепление обочин				10 156 455,0 957 555,0	5 528 247,0 1 215 895,0	0,0 0,0	10 156 455,0
			ИТОГО по листу				139 541 590,0 29 042 052,0	14 454 263,0 2 692 189,0	96 045 275,0 0,0	0,0 0,0	139 541 590,0
		Итого по листу								139 541 590,0

		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%)	9 349 286,53
		Итого с затратами на организацию и управление СМР	**148 890 876,53**
		Сметная прибыль (5%)	7 444 543,83
		Непредвиденные работы и затраты (5%)	7 444 543,83
		Итого с непредвиденными работами и затратами:	**163 779 964,18**
		В сметных ценах 2023 г -10%, К=1	**16 377 996,42**
		В сметных ценах 2024 г-37%,К=1,075	**117 962 519,2**
		В сметных ценах 2025 г -23%, К=1,155	**43 508 147,49**
		Итого с учетом сметных цен:	**177 848 663,11**
		Тендерная скидка (9,009211005327 7%)	**16 022 761,33**
		Итого с учетом тендерной скидки	**161 825 901,78**
		НДС (12%)	19 419 108,21
		Итого с НДС	**181 245 009,99**

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
и.о. Руководителя

Мусаев М.

Технический надзор
Эксперт ТОО Кабылан эксперт"

Азанбеков А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "РСУ-1"

Досаев С.Т.

PDF Compressor Free Version