Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Рудненский водоканал",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Рудный, ул. 40лет Октября, строение 2/1	041240004108
Исполнитель: Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76	950640000206

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1077/23 от 20.12.2023 г Каратомар-Качар подстанции "Сокол"

Номер документа	Дата составления
154	25.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции"Сокол" до района п.Ульяновка, Костанайской области"			Работа	1	398 211 715,14	398 211 715,14	42 665 540,91
				Итого	1	x	398 211 715,14	42 665 540,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Исмагулов Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Жубекенов Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2025

М.П.

Утверждена
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Заказчик: **ТОО "Рудненский водоканал"**
Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции «Сокол» до района п. Ульяновка, Костанайской области»

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1077/23	2023-12-20				
		Доп.сог. №1077/23	2024-04-25				
		Доп.сог. №1077/23	2024-10-28				
		Доп.сог. 4 №1077/23	2024-12-24				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала объекта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции «Сокол» до района п. Ульяновка, Костанайской области	**2 987 454 705,32**	**355 546 174,23**							**42 665 540,91**	**398 211 715,14**
Всего выполнено	2 987 454 705,32	355 546 174,23							42 665 540,91	398 211 715,14

Заказчик:
Директор ТОО "Рудненский водоканал" _____ **Жубикенов Г. А.**

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой" _____ **Исмагулов Е. Ж.**

Технический надзор:
ТОО "ТамерланТехСервис"
Директор _____ **Женженов Ж. Т.**

Форма 4

Заказчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Рудненский водоканал"**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Наименование стройки - **Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции "Сокол" до района п.Ульяновка, Костанайской области**

Наименование объекта - **Наружные сети водоснабжения. Водовод**

Договор №1077/23 от 2023-12-20 Дополнительное соглашение 4. № 1077/23 от 2024-12-24

А К Т №5
приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Земляные работы НВ-18										
1	2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ снятие псп**	$м^3$ грунта	4349,17		54,88	54,88	238682	238682	--	49276	311009
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,73	--	68412		23051	
2	4	Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	$м^3$ грунта	20002,431		224,02	224,02	4480945	4480944	--	683883	5578078
			НР - 72%; СП - 8%				--	47,48	--	949715		413250	
3	6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	401		1909,69	--	765786	--	--	551367	1422524
			НР - 72%; СП - 8%				1909,69	--	765786	--		105371	
4	10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	200		1184,71	--	236942	--	--	170598	440144
			НР - 72%; СП - 8%				1184,71	--	236942	--		32604	
5	11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	22067		37,92	37,92	836781	836780	--	172785	1090331
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,87	--	239868		80765	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**6559136**	**5556406**	--	**1627909**	**8842086**
									1002728	**1257995**	--	**655041**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6559136**				
		Всего заработная плата		Тенге						**2260723**			
			Накладные расходы	Тенге					**1627909**				
			Сметная прибыль	Тенге					**655041**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8842086**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1209**
			Сметная заработная плата	Тенге						**2260723**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**8842086**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1209
			Сметная заработная плата	Тенге					2260723			
			РАЗДЕЛ 6. Водовод НВ.С									
6	50	Е11-220501-0418 1122-0501-0418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 800 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	2,0655	5284647,27	4176465,04	10915439	8626489	--	4608887	16766272
			НР - 99%; СП - 8%			1108182,23	1145722,95	2288950	2366491		1241946	
7	51	С1241-201-1619 241-201-1619 РСНБ РК 2022 К-1,01	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем РЕ 100 SDR 21 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 800х38,1 мм**	м	2086,155	126709,00	--	264334614	--	264334614	--	285481383
			СП - 8%			--	--	--	--		21146769	
8	60	Е11-221201-0114 1122-1201-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка**	фланец	9	57440,81	40306,02	516967	362754	35697	223943	800182
			НР - 99%; СП - 8%			13168,49	11965,36	118516	107688		59273	
9	62	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,3782	813201,00	--	307553	--	307553	--	332157
			СП - 8%			--	--	--	--		24604	
10	68	С1261-107-0720 261-107-0720 РСНБ РК 2022	**Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90**	кг	77,528	1648,00	--	127766	--	127766	--	137987
			СП - 8%			--	--	--	--		10221	
11	73	Е11-220801-0107 1122-0801-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка (тройник)**	т фасонных частей	0,44606	1073644,48	402628,18	478910	179596	203195	149165	678321
			НР - 99%; СП - 8%			215484,30	122299,57	96119	54553		50246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	90	Е11-221401-1003 1122-1401-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 100 тс. Монтаж и демонтаж**	установка	1	27764,24	25563,95	27764	25564	--	4129	34444
			НР - 99%; СП - 8%			2200,29	1969,99	2200	1970		2551	
13	91	Е11-221401-1308 1122-1401-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 800 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	27	128162,45	46926,45	3460386	1267014	2030985	361881	4128049
			НР - 99%; СП - 8%			6014,32	7524,07	162387	203150		305781	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				280169399	10461417	267039810	5348005	308358795
								2668172	2733852	--	22841391	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				280169399				
			Материалы	Тенге				2269877				
			Всего заработная плата	Тенге					5402024			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				264769933				
			Накладные расходы	Тенге				5348005				
			Сметная прибыль	Тенге				22841391				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				308358795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2694
			Сметная заработная плата	Тенге					5402024			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				308358795				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2694

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге						5402024			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**317200882**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3670900**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**16017823**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**3991847**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**267039810**		
			- Накладные расходы	Тенге								**6975914**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**23496432**	
			Затраты на временные здания и сооруженя -2,6%	**Тенге**					8 247 223				
			Итого с временными:	**Тенге**					325 448 105				
			Дополнительные зараты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 1,29%	**Тенге**					4 198 281				
			Итого с зимним удорожанием	**Тенге**					329 646 385				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**					6 592 928				
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**					336 239 313				
			В текущих ценах на 2023 г. - 100%, К=1,079	**Тенге**					362 802 219				
			Всего к оплате с НДС:	**Тенге**					406 338 485				
			Конкурсная скидка 2%	**Тенге**					0,98				
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**					**398 211 715,14**				
			В том числе НДС 12%:	**Тенге**					42 665 541				

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Рудненский водоканал"
Директор _____ Жубикенов Г.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
Акционерного общества "Алматинжстрой"
_____ Исмаилов Е.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "ПИП" Костанайводпроект"
Представитель авторского надзора
(приказ №7 от 01.02.2023 г.)
_____ Марущенко Н.П.

Технический надзор:
ТОО "ТамерланТехСервис"
Эксперт технического надзора _____ Утешев А.Б.