Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей жолдары" Казахстан, Семей, Пржевальского, 80Б, БИН 050540008203,
ИИК KZ52601026100004241 1, АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей – гр. РФ (на Барнаул)» км 19-46

СПРАВКА № 3 от 17.06.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики	Код
090140000306	050540008203	KZ3000000	KZ2030000	№7	22.05.2024 г.	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	91
				доп.согл. №5	17.06.2025 г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	210 355 617,80	210 355 617,80	187 817 515,89				22 538 101,91	210 355 617,80
Выплата аванса	612 894 214,48							
Удержание аванса	74 140 645,21	74 140 645,21	66 197 004,65				7 943 640,56	74 140 645,21
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	10 517 780,89	10 517 780,89	9 390 875,79				1 126 905,10	10 517 780,89
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Итого к оплате:	**738 591 406,18**	**125 697 191,70**	**112 229 635,45**				**13 467 556,25**	**125 697 191,70**

Заказчик:
И.о. директора филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Абай _____ Ескенов А.А.
Должность, Ф.И.О., подпись
М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нурай-Сервис"
ИИН 871234300851
№ аттестата
KZ33VJE00054214 от 01.04.2020 г.
_____ Жунусов А.А.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Семей жолдары"
_____ Шарипов Е.Е.
М.П.

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Абай

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей жолдары" Казахстан, Семей, Пржевальского, 80Б, БИН 050540008203, ИИК KZ526010261000042411, АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Акт выполненных работ № 1 от 17.06.2025 г.

за период с 01.05.2025 г. по 16.06.2025 г.

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 108 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 7 от 22.05. 2024 года, доп. согл. № 5 от 17.06.2025г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	стоимость работ по договору на 2025г.	Сумма получен-ного аванса в 2024 г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполнен-ных работ по настоящему акту	Удержание штрафов и пени	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей – гр. РФ (на Барнаул)» км 19-46	тенге	2 045 805 537,16	2 045 805 537,16	612 894 214,48	0,00	210 355 617,80	74 140 645,21	10 517 780,89	0,00	125 697 191,70
	в том числе:										
	без НДС		1 826 612 086,75	1 826 612 086,75	547 226 977,21	0,00	187 817 515,89	66 197 004,65	9 390 875,79	0,00	112 229 635,45
	НДС		219 193 450,41	219 193 450,41	65 667 237,27	0,00	22 538 101,91	7 943 640,56	1 126 905,10	0,00	13 467 556,25

ЗАКАЗЧИК:

И.о. дирсктора филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Абай _____ Ескенов А.А.
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Семей жолдары"
Генеральный директор _____ Шарипов Е.Е.

Эксперт Технического надзора
ТОО "Нурай-Сервис" _____ Жунусов А.А.

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" области Абай

Подрядчик: ТОО "Семей жолдары"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей – гр. РФ (на Барнаул)» км 19-46

Договор № 7 от 22.05. 2024 года, доп. согл. №5 от 17.06.2025г.

Акты выполненных работ №1 по среднему ремонту автодорог республиканского значения
от 17.06.2025г.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения, без НДС*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Участок км 19-46									
	Ликвидация пучинистых мест									
1	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2. Перевозка. Уплотнение	м3 грунта	1 000,00	2 750,80	2 750 800,00	1 000,00	2 750 800,00	100%	1 000,00	2 750 800,00
	Ресайклирование									
2	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и щебня. Устройство основания толщиной до 15 см	м2 основания	49 400,00	1 118,96	55 276 624,00	31 920,00	35 717 203,20	65%	31 920,00	35 717 203,20
3	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	778,05	29 277,72	22 779 530,05	502,74	14 719 080,95	65%	502,74	14 719 080,95
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2 593,50	8 336,490	21 620 686,82	1 675,80	13 970 289,94	65%	1 675,80	13 970 289,94
	Устройство дополнительного слоя									
5	Розлив вяжущих материалов	т	63,70	224 357,730	14 291 587,40	20,42	4 581 077,16	32%	20,42	4 581 077,16
6	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	101 983,00	548,5483	55 942 601,28	32 690,00	17 932 043,93	32%	32 690,00	17 932 043,93
7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9 932,78692	30 826,12	306 189 281,53	3 183,89	98 147 020,71	32%	3 183,89	98 147 020,71
	Устройство покрытия									
8	Розлив вяжущих материалов	т	132,30	224 357,730	29 682 527,68	0,00	0,00	0%		
9	Покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	189 000,00	609,75	115 242 750,00	0,00	0,00	0%		
10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	32 167,80	30 826,12	991 608 462,94	0,00	0,00	0%		
	Укрепление обочин						0,00			
11	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11,5 см	м2 покрытия обочин	135 000,00	660,013	89 101 755,00	0,00	0,00	0%		
12	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	15 525,00	7 755,19	120 399 324,75	0,00	0,00	0%		
	Разметка проезжей части						0,00			

13	Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м	км линии	8,10	87 338,101	707 438,62	0,00	0,00	0%			
14	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	18,90	53 900,3535	1 018 716,68	0,00	0,00	0%			
Итого					1 826 612 086,75		187 817 515,89				187 817 515,89
НДС 12%					219 193 450,41		22 538 101,91				22 538 101,91
Итого с НДС:					**2 045 805 537,16**		**210 355 617,80**				**210 355 617,80**

Заказчик:

И.о.директора филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Абай _____ Ескенов А.А.

Принял:
И.о. начальника
ОЭиБД АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Абай _____ Турсынов Ә.К.

Начальник
ОПЭРиЗ АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Абай _____ Айназаров А.Д.

Главный специалист
ОЭиБД АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Абай _____ Ганимардан А.М.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Семей жолдары" _____ Шарипов Е.Е.

Эксперт Технического надзора:
ТОО "Нурай-Сервис" _____ Жунусов А.А.

Приложение № 4

Реестр сводной информации к акту выполненных работ №1 от 17.06.2025 г.

№	Наименование работ*	ед.изм.	Общий план	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Область Абай						
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 «Семей – гр. РФ (на Барнаул)» км 19-46						
1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	27,00	0,00	0,00%	0,0

И. о. директора филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" области Абай _____ **Ескенов А.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КазАвтоЖол Национальная компания АО,Республика Казахстан, г. Астана, шоссе Ондирис, дом № 72/1**	**090140000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО Семей жолдары,071400, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, Пржевальского 80 Б**	**050540008203**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №7 от 22.05.2024г., Доп.согл №1 от 02.07.24г, Доп.согл №5 от 17.06.25г	

Номер документа	Дата составления
62	17.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-11 "Семей-граница РФ" км 19-46			тенге	1	210 355 617,80	210 355 617,80
				Итого	1	x	210 355 617,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Шарипов Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. директора / _____ / Ескенов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.2025

М.П.