Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"** — 130940009212

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Искра.КЗ",Республика Казахстан, Алматинская обл. Талгарский р-он с. БЕСАГАШ ул. РАЙЫМБЕК БАТЫР д. 283 кв. (офис) 5** — 210340036133

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №250070/00 от 26.06.2025 г.

Номер документа	Дата составления
11	06.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района			усл	1	37 086 000,00	37 086 000,00	3 973 500,00
				Итог	1	x	37 086 000,00	3 973 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кабылбекулы Сармерген

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Касенов Е.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.08.2025

М.П.

форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИСКРА.КЗ»

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		номер	дата	наименование	код
		№250070/00	26.06.2025 г.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района**	**67 086 000,00**	**33 112 500,00**							**3 973 500,00**	**37 086 000,00**

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Касенов Е.С.

М.П. подпись

Подрядчик
ТОО «ИСКРА.КЗ»

Кабылбекулы Сармерген

М.П. подпись

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИСКРА.КЗ»

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района

Договор: №250070/00 от 26.06.2025 г.

Адрес: Алматинский область, Талгарский район, Бесагашский сельский округ, село БЕСАГАШ, улица Райымбек батыр, дом 283, кв 5

БИН 210340036133
ИИК KZ216010311000267861
БИК HSBKKZKX

Акт Ф-3

выполненных работ за Август 2025 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ по договору, (тенге)	Аванс			Ранее за активированная сумма, 2025; (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ с начала года, (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года, (тенге)
				Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения, (тенге)	Остаток, (тенге)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района	объект	76 669 600,00	0,00					
1	июль 2025 г.				0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2	август 2025 г.				0,00	0,00	0,00	37 086 000,00	37 086 000,00
	ИТОГО:		**76 669 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 086 000,00**	**67 086 000,00**

Сумма требуемая к перечислению: 37 086 000-00 (Тридцать семь миллионов восемьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Касенов Е.С.

М.П. подпись

Подрядчик

ТОО «ИСКРА.КЗ»

Кабылбекулы Сармерген

М.П. подпись

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИСКРА.КЗ»

Наименование стройки: Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района

Наименование объекта: Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района

Договор подряда (контракт): №250070/00 от 26.06.2025 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за Август 2025 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 1-01-00-01 на Наружные сети водоснабжения							
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**22 088 309**
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**7 765 032**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 765 032**
1	**1**	**6101-0104-0106 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**445,5**	**116**	**51 678**
2	**2**	**6101-0104-0114 Кклим = 1,08**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м3**	**445,5**	**91**	**40 541**
3	**3**	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1021,4817**	**352**	**359 562**
4	**4**	**6101-0201-0202 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**171,8723**	**7669**	**1 318 089**

5	5	6101-0101-0211 Кклим = 1,08	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 (доработка)	м3	18,6615	491	9 163
6	6	412-101-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (237,4т*120км)	1 т·км	8294,4	43	356 659
7	7	6302-0101-0101 Кклим = 1,08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	32,4	10608	343 699
8	8	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 (защитный слой песчаным грунтом)	м3	302,7024	4003	1 211 718
9	9	6101-0106-0102 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	3614,5	94	339 763
10	10	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	302,7024	4003	1 211 718
11	11	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	3542,21	631	2 235 135
12	12	412-101-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (148т*174км)	1 т·км	6681,6	43	287 309
			Раздел 2. Трубопроводы, ИТОГО:	тенге			9 424 225
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 424 225
13	13	6301-0105-0403 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,8	1434660	1 147 728
			неучтенные ресурсы				
13.1	13.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1818	0	
14	15	6301-0105-0403 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм (25мм)	км	2,25	1434660	3 227 985
			неучтенные ресурсы				0
15.1	15.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	2272,5	0	0
15	17	6301-0802-0501 Кклим = 1,08	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	50	15980	799 000
			неучтенные ресурсы				0
17.1	17.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	51	0	0

16	19	6301-0802-0502 Кклим = 1,08	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп (160мм)	м	24	30892	741 408
			неучтенные ресурсы				0
17	19.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	24,48	0	0
17	21	6301-0301-0101 Кклим = 1,08	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	2,25	265964	598 419
18	22	6301-0301-0103 Кклим = 1,08	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	1,8	276050	496 890
19	23	6114-0401-0102 Кклим = 1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	1800	384	691 200
20	24	6114-0401-0101 Кклим = 1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2250	377	848 250
21	25	6301-0402-0103 Кклим = 1,08	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	13	9174	119 262
25.1	25.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	13	0	0
22	27	6301-0403-0103 Кклим = 1,08	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	78	5159	402 402
27.1	27.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	78	0	0
23	30	6301-0502-0101 Кклим = 1,08	Установка гидрантов пожарных	шт.	5	12214	61 070
30.1	30.1	261-301-0512	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	5	0	0
24	32	6114-0201-0103 Кклим = 1,04 Коб =5	Установка чугунных напорных фасонных частей, диаметр 100 мм (пожарная подставка)	т	0,1995	178911	35 693
32.1	32.1	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,1995	330957	66 026
25	34	6114-0204-0101 Кклим = 1,04	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	35	1844	64 540
34.2	34.2	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	35	0	0
26	36	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	800	125	100 000
27	37	6301-0105-0406 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм(гильзы в колодцах)	км	0,0044	1679437	7 390
37.1	37.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	4,444	0	0
28	38	241-201-0616 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	1 м	4,444	3817	16 963
			Раздел 3. Колодцы, ИТОГО:	тенге			4 899 053

			Подраздел 3.1. Устройства колодцев 1500мм, ИТОГО	тенге			4 027 309
29	39	6301-0701-0302 Кклим = 1,08	Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах мокрых	м3	9,12	201365	1 836 449
27	41	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	-13	19543	-254 059
30	44	6104-0802-0403 Кклим = 1,08	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,301	1496300	450 386
31	45	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	1 комплект	13	40355	524 615
32	46	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Стремянки)	1 т	0,29414	1145676	336 989
33	47	6111-0501-0505 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	7,5	199	1 493
34	48	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	207,111	3758	778 323
35	49	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =13	Устройство основания под фундаменты, щебеночное (отмостка)	м3	6,89	13452	92 684
36	50	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =13	Устройство бетонной подготовки	м3	6,89	10100	69 589
50.1	50.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,0278	27155	190 840
			Подраздел 3.2. Устройства колодцев 2000мм, ИТОГО	тенге			352 864
37	51	1122-1301-0105 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Колодцы круглые диаметром 2000 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,4	61788	148 291
38	57	6104-0802-0403 Кклим = 1,08	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,027	1496300	40 400
39	58	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С6)	1 т	0,0226	1145676	25 892
40	59	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	1 комплект	1	40355	40 355
41	60	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	18,83	3758	70 763
42	61	6101-0108-0102 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, щебеночное (отмостка)	м3	0,53	13452	7 130
43	62	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки	м3	0,53	10100	5 353
62.1	62.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5406	27155	14 680
			Подраздел 3.3. Мокрый колодец (2шт), ИТОГО	тенге			518 879

44	63	1122-1301-0103 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Колодцы круглые диаметром 1000 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,2	87740	193 028
45	68	6104-0802-0403 Кклим = 1,08	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,054	1496300	80 800
46	69	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С6)	1 т	0,0446	1145676	51 097
47	70	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	1 комплект	2	40355	80 710
48	71	1114-0301-0101 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,888	15154	58 919
49	72	6101-0108-0102 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство основания под фундаменты, щебеночное (отмостка)	м3	1,06	13452	14 259
50	73	6103-0701-0101 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство бетонной подготовки	м3	1,06	10100	10 706
73.1	73.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0812	27155	29 360

			Локальная смета № 1-01-00-03 на Монтаж насосной установки на скважине				
			ВСЕГО по смете:	Тенге			2 643 213
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 643 213
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 643 213
1	1	1109-0202-0205 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж	т конструкций	0,309	285592	88 248
2	2	244-204-0113	Емкость из полипропилена цилиндрическая с оребрением, V=10 м3	1 шт.	1	1085105	1 085 105
3	3	1307-0403-0204 Кклим = 1,06	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	1	115311	115 311
4	4	511-802-0205	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная СН-2-КЕЛЕТ-СР170-40-380-КЛ-0-0, Q 3,6-14,4 м3/ч, Н 38-22 м вод. ст., 1,1 кВт, 380 В	1 шт.	1	728619	728 619
5	5	6301-0402-0101 Кклим = 1,08	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	5556	11 112
			неучтенные ресурсы				
5.1	5.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0	0
6	6	6114-0102-0503 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	30	4169	125 070

			неучтенные ресурсы				
6.1	6.1	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	30	0	0
6.2	6.2	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
7	**7**	**241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**1 м**	**30**	**1453**	**43 590**
8	**8**	**6114-0102-0509** **Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм**	**м**	**12**	**12136**	**145 632**
			неучтенные ресурсы				
8.1	8.1	241-102-0200	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80	м	12	0	0
8.2	8.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0	708	0
8.3	8.3	261-301-0277	Фасонные части	шт.	0	0	0
9	**9**	**241-102-0234**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм**	**1 м**	**12**	**15940**	**191 280**
10	**10**	**242-101-0601-0001**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50, типа AV**	**1 шт.**	**2**	**16543**	**33 086**
11	**11**	6301-0401-0105 **Кклим = 1,08**	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,001	4198287	4 198
			неучтенные ресурсы				
11.1	11.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
12	**12**	**241-112-0124**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**1 шт.**	**2**	**521**	**1 042**
13	**13**	**241-112-0231**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х6,0 мм**	**1 шт.**	**2**	**13986**	**27 972**
14	**14**	6301-0403-0101 **Кклим = 1,08**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб до 50 мм**	**шт.**	**9**	**2623**	**23 607**
			неучтенные ресурсы				
14.1	14.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	9	0	0
15	**15**	**241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**1 шт.**	**9**	**2149**	**19 341**

			Локальная смета № 1-01-00-04 на Ограждение площадки				
			ВСЕГО по смете:	Тенге			3 145 928
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 145 928

			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 145 928**
1	**1**	**6104-0801-0202 Кклим = 1,08**	**Установка железобетонных оград из панелей, длина 3 м**	**м**	**110**	**9409**	**1 034 990**
			неучтенные ресурсы				
1.1	1.1	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	36,63	0	0
1.2	1.2	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	36,63	0	0
1.3	1.3	261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	36,63	0	0
2	**2**	**261-101-0379**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**1 м3**	**13,75**	**56515**	**777 081**
3	**3**	**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Элемент ограды Ф-1)**	**1 м3**	**13,933**	**64528**	**899 069**
4	**4**	**6104-0801-0301 Кклим = 1,08**	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**132885**	**132 885**
			неучтенные ресурсы				
4.1	4.1	261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	0	0
4.2	4.2	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	0	0
5	**5**	**222-509-0501**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017**	**1 т**	**0,2346**	**1135295**	**266 340**
6	**6**	**6111-0501-0201 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ХС-010**	**м2**	**47,8**	**350**	**16 730**
7	**7**	**6111-0501-0507 Кклим = 1,04**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785**	**м2**	**47,8**	**394**	**18 833**

			Локальная смета № 1-01-00-06 на Наружные сети электроснабжения и освещение				
			ВСЕГО по смете:	Тенге			7 374 988
			Раздел 1. Сети 10кВ, ИТОГО:	тенге			4 627 648
			Подраздел 1.1. ВЛ-10, ИТОГО	тенге			4 627 648
1	**1**	**1133-0202-0102 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**67353**	134 706
2	**2**	**225-204-0301**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**1 шт.**	**4**	**64704**	258 816
3	**3**	**1133-0203-0201 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2**	**10748**	21 496

4	4	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	7092	14 184
5	5	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12765	25 530
6	6	252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	28000	28 000
7	7	252-207-0534	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	13871	13 871
8	8	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2351	4 702
9	9	252-201-0316	Узел крепления типа КГП-21-3А	1 шт.	1	11473	11 473
10	10	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4103	4 103
11	11	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	5	2543	12 715
12	12	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	1	589	589
13	13	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	4	17744	70 976
14	14	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	1 комплект	5	35137	175 685
15	15	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	3	1226	3 678
16	16	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	3	14295	42 885
17	17	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	3	31953	95 859
18	18	1133-0202-0101 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	10	32523	325 230
19	19	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	1 шт.	10	64704	647 040
20	20	252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	4	139767	559 068
21	21	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	12	17744	212 928
22	22	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	1 комплект	24	35137	843 288
24	24	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-31х50-20	1 м	1164,705	437	508 976
25	25	6401-0103-0701 Кклим = 1,06	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	2	14220	28 440
26	26	6401-0103-0801 Кклим = 1,06	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	26194	52 388
27	27	515-201-0504	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10/630 (трехполюсный)	1 шт.	2	194078	388 156
28	28	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	4903	9 806

29	29	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	18370	73 480
30	30	252-207-3916	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3193	6 386
31	31	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	2737	5 474
32	32	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	3306	19 836
33	33	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	1985	11 910
34	34	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	1985	3 970
35	35	252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2351	4 702
36	36	252-207-3956	Заземляющий проводник ЗП-1 (4,5 м) ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3651	7 302
			Раздел 2. Сети 0,4кВ, ИТОГО:	тенге			2 747 340
			Подраздел 2.3. Кабельные изделия, ИТОГО	тенге			479 713
49	49	1133-0204-0103 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,212	412759	87 505
50	50	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	1 м	212	455	96 460
51	51	6401-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	61	1091	66 551
52	52	6401-0201-0801 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	42	1043	43 806
53	53	243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	1 м	43,37	493	21 381
54	54	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	1 м	63	1014	63 882
55	55	6401-0201-3101 Кклим = 1,06	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	42	556	23 352
56	56	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	42	1828	76 776
			Подраздел 2.4. Заземление, ИТОГО	тенге			123 169
57	57	6401-0203-0201 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	64	1274	81 536

58	58	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0397	296358	11 765
59	59	6401-0203-0104 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7203	21 609
60	60	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00474	296358	1 405
61	61	6401-0203-0305 Кклим = 1,06	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	4,2	1632	6 854
			Подраздел 2.5. Электрооборудование, ИТОГО	тенге			1 996 968
62	62	6401-0303-0404 Кклим = 1,06	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	16473	16 473
63	63	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	1 шт.	1	79103	79 103
64	64	6401-0303-0301 Кклим = 1,06	Монтаж блока управления открытого исполнения, высота и ширина до 1000х800 мм, устанавливаемого на стене	шт.	2	33364	66 728
65	65	511-103-0703	Станция управления и защиты погружных насосов С3-W2, 380В, 50ГЦ, 11квт	1 шт.	2	225033	450 066
66	66	1308-0305-0909 Кклим = 1,06	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	21247	21 247
67	67	247-201-0118	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	1 шт.	1	15586	15 586
68	68	6125-0405-0101 Кклим = 1,06	Установка дополнительная на пультах и панелях переключателя	шт.	5	5294	26 470
			неучтенные ресурсы				
68.1	68.1	261-701-0141	Масса	т	0,003	0	0
69	69	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА	1 шт.	2	2297	4 594
70	70	247-204-1801	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	1 шт.	1	2861	2 861
71	71	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	2	3982	7 964
72	72	6401-0201-0601 Кклим = 1,06	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	400	1761	704 400
73	73	243-201-4103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-0,66	1 м	400	641	256 400
74	74	6401-0202-0503 Кклим = 1,06	Монтаж прожектора отдельно на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт	шт.	4	34867	139 468

75	75	247-103-0101	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-101, мощность 150 Вт, IP53/IP23	1 шт.	4	51402	205 608
			Подраздел 2.6. Монтаж контейнера, ИТОГО	тенге			147 490
76	76	1308-0305-0305 Кклим = 1,06	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	7527	15 054
77	77	247-102-3723	Светильник светодиодный LED ДПБ EVO 50W 5000Lm d400x52 6500K IP65 MEGALIGHT	1 шт.	2	13132	26 264
78	78	6125-0405-0101 Кклим = 1,06	Установка дополнительная на пультах и панелях переключателя	шт.	2	5294	10 588
			неучтенные ресурсы				
78.1	78.1	261-701-0141	Масса	т	0,0012	0	0
79	79	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА	1 шт.	2	2297	4 594
80	80	6119-0402-0101 Кклим = 1,08	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1211	2 422
			неучтенные ресурсы				
80.1	80.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	2,04	0	0
81	81	247-214-0124	Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+3, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	1 шт.	2	1849	3 698
82	82	6401-0201-0501 Кклим = 1,06	Прокладка по дну канала без крепленийкабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	50	684	34 200
83	83	6401-0201-0602 Кклим = 1,06	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	10	2022	20 220
84	84	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	30	489	14 670
85	85	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	30	311	9 330
86	86	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	50	129	6 450

			Локальная смета № 1-01-00-08 на Автоматизация насосной станции				
			ВСЕГО по смете:	Тенге			1 361 461
			Раздел 1. Щит Автоматики и мониторинга в составе:, ИТОГО:	тенге			1 361 461
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 361 461
1	1	6125-0408-0503 Кклим = 1,06	Монтаж щита автоматики	шт.	1	188194	188 194

1.1	1.1	261-701-0141	неучтенные ресурсы				
			Масса	т	0,075	0	0
2	2	247-309-0301	Устройство управления и контроля ОВЕН ПР225 – серия программируемых реле (Поддерживают Modbus RTU/TCP, Ethernet и RS-485, что делает их удобными для интеграции в SCADA-системы и системы управления HVAC)	1 шт.	1	157768	157 768
3	3	247-201-0824	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54	1 шт.	1	18736	18 736
4	4	248-306-0304	Блок питания на 24В 10А	1 шт.	1	21627	21 627
5	5	245-501-0801	Преобразователь давления общепромышленный ПД100-ДГ, выход 4-20 мА, предел измерений 0,016...6,0 МПа, тип резьбы штуцера М20х1,5, класс точности 0,5	1 шт.	1	51910	51 910
6	6	518-102-0203	Промышленный сетевой шлюз M2M 4G(LTE), Ethernet, GPIO, GNSS, RS232, RS485 Teltonika TRB245	1 шт.	1	121621	121 621
7	7	243-406-0101	Кабель монтажный для промышленной автоматики МКЭШнг 2х0,75ок-660	1 м	100	2082	208 200
8	8	245-601-1005	Поплавковый датчик уровня ПСУ-1/20	1 шт.	3	23412	70 236
9	9	247-309-0201	Прикладное программное обеспечение для насосной станции с мониторинг и смс уведомлением об аварии	1 шт.	1	523169	523 169

Всего	36 613 899,63
в.т.ч оборудование	1 688 462,00
Сметная прибыль (5)%	1 746 271,88
Итого:	38 360 171,51
в т.ч. на 2024 г. - 0% (Кпер = 1,000000000)	
в т.ч. на 2025 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	41 390 625,06
Итого с учетом скидки:	33 112 500,00
Налог на добавленную стоимость, 12%	3 973 500,00
Итого с НДС:	37 086 000,00

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ИСКРА.КЗ» Алматинский область, Талгарский район, Бесагашский сельский округ, село БЕСАГАШ, улица Райымбек батыр, дом 283, кв 5 БИН 210340036133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" Область Жетісу, Кербулакский район, с. Сарыозек, улица Б.Момышулы, дом 10 БИН 130940009212

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кабылбекулы Сармерген

Руководитель Касенов Е.С.