форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИСКРА.КЗ»

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		номер	дата	наименование	код
		№250070/00	26.06.2025 г.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты:			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района	30 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Касенов Е.С.

М.П./ подпись

Подрядчик

Кабылбекулы Сармерген

М.П. подпись

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИСКРА.КЗ»

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района

Договор: №250070/00 от 26.06.2025 г.

Адрес: Алматинский область, Талгарский район, Бесагашский сельский округ, село БЕСАГАШ, улица Райымбек батыр, дом 283, кв 5

БИН 210340036133
ИИК KZ216010311000267861
БИК HSBKKZKX

Акт Ф-3

выполненных работ за июль 2025 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ по договору, (тенге)	Аванс			Ранее за активированная сумма, 2025; (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ с начала года, (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года, (тенге)
				Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения, (тенге)	Остаток, (тенге)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района	объект	76 669 600,00	0,00					
1	июль 2025 г.				0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	ИТОГО:		**76 669 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**

Сумма требуемая к перечислению: 30 000 000-00 (Тридцать миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Касенов Е.С.

М.П. подпись

Подрядчик:
ТОО «ИСКРА.КЗ»

Кабылбекулы Сармерген

М.П. подпись

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИСКРА.КЗ»

Наименование стройки: Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района

Наименование объекта: Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района

Договор подряда (контракт): №250070/00 от 26.06.2025 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за Июль 2025 г.

Основание: Локальная смета № 1-01-00-01 на Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			24 824 573
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			13 576 929
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			13 576 929
1	1	6101-0104-0106 Кклим = 1,08 Коб =0,85	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	2524,5	116	292 842
2	2	6101-0104-0114 Кклим = 1,08 Коб =0,85	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	2524,5	91	229 730
3	3	6101-0102-0114 Кклим = 1,08 Коб =0,85	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	5788,3963	352	2 037 515
4	4	6101-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =0,85	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	303,3277	7669	2 326 220
5	5	6101-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =0,85	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 (доработка)	м3	105,7485	491	51 923
6	6	412-101-0219 Коб=0,7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (237,4т*120км)	1 т·км	19353,6	43	832 205

7	7	6302-0101-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,85	Устройство под трубо[redacted]воды основания песчаного	м3	183,6	10608	1 947 629
8	8	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,51	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 (защитный слой песчаным грунтом)	м3	315,0576	4003	1 261 176
9	9	6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,5	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	3614,5	94	339 763
10	10	6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,51	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	315,0576	4003	1 261 176
11	11	6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,51	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	3686,79	631	2 326 364
12	12	412-101-0219 Коб=0,7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (148т*174км)	1 т·км	15590,4	43	670 387
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			7 258 706
13	13	6301-0105-0403 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	1	1434660	1 434 660
			неучтенные ресурсы				
13.8		261-301-0191	Трубы полимерные	м	1010	0	0
14	14	241-201-0613 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	1818	1828	3 323 304
15	16	241-201-0603 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	1 м	2272,5	146	331 785
16	18	241-201-0613 Коб=1,02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	51	1828	93 228
17	20	241-201-0616 Коб=1,02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	1 м	24,48	3817	93 440
18	26	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	13	34250	445 250
19	28	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 100 мм	1 шт.	52	3495	181 740
20	29	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	26	1859	48 334
21	31	244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	1 шт.	5	58497	292 485
22	33	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	1 шт.	5	151884	759 420
23	35	242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	35	3716	130 060
24	36	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	1000	125	125 000
			Раздел 3. Колодцы, ИТОГО:	тенге			3 988 938
			Подраздел 3.1. Устройства колодцев 1500мм, ИТОГО:	тенге			3 688 926

25	39	6301-0701-0302 Кклим = 1,08	Устройство водопро[illegible]ых бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах мокрых	м3	10,64	201365	2 142 524
			неучтенные ресурсы				
25.24		214-210-0100	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	т	0	0	0
25.25		261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
25.26		261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
25.27		261-107-0626	Скобы ходовые	шт	0	785	0
25.28		261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0	449705	0
25.29		261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
26	40	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	13	21292	276 796
27	41	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	13	19543	254 059
28	42	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	26	23697	616 122
29	42	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	13	24119	313 547
30	43	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	13	6606	85 878
			Подраздел 3.2. Устройства колодцев 2000мм, ИТОГО:	тенге			128 626
31	52	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	28258	28 258
32	53	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	2	28258	56 516
33	54	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	27967	27 967
34	55	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	6606	6 606
35	56	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	9279	9 279
			Подраздел 3.3. Мокрый колодец (2шт), ИТОГО:	тенге			171 386
36	64	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	6	18465	110 790
37	65	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	2	14413	28 826
38	66	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	6606	13 212
39	67	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	9279	18 558

Всего	**24 824 573,02**
Сметная прибыль (5)%	**1 241 228,65**
Итого:	**26 065 801,67**
в т.ч. на 2024 г. - 0% (Кпер = 1,000000000)	
в т.ч. на 2025 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	**26 785 714,29**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**3 214 285,71**

Итого с НДС: 30 000 000,00

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «ИСКРА.КЗ» Алматинский область, Талгарский район, Бесагашский сельский округ, село БЕСАГАШ, улица Райымбек батыр, дом 283, кв 5 БИН 210340036133	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" Область Жетiсу, Кербулакский район, с. Сарыозек, улица Б.Момышулы, дом 10 БИН 130940009212
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Кабылбекулы Сармерген	Руководитель Касенов Е.С.