Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"** — **130940009212**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Искра.КЗ",Республика Казахстан, Алматинская обл. Талгарский р-он с. БЕСАГАШ ул. РАЙЫМБЕК БАТЫР д. 283 кв. (офис) 5** — **210340036133**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №250070/00 от 26.06.2025 г.

Номер документа	Дата составления
13	13.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района			усл	1	9 583 600,00	9 583 600,00	1 026 814,29
				Итого	1	x	9 583 600,00	1 026 814,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ листах

Сдал (Исполнитель) Директор / Кабылбекулы Сармерген
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Касенов Е. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.08.2025

М.П.

форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИСКРА.КЗ»

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		номер	дата	наименование	код
		№250070/00	26.06.2025 г.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				Строительно монтажные работы в сметном базовом	из них			на приобрите-ние материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района**	**76 669 600,00**	**8 556 785,71**							**1 026 814,29**	**9 583 600,00**

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Касенов Е.С.
М.П. подпись

Подрядчик
ТОО «ИСКРА.КЗ»

Кабылбекулы Сармерген
М.П. подпись

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИСКРА.КЗ»

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района

Договор: №250070/00 от 26.06.2025 г.

Адрес: Алматинский область, Талгарский район, Бесагашский сельский округ, село БЕСАГАШ, улица Райымбек батыр, дом 283, кв 5
БИН 210340036133
ИИК KZ216010311000267861
БИК HSBKKZKX

Акт Ф-3
выполненных работ за Август 2025 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ по договору, (тенге)	Аванс			Ранее за активированная сумма, 2025; (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ с начала года, (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года, (тенге)
				Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения, (тенге)	Остаток, (тенге)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района	объект	76 669 600,00	0,00					
1	июль 2025 г.				0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2	август 2025 г.				0,00	0,00	0,00	37 086 000,00	37 086 000,00
2	август 2025 г.				0,00	0,00	0,00	9 583 600,00	9 583 600,00
	ИТОГО:		**76 669 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 669 600,00**	**76 669 600,00**

Сумма требуемая к перечислению: 37 086 000-00 (Тридцать семь миллионов восемьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

_____ **Касенов Е.С.**
М.П. подпись

Подрядчик
ТОО «ИСКРА.КЗ»

_____ **Кабылбекулы Сармерген**
М.П. подпись

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ИСКРА.КЗ»

Наименование стройки: Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района

Наименование объекта: Текущий ремонт водоснабжения села Шилису Сарыбулакского с/о Кербулакского района

Договор подряда (контракт): №250070/00 от 26.06.2025 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за Август 2025 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Локальная смета № 1-01-00-02 на Ремонт водонапорной башни емкостью 50 м3				
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**8 347 643**
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**8 347 643**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 347 643**
1	**1**	**1109-0204-0101 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25:К1экс=1,25:**	**Каркасы постоянных шахтных копров высотой до 40 м одноукосные. Монтаж**	**т конструкций**	**4,7**	**353708**	**1 662 428**
2	**2**	**222-517-0101**	**Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг**	**1 т**	**4,7**	**1097075**	**5 156 252**
3	**3**	**1109-0201-0103 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25:К1экс=1,25:**	**Бункеры из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т. Монтаж**	**т конструкций**	**1,688**	**394603**	**666 090**
4	**4**	**214-105-0103**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**1 т**	**1,68**	**458521**	**770 315**
5	**5**	**6112-0305-0102 Кклим = 1,04 Коб =2**	**Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**114,924**	**596**	**68 495**
			Локальная смета № 1-01-00-06 на Наружные сети электроснабжения и освещение				
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**4 651 630**

			Раздел 1. Сети 10кВ, ИТОГО:	тенге			492 474
			Подраздел 1.1. ВЛ-10, ИТОГО	тенге			492 474
1	23	1133-0204-0206 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5	691899	345 950
2	24	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-31х50-20	1 м	335,295	437	146 524
			Раздел 2. Сети 0,4кВ, ИТОГО:	тенге			4 159 157
			Подраздел 2.1. КТПН, ИТОГО	тенге			3 972 860
3	37	6104-0202-0101 Кклим = 1,08	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	2	5341	10 682
4	38	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	0,864	38775	33 502
5	39	6401-0101-1301 Кклим = 1,06	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	277997	277 997
6	40	515-102-0409	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	1 шт.	1	2260204	2 260 204
7	41	1133-0208-0202 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	133714	133 714
8	42	515-101-0104	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	1 шт.	1	1256761	1 256 761
			Подраздел 2.2. Земляные работы, ИТОГО	тенге			186 297
9	43	6101-0102-0105 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2	м3	14,994	404	6 058
10	44	6101-0201-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	6,426	9412	60 482
11	45	6101-0106-0102 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	14,994	94	1 409
12	46	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	6,426	4003	25 723
13	47	6401-0201-0201 Кклим = 1,06	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	111	799	88 689

14	48	6401-0201-0202 Кклим = 1,06	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	16	246	3 936

			Локальная смета № 1-01-00-07 на Наружное видеонаблюдение				
			ВСЕГО по смете:	Тенге			1 337 516
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 337 516
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 337 516
1	1	6125-0801-0101 Кклим = 1,06	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	4	16608	66 432
2	2	248-402-0212	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3618LR3-DPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 8 Мп	1 шт.	4	65600	262 400
3	3	6125-0801-0102 Кклим = 1,06	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	1	19350	19 350
4	4	248-402-0203	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп StarlightcИК подсветкой дальностью до 30 м	1 шт.	1	35511	35 511
5	5	6401-0201-0801 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	618	1043	644 574
6	6	6401-0201-0601 Кклим = 1,06	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	76	1761	133 836
7	7	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	347	325	112 775
8	8	243-503-0105	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	1 м	347	81	28 107
9	9	6119-0301-0203 Кклим = 1,08	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	3	1704	5 112
10	10	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	1 м	3	143	429
11	11	1308-0206-2202 Кклим = 1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	384	3 840
12	12	243-303-0401	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ2х0,4	1 м	10	30	300
13	13	1308-0206-2101 Кклим = 1,06	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	2213	22 130
14	14	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	1 м	10	272	2 720

Всего	14 336 789,47
в.т.ч оборудование	3 516 965,00
Сметная прибыль (5)%	540 991,22
Итого:	14 877 780,69
в т.ч. на 2024 г. - 0% (Кпер = 1,000000000)	
в т.ч. на 2025 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	16 053 125,37
Итого с учетом скидки:	8 556 785,70
Налог на добавленную стоимость, 12%	1 026 814,28

Итого с НДС: 9 583 600,00

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «ИСКРА.КЗ» Алматинский область, Талгарский район, Бесагашский сельский округ, село БЕСАГАШ, улица Райымбек батыр, дом 283, кв 5 БИН 210340036133	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" Область Жетісу, Кербулакский район, с. Сарыозек, улица Б.Момышулы, дом 10 БИН 130948009212
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Кабылбекулы Сармерген	Руководитель Касенов Е.С.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Искра.КЗ» №1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН/БСН 210340036133 РК АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ