Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение № 93-6 от 10.07.2025 года, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ
за август 2025 года

№	№ сметы	Наименование объекта	Договорная стоимость	декабрь 2023 года	Выполнение 2024 года		Выполнение 2025 года		Итого с начала строительства
					август	октябрь	июнь	август	
1	2-1-1	Дорожные работы	173 759 780,67	25 000 000,01	70 000 000,00	17 011 083,69			112 011 083,70
2	4-1-1	Пересечение с сетями связи	1 120 884,45				1 120 884,45		1 120 884,45
3	4-1-2	Наружное электроосвещение	37 018 582,47					21 400 395,58	21 400 395,58
4	4-1-3	Электроснабжение	74 758 779,69				8 288 074,88	37 787 189,87	46 075 264,75
5	5-1-1	Пересечение с сетями газоснабжения	10 611 919,12				10 611 919,12		10 611 919,12
		Итого	**297 269 946,40**	**25 000 000,01**	**70 000 000,00**	**17 011 083,69**	**20 020 878,45**	**59 187 585,45**	**191 219 547,60**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Булеков Н.Б._____

Технический надзор ТОО " Жана Консалтинг ЛТД"
эксперт _____ Онай Д.А.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Кудайбергенов Д.Н._____

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма-3КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение № 93-6 от 10.07.2025 года, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	дата	Источник наименование	код	Организаци наименование	код
		№93	16.11.2023				
		№ 93-6	10.07.2025				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области	79 208 463,90	52 846 058,44							6 341 527,01	59 187 585,45

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта ,автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Булеков Н.Б._____

Технический надзор ТОО " Жана Консалтинг ЛТД"
эксперт _____ Онай Д.А.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Кудайбергенов Д.Н._____

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области"
Дополнительное соглашение № 93-6 от 10.07.2025 года, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

ФОРМА-2

АКТ№2
выполненных работ
за август 2025 года

Основание: ЛС №4-2-1 Электроснабжение ЭС

№	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КЛ-6 кВ									
1	1	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глуби ной до 2 м	м3	57,6	3490,55	--	201056	--	--	144760	373482
			НР - 72%; СП - 8%			3490,55	--	201056	--		27665	
2	2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	38,4	1484,89	--	57020	--	--	41054	105920
			НР - 72%; СП - 8%			1484,89	--	57020	--		7846	
3	3	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2	19,2	235,26	--	4517	--	--	3252	8391
			НР - 72%; СП - 8%			235,26	--	4517	--		622	
4	4	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	19,2	10584,00	--	203213	--	203213	--	219470
			СП - 8%			--	--	--	--		16257	
5	5	Ц13-080201-2506 1308-0201-2506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	43400,00	29868,33	43400	29868	74	19882	68345
			НР - 72%; СП - 8%			13457,76	14156,06	13458	14156		5063	
			РАЗДЕЛ 2.ВЛ 6 кВ									
			Опора промежуточная									
			П10-1 (208 шт.)									
6	9	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	208	26005,97	13221,84	5409242	2750143	185796	3000082	9082070
			НР - 80%; СП - 8%			11890,88	6138,46	2473303	1276800		672746	
7	10	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных лини й электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	113	69366,00	--	7838358	--	7838358	--	8465427
			СП - 8%			--	--	--	--		627069	
			Стальные конструкции									
8	11	С1252-207-0526 252-207-0526 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	208	20321,00	--	4226768	--	4226768	--	4564909
			СП - 8%			--	--	--	--		338141	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	12	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	208	1662,00	--	345696	--	345696	--	373352
			СП - 8%			--	--	--	--		27656	
			Изоляторы, линейная арматур									
10	13	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревойфарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 тип а ШФ 20-В. Прим	шт.	624	2111,00	--	1317264	--	1317264	--	1422645
			СП - 8%			--	--	--	--		105381	
11	14	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	624	52,00	--	32448	--	32448	--	35044
			СП - 8%			--	--	--	--		2596	
12	15	С1243-907-4316 243-907-4316 РСНБ РК 2022	Крепления	шт.	624	820,00	--	511680	--	511680	--	552614
			СП - 8%			--	--	--	--		40934	
13	16	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный тип а ПС-2	шт.	208	444,00	--	92352	--	92352	--	99740
			СП - 8%			--	--	--	--		7388	
			Опора угловая промежуточная									
			УП10-1 (2 шт.)									
14	17	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Устан овка	опора	2	26005,97	13221,84	52012	26444	1786	28847	87328
			НР - 80%, СП - 8%			11890,88	6138,46	23782	12277		6469	
15	18	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	69366,00	--	138732	--	138732	--	149831
			СП - 8%			--	--	--	--		11099	
16	19	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты анкерные объемом до0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	4143,08	2231,88	16572	8927	--	9094	27719
			НР - 80%, СП - 8%			1911,20	930,57	7645	3722		2053	
17	20	С1221-104-0101 221-104-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н. Прим	м3	0,2	60918,00	--	12184	--	12184	--	13159
			СП - 8%			--	--	--	--		975	
			Стальные конструкции									
18	21	С1252-207-0530 252-207-0530 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ш т.	2	17088,00	--	34176	--	34176	--	36910
			СП - 8%			--	--	--	--		2734	
19	22	С1252-207-3940 252-207-3940 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8499,00	--	16998	--	16998	--	18358
			СП - 8%			--	--	--	--		1360	
20	23	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1662,00	--	3324	--	3324	--	3590
			СП - 8%			--	--	--	--		266	
21	24	С1252-207-0202 252-207-0202 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1846,00	--	3692	--	3692	--	3987
			СП - 8%			--	--	--	--		295	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	25	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10252,00	--	20504	--	20504	--	22144
			СП - 8%			--	--	--	--		1640	
23	26	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	8310,00	--	33240	--	33240	--	35899
			СП - 8%			--	--	--	--		2659	
24	27	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монт аж по строительным основаниям	м	4	924,99	4,49	3700	18	293	2445	6636
			НР - 72%; СП - 8%			847,18	1,63	3389	7		492	
25	28	С1243-602-0105 243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки М Г 6 мм2	км	0,004	362829,00	--	1451	--	1451	--	1567
			СП - 8%			--	--	--	--		116	
			Изоляторы, линейная арматур									
26	29	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревойфарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типаШФ 20-В. Прим	шт.	12	2111,00	--	25332	--	25332	--	27359
			СП - 8%			--	--	--	--		2027	
27	30	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	53,00	--	636	--	636	--	687
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
28	31	С1243-907-4316 243-907-4316 РСНБ РК 2022	Крепления	шт.	12	820,00	--	9840	--	9840	--	10627
			СП - 8%			--	--	--	--		787	
29	32	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типаПС-2	шт.	4	444,00	--	1776	--	1776	--	1918
			СП - 8%			--	--	--	--		142	
30	33	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типаПА	шт.	8	422,00	--	3376	--	3376	--	3646
			СП - 8%			--	--	--	--		270	
			Опора анкерная									
			А10-1 (3 шт.)									
31	34	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	26005,97	13221,84	78018	39665	2680	43270	130991
			НР - 80%; СП - 8%			11890,88	6138,46	35673	18415		9703	
32	35	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	69366,00	--	208098	--	208098	--	224746
			СП - 8%			--	--	--	--		16648	
33	36	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты анкерные объемом до0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	4143,08	2231,88	24858	13391	--	13641	41578
			НР - 80%; СП - 8%			1911,20	930,57	11467	5583		3080	
34	37	С1221-104-0101 221-104-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н. Прим	м3	0,3	60918,00	--	18275	--	18275	--	19737
			СП - 8%			--	--	--	--		1462	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стальные конструкции									
35	38	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	29369,00	--	88107	--	88107	--	95156
			СП - 8%			--	--	--	--		7049	
36	39	С1252-207-3940 252-207-3940 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Прим	шт.	6	8499,00	--	50994	--	50994	--	55074
			СП - 8%			--	--	--	--		4080	
37	40	С1252-207-3953 252-207-3953 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Прим	шт.	3	22998,00	--	68994	--	68994	--	74514
			СП - 8%			--	--	--	--		5520	
38	41	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1662,00	--	4986	--	4986	--	5385
			СП - 8%			--	--	--	--		399	
39	42	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1015,00	--	3045	--	3045	--	3289
			СП - 8%			--	--	--	--		244	
40	43	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10252,00	--	10252	--	10252	--	11072
			СП - 8%			--	--	--	--		820	
41	44	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	8310,00	--	49860	--	49860	--	53849
			СП - 8%			--	--	--	--		3989	
42	45	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	924,99	4,49	5550	27	440	3667	9954
			НР - 72%, СП - 8%			847,18	1,63	5083	10		737	
43	46	С1243-602-0105 243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,006	362829,00	--	2177	--	2177	--	2351
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
			Изоляторы, линейная арматур									
44	47	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В. Прим	шт.	3	2111,00	--	6333	--	6333	--	6840
			СП - 8%			--	--	--	--		507	
45	48	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	52,00	--	156	--	156	--	168
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
46	49	С1243-907-4316 243-907-4316 РСНБ РК 2022	Крепления	шт.	3	820,00	--	2460	--	2460	--	2657
			СП - 8%			--	--	--	--		197	
47	50	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типаПС-2	шт.	6	444,00	--	2664	--	2664	--	2877
			СП - 8%			--	--	--	--		213	
48	51	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типаПА	шт.	9	422,00	--	3798	--	3798	--	4102

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		304	
49	52	Ц13-080101-2001 1308-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Гирлянда поддерживающая из подвесн ых изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установ ка	шт.	18	12026,00	5297,12	216468	95348	--	114780	357747
			НР - 72%, СП - 8%			6728,88	2127,56	121120	38296		26500	
50	53	С1252-203-0101 252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный тип а НКК-1-1Б	шт.	18	2173,00	--	39114	--	39114	--	42243
			СП - 8%			--	--	--	--		3129	
			Опора угловая									
			УА10-1 (7 шт.)									
51	54	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Устан овка	опора	7	26005,97	13221,84	182042	92553	6253	100964	305647
			НР - 80%, СП - 8%			11890,88	6138,46	83236	42969		22641	
52	55	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линийэлектропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	ш т.	7	69366,00	--	485562	--	485562	--	524407
			СП - 8%			--	--	--	--		38845	
53	56	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты анкерные объемом до0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	4143,08	2231,88	24858	13391	--	13641	41578
			НР - 80%, СП - 8%			1911,20	930,57	11467	5583		3080	
54	57	С1221-104-0101 221-104-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н. Прим	м3	0,3	60918,00	--	18275	--	18275	--	19737
			СП - 8%			--	--	--	--		1462	
			Стальные конструкции									
55	58	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, измарки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ш т.	7	29369,00	--	205583	--	205583	--	222030
			СП - 8%			--	--	--	--		16447	
56	59	С1252-207-3940 252-207-3940 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Прим	шт.	14	8499,00	--	118986	--	118986	--	128505
			СП - 8%			--	--	--	--		9519	
57	60	С1252-207-3953 252-207-3953 РСНБ РК 2022	Оголовок ОГ 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012. Прим	шт.	7	22998,00	--	160986	--	160986	--	173865
			СП - 8%			--	--	--	--		12879	
58	61	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	1662,00	--	11634	--	11634	--	12565
			СП - 8%			--	--	--	--		931	
59	62	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	1015,00	--	7105	--	7105	--	7673
			СП - 8%			--	--	--	--		568	
60	63	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	10252,00	--	143528	--	143528	--	155010
			СП - 8%			--	--	--	--		11482	
61	64	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	21	8310,00	--	174510	--	174510	--	188471

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		13961	
62	65	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Проводник заземляющий открыто из м едного изолированного провода сечением 25 мм2. Мон таж по строительным основаниям	м	14	924,99	4,49	12950	63	1026	8556	23226
			НР - 72%; СП - 8%			847,18	1,63	11861	23		1720	
63	66	С1243-602-0105 243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный ги бкий для электрических установок и антенн, марки М Г 6 мм2	км	0,014	362829,00	--	5080	--	5080	--	5486
			СП - 8%			--	--	--	--		406	
			Изоляторы, линейная арматур									
64	67	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типаШФ 20-В. Прим	шт.	14	2111,00	--	29554	--	29554	--	31918
			СП - 8%			--	--	--	--		2364	
65	68	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	14	52,00	--	728	--	728	--	786
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
66	69	С1243-907-4316 243-907-4316 РСНБ РК 2022	Крепления	шт.	14	820,00	--	11480	--	11480	--	12398
			СП - 8%			--	--	--	--		918	
67	70	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	21	444,00	--	9324	--	9324	--	10070
			СП - 8%			--	--	--	--		746	
68	71	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	21	422,00	--	8862	--	8862	--	9571
			СП - 8%			--	--	--	--		709	
69	72	Ц13-080101-2001 1308-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Гирлянда поддерживающая из подвесн ых изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установ ка	шт.	42	12026,00	5297,12	505092	222480	--	267819	834744
			НР - 72%;СП - 8%			6728,88	2127,56	282613	89358		61833	
70	73	С1252-203-0101 252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	42	2173,00	--	91266	--	91266	--	98567
			СП - 8%			--	--	--	--		7301	
71	74	С1252-201-0662 252-201-0662 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7 трех лапчатое.Прим	шт.	14	1426,00	--	19964	--	19964	--	21561
			СП - 8%			--	--	--	--		1597	
72	75	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7	шт.	7	933,00	--	6531	--	6531	--	7053
			СП - 8%			--	--	--	--		522	
73	76	С1252-201-0110 252-201-0110 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-17	шт.	7	1206,00	--	8442	--	8442	--	9117
			СП - 8%			--	--	--	--		675	
			Опора промежуточная в составе ПБ35-3.1 (4 шт.)									
74	77	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Устан овка	опора	4	26005,97	13221,84	104024	52888	3572	57694	174655

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			11890,88	6138,46	47564	24554		12937	
75	78	С1225-204-0401 225-204-0401 РСНБ РК 2022	**Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропер едачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 м арки СК 22.1-1.3**	шт.	4	569915,00	--	2279660	--	2279660	--	2462033
			СП - 8%			--	--	--	--		182373	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**32 447 776,00**
			Временные здания и сооружения	1,0%								**337 456,88**
			Итого с временными									**32 785 233,37**
			Климатические условия	0,89%								**291 788,58**
			Итого с климатическими									**33 077 021,94**
			Непредвиденные работы и затраты	2,0%								**661 540,44**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33 738 562,38**
			НДС	12%								**4 048 627,49**
			Итого по акту с НДС									**37 787 189,87**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Булеков Н.Б

Технический надзор ТОО " Жана Консалтинг ЛТД"
эксперт Оспан Д.А.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Кудайбергенов Д.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта ,автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование объекта: "Строительство дороги и инфраструктурных сетей полигона Макатского района, Атырауской области" *ФОРМА-2*
Дополнительное соглашение № 93-6 от 10.07.2025 года, к договору №93 от 16 ноября 2023 года

АКТ№1
выполненных работ
за август 2025 года

Основание: ЛС №4-1-1 Наружное электроосвещение ЭН

№	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1.Электроснабжение									
			Кабельно-проводниковая продукция и изделия									
1	6	Ц13-080201-2402 1308-0201-2402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Муфта мачтовая концевая металлическ ая для 5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сече ние одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**8**	**35954,43** **15700,72**	**19751,46** **9333,62**	**287635** **125606**	**158012** **74669**	**4017**	**144198** **34547**	**466379**
2	7	С1243-903-2902 243-903-2902 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для 5-ти жильного каб еля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконеч никами со срывными головками, напряжение до 1 кВ Г ОСТ 13781.0-86 типа 4ПКТп-1-25/50** *СП - 8%*	**шт.**	**8**	**25828,00** **--**	**--** **--**	**206624** **--**	**--** **--**	**206624**	**--** **16530**	**223154**
3	10	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Прокладка опозн овательной ленты** *НР - 61%; СП - 8%*	**км**	**244**	**40633,88** **14952,38**	**25681,50** **7352,47**	**9914667** **3648381**	**6266286** **1794003**	**--**	**3319854** **1058762**	**14293284**
4	11	С1249-101-0507 249-101-0507 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Осторожно, кабель!"** *СП - 8%*	**м**	**244**	**235,00** **--**	**--** **--**	**57340** **--**	**--** **--**	**57340**	**--** **4587**	**61927**
5	12	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы из по лиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	**канало/км**	**0,015**	**258920,43** **249761,23**	**--** **--**	**3884** **3746**	**--** **--**	**138**	**2847** **538**	**7270**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	13	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабже ния PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8мм *СП - 8%*	м	15	1259,00 --	-- --	18885 --	-- --	18885	-- 1511	20396
			Раздел 2.Электроосвещение									
			Оборудование									
7	16	Е11-330303-0211 1133-0303-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры контактной сети стальные мас сой до 1 т. Земляные работы при установке с бурени ем котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%*	опора	14	6473,00 1485,43	4987,57 2318,31	90622 20796	69826 32456	--	42602 10658	143882
8	17	Прайс-лист ТОО "Riza Global"	Опора стальная граненая горячего оцинкования фланцев ая высотой 8 метров	шт	14	98214,29 --	-- --	1375000 --	-- --	1375000	-- --	1375000
9	18	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	14	16282,70 7798,14	7769,82 3674,12	227958 109174	108778 51438	10006	115640 27488	371086
10	19	Прайс-лист ТОО "Riza Global"	Кронштейн металлический однорожковый с наклоном 15 гр адусов	шт	14	10714,29 --	-- --	150000 --	-- --	150000	-- --	150000
			Линейная арматура для промежуточной опоры (4 компл.)									
11	23	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной *СП - 8%*	шт.	4	3792,00 --	-- --	15168 --	-- --	15168	-- 1213	16381
12	24	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 сбарашком *СП - 8%*	шт.	4	4640,00 --	-- --	18560 --	-- --	18560	-- 1485	20045
13	25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 *СП - 8%*	шт.	4	2097,00 --	-- --	8388 --	-- --	8388	-- 671	9059
14	26	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 *СП - 8%*	шт.	4	3104,00 --	-- --	12416 --	-- --	12416	-- 993	13409
15	27	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медны й гибкий для электрических установок и антени, мар ки МГ 16 мм2 *СП - 8%*	км	0,002	951092,00 --	-- --	1902 --	-- --	1902	-- 152	2054
			Линейная арматура для анкерной концевой опоры (10 ком пл.)									
16	28	С1252-207-2314 252-207-2314 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.1 сквозной *СП - 8%*	шт.	10	2967,00 --	-- --	29670 --	-- --	29670	-- 2374	32044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	29	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** *СП - 8%*	м	26	647,00 --	-- --	16822 --	-- --	16822	-- 1346	18168
18	30	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36** *СП - 8%*	шт.	20	175,00 --	-- --	3500 --	-- --	3500	-- 280	3780
19	31	С1252-202-0510 252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130** *СП - 8%*	шт.	10	3860,00 --	-- --	38600 --	-- --	38600	-- 3088	41688
20	32	С1252-207-1127 252-207-1127 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO118.1202S** *СП - 8%*	шт.	10	14477,00 --	-- --	144770 --	-- --	144770	-- 11582	156352
21	33	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1** *СП - 8%*	шт.	40	2097,00 --	-- --	83880 --	-- --	83880	-- 6710	90590
22	34	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** *СП - 8%*	шт.	10	2097,00 --	-- --	20970 --	-- --	20970	-- 1678	22648
23	35	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21** *СП - 8%*	шт.	10	3104,00 --	-- --	31040 --	-- --	31040	-- 2483	33523
			Заземление опор освещения (194 компл.)									
24	47	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	55	8553,13 1955,03	266,03 103,51	470422 107527	14632 5693	348264	81518 44155	596096
25	48	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой размером 40х4мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	165	1078,30 304,12	32,09 11,98	177920 50180	5295 1977	122445	37553 17238	232710
26	49	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	2,965	10584,00 --	-- --	31382 --	-- --	31381,56	-- 2511	33892
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**18 434 817,00**
			в том числе оборудование:	**Тенге**								**1 525 000,00**
			Временные здания и сооружения	1,0%								175 862,09
			Итого с временными									18 610 678,69
			Климатические условия	0,89%								152 062,54
			Итого с климатическими									18 762 741,23
			Непредвиданные работы и затраты	2,0%								344 754,82
			Итого с непредвиданными работами и затратами									19 107 496,06
			НДС	12%								2 292 899,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту с НДС									**21 400 395,58**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта ,автомобильных дорог и жилищной инспекции Макатского района"
Булеков Н.Б._____

Технический надзор ТОО " Жана Консалтинг ЛТД"
эксперт _____ **Онай Д.А.**

ПОДРЯДЧИК
Руководитель ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Кудайбергенов Д.Н._____