Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Астана-Энергия",010000, город Астана, район Байконыр, проезд 69, зд. 18, тел.: 87172644065** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140002811**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртышэлектромонтаж",Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, ул.Ш.Жиенкулова, 12, тел.: 60-20-21** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040008214**
Договор (контракт)	Типовой договор о го. закупках СМР №76/25-8 А-Э от 14.04.2025	

Номер документа	Дата составления
34	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт строительных конструкций главного корпуса ТЭЦ-2. II очередь			Работа	1	258 054 192,00	258 054 192,00	27 648 663,43
				Итого	1	x	258 054 192,00	27 648 663,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления — *должность* — *подпись* — Әбілқасым Б.М. — *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель Председателя Правления по развитию — *должность* — *подпись* — А. Мукашев — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ТОО "Иртышэлектромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт строительных конструкции главного корпуса ТЭЦ-2 в городе Астана. 2-очередь.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код	
041140002811	051040008214			76/25-8 А-Э	14.04.2025			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт строительных конструкции главного корпуса ТЭЦ-2 в городе Астана. 2-очередь.	385 071 255,00	385 071 255,00	230 405 528,57				27 648 663,43	258 054 192,00
Аванс 30%							8 294 599,03	77 416 257,60
Гарантийный взнос 3%							829 459,90	7 741 625,76
Всего к оплате			**154 371 704,14**				18 524 604,50	**172 896 308,64**

Заказчик

АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Председателя Правления по развитию

А. Мукашев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик

ТОО "Иртышэлектромонтаж" БИН 051040008214
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления

Б. Әбілқасым
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «SANANDA ENGINEERING»

А. Шакембаев
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик **АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Иртышэлектромонтаж" БИН 051040008214**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт строительных конструкции главного корпуса ТЭЦ-2 в городе Астана. 2-очередь.**

(наименование, адрес)

Объект **Главный корпус (2 очередь).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76/25-8 А-Э** от **14.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №5

за **Август 2025** (месяц, год) на **02-02-02 общестроительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Турбинное отделение										
1	13	1203-0101-2007 РСНБ РК 2022	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками. Стык горизонтальный и вертикальный	м стыка	1043	2536,68	1297,17	2645757	1352948	356059	1159493	4109671	
						898,13	645,89	936749	673663		304421		
2	14	1212-0102-0901 РСНБ РК 2022	Стыки крупнопанельных зданий. Окраска краской ХВ-161 с лидек	м	1660	234,94	0,00	390000	0	283777	76477	503793	
						63,99	0,00	106223	0		37317		
3	15	1212-0102-0801 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов	$м^2$	3749	396,51	21,80	1486516	81729	756136	474549	2117960	
						173,02	2,78	648652	10422		156896		
4	39	1113-0901-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности сплошные металлические. Пескоструйная очистка методом промышленного альпинизма	$м^2$ поверхности	385,66	5933,93	1479,94	2288479	570754	97198	1358534	3938773	
						4201,96	690,57	1620528	266325		291759		
5	40	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	1646,81	768,52	0,00	1265606	0		911230	2350986	
						768,52	0,00	1265606	0		174150		
6	41	1113-0901-0203 РСНБ РК 2022	Поверхности конструкций шириной до 250 мм. Обезжиривание методом промышленного альпинизма	$м^2$ поверхности	2032,47	1043,76	0,80	2121411	1626	500801	1166069	3550481	
						796,56	0,27	1618984	549		263002		
7	42	1113-0601-0209 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Обезжиривание	$м^2$	2032,41	173,74	15,52	353111	31543		231532	631409	
						158,22	0,00	321568	0		46766		
8	43	1113-0901-0304 РСНБ РК 2022	Поверхности конструкций шириной свыше 250 мм. Антикоррозийное покрытие методом промышленного альпинизма	$м^2$ поверхности	2599,85	7408,22	2,66	19260261	6915	18548266	508166	21349890	
						271,20	0,27	705079	702		1581463		
9	44	1146-0101-0701 РСНБ РК 2022	Колонны. Усиление стальными обоймами	т усиления	0,03112	155930,51	32707,25	4853	1018	213	2913	8387	
						116363,04	13647,42	3621	425		621		
10	45	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00992	479350,00		4755		4755		5135	Казахстан
											380		
11	46	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0212	492120,00		10433		10433		11268	
											835		
			Итого по разделу 1: Турбинное отделение					29831183	2046533	20557638	5888962	38577752	
								7227011	952087	0	2857609		
			Раздел 2: Дымососное отделение										
12	111	1113-0901-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности сплошные металлические. Пескоструйная очистка методом промышленного альпинизма	$м^2$ поверхности	330,1	5933,93	1479,94	1958790	488528	83195	1162817	3371334	
						4201,96	690,57	1387067	227957		249727		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	113	1113-0901-0203 РСНБ РК 2022	Поверхности конструкций шириной до 250 мм. Обезжиривание методом промышленного альпинизма	м² поверхности	330,1	1043,76	0,80	344545	264	81337	189385	576645	
						796,56	0,27	262944	89		42715		
14	114	1113-0601-0209 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Обеспыливание	м²	330,1	173,74	15,52	57352	5123		37605	102552	
						158,22	0,00	52228	0		7596		
15	115	1113-0901-0304 РСНБ РК 2022	Поверхности конструкций шириной свыше 250 мм. Антикоррозийное покрытие методом промышленного альпинизма	м² поверхности	330,1	7408,22	2,66	2445453	878	2355052	64521	2710771	
						271,20	0,27	89523	89		200797		
16	116	1146-0101-0701 РСНБ РК 2022	Колонны. Усиление стальными обоймами	т усиления	0,17316	155930,51	32707,25	27001	5663	1188	16209	46667	
						116363,04	13647,42	20149	2363		3457		
17	117	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,17316	403078,00		69797		69797		75381	
											5584		
			Итого по разделу 2: Дымососное отделение					**4902938**	**500456**	**2590569**	**1470537**	**6883351**	
								1811912	**230498**	**0**	**509875**		
			Раздел 3: Башня пересыпки										
18	126	1113-0901-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности сильные металлические. Пескоструйная очистка методом промышленного альпинизма	м² поверхности	1336,7	5933,93	1479,94	7931884	1978236	336889	4708686	13651810	
						4201,96	690,57	5616760	923085		1011240		
19	127	1113-0901-0203 РСНБ РК 2022	Поверхности конструкций шириной до 250 мм. Обезжиривание методом промышленного альпинизма	м² поверхности	1336,7	1043,76	0,80	1395194	1069	329363	766892	2335055	
						796,56	0,27	1064762	361		172969		
20	128	1113-0601-0209 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Обеспыливание	м²	1336,7	173,74	15,52	232238	20746		152277	415272	
						158,22	0,00	211493	0		30757		
21	129	1113-0901-0304 РСНБ РК 2022	Поверхности конструкций шириной свыше 250 мм. Антикоррозийное покрытие методом промышленного альпинизма	м² поверхности	1336,7	7408,22	2,66	9902568	3556	9536499	261271	10976941	
						271,20	0,27	362513	361		813101		
22	131	1203-0101-2007 РСНБ РК 2022	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками. Стык горизонтальный и вертикальный	м стыка	174	2536,68	1297,17	441382	225708	59400	193434	685602	
						898,13	645,89	156275	112385		50785		
23	132	1212-0102-0901 РСНБ РК 2022	Стыки крупнопанельных зданий. Окраска краской ХВ-161 с лоджек	м	740	234,94	0,00	173856	0	126503	34092	224583	
						63,99	0,00	47352	0		16635		
24	133	1115-0401-0403 РСНБ РК 2022	Поверхность. Разделка по клеевой окраске валиком, количество тонов 1	м² разделываемой поверхности	12,2	1788,89	0,89	21824	11	20905	658	24281	
						74,45	0,50	908	6		1799		
25	136	1212-0102-0801 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов	м²	1317	396,51	21,80	522204	28711	265626	166706	744026	
						173,02	2,78	227867	3661		55116		
26	137	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. #Монтаж конструкций зданий высотой свыше 25 до 50 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05 и к времени эксплуатации машин - 1,6	м²	310	17158,80	4801,51	5319228	1488468	8593	3108701	9102164	
						12329,57	1598,31	3822167	495476		674234		
27	138	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	310	17158,80	4801,51	5319228	1488468	8593	3108701	9102164	
						12329,57	1598,31	3822167	495476		674234		
28	139	223-103-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м²	310	73753,00		22863430		22863430		24692505	
											1829075		
29	142	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	2	58580,45	5596,84	117161	11194	78458	22009	150303	
						13754,44	1529,38	27509	3059		11134		
			Итого по разделу 3: Башня пересыпки					**54240197**	**5246167**	**33634260**	**12523427**	**72104704**	
								15359772	**2033870**	**0**	**5341080**		
			ИТОГО по акту					**88974318**	**7793156**	**56782466**	**19882926**	**117565808**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								24398696	3216455	0	8708564		
			Итого по акту	Тенге								117 565 808	
			Оборудование									0	
			Прочие затраты									0	
			ИТОГО СМР									117 565 808	
			Временные здания и сооружения 4,08%	Тенге								4 796 685	
			ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями	Тенге								122 362 493	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,48%	Тенге								3 034 590	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									125 397 083	
			в том числе СМР									125 397 083	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									2 507 942	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	Тенге								127 905 024	
			Пересчет итоговю годам с учетом коэффициента (индекса) К 1,163*0,88+1,253*0,12=1,1738									150 134 918	
			Договорной коэффициент к = 0,98									147 132 219	
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге								17 655 866	
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге								164 788 085	

Принял(заказчик):

АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811

Заместитель Председателя Правления по развитию _____ А. Мукашев

И.о. директора ТЭЦ-2 _____ Н. Тасатхан

Начальник КЦ ТЭЦ-2 _____ С. Ясинский

Начальник ТЦ ТЭЦ-2 _____ А. Ракишев

Начальник ТТЦ ТЭЦ-2 _____ И. Кукушкин

Начальник ОПРиКС _____ А. Тулегенов

Вед.инженер по кап.стр-ву О _____ Б. Шакпакбаев

Эксперт авторского надзора

ТОО КБ «Мунай Газ Инжиниринг» _____ М. Рыскулбеков

Эксперт технического надзора

ТОО «SANANDA ENGINEERING _____ К. Шакенбаев

Подрядчик:

ТОО "Котыпэлектромонтаж" БИН 051040008214

Председатель Правления _____ Б. Әбілқасым

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Иртышэлектромонтаж" БИН 051040008214**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт строительных конструкции главного корпуса ТЭЦ-2 в городе Астана. 2-очередь.**

(наименование, адрес)

Объект : **Главный корпус (2 очередь).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76/25-8 А-Э от 14.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №6

за **Август 2025** (месяц, год) на **02-02-02 (ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Турбинное отделение										
1	1	1113-0601-0205 РСНБ РК 2022	Поверхности сплошные наружные. Очистка кварцевым песком	$м^2$	3276	3251,48	2411,76	10651849	7900926	825650	4025450	15851483	
						587,69	1118,94	1925273	3665648		1174184		
2	9	1212-0102-0901 РСНБ РК 2022	Стыки крупнопанельных зданий. Окраска красками ХВ-161 с лоджек	м	78	234,94	0,00	18325	0	13334	3593	23671	
						63,99	0,00	4991	0		1753		
3	10	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,9	58580,45	5596,84	52722	5037	35306	9904	67636	
						13754,44	1529,38	12379	1376		5010		
	10.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,342	88344				30214			
4	11	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	18,2	2157,49	60,29	39266	1097	8140	22332	66526	
						1649,97	54,25	30029	987		4928		
5	12	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	18,2	503,00		9155		9155		9887	
											732		
6	13	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	18,2	2176,04	30,22	39604	550	14228	18031	62246	
						1364,08	11,94	24826	217		4611		
7	14	1212-0102-0701 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвинилловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	$м^2$	3857	265,29	9,04	1023223	34867	631815	257493	1383158	
						92,44	0,28	356541	1080		102442		
8	15	1212-0102-0801 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Окраска перхлорвинилловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов	$м^2$	3857	396,51	21,80	1529339	84083	777918	488219	2178974	
						173,02	2,78	667338	10722		161416		
9	20	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	46,09787	121274,96	4399,52	5590517	202809	257282	3728131	10064139	
						111294,22	1031,13	5130427	47533		745492		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	21	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,60692	973520,00		1564369		1564369		1689518	
											125149		
11	22	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	46,09787	403078,00		18581037		18581037		20067520	
											1486483		
12	23	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	3,00969	973520,00		2929994		2929994		3164393	
											234400		
			Итого по разделу 1: Турбинное отделение					42029400	8229368	25648229	8553153	54629151	
								8151804	3727563	0	4046599		
			Раздел 3: Башня пересъпки										
13	43	1212-0102-0901 РСНБ РК 2022	Стыки крупнопанельных зданий. Окраска краской ХВ-161 с люлек	м	49,2	234,94	0,00	11559	0	8411	2267	14932	
						63,99	0,00	3148	0		1106		
14	45	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	2,8	2157,49	60,29	6041	169	1252	3436	10235	
						1649,97	54,25	4620	152		758		
15	46	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11663	1183292,62	11424,15	138007	1333	121368	11268	161217	
						131248,19	2938,91	15307	343		11942		
16	47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,38234	142,09	3,90	481	13	162	222	759	
						90,44	0,54	306	2		56		
17	48	1212-0102-0701 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м²	1317	265,29	9,04	349387	11906	215738	87923	472290	
						92,44	0,28	121743	369		34980		
18	49	1212-0102-0801 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов	м²	1317	396,51	21,80	522204	28711	265625	166706	744026	
						173,02	2,78	227868	3661		55117		
19	50	ТТОО "ALPKZ"	Тонировка стеклопакетов	м2	353	7142,86		2521430		2521430		2723145	
											201715		
20	52	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м²	71,4	17158,80	4801,51	1225138	342827	1979	716004	2096433	
						12329,57	1598,31	880331	114119		155291		
21	53	223-103-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м²	71,4	73753,00		5265964		5265964		5687241	
											421277		
			Итого по разделу 3: Башня пересъпки					10040211	384958	8401930	987826	11910278	
								1253323	118646	0	882242		
			ИТОГО по акту					52069610	8614327	34050158	9540979	66539430	
								9405127	3846208	0	4928840		
		Итого по акту		Тенге									
		Оборудование										66 539 430	
		Прочие затраты										0	
		ИТОГО СМР										0	
		Временные здания и сооружения 4,08%		Тенге								66 539 430	
												2 714 809	
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге								69 254 238	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,48%	Тенге								1 717 505	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									70 971 743	
			в том числе СМР									70 971 743	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									1 419 435	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	Тенге								72 391 178	
			Пересчет итоговю годам с учетом коэффициента (индекса) К 1,163*0,88+1,253*0,12=1,1738									84 972 765	
			Договорной коэффициент к = 0,98									83 273 310	
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге								9 992 797	
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге								93 266 107	

Принял(заказчик):

АО "Астана-Энергия" БИН 041140002811

Заместитель Председателя Правления по развитию _____ А. Мукашев

И.о. директора ТЭЦ-2 _____ Н. Тасатхан

Начальник КЦ ТЭЦ-2 _____ С. Ясинский

Начальник ТЦ ТЭЦ-2 _____ А. Ракишев

Начальник ТТЦ ТЭЦ-2 _____ И. Кукушкин

Начальник ОПРиКС _____ А. Тулегенов

Вед.инженер по кап.стр-ву О _____ Б. Шакпакбаев

Эксперт авторского надзора

ТОО КБ «Мунай Газ Инжиниринг»

_____ М. Рыскулбеков

Эксперт технического надзора

ТОО «SANANDA ENGINEERING

_____ А. Шакенбаев

Подрядчик:

ТОО "Иртышэлектромонтаж" БИН 051040008214

Председатель Правления

_____ Б. Әбілқасым