Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области",040800, Алматинская область, город Қонаев, ул. Индустриальная, зд. 16/4, тел.: 87077107702**	**250140002862**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО Г.С.Г. Высотник,050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07**	**061040006160**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №201/07/22 от 18.07.22	

Номер документа	Дата составления
32	**26.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области			шт	1	295 323 319,00	295 323 319,00	31 641 784,18
				Итого	1	x	295 323 319,00	31 641 784,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Назархан Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Карамагеов С.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2025

М.П.

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области»

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№201/07/22	18.07.2022				
		Доп.согл.№17	08.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**581 038 319,00**	**263 681 535**							**31 641 784**	**295 323 319,00**

М.П. **Заказчик:** **Караласов Саят Маратулы**
Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"

Технический надзор:
ТОО «Алатау сапа құрылыс» **Омаров Т.С.**

М.П. **Подрядчик:** **Назархан.Б.**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик: Государственное учреждение "Управление водных ресурсов и ирригации Алматинской области"
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №201/07/22 от 2022-07-18, Доп.согл. №13 от 2025-06-03.Доп.согл. №17 от 2025-07-08.

Реестр
за август 2025 года

по объекту: «Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области. Корректировка»

№	№ сметы	Наименование сметы	Базовая стоимость	Стоимость АВР, тенге
1	02-10-00-01	Руслоформирующее и защитное сооружение внутри хозяйственной дамбы на реке Кумтекей с. Каркара	217 416 333	**288 043 675**
2	02-16.	Головное водозаборное сооружение для МК "Кумтекей" с земляным каналом	5 494 700	**7 279 644**
		итого	**222 911 033**	**295 323 319**

Инженер сметчик _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г Высотник»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области. Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект : **Руслоформирующее и защитное сооружение внутри хозяйственной дамбы на реке Кумтекей с. Каркара на участке от моста до места проектирования гидроузла до канала для полива**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №201/07/22 от 2022-07-18, Доп.согл. №13 от 2025-06-03.

Акт выполненных работ

за **август 2025 (месяц, год) на 02-10-00-01 Общестроительные работы (остаточные)**

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1.Откосные плиты с упорами					
			Откосная плита 2, КЖ стр.5					
1	44	1137-0103-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси кранами**	м3	374,44		16 453	6160661
			Итого оплата труда:				12 460	4665522
			Итого эксплуатация машин:				1 026	384175
			Итого материалов:				3 288	1231159
2	45	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	380,0566		24 840	9440606
3	46	1137-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м3	1 089		28 695	31248855
			Итого оплата труда:				23 677	25784253
			Итого эксплуатация машин:				2 321	2527569

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого материалов:				3 454	3761406
4	47	212-101-2306 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1 105,335		30 528	33743667
5	48	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	144,00386		116 748	16812163
			Итого оплата труда:				93 152	13414247
			Итого эксплуатация машин:				27 484	3957802
			Итого материалов:				3 700	532815
6	49	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,90766		85 637	505914
			Итого оплата труда:				81 283	480192
			Итого эксплуатация машин:				864	5104
			Итого материалов:				3 607	21309
7	50	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	96,60926		276 796	26741057
8	51	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,90766		276 947	1636109
9	53	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	$м^2$	9 050,150909		2 899	26236387
			Итого оплата труда:				2 894	26191137
			Итого эксплуатация машин:				2	18100
			Итого материалов:				3	27150
10	54	1141-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Битум горячий. Приготовление	т	19,0053169		363 629	6910884
			Итого оплата труда:				72 147	1371177
			Итого эксплуатация машин:				19 094	362888
			Итого материалов:				275 343	5232980
			Упоры, КЖ стр.4					
11	55	1137-0103-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство при подаче бетонной смеси кранами	м3	9,6195373		16 453	158270
			Итого оплата труда:				12 460	119860
			Итого эксплуатация машин:				1 026	9870
			Итого материалов:				3 288	31628
12	56	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,7638303		25 122	245287

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	57	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м3	366,0081254		37 763	13821565
			Итого оплата труда:				24 796	9075537
			Итого эксплуатация машин:				3 247	1188428
			Итого материалов:				10 745	3932758
14	58	212-101-0906 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	371,4982473		29 871	11097024
15	59	1137-0401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т	10,1976045		116 748	1190550
			Итого оплата труда:				93 152	949927
			Итого эксплуатация машин:				27 484	280271
			Итого материалов:				3 700	37731
16	60	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	10,1976045		286 064	2917168
17	61	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя**	$м^2$	2 982,72		2 899	8646905
			Итого оплата труда:				2 894	8631992
			Итого эксплуатация машин:				2	5965
			Итого материалов:				3	8948
18	62	1141-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Битум горячий. Приготовление**	т	6,263712		363 629	2277667
			Итого оплата труда:				72 147	451908
			Итого эксплуатация машин:				19 094	119599
			Итого материалов:				275 343	1724669
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				199790739
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				199790739
		Материалы -		Тенге				16542553
		Всего заработная плата -		Тенге				91135752
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				85820918
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				199790739
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18714
			Сметная заработная плата -	Тенге				91135752
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				199790739
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18714
			Сметная заработная плата -	Тенге				91135752

РАЗДЕЛ 2.Водосброс ВБ-1 -2 шт., КЖ стр. 8,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	**107**	**1137-0401-0213** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3**	**31,68**		**46 568**	**1475274**
			Итого оплата труда:				**32 891**	**1041987**
			Итого эксплуатация машин:				**13 337**	**422517**
			Итого материалов:				**4 363**	**138219**
20	**108**	**241-702-0306** *РСНБ РК 2022*	**Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 10-Н(У)-25, DN/ID 1000**	**м**	**80**		**201 879**	**16150320**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**17625594**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17625594**
		Материалы -		Тенге				**138219**
		Всего заработная плата -		Тенге				**1041987**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16150320**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17625594**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**211**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1041987**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17625594**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**211**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1041987**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**217416333**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**89482035**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**9282288**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2695704**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**118652010**
			- перевозка грузов	Тенге				**0**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**217416333**
		Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**
		ИТОГО:		Тенге				**217416333**
		Сметная прибыль		Тенге				**0**
		ИТОГО по смете:		Тенге				**217416333**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,9%			**8,90%**				**19350054**
	Итого							**236766387**
	Сметная прибыль 5%			**5%**				**11838319**
	Непредвиденные работы и затраты-3,%			**3,00%**				**7102992**
	Итого							**255707698**
	на 3 квартал 2025 г К=1,0587			**1,0587**				**270717739**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого по части II в прогнозных ценах: на 2025г							**270717739**
	Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%			**12%**				**32486129**
	ИТОГО							**303203868**
	Итого со скидкой			**5%**			**15160193**	**288043675**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Технический надзор:
Инженер -Технадзор ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Омаров Т.С.

Авторский надзор: ТОО "АиГТР"

Мукашева Д.Ж.

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Назархан Б.

Прораб формы 2,3.

Хусаинов А

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **Головное водозаборное сооружение для МК "Кумтекей" с земляным каналом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №201/07/22 от 2022-07-18, Доп.согл. №10 от 2024-12-20

Акт выполненных работ

за **август 2024** (месяц, год) на **02-16-00-01Общестроительные работы (остаточные)**

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Деформационный шов, ГР стр. 23					
1	116	1141-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Шов деформационный. Уплотнение горизонтальной шпонкой донной без диафрагмы без прогрева. Площадь сечения шпонки 0,05 м^2**	м	140		9 669	1353660
			Итого оплата труда:				9 462	1324680
			Итого эксплуатация машин:				287	40180
2	117	СТКоммерческое предложение	**Гидрошпонка**	м	140		9 174,64	1284450
3	118	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м^3	0,65		109 237	71004
4	119	235-201-0901 *РСНБ РК 2022*	**Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000**	кг	111,8		542	60596
5	120	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя**	м^2	744		2 899	2156856
			Итого оплата труда:				2 894	2153136
			Итого эксплуатация машин:				2	1488
			Итого материалов:				3	2232
6	121	1141-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Битум горячий. Приготовление**	т	1,5624		363 629	568134
			Итого оплата труда:				72 147	112723
			Итого эксплуатация машин:				19 094	29833
			Итого материалов:				275 343	430195
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				5494700
		в том числе:						

Прогр 24170

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3574722
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				71501
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				15817
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1848477
			- перевозка грузов	Тенге				0
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5494700
		Накладные расходы II уровня		Тенге				0
		ИТОГО:		Тенге				5494700
		Сметная прибыль		Тенге				0
		ИТОГО по смете:		Тенге				5494700
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,9%					8,90%			489028
Итого								5983728
Сметная прибыль 5%					5%			299186
Непредвиденные работы и затраты-3,%					3,00%			179512
Итого								6462427
на 3 квартал 2025 г К=1,0587					1,0587			6841771
Итого по части II в прогнозных ценах: на 2025г								6841771
Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%					12%			821013
ИТОГО								7662784
Итого со скидкой					5%		383139	7279644

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Технический надзор:
Инженер -Технадзор ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Омаров Т.С.

Авторский надзор: ТОО "АиГТР"
Эксперт

Мурашева Ф.

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Назархан Б.

Прораб

Хусаинов А