Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Республика Казахстан Атырауская область, г.Атырау, Каныш Сатбаев, 13, А. БИН 230640026458**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная компания "Ramazan-Invest"» Республика Казахстан г.Астана, Темирбек Жургенов, 18/2, БИН 080240016225**
(полное наименование)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по ул.Кожакаева). Корректировка»**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау**
(наименование)

Договор: №44 от 21.05.2025г.

Акт приемки выполненных работ

за август 2025г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-001 "Автомобильные дороги"				**27 961 391**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27961391**
		Раздел 4.	**ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**				
			ОСНОВНАЯ ДОРОГА,ПАРКОВКА				
1	24	У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы/толщ.29 см.Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**14,2**	**10 643**	**151 131**
2	25	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,349895**	**191 962**	**259 129**
3	26	У6201-0602-0103 6201-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1,334*	**Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/$м^3$,толщина 6 см /8см/.Устройство**	**$м^2$**	**1 929**	**3 681**	**7 100 649**
4	27	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основания.Розлив вяжущих материалов(подгрунтовка)**	**т**	**0,9643221**	**191 962**	**185 113**
5	28	У6201-0602-0303 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1 929**	**3 305**	**6 375 345**

6	29	У6201-0602-0403 6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303/до толщ.6 см/	$м^2$	1 929	1 455	2 806 695
7	32	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные(по краям тротуара).Установка при других видах покрытий	м бортового камня	34	3 736	127 024
8	33	С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	34	2 769	94 146
9	34	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	5,8683524	40 467	237 475
			ПРИМЫКАНИЕ И ПАРКОВКА				
10	35	У6201-0401-0102 6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы/толщ.29 см.Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	217,48	10 643	2 314 640
11	36	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,5923961	191 962	113 718
12	37	У6201-0602-0103 6201-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=1,334*	Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$,толщина 6 см /8см/.Устройство	$м^2$	846,2	3 681	3 114 862
13	38	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания.Розлив вяжущих материалов(подгрунтовка)	т	0,421747	191 962	80 959
14	39	У6201-0602-0303 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	846,2	3 305	2 796 691
15	40	У6201-0602-0403 6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303/до толщ.6 см/	$м^2$	846,2	1 455	1 231 221
			УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА				
16	47	У6201-0301-0602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные(по краям тротуара).Установка при других видах покрытий	м бортового камня	145	3 736	541 720
17	48	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	145	1 149	166 605
18	49	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	6,5304582	40 467	264 268
		Итого по акту:					27 961 391,04
		в том числе:					
		оборудование					0

прочие работы и затраты			**0**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	**%**	**5,7**	**1 593 799**
Итого с общеплощадочными затратами			**29 555 190**
Сметная прибыль 5%	**%**	**5,00**	**1 477 760**
Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,0**	**886 656**
Итого в сметных ценах			**31 919 606**
Итого по кварталам с учетом коэффициента (индекса) III квартал 2025 г., доля -75 %, к - 1,0587; IV квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,079;	**k**	**1,064**	**33 955 278**
ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 1	**k**	**1,00**	**33 955 278**
НДС - 12%	**%**	**12**	**4 074 633**
ВСЕГО ПО АКТУ:			**38 029 911,80**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Строительная компания "Ramazan-Invest"»
(наименование организации)

Директор Тугелов Б.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик:

ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование организации)

Руководитель Аккусов Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «КЭП Инжиниринг»
(наименование организации)

инженер-эксперт Шынбаев К.Н.

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «ТМ Проект Строй»
(наименование организации)

Директор Алибаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)