Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21», Алматинская область, Илийский район, с.о. Өтеген батыр, с. Отеген батыр, мкр.Куат, ул. Сартай Батыр, дом 39 БИН 980440001906, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ03551A600970017KZT, АО "Фридом Банк Казахстан"

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-4 Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Сураншы батыр - граница РК (с подъездом к поселку Узынагаш) км 20-23, Карасайский район Алматинской области

АКТ
выполненных работ
от " 27 " августа 2025г.

№ п.п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	План на 2025г.			Выполнено с начала 2025 г.		Выполнено за отчетный период		
			объем работ	Расценка за единицу измерения, без НДС, тенге	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	фигансирование
	Раздел 1. Дорожная одежда									
1	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине	м²	14105,00	1 264,80	17 840 004,00	11 000,00	13 912 800,00	77,99%	11000,00	13 912 800,00
	Выемка на уширении									
2	Грунты 2 группы в траншеях Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата"	м³ грунта	4192,30	1 265,94	5 307 196,72	580,00	734 245,20	13,83%	580	734 245,20
	Устройство основания на уширении									
3	Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси толщиной 30см Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1967,40	6 303,00	12 400 522,20	300,00	1 890 900,00	15,25%	300,00	1 890 900,00
4	Основание гравийно-щебеночно-песчаной смеси толщиной 15 см. Устройство	м² основания или покрытия	6558,00	1 280,55	8 397 846,90	150,00	192 082,50	2,29%	150,00	192 082,50
	Устройство покрытия									
5	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см (общ.8см 4+4), крупнозернистые АБ,	м²	7180,00	4 793,58	34 417 904,40	1 500,00	7 190 370,00	20,89%	1500	7 190 370,00
6	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	503,46	29 830,25	15 018 300,38	70,00	2 088 117,50	13,90%	70	2 088 117,50
7	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночномастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см (общ.5см 6-1). Устройство асфальтоукладчиками	м² покрытия	21370,00	3 693,96	78 939 925,20	11 000,00	40 633 560,00	51,47%	11000	40 633 560,00
	ИТОГО по Дорожной одежде				**172 321 699,80**		**66 642 075,20**			**66 642 075,20**
	Раздел 2. Устройство тротуаров									
8	Дорожки и площадки. Устройство основания из ПГС.	м³	460,34	13 931,40	6 413 236,40	50,28	700 470,79	10,92%	50,28	700 470,79
9	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен*	м бортового камня	5074,00	6 391,84	32 432 196,16	696,00	4 448 720,64	13,72%	696,00	4 448 720,64
10	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м² покрытия	4465,00	3 426,85	15 300 885,25	1 162,00	3 981 999,70	26,02%	1162	3 981 999,70
11	Металлический пешеходный мост. Монтаж	т конструкций	1,80	1 667 315,67	3 001 168,21					
12	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	35,00	37 999,43	1 329 980,05					
	ИТОГО по устройству тратуаров				**58 477 466,07**		**9 131 191,13**			**9 131 191,13**

	Раздел 3. Примыкания, съезды и заезды во дворы									
13	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 110 мм	м²	3200,00	1 264,80	4 047 360,00					
14	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см общ.5см 4+1, мелкозернистые АБВ,	м²	6200,00	3 183,28	19 736 336,00					
	ИТОГО ПО Примыкания, съезды и заезды во дворы				**23 783 696,00**		-			-
	Раздел 4. Искусственные сооружения									
15	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог Высота насыпи до 0/0,9 м. Демонтаж	м³ железобетона звеньев	27,75	89 407,83	2 481 067,28					
16	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог Высота насыпи до 0/0,9 м	м³ железобетона звеньев	27,75	365 011,68	10 129 074,12					
17	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,53	25 019 153,61	13 135 055,65	0,02	500 383,08	3,81%	0,02	500 383,08
18	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков Б-2. Демонтаж	м³ водосброса	23,81	104419,32	2 486 015,17	0,80	83 535,46	3,36%	0,80	83 535,46
19	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков Б-2 Устройство на обочинах	м³ водосброса	23,81	350 956,76	8 355 578,54	0,35	122 834,87	1,47%	0,35	122 834,87
20	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков Б-3. Демонтаж	м³ водосброса	50,15	104419,29	5 236 627,39					
21	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков Б-3. Устройство на обочинах	м³ водосброса	50,15	350 956,77	17 600 482,02					
	ИТОГО по исккусственным сооружениям				**59 423 900,17**		**706 753,40**			**706 753,40**
	Раздел 5.Обстановка дороги									
22	Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит. Устройство	м³ сборных железобетонных	13,06	161 626,12	2 110 190,62					
23	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	3415,00	22 838,83	77 994 604,45	916,00	20 920 368,28	26,82%	916,00	20 920 368,28
	ИТОГО по обстановке дороги				**80 104 795,07**		**20 920 368,28**			**20 920 368,28**
	Раздел 6. ОДД									
24	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,1 м, сплошная. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2	км	2,10	1 161 384,59	2 438 907,64					

25	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2	км	1,20	889 539,89	1 067 447,87					
	ИТОГО по ОДД				**3 506 355,51**		**-**			**-**
	Итого сметная стоимость	**Тенге**			**397 617 912,61**		**97 400 388,01**			**97 400 388,01**
	Стоимость НДС 12%	**Тенге**			**47 714 149,51**		**11 688 046,56**			**11 688 046,56**
Всею стоимость работ по Договору (в том числе НДС 12%		**Тенге**			**445 332 062,13**		**109 088 434,57**			**109 088 434,57**

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Нұрмұханбет Д.

Представитель филиала:

Начальник ОЭ и БД АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"

Тепышев Д.К.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Алматы сапа инжиниринг"

БИН 140640001493

№ аттестата KZ19VTE00025948

Иманкулов А.С.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Сулейменов А.Д.