форма №3

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
**Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка"**
**Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №9 от 23.05.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

**С П Р А В К А**

**о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025 года**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источники финансирования | | Организационно -правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименование | код | наименование | наименование |
| | | 35 | 22.06.2022 | 1 | 14.10.2022 | | | | |
| | | | | 2 | 09.10.2023 | | | | |
| | | | | 3 | 31.01.2024 | | | | |
| | | | | 4 | 13.03.2024 | | | | |
| | | | | 5 | 02.08.2024 | | | | |
| | | | | 6 | 18.11.2024 | | | | |
| | | | | 7 | 18.12.2024 | | | | |
| | | | | 8 | 06.02.2025 | | | | |
| | | | | 9 | 23.05.2025 | | | | |

| | Наименование и виды | Ед. | Стоимость работ | Аванс (тенге) | | | | ранее заактивированная сумма | стоимость выполненных работ с начала строительста | Стоимость выполненных работ за текущий месяц | Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | сумма аванса | Сумма погашения до текущего месяца | Сумма погашения за текущий месяц | остаток | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка** | тенге | **8 109 706 207,68** | **885 000 000,00** | **467 999 999,99** | **88 927 858,75** | **328 072 141,26** | | **6 005 426 195,83** | **296 426 195,84** | **207 498 337,09** |

**Заказчик:**
**Руководитель**
**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
**_____ Кенжебеков А.Ж.**

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"**
**_____ Нұрберген А.С.**

**Бенефициар:**
**ТОО "Нуролем-Құрылыс"**
**_____ Салыкбаев К.А.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 35 КВ**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №9 от 23.05.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

**Акт приемки выполненных работ**
**за август 2025**

на 04-02-02 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 1. ОПОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ** | | | | |
| | | | ОПОРЫ | | | | |
| **1** | **10** | **252-301-0130** *РСНБ РК 2022* | **Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа У35-2Т** | **шт.** | **1** | **7 291 789** | **7291789** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **7 291 789,00** |
| | | | **в том числе стоимость оборудования** | | | | **0,00** |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%** | | | **525 008,81** | **7 816 797,81** |
| | | | **Итого с сметной прибылью 5%** | | | **390 839,89** | **8 207 637,70** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами-3%** | | | **234 503,93** | **8 442 141,63** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1** | | **844 214,16** | **0,00** | **844 214,16** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075** | | **4 221 070,82** | **316 580,31** | **4 537 651,13** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155** | | **3 376 856,65** | **523 412,78** | **3 900 269,43** |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | **9 282 134,72** |
| | | | **НДС** | | | | **1 113 856,17** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **10 395 990,89** |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

**Руководитель отдела РИИ**

*Нургалиев А.С.*

**Авторский надзор:**
**ТОО "EPC Projects"**

**Капанов И.В.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**

**Генеральный директор**

*Нурберген А.С.*

**Технадзор:**
**ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"**

*Салыкбаев К.А.*

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения мкр.Тулпар**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №9 от 23.05.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

**Акт приемки выполненных работ**
**за август 2025**

на 2-07-07-01 Трансформаторная подстанция 10 (6) кВ 1х250 кВА

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Земляные работы | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$ группа грунта 1**<br>Формула объема = 99,064.0,97 | м$^3$ | 96,09208 | 538 | 51698 |
| 2 | 2 | 6101-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1** | м$^3$ | 2,97192 | 5 734 | 17041 |
| 3 | 3 | 6101-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1** | м$^3$ | 32,01 | 80 | 2561 |
| 4 | 4 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1** | м$^3$ | 0,99 | 3 557 | 3521 |
| 5 | 5 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2** | м$^3$ | 32,01 | 618 | 19782 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1101-0107-1301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1** | **$м^3$ грунта** | **66,064** | **128** | **8456** |
| | | | Фундаменты (АС-7,8) | | | | |
| 7 | 7 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | **$м^3$ основания** | **1,1305** | **9 018** | **10195** |
| 8 | 8 | 211-201-0606<br>*РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | **$м^3$** | **1,300075** | **11 165** | **14515** |
| 9 | 9 | 6104-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **81** | **4 530** | **366930** |
| 10 | 10 | 212-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **$м^3$** | **0,3321** | **32 502** | **10794** |
| 11 | 11 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **$м^3$** | **1,863** | **28 631** | **53340** |
| 12 | 12 | 221-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-т,ФБС 9.3.6-т, ФБС 12.4.6-т/** | **$м^3$** | **16,096** | **53 247** | **857064** |
| 13 | 13 | 6103-0101-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** | **$м^3$** | **2,5** | **22 062** | **55155** |
| 14 | 14 | 212-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **$м^3$** | **2,55** | **31 596** | **80570** |
| 15 | 15 | 6111-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | **$м^2$ поверхности** | **16,158** | **5 322** | **85993** |
| 16 | 16 | 212-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25** | **$м^3$** | **0,40395** | **25 215** | **10186** |
| 17 | 17 | 235-103-0504<br>*РСНБ РК 2022* | **Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм** | **$м^2$** | **37,1634** | **4 106** | **152593** |
| 18 | 18 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **$м^2$ поверхности** | **47,82** | **4 767** | **227958** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,044 | 2 730 305 | 120133 |
| 20 | 20 | 212-401-0102 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,0132 | 26 337 | 348 |
| 21 | 21 | 1308-0206-1709 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола | М | 10 | 2 446 | 24460 |
| 22 | 22 | 212-401-0107 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | $м^3$ | 0,0004 | 32 422 | 13 |
| 23 | 23 | 241-101-0211 *РСНБ РК 2022* | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 10 | 2 552 | 25520 |
| | | | Каналы кабельные (АС-9,10) | | | | |
| 24 | 24 | 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | $м^3$ | 20,5 | 22 062 | 452271 |
| 25 | 25 | 212-101-0301 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 20,91 | 31 596 | 660672 |
| 26 | 26 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0941244 | 333 904 | 31429 |
| 27 | 27 | 214-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | $м^2$ | 1,2 | 1 167 | 1400 |
| 28 | 28 | 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 1 | 5 349 | 5349 |
| 29 | 29 | 212-401-0104 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,00008 | 28 631 | 2 |
| 30 | 30 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,05 | 708 | 35 |
| 31 | 31 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1 0705-80 | м | 1 | 1 696 | 1696 |
| 32 | 32 | 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Детали закладные весом до 4 кг. Установка М23 | т | 0,036498 | 1 062 443 | 38777 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 6103-0701-0809<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Детали закладные весом более 20 кг. Установка** | т | 0,424 | 110 855 | 47003 |
| 34 | 34 | 214-203-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | т | 0,2114 | 544 292 | 115063 |
| 35 | 35 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 0,0606 | 457 747 | 27739 |
| 36 | 36 | 214-103-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм** | т | 0,152 | 2 647 137 | 402365 |
| 37 | 37 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1, МН2** | т стальных элементов | 0,02304 | 1 467 323 | 33807 |
| 38 | 38 | 1134-0107-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство МК1,МК2,МК 3,МК4** | $м^2$ настила | 18,3444 | 32 444 | 595166 |
| 39 | 39 | 214-106-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77** | т | 0,8214 | 434 846 | 357183 |
| 40 | 40 | 222-525-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, с редняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 1,0446 | 1 109 851 | 1159350 |
| | | | Крыльцо КР-1,КР-2 | | | | |
| 41 | 41 | 6103-0101-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 $м^3$** | $м^3$ | 2,34 | 30 966 | 72460 |
| 42 | 42 | 212-101-2001<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок** | $м^3$ | 2,3751 | 34 467 | 81863 |
| 43 | 43 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,02558 | 409 678 | 10480 |
| | | | Стены | | | | |
| 44 | 44 | 6105-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых** | $м^3$ | 42,301752 | 35 035 | 1482042 |
| 45 | 45 | 212-401-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | $м^3$ | 10,1524205 | 29 984 | 304410 |
| 46 | 46 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | 1000 шт. | 16,0746658 | 90 857 | 1460496 |
| | | | Перегородки | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 47 | 6105-0201-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича** | **$м^2$** | **70,1988** | **8 946** | **627998** |
| 48 | 48 | 212-401-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** | **$м^3$** | **1,6145724** | **29 984** | **48411** |
| 49 | 49 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **3,5380195** | **90 857** | **321454** |
| | | | Перемычки (АС-3) | | | | |
| 50 | 50 | 6104-0301-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **4** | **7 269** | **29076** |
| 51 | 51 | 212-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50** | **$м^3$** | **0,0092** | **26 337** | **242** |
| 52 | 52 | 6104-0301-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **6** | **1 331** | **7986** |
| 53 | 53 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **$м^3$** | **0,0684** | **28 631** | **1958** |
| 54 | 54 | 222-102-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** | **$м^3$** | **1,092** | **159 727** | **174422** |
| | | | Покрытия (АС-11) | | | | |
| 55 | 55 | 6104-0902-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Укладка плит покрытия** | **шт.** | **6** | **25 456** | **152736** |
| 56 | 56 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **$м^3$** | **0,78** | **34 156** | **26642** |
| 57 | 57 | 212-402-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5** | **$м^3$** | **0,036** | **36 152** | **1301** |
| 58 | 58 | 222-203-0303<br>*РСНБ РК 2022* | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **$м^2$** | **51,84** | **11 904** | **617103** |
| 59 | 59 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0,00896** | **1 467 323** | **13147** |
| | | | Кровля | | | | |
| 60 | 60 | 6111-0402-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство пароизоляции прокладной в один слой ПОД ЛЕЖЕНЬ** | **$м^2$** | **52,9** | **840** | **44436** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 61 | 6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ | $м^3$ | 0,3 | 262 634 | 78790 |
| 62 | 62 | 6107-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство элементов каркаса из брусьев/ ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ | $м^3$ | 2,836 | 247 446 | 701757 |
| 63 | 63 | 6107-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка БРУСА | $м^3$ | 0,1 | 209 649 | 20965 |
| 64 | 64 | 6107-0115-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огнезащита деревянных конструкций | $м^3$ | 3,236 | 18 308 | 59245 |
| 65 | 65 | 6107-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | $м^3$ древесины в конструкции | 0,16 | 209 649 | 33544 |
| 66 | 66 | 6107-0115-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огнезащита деревянных конструкций | $м^3$ | 0,16 | 18 308 | 2929 |
| 67 | 67 | 6110-0101-0510<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов | $м^2$ кровли | 67,55 | 11 739 | 792969 |
| 68 | 68 | 215-204-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА | $м^3$ | 0,4 | 106 328 | 42531 |
| 69 | 69 | 6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам | $м^2$ | 0,4 | 155 | 62 |
| 70 | 70 | 217-701-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Сульфат аммония | т | 0,000024 | 120 106 | 3 |
| 71 | 71 | 217-701-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,000092 | 1 629 070 | 150 |
| 72 | 72 | 217-701-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,000016 | 107 485 | 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 73 | 6107-0102-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Обшивка сайдингом** | **$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)** | **21** | **908** | **19068** |
| 74 | 74 | 231-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012** | **$м^2$** | **21** | **1 302** | **27342** |
| 75 | 75 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ** | **т** | **0,01128** | **293 578** | **3312** |
| 76 | 76 | 214-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/СКРУТКА/** | **т** | **0,00189** | **359 454** | **679** |
| 77 | 77 | 261-107-0212<br>*РСНБ РК 2022* | **Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно** | **т** | **0,01446** | **308 830** | **4466** |
| 78 | 78 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/СКРУТОК И БОЛТОВ/** | **$м^2$** | **10,8** | **203** | **2192** |
| | | | Ворота В1-2шт | | | | |
| 79 | 79 | 1110-0108-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | **Ворота** | **$м^2$ полотна** | **12,5** | **15 096** | **188700** |
| 80 | 80 | 223-401-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 3,6х3,6** | **шт.** | **2** | **394 671** | **789342** |
| | | | Двери Д1 | | | | |
| 81 | 81 | 6108-0204-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах** | **$м^2$** | **5,76** | **11 044** | **63613** |
| 82 | 82 | 223-207-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | **$м^2$** | **5,76** | **34 121** | **196537** |
| | | | Жалюзийная решетка ВЖ1-2шт | | | | |
| 83 | 83 | 6118-0202-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 $м^2$. Установка** | **решетка** | **2** | **14 045** | **28090** |
| 84 | 84 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100** | **$м^3$** | **0,0012** | **28 631** | **34** |
| 85 | 85 | 222-509-0701<br>*РСНБ РК 2022* | **Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73** | **т** | **0,208** | **1 114 735** | **231865** |
| | | | Полы | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 86 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками | $м^3$ подстилающего слоя | 9,18 | 20 468 | 187896 |
| 87 | 87 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 2,8458 | 11 766 | 33484 |
| 88 | 88 | 212-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 9,3636 | 31 596 | 295852 |
| 89 | 89 | 6109-0302-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия цементные. Железнение | $м^2$ покрытия | 45,9 | 572 | 26255 |
| | | | Внутренняя отделка | | | | |
| 90 | 90 | 6112-0301-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /затирка/ | $м^2$ отделываемой поверхности | 45,9 | 1 532 | 70319 |
| 91 | 91 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 0,02754 | 36 476 | 1005 |
| 92 | 92 | 6112-0202-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 239,5 | 1 802 | 431579 |
| 93 | 93 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 1,437 | 36 476 | 52416 |
| 94 | 94 | 6112-0302-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 285,4 | 554 | 158112 |
| 95 | 95 | 261-201-0333<br>*РСНБ РК 2022* | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 85,62 | 129 | 11045 |
| 96 | 96 | 6112-0202-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 7,1576 | 9 582 | 68584 |
| 97 | 97 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 0,0071576 | 36 476 | 261 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 98 | 212-402-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5** | $м^3$ | 0,3077768 | 36 152 | 11127 |
| 99 | 99 | 6112-0302-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу** | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 7,1576 | 554 | 3965 |
| 100 | 100 | 261-201-0333<br>*РСНБ РК 2022* | **Краска силикатная ГОСТ 18958-73** | кг | 2,14728 | 129 | 277 |
| | | | Горизонтальная диафрагма (АС-12) | | | | |
| 101 | 101 | 1109-0305-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32* | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** | т конструкций | 0,04074 | 419 917 | 17107 |
| 102 | 102 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,02658 | 457 747 | 12167 |
| 103 | 103 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,01416 | 482 081 | 6826 |
| 104 | 104 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | $м^2$ | 1,18146 | 264 | 312 |
| 105 | 105 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 за 2 раза** | $м^2$ | 1,18146 | 407 | 481 |
| 106 | 106 | 6124-0201-1201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Плитаасбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях** | $м^2$ | 7,035 | 1 690 | 11889 |
| 107 | 107 | 217-505-0205<br>*РСНБ РК 2022* | **Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012** | $м^2$ | 7,035 | 3 963 | 27880 |
| | | | Отмостка | | | | |
| 108 | 108 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | $м^3$ основания | 2,46 | 9 018 | 22184 |
| 109 | 109 | 211-201-0606<br>*РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** | $м^3$ | 2,829 | 11 165 | 31586 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 110 | 6109-0303-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм/30мм. Устройство | $м^2$ покрытия | 24,6 | 1 400 | 34440 |
| 111 | 111 | 212-501-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 1,42434 | 29 981 | 42703 |
| 112 | 112 | 6109-0303-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | Устройство покрытий асфальтобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103 | $м^2$ | 24,6 | 207 | 5092 |
| 113 | 113 | 212-501-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II | т | 0,57072 | 29 981 | 17111 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **16 476 938,00** |
| | | | **в том числе стоимость оборудования** | | | | **0,00** |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%** | | | **1 186 339,54** | **17 663 277,54** |
| | | | **Итого с сметной прибылью 5%** | | | **883 163,88** | **18 546 441,41** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами-3%** | | | **529 898,33** | **19 076 339,74** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1** | | **1 907 633,97** | **0,00** | **1 907 633,97** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075** | | **9 538 169,87** | **715 362,74** | **10 253 532,61** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155** | | **7 630 535,90** | **1 182 733,06** | **8 813 268,96** |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | **20 974 435,54** |
| | | | **НДС** | | | | **2 516 932,27** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **23 491 367,81** |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

**Руководитель отдела РИИ**

_____ *Нургалиев А.С.*

**Авторский надзор:**

**ТОО "EPC Projects"**

_____ **Капанов И.В.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"**

**Генеральный директор**

_____ *Нұрберген А.С.*

**Технадзор:**

**ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"**

_____ *Салыкбаев К.А.*

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ст. Тендык (ПС-35/6кВ Тендык)**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №9 от 23.05.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

**Акт приемки выполненных работ**
**за август 2025**

на 2-06-06-02 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 2. КЛ-6кВ** | | | | |
| | | | **Подраздел 1.1. Земляные работы КЛ-6кВ** | | | | |
| 1 | 19 | 6121-0802-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп** | м | 109,5477890 | 14 616 | 1601150 |
| 2 | 21 | 6124-0201-2202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2** | шт. | 40 | 73 489 | 2939560 |
| 3 | 22 | 1308-0201-0906<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 272 | 4 240 | 1153280 |
| | | | Материалы КЛ-6кВ | | | | |
| 4 | 24 | КП<br>*ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN "27.09.2023* | **Концевая муфта внутренней установки POLT-12D/3XI-H4-L12B** | шт. | 4 | 223 580,36 | 894321 |
| 5 | 25 | КП<br>*ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN "27.09.2023* | **Соединительная муфта POLJ-12/3x120-240** | шт. | 36 | 409 366,07 | 14737179 |
| 6 | 26 | 249-101-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м** | м | 39 | 67 | 2613 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **21 328 103,48** |
| | | | **в том числе стоимость оборудования** | | | | **0,00** |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%** | | | **1 535 623,45** | **22 863 726,93** |
| | | | **Итого с сметной прибылью 5%** | | | **1 143 186,35** | **24 006 913,28** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами-3%** | | | **685 911,81** | **24 692 825,09** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1** | | **2 469 282,51** | **0,00** | **2 469 282,51** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075** | | **12 346 412,54** | **925 980,94** | **13 272 393,49** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155** | | **9 877 130,04** | **1 530 955,16** | **11 408 085,19** |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | **27 149 761,19** |
| | | | **НДС** | | | | **3 257 971,34** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **30 407 732,53** |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

**Руководитель отдела РИИ**
*Нургалиев А.С.*

**Авторский надзор:**
**ТОО "EPC Projects"**
**Капанов Н.В.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"**

**Генеральный директор**
*Нуверген А.С.*

**Технадзор:**
**ТОО "Нурэлем-Курылыс"**
*Салыкбаев К.А.*

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №9 от 23.05.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

**Акт приемки выполненных работ**
**за август 2025**

на 2-04-04-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 2. Сети КЛ-6кВ** | | | | |
| 1 | 24 | 6124-0201-0713<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка кабеля В РУ-6 кВ ПС, 6 проектируемых РП** | м | 250 | 5 373 | 1343250 |
| 2 | 25 | 6121-0802-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп** | м | 378,2 | 14 616 | 5527771 |
| 3 | 32 | 249-101-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м** | м | 490,2 | 67 | 32843 |
| 4 | 33 | 249-101-0504<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м** | м | 91,5 | 116 | 10614 |
| 5 | 34 | 249-101-0506<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м** | м | 59,7 | 193 | 11522 |
| | | | **Раздел 3. Строительство КЛ-0,4кВ ПРОЕКТИРУЕМОЙ РП-6кВ, СОВМЕЩЕННОЙ С ТП—6/0,4кВ 2х400кВА** | | | | |
| | | | Материалы КЛ-0,4кВ | | | | |
| 6 | 46 | 243-113-0911<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1** | км | 0,523 | 6 075 571 | 3177524 |
| 7 | 47 | 243-903-8004<br>*РСНБ РК 2022* | **Термоусадочная кабельная муфта концевая 4КВНТп-1- Б (150-240)** | шт. | 8 | 20 207 | 161656 |
| 8 | 48 | 243-903-7003<br>*РСНБ РК 2022* | **Термоусадочная кабельная муфта соединительная 4СТп-1- Б (150-240)** | шт. | 4 | 49 323 | 197292 |
| 9 | 49 | 249-101-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м** | м | 189 | 67 | 12663 |

## Раздел 4. Строительство КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ 2х630кВА типа К-42 N1

Материалы КЛ-0,4кВ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 61 | 243-113-0911 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1 | км | 0,481 | 6 075 571 | 2922350 |
| 11 | 62 | 243-113-0913 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1 | км | 2,1506 | 8 514 909 | 18312163 |
| 12 | 63 | 243-113-0907 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1 | км | 0,2194 | 1 878 359 | 412112 |
| 13 | 64 | 243-113-0908 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1 | км | 0,2258 | 2 667 843 | 602399 |
| 14 | 65 | 243-903-8004 *РСНБ РК 2022* | Термоусадочная кабельная муфта концевая 4КВНТп-1- Б | шт. | 28 | 20 207 | 565796 |
| 15 | 66 | 243-903-7003 *РСНБ РК 2022* | Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-150/240(Б) | шт. | 8 | 49 323 | 394584 |
| 16 | 67 | 243-903-7002 *РСНБ РК 2022* | Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-70/120(Б) | шт. | 4 | 39 793 | 159172 |
| 17 | 68 | 243-903-7001 *РСНБ РК 2022* | Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-25/50(Б) | шт. | 4 | 21 173 | 84692 |
| 18 | 69 | 249-101-0502 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м | м | 263 | 67 | 17621 |
| 19 | 70 | 249-101-0504 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м | м | 254,5 | 116 | 29522 |
| 20 | 71 | 249-101-0506 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м | м | 161 | 193 | 31073 |

## Раздел 5. Строительство КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ 2х1000 кВА типа К-42 N2

Материалы КЛ-0,4кВ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 83 | 243-113-0909 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1 | км | 2,6614 | 3 173 454 | 8445830 |
| 84 | 84 | 243-113-0911 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1 | км | 0,5482 | 6 075 571 | 3330628 |
| 85 | 85 | 243-113-0908 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1 | км | 0,262 | 2 667 843 | 698975 |
| 86 | 86 | 243-903-8004 *РСНБ РК 2022* | Термоусадочная кабельная муфта концевая 4КВНТп-1- Б | шт. | 40 | 20 207 | 808280 |
| 87 | 87 | 243-903-7002 *РСНБ РК 2022* | Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-70/120(Б) | шт. | 18 | 39 793 | 716274 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 88 | 243-903-7001 *РСНБ РК 2022* | Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-25/50(Б) | шт. | 2 | 21 173 | 42346 |
| 89 | 89 | 249-101-0502 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м | м | 412 | 67 | 27604 |
| 90 | 90 | 249-101-0504 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м | м | 111,3 | 116 | 12911 |
| 91 | 91 | 249-101-0506 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м | м | 239,5 | 193 | 46224 |
| | | | **Раздел 6. Строительство КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ 2х1000 кВА типа К-42 N3** | | | | |
| | | | Материалы КЛ-0,4кВ | | | | |
| 103 | 103 | 243-113-0909 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1 | км | 1,2592 | 3 173 454 | 3996013 |
| 104 | 104 | 243-113-0912 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1 | км | 0,2646 | 7 160 400 | 1894642 |
| 105 | 105 | 243-113-0911 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1 | км | 0,3366 | 6 075 571 | 2045037 |
| 106 | 106 | 243-903-8004 *РСНБ РК 2022* | Термоусадочная кабельная муфта концевая 4КВНТп-1- Б | шт. | 28 | 20 207 | 565796 |
| 107 | 107 | 243-903-7002 *РСНБ РК 2022* | Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-70/120(Б) | шт. | 12 | 39 793 | 477516 |
| 108 | 108 | 243-903-7003 *РСНБ РК 2022* | Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-150/240(Б) | шт. | 2 | 49 323 | 98646 |
| 109 | 109 | 249-101-0502 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м | м | 394,5 | 67 | 26432 |
| 110 | 110 | 249-101-0504 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м | м | 140,5 | 116 | 16298 |
| | | | **Раздел 7. Строительство КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ 2х630кВА типа К-42 N4** | | | | |
| | | | Материалы КЛ-0,4кВ | | | | |
| 122 | 122 | 243-113-0910 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1 | км | 0,2373 | 4 177 320 | 991278 |
| 123 | 123 | 243-903-8004 *РСНБ РК 2022* | Термоусадочная кабельная муфта концевая 4КВНТп-1- Б | шт. | 12 | 20 207 | 242484 |
| 124 | 124 | 249-101-0502 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м | м | 6 | 67 | 402 |
| 125 | 125 | 249-101-0504 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м | м | 17 | 116 | 1972 |
| 126 | 126 | 249-101-0506 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м | м | 22 | 193 | 4246 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **58 496 453,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в том числе стоимость оборудования | | | 0,00 |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2% | | 4 211 744,62 | 62 708 197,62 |
| | | | Итого с сметной прибылью 5% | | 3 135 409,88 | 65 843 607,50 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами-3% | | 1 881 245,93 | 67 724 853,43 |
| | | | Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1 | 6 772 485,34 | 0,00 | 6 772 485,34 |
| | | | Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075 | 33 862 426,71 | 2 539 682,00 | 36 402 108,72 |
| | | | Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155 | 27 089 941,37 | 4 198 940,91 | 31 288 882,28 |
| | | | Итого в текущих ценах | | | 74 463 476,34 |
| | | | НДС | | | 8 935 617,16 |
| | | | Итого с НДС | | | 83 399 093,50 |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

**Руководитель отдела РИИ**

_____ *Нургалиев А.С.*

**Подрядчик:**

**ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"**

**Генеральный директор**

_____ *Нұрберген А.С.*

**Авторский надзор:**

**ТОО "EPC Projects"**

_____ **Капанов И.В.**

**Технадзор:**

**ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"**

_____ *Салыкбаев К.А.*

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная" мкр. СМП-163, ул. Коттеджная. (ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №9 от 23.05.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

**Акт приемки выполненных работ**
**за август 2025**

на 2-03-03-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 3. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 2х1000кВА типа К-42 N1** | | | | |
| | | | Материалы КЛ-0,4кВ | | | | |
| 1 | 53 | 243-113-0909 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1** | км | 0,27 | 3 173 454 | 856833 |
| 2 | 54 | 243-113-0911 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1** | км | 0,874 | 6 075 571 | 5310049 |
| 3 | 55 | 243-113-0912 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1** | км | 0,454 | 7 160 400 | 3250822 |
| 4 | 56 | 243-113-0910 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1** | км | 0,608 | 4 177 320 | 2539811 |
| 5 | 57 | 243-903-5004 *РСНБ РК 2022* | **Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X70-120-T** | шт. | 18 | 36 519 | 657342 |
| 6 | 58 | 243-903-1706 *РСНБ РК 2022* | **Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа eks-1CT-4-50/150-ВЛ** | шт. | 12 | 17 605 | 211260 |
| 7 | 59 | 243-903-7003 *РСНБ РК 2022* | **Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-150/240(Б)** | шт. | 6 | 49 323 | 295938 |
| 8 | 60 | 249-101-0502 *РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м** | м | 311 | 67 | 20837 |
| 9 | 61 | 249-101-0504 *РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м** | м | 196 | 116 | 22736 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 62 | 249-101-0506<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м | м | 101 | 193 | 19493 |
| | | | **Раздел 4. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N2** | | | | |
| | | | Материалы КЛ-0,4кВ | | | | |
| 11 | 77 | 243-113-0910<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1 | км | 0,226 | 4 177 320 | 944074 |
| 12 | 78 | 243-903-8004<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-3-240 | шт. | 10 | 20 207 | 202070 |
| 13 | 79 | 249-101-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м | м | 65 | 67 | 4355 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **14 335 620,00** |
| | | | **в том числе стоимость оборудования** | | | | **0,00** |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%** | | | **1 032 164,64** | **15 367 784,64** |
| | | | **Итого с сметной прибылью 5%** | | | **768 389,23** | **16 136 173,88** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами-3%** | | | **461 033,54** | **16 597 207,41** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1** | | **1 659 720,74** | **0,00** | **1 659 720,74** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075** | | **8 298 603,71** | **622 395,28** | **8 920 998,99** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155** | | **6 638 882,97** | **1 029 026,86** | **7 667 909,83** |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | **18 248 629,55** |
| | | | **НДС** | | | | **2 189 835,55** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **20 438 465,10** |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

**Руководитель отдела РИИ**

*Нургалиев А.С.*

**Подрядчик:**

**ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"**

**Генеральный директор**

*Нұрберген А.С.*

**Авторский надзор:**

**ТОО "EPC Projects"**

**Капанов И.В.**

**Технадзор:**

**ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"**

*Салыкбаев К.А.*

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС35/6кВ "Водоподъем" ул. Баймуханова, р-н ж/д Вокзала, ул. Бергалиева, ул. Бигалиева. (ПС-35/6кВ №5 "Водоподъем")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №9 от 23.05.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

**Акт приемки выполненных работ**
**за август 2025**

на 2-02-02-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел 3. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ 2х1000кВА типа К-42 N1** | | | | |
| | | | Материалы КЛ-0,4кВ | | | | |
| 1 | 55 | 243-113-0909 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1** | км | 0,072 | 3 173 454 | 228489 |
| 2 | 56 | 243-113-0911 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1** | км | 0,984 | 6 075 571 | 5978362 |
| 3 | 57 | 243-113-0912 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1** | км | 0,976 | 7 160 400 | 6988550 |
| 4 | 58 | 243-113-0914 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1** | км | 2,512 | 10 810 828 | 27156800 |
| 5 | 59 | 243-903-8004 *РСНБ РК 2022* | **Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-3-240** | шт. | 32 | 20 207 | 646624 |
| 6 | 60 | 243-903-6903 *РСНБ РК 2022* | **Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-1-150/240(Б)** | шт. | 48 | 22 488 | 1079424 |
| 7 | 61 | 243-903-7003 *РСНБ РК 2022* | **Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-150/240(Б)** | шт. | 24 | 49 323 | 1183752 |
| 8 | 62 | 249-101-0502 *РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м** | м | 518 | 67 | 34706 |
| 9 | 63 | 249-101-0504 *РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м** | м | 642 | 116 | 74472 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 64 | 249-101-0506<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м | м | 60 | 193 | 11580 |
| | | | **Раздел 4. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N2** | | | | |
| | | | Материалы КЛ-0,4кВ | | | | |
| 11 | 80 | 243-113-0910<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1 | км | 0,653 | 4 177 320 | 2727790 |
| 12 | 81 | 243-113-0914<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1 | км | 2,182 | 10 810 828 | 23589227 |
| 13 | 82 | 243-903-8004<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4КВНТП-1-70/120(Б) - 8шт, 4КВНТП-1-150/240(Б) - 8шт | шт. | 16 | 20 207 | 323312 |
| 14 | 83 | 243-903-6903<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-70/120(Б) | шт. | 6 | 22 488 | 134928 |
| 15 | 84 | 243-903-7003<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4СТП-1-150/240(Б) | шт. | 30 | 49 323 | 1479690 |
| 16 | 85 | 249-101-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м | м | 433 | 67 | 29011 |
| 17 | 86 | 249-101-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м | м | 135 | 116 | 15660 |
| 18 | 87 | 249-101-0506<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м | м | 194 | 193 | 37442 |
| | | | **Раздел 5. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N2** | | | | |
| | | | Земляные работы КЛ-0,4кВ | | | | |
| 102 | 102 | 243-113-0913<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (ок)-1 | км | 0,352 | 8 514 909 | 2997248 |
| 103 | 103 | 243-903-8004<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-3-240 | шт. | 8 | 20 207 | 161656 |
| 104 | 104 | 249-101-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м | м | 59 | 116 | 6844 |
| | | | **Раздел 6. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N4** | | | | |
| | | | Материалы КЛ-0,4кВ | | | | |
| 115 | 115 | 243-113-0914<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1 | км | 0,302 | 10 810 828 | 3264870 |
| 116 | 116 | 243-903-8004<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-3-240 | шт. | 4 | 20 207 | 80828 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 117 | 249-101-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м | м | 119 | 67 | 7973 |
| | | | **Раздел 7. Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N4** | | | | |
| | | | Материалы КЛ-0,4кВ | | | | |
| 127 | 127 | 243-113-0914<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1 | км | 0,172 | 10 810 828 | 1859462 |
| 128 | 128 | 243-903-8004<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ПКВНтмОнг-3-240 | шт. | 4 | 20 207 | 80828 |
| 129 | 129 | 249-101-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м | м | 86 | 67 | 5762 |
| | | | **Раздел 8. Строительство ВЛИ-0,4 кВ** | | | | |
| 171 | 171 | 1320-0203-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-4, (SAX). Монтаж | км | 0,625 | 3 652 743 | 2282964 |
| 173 | 173 | 1320-0203-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-4, (SAX). Монтаж | км | 2,058 | 3 652 743 | 7517345 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **89 985 599,00** |
| | | | **в том числе стоимость оборудования** | | | | **0,00** |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%** | | | **6 478 963,13** | **96 464 562,12** |
| | | | **Итого с сметной прибылью 5%** | | | **4 823 228,11** | **101 287 790,23** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами-3%** | | | **2 893 936,86** | **104 181 727,09** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1** | | **10 418 172,71** | **0,00** | **10 418 172,71** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075** | | **52 090 863,55** | **3 906 814,77** | **55 997 678,31** |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155** | | **41 672 690,84** | **6 459 267,08** | **48 131 957,92** |
| | | | **Итого в текущих ценах** | | | | **114 547 808,94** |
| | | | **НДС** | | | | **13 745 737,07** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **128 293 546,01** |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

**Руководитель отдела РИИ**

*Нургалиев А.С.*

**Подрядчик:**

**ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"**

**Генеральный директор**

*Нұрберген А.С.*

**Авторский надзор:**

**ТОО "EPC Projects"**

**Капанов И.В.**

**Технадзор:**

**ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"**

*Салыкбаев К.А.*