Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан,РК.г.Астана, Е 522, 15**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **130940015918**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «TCM Company»,Республика Казахстан, Алматы, Досмухамедова, дом № 89, к.119, тел.: 8 (727) 292 07 33**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **110240021041**

Договор (контракт): Договор №76/25 от 21.04.2025г.

Номер документа	Дата составления
00000000038	26.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт и маркировка зданий и сооружений филиала "ЗК РЦ ОВД" РГП "Казаэронавигация"			работа	1	26 772 589,60	29 985 300,35	3 212 710,75
				Итого	1	x	29 985 300,35	3 212 710,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Атинова А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сайфутдинов Ф.Ф.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2025

М.П.

Инженер по ЭНС и МТС Мухамбеталин А.Е. 26.08.25г. Услуги выполнены в полном объеме.

Приложение 2
к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от "05" августа 2021г №420

Заказчик: РГП на ПХВ "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "TCM company"
Наименование объекта - Текущий ремонт и маркировка зданий и сооружений филиала "ЗК РЦ ОВД" РГП "Казаэронавигация

Справка №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2025г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		76/25	21.04.2025г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и маркировка зданий и сооружений филиала "ЗК РЦ ОВД" РГП "Казаэронавигация	29985300,35	26772589,60						3212710,75	29985300,35
За отчетный период:	29985300,35	26772589,60	-	-	-	-	-	3212710,75	29985300,35

Заказчик: Директор филиала "ЗК РЦ ОВД" РГП "Казаэронавигация"

Директор _____ **Сайфутдинов Ф.Ф.**

Подрядчик: ТОО "TCM company"

Руководитель _____ **Атинова А.С**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **РГП на ПХВ "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "TCM company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Текущий ремонт и маркировка зданий и сооружений филиала "ЗК РЦ ОВД" РГП "Казаэронавигация**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №76/25 от 21.04.2025г

А К Т №1
приемки выполненных работ за август месяц 2025г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 0.1.	**ДП "Вышка",кабинет инженеров КАС УВД"**				**165505**
1	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка стен**	**м²**	**48,3**	**1 304**	**62983**
2	**6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**м²**	**48,3**	**1 996**	**96407**
3	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,030429**	**200 964**	**6115**
	Подраздел 0.2.	**ДП "Вышка",кабинет сменных инженеров**				**243439**
4	**6106-0306-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж стального плинтуса из гнутого профиля**	**м**	**6**	**713**	**4278**
5	**222-529-0401** *РСНБ РК 2022*	**Уголок перфорированный оцинкованный**	**м**	**6**	**102**	**612**
6	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м²**	**1**	**3 488**	**3488**
7	**212-402-0107** *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м³**	**0,0151**	**24 458**	**369**
8	**214-402-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**м²**	**0,0277**	**1 071**	**30**
9	**6112-0202-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м²**	**1**	**2 791**	**2791**
10	**232-503-0103** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	**кг**	**11,198**	**82**	**918**
11	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка стен**	**м²**	**67,4**	**1 304**	**87890**

12	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	67,4	1 996	134530
13	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,042462	200 964	8533
						433982
	Подраздел 0.3.	ДП "Вышка",коридор ЛАЗ				
14	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	3	3 488	10464
15	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,0453	24 458	1108
16	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	0,0831	1 071	89
17	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м^2	3	2 791	8373
18	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	33,594	82	2755
19	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтование стен	м^2	120	1 304	156480
20	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	120	1 996	239520
21	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0756	200 964	15193
						1082020
	Подраздел 0.4.	ДП "Вышка",ЛАЗ				
22	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	3	3 488	10464
23	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,0453	24 458	1108
24	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	0,0831	1 071	89
25	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м^2	3	2 791	8373
26	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	33,594	82	2755
27	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтование	м^2	225	1 304	293400
28	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	225	1 996	449100
29	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,14175	200 964	28487
30	1206-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей	м^2	1,42	4 126	5859
31	217-402-0111 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	м^2	1,42	13 789	19580
32	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	5 721	5721
33	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,151372		

34	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м^2	1,42	1 976	2806
35	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,048564		
36	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	4,2	39 428	165598
37	213-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	1,596	55 564	88680
	Подраздел 0.5.	ДП "Вышка",РДЦ				116505
38	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка стен	м^2	34	1 304	44336
39	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	34	1 996	67864
40	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02142	200 964	4305
	Подраздел 0.8.	ДП "Вышка",6 санузла				1686208
51	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м^2 облицовки	106,2	3 143	333787
52	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	24,13	3 374	81415
53	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	24,13	7 887	190313
54	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	24,6126	2 549	62738
55	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	106,2	5 882	624668
56	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	м^2	108,324	2 938	318256
57	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	50	1 286	64300
	Подраздел 0.9.	ДП "Вышка",кабинет медиков				1045522
59	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м^2 облицовки	53	3 143	166579
60	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	25,2	3 374	85025
61	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	53	7 887	418011
62	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	54,06	2 549	137799
63	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	25,2	5 882	148226
64	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	м^2	25,704	2 938	75518
65	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	27	532	14364
	Подраздел 0.10.	ДП "Вышка",комната приема пищи				978051
66	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м^2 облицовки	40	3 143	125720

67	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	24	3 374	80976
68	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	40	7 887	315480
69	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	40,8	2 549	103999
70	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	24	5 882	141168
71	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	$м^2$	24,48	2 938	71922
72	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	22	1 286	28292
73	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,54	3 066	4722
74	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 503	8503
75	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,105		
76	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	1,68	1 481	2488
77	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,019824		
78	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	$м^2$	1,68	7 498	12597
79	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,108904	296	624
80	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3,444672	341	1175
81	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25*	Стены внутренние. Оштукатуривание с огрунтовкой поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3,36	3 709	12462
82	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	32	1 996	63872
83	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02016	200 964	4051
	Подраздел 0.11.	ДП "Вышка",лестничный марш и площадки АС УВД				1019438
84	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	63	3 374	212562
85	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	63	5 882	370566
86	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	$м^2$	64,26	2 938	188796
87	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	120	562	67440
88	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	120	1 286	154320

89	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	8,4	3 066	25754
	Подраздел 0.12.	**ДП "Вышка",фойе**				577658
90	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	42,6	3 374	143732
91	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	42,6	5 882	250573
92	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	м^2	43,452	2 938	127662
93	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	27	562	15174
94	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	27	1 286	34722
95	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	1,89	3 066	5795
	Подраздел 0.13.	**ДП "Вышка",бойлерная**				477915
96	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м^2 облицовки	9,6	3 143	30173
97	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	17	3 374	57358
98	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	9,6	7 887	75715
99	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	9,792	2 549	24960
100	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	17	5 882	99994
101	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	м^2	17,34	2 938	50945
102	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	16	1 286	20576
103	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	1,12	3 066	3434
104	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	17	919	15623
105	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25*	Стены внутренние. Оштукатуривание с огрунтовкой поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м^2 оштукатуриваемой поверхности	17	3 709	63053
106	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м^2	17	1 996	33932
107	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,01071	200 964	2152
	Подраздел 0.14.	**ДП "Вышка",бриффинг**				294747
108	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	29	455	13195
109	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,1363		

110	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	22	562	12364
111	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	29	5 882	170578
112	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	$м^2$	29,58	2 938	86906
113	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	22	532	11704
	Подраздел 0.15.	**ДП "Вышка",АДЦ**				609293
114	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	$м^2$ облицовки	51	476	24276
115	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	$м^2$	51	5 746	293046
116	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	51	5 491	280041
117	261-107-0885 *РСНБ РК 2022*	Элементы крепления подвесных потолков	м	16,32	731	11930
	Подраздел 0.16.	**ДП "Вышка",наружные работы**				508054
118	1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	16,7	582	9719
119	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	16,7	3 850	64295
120	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 20 мм серая ГОСТ 17608-2017/Прим	$м^2$	16,4328	2 423	39817
121	1113-0301-1401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НЦ	$м^2$	4,5	91	410
122	236-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Нитроэмаль ГОСТ 6631-74 НЦ-132	кг	1,08	1 695	1831
123	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	16,7	919	15347
124	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка стен	$м^2$	16,7	1 304	21777
125	1211-0102-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм	$м^2$	16,7	8 895	148546
126	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,80828		
127	1115-0402-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16,7	1 694	28290
128	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32.* *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	$м^2$ покрытия	26	1 332	34632
129	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытие из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	26	2 182	56732

130	214-204-0111 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	м^2	26	3 333	86658
	Подраздел 0.17.	**КДП, благоустройство**				135859
131	1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	4	4 098	16392
132	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	16	3 614	57824
133	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,944	31 147	29403
134	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сеченнем сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	16	2 015	32240
	Подраздел 0.18.	**КДП, комната рабочих**				356399
135	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	2,8	919	2573
136	1211-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м^2	3	1 470	4410
137	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м^2	5	5 142	25710
138	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунтование стен	м^2	46	1 304	59984
139	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м^2	46	694	31924
140	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02392	200 964	4807
141	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м^2 облицовки	19	476	9044
142	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м^2	19	5 746	109174
143	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м^2	19	5 491	104329
144	261-107-0885 *РСНБ РК 2022*	Элементы крепления подвесных потолков	м	6,08	731	4444
	Подраздел 0.19.	**КДП, кабинет АХО**				285557
145	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	26	148	3848
146	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,0286		
147	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	36	455	16380
148	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,1692		
149	1207-0101-1003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м^2	место	10	6 380	63800
150	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,148		
151	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	м^2	36	5 170	186120

152	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	26	532	13832
153	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	0,82	800	656
154	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	0,861	1 070	921
	Подраздел 0.20.	**КДП, кабинет ТБ**				**196852**
155	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	10	148	1480
156	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,011		
157	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	25	455	11375
158	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,1175		
159	1207-0101-1003 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 $м^2$	место	7,5	6 380	47850
160	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,111		
161	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	25	5 170	129250
162	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	10	532	5320
163	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	0,82	800	656
164	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	0,861	1 070	921
	Подраздел 0.21.	**КДП, кабинет начальника СЭРТОС**				**185394**
165	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	15	148	2220
166	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,0165		
167	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	22,5	455	10238
168	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,10575		
169	1207-0101-1003 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 $м^2$	место	7	6 380	44660
170	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,1036		
171	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	22,5	5 170	116325
172	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	19,5	532	10374
173	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	0,82	800	656
174	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	0,861	1 070	921
	Подраздел 0.22.	**КДП, кабинет юриста**				**185309**

175	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	17,5	148	2590
176	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,01925		
177	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	20	455	9100
178	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,094		
179	1207-0101-1003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м^2	место	6	6 380	38280
180	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,0888	-	
181	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	м^2	20	5 170	103400
182	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	17,5	532	9310
183	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	0,82	800	656
184	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	0,861	1 070	921
185	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м^2	1,76	3 948	6948
186	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,0616		
187	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	0,704	3 166	2229
188	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	0,704	2 086	1469
189	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка и огрунтовка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м^2	2	4 152	8304
190	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	25,64	82	2102
	Подраздел 0.23.	КДП, кабинет ОТГ				164257
191	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	17,5	148	2590
192	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,01925		
193	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	20	455	9100
194	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,094		
195	1207-0101-1003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м^2	место	6	6 380	38280
196	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,0888		
197	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	м^2	20	5 170	103400
198	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	17,5	532	9310

199	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	0,82	800	656
200	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	0,861	1 070	921
	Подраздел 0.24.	**ДП "Вышка",контрольно-пропускной пункт**				62308
201	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	3,05	3 374	10291
202	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,1586		
203	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунтование	м^2	3,05	1 304	3977
204	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	3,05	3 850	11742
205	255-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 20 мм серая ГОСТ 17608-2017/Прим	м^2	3,0012	2 423	7272
206	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	1,9	919	1746
207	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка	м^2	1,9	1 304	2478
208	1211-0102-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м^2. Толщина слоя до 20 мм	м^2	1,9	8 895	16900
209	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	1,9	4 159	7902
	Подраздел 0.25.	**КДП, мужской санузел**				646077
210	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м^2 облицовки	36	3 143	113148
211	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	8	3 374	26992
212	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка	м^2	44	1 304	57376
213	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	36	7 887	283932
214	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	36,72	2 549	93599
215	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	8	5 882	47056
216	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450x450x9мм	м^2	8,16	2 938	23974
	Подраздел 0.26.	**КДП, женский санузел (2 этаж)**				762865
217	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м^2 облицовки	40	3 143	125720
218	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	8,5	3 374	28679
219	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка	м^2	48,5	1 304	63244
220	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	40	7 887	315480

221	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	40,8	2 549	103999
222	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	8,5	5 882	49997
223	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	$м^2$	8,67	2 938	25472
224	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 503	8503
225	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,105		
226	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	1,46	1 481	2162
227	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,017228		
228	1110-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	$м^2$	1,46	7 343	10721
229	261-103-0138 *РСНБ РК 2022*	Наличники ГОСТ 8242-88	м	7,884	432	3406
230	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,46	14 666	21412
231	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	4 070	4070
	Подраздел 0.27.	**КДП, кабинет казахского языка**				**2396100**
232	1213-0103-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облицовка стен из плит гранитных. Разборка	$м^2$ облицовки	42	22 049	926058
233	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	8,106		
234	1115-0109-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	$м^2$ поверхности облицовки	42	23 659	993678
235	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$	$м^3$	4,2	41 050	172410
236	231-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	$м^2$	42	7 237	303954
	Подраздел 0.30.	**Котельная**				**2505473**
250	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7	5 721	40047
251	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,7462		
252	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	8	1 976	15808
253	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,2736		
254	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	8	9 961	79688

255	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	8	62 645	501160
256	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	3,12	5 582	17416
257	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	8	1 905	15240
258	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	8,4	384	3226
259	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	8,4	865	7266
260	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	3,9	3 948	15397
261	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,1365		
262	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	1,56	3 166	4939
263	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	1,2	2 086	2503
264	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка и огрунтовка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	10,5	4 152	43596
265	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	134,61	82	11038
266	1208-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кровли из досок . Разборка покрытий	$м^2$ кровли	108,9	676	73616
267	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	4,65003		
268	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	108,9	675	73508
269	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	1,5246		
270	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	108,9	10 793	1175358
271	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	15	4 356	65340
272	224-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	$м^2$	15	1 705	25575
273	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	12,5	148	1850
274	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,01375		
275	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	10	455	4550
276	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,047		
277	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	10	5 882	58820

278	231-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	$м^2$	10,2	2 938	29968
279	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	12,5	532	6650
280	1146-0401-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка	$м^3$	0,3	76 431	22929
281	1146-0201-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 34*	Металлический профиль. Монтаж	т монтируемых конструкций	0,0000588	191 145	11
282	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0000588	373 220	22
283	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из металлочерепицы.	$м^2$ кровли	5,4	4 896	26438
284	224-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	$м^2$	5,9724	3 787	22617
285	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	4,2	4 356	18295
286	224-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	$м^2$	4,2	1 705	7161
287	1120-0701-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Колпак из листовой стали круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка	шт	1	11 187	11187
288	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	54	1 525	82350
289	1113-0601-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Обеспыливание	$м^2$	54	332	17928
290	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	54	251	13554
291	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	54	193	10422
	Подраздел 0.32.	**РЭМ**				5183468
331	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	5 721	22884
332	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,4264		
333	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	6,6	1 976	13042
334	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,22572		
335	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	6,6	9 961	65743
336	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	6,6	62 645	413457
337	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	3,6	5 582	20095

338	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	9	1 905	17145
339	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	9,45	384	3629
340	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	9,45	865	8174
341	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	3,9	3 948	15397
342	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,1365		
343	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	7,2	3 166	22795
344	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	7,2	1 565	11268
345	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка и огрунтовка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	9	4 152	37368
346	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	115,38	82	9461
347	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	266,2	919	244638
348	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	266,2	3 488	928506
349	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4,01962	24 458	98312
350	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	266,2	2 791	742964
351	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2 980,9076	82	244434
352	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка стен	$м^2$	266,2	1 304	347125
353	1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	266,2	427	113667
354	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	332,2	919	305292
355	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	$м^2$	332,2	2 502	831164
356	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	61,02514	767	46806
357	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	41	148	6068
358	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,0451		
359	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	42	455	19110
360	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,1974		
361	1207-0101-1003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 $м^2$	место	12,5	6 380	79750

362	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,185		
363	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	м^2	42	5 170	217140
364	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	41	532	21812
365	6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5*	Демонтаж ворот металлических	шт.	1	72 048	72048
366	1108-0301-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 40*	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	2,41	45 627	109961
367	213-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м^3	1,0604	23 089	24484
368	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м^2	4,7	3 488	16394
369	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,07097	24 458	1736
370	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м^2	4,7	2 791	13118
371	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	52,6306	82	4316
372	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка стен	м^2	4,7	1 304	6129
373	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м^2	4,7	2 502	11759
374	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,86339	767	662
375	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	2	4 548	9096
376	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов чугунных	кВт	0,5865	4 174	2448
377	245-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	0,5865	6 941	4071
	Подраздел 0.36.	**Маркировка Атненны STAR-200**				6982804
440	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Очистка щетками	м^2	440	1 525	671000
441	1113-0601-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Обеспыливание	м^2	440	332	146080
442	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	440	251	110440
443	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	440	536	235840
		Маркировка ОРЛ-Т антенные мачты, МВРЛ-СКВ, ВЧ центр (8 антенн)				
444	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Очистка щетками	м^2	650	1 525	991250
445	1113-0601-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Обеспыливание	м^2	650	332	215800

446	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	650	251	163150
447	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	650	536	348400
		Маркировка балкона ДП"Вышка", основание ОВЧ стековых антенн				
448	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Очистка щетками	м^2	180	1 525	274500
449	1113-0601-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Обеспыливание	м^2	180	332	59760
450	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	180	251	45180
451	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	180	536	96480
		Маркировка АРП-90, СП-90, РМК-125, СП-90 РМГ-125, РПМ-200, антенна FFM, дизельные				
452	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Очистка щетками	м^2	531	1 525	809775
453	1113-0601-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Обеспыливание	м^2	531	332	176292
454	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	531	251	133281
455	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	531	536	284616
		Маркировка "Метеор", контейнеры Метео				
456	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Очистка щетками	м^2	840	1 525	1281000
		из них:				
457	1113-0601-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Обеспыливание	м^2	840	332	278880
458	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	840	251	210840
459	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	840	536	450240

	Итого	Тенге	29 287 059
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.(	Сметная прибыль 5%	Тенге	2 928 706
	Итого	Тенге	32 215 765
	Итого по акту в ценах на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	Тенге	33 465 737
	Итого по акту с пониж коэ К-0,799999999973895:	Тенге	26 772 589,60
	НДС 12%	Тенге	3 212 710,75
	ИТОГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	29 985 300,35

Заказчик: Директор филиала "ЗК РЦ ОВД" РГП "Казаэронавигация"

директор _____ Сайфутдинов Ф.Ф.

Подрядчик: ТОО "TCM company"

Руководитель _____ Атинова А.С

26.0825

инженер по ЭНС и МТС Мухамбеталий А.Е 26.08.25г. Услуги выполнены в полном объеме