Бух к оплате

Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамерлан 2011" Директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **17-2024 Остановка открытая. Колличество остановок 10 шт**

(наименование, адрес)

Объект : **16-2024 благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ№1

за **август 2025** (месяц, год) на **2-01-01-01 Благоустройство территории** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1218-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	$м^2$ основания	152,5	739,0	112 698,0
2	2	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	15,25	19 258,0	293 684,0
3	3	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	4,4225	6 583,0	29 113,0
4	4	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,3725	6 489,0	8 906,0
5	5	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	15,25	6 041,0	92 125,0
6	6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	30,5	10 318,0	314 699,0
7	7	212-101-0309 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	31,11	23 948,0	745 022,0
8	8	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,8	66 564,0	119 815,0
9	9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8	314 274,0	565 693,0
10	10	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,2	325 502,0	65 100,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2	1 178 569,0	235 714,0
12	12	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	134	6 891,0	923 394,0
13	13	255-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	140,7	7 779,0	1 094 505,0
14	14	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,5996	21 241,0	55 218,0
15	15	6106-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса многоэтажного гражданского здания, высота: до 25 м	т	3,1	197 045,0	610 840,0
16	16	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	3,1	1 159 417,0	3 594 193,0
17	17	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	84	6 635,0	557 340,0
18	18	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	184,8	355,0	65 604,0
19	19	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	96,6	2 741,0	264 781,0
20	20	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	70	2 177,0	152 390,0
21	21	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Линеарная панель	$м^2$	70	12 214,0	854 980,0
22	22	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	150	2 287,0	343 050,0
23	23	224-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	172,5	2 226,0	383 985,0
24	24	1134-0108-0715 *РСНБ РК 2022*	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	$м^2$ поверхности	150	6 267,0	940 050,0
25	25	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Линеарная панель, цвет дизайн согласно эскиза	$м^2$	172,5	12 214,0	2 106 915,0
26	26	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока витражного из ПВХ	$м^2$	190	6 007,0	1 141 330,0
27	27	223-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	190	40 804,0	7 752 760,0
28	28	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	$м^2$	45	2 177,0	97 965,0
29	29	222-528-0101 *РСНБ РК 2022*	Алюкабонд	$м^2$	51,75	11 942,27	618 012,0
30	30	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	40	77 128,0	3 085 120,0
31	31	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	30	77 128,0	2 313 840,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	1337-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**20**	**90 404,0**	**1 808 080,0**
33	33	261-303-0116 *РСНБ РК 2022*	**Короб в форме буквы А**	**шт.**	**10**	**34 011,02**	**340 110,0**
34	34	261-303-0115 *РСНБ РК 2022*	**Герб города**	**шт.**	**10**	**63 050,82**	**630 508,0**
35	35	6119-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж шинопровода осветительного по установленным конструкциям**	**шт.**	**172**	**3 165,0**	**544 380,0**
36	36	261-107-0503 *РСНБ РК 2022*	**Лента неоновая**	**м**	**180,6**	**3 745,0**	**676 347,0**
37	37	С	**Услуги подключения остановочного павильона к электросети**	**услуга**	**10**	**96 671,0**	**966 710,0**
			ИТОГО по акту				**34 504 976**
			Сметная прибыль 5%				**1725249**
			К=1,079				**39092413**
			НДС 12%				**4691090**
			Итого с НДС				**43783502**
			К-понижающий=0,89				**38967317**
			Всего по акту				**38 967 317**

Выполнил::

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тамерлан 2011"
Директор Утюрбаев Кайрат Бахитжанович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Зав сектором Бейсенов Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)