SANA 2024.11 от 08.11.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГКП "Специальный детский сад "Асыл бөбек" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области, БИН 990340006063, Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауыржан Момышулы, 3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ", БИН 970140005946, Павлодарская область, г.Павлодар, Едиге би, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный детский сад "Асыл бөбек" отдела образования города Аксу управления образования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, г.Аксу, ул.Бауыржан Момышулы 3. Корректировка

Объект: Капитальный ремонт здания КГКП "Специальный детский сад "Асыл бөбек"

Договор подряда (контракт) № 250051 от 28.02.2025

Акт выполненных работ №6 от 23.08.2025г

за август 2025г

на Конструктивная часть здания-замена фасада

Основание: **Корректировочная смета № 01**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 7. Добавить облицовка металлосайдингом					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
1	1	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	200	10409	2 081 800	
2	2	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов-стен крылец	м2 поверхности облицовки	36	7571	272 556	
3	3	1115-0109-0502	Карнизы. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	104	7571	787 384	
4	4	222-529-0309 Коб=2,2	Профиль стоечный оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стали1,2 мм	1 м	748	465	347 820	
5	5	234-101-0204 Коб=0,105	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	21	35077	736 617	

	6	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	1 м2	374	2741	1 025 134	
7	7	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	200	373	74 600	
8	8	231-103-0101 Коб=1,15	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость – 0,08 мг/(м*ч*ПА)	1 м2	230	561	129 030	
9	9	6106-0306-0501	Монтаж доборных элементовиз гнутого профиля	м	1564,49	787	1 231 254	
10	10	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	1 м	1564,49	665	1 040 386	
11	11	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	890	7613	6 775 570	
12	12	222-529-0309 Коб=1,05	Профиль стоечный оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 40 мм, толщиной стали1,2 мм	1 м	934,5	465	434 543	
13	13	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	1 м2	279,4	2741	765 835	
14	1	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	710,7	2839	2 017 677	
15	15	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов-крыльца	м2 покрытия	35	7519	263 165	
16	16	231-301-0201	Плитка бетонная СТ РК 958-93 серая толщиной 30 мм размером 300х300 мм /прим/	1 м2	35	2399	83 965	

			Итого:				18 067 335	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			11 309 761	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			5 669 695	
			машины и механизмы	Тенге			156 079	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			44 991	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			6 601 496	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 272	

Всего	18 067 335
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	1 138 242
Итого с общеплощадочными затратами	19 205 578

ная прибыль (5%)	960 279
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**960 279**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**21 126 135**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,038800000)	**21 945 829**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,98	**21 506 912,42**
НДС (12%)	2 580 829,49
Итого	**24 087 741,91**

Заказчик:
КГКП "Специальный детский сад "Асыл бебек" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 990340006063

Руководитель _____Сулейменова Л.С.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
БИН 970140005946

Директор _____Лунёв Д.В.

Технадзор:
ТОО "Vector Vision"

БИН 200240022594
аттестат № KZ57VJE00049999
Эксперт технического надзора _____**Аипов А.М.**

Авторский надзор :
СЕМБИНА АЛЬПЕШ КАЙНИДЕНОВА
ИИН 731030450040

Эксперт авторского надзора _____**Сембина А.К.**