Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау",Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 12** — **010840003064**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №99/2 от 26.02.2025 г. к договору №99 от 29.05.2024 г.

Номер документа	Дата составления
89	20.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей по ул. Ушинского и пр. Мира, от пр. Строителей до ТК18 (пр. Мира-пр. Металлургов). Карагандинская область, г. Темиртау			работа	1	357 142 857,14	357 142 857,14	38 265 306,12
				Итого	1	x	357 142 857,14	38 265 306,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / _____ / Абылаев С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция тепловых сетей по ул. Ушинского и пр. Мира, от пр. Строителей до ТК18 (пр. Мира-пр. Металлургов). Карагандинская область, г. Темиртау"

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики		код
010840003064	000340001900			№ 99	29.05.2024 г.			
				доп.согл №99/2	26.02.2025 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Реконструкция тепловых сетей по ул. Ушинского и пр. Мира, от пр. Строителей до ТК18 (пр. Мира-пр. Металлургов). Карагандинская область, г. Темиртау"	**768 737 817,14**	**768 737 817,14**	**318 877 551,02**				**38 265 306,12**	**357 142 857,14**
Аванс 30 %	**230 621 345,14**	**230 621 345,14**	**95 663 265,31**				**11 479 591,84**	**107 142 857,14**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**538 116 472,00**	**538 116 472,00**	**223 214 285,71**				**26 785 714,29**	**250 000 000,00**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
БИН 010840003064
Руководитель_____Хасенов К.М.

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900
Производственный директор_____Абылаев С.М.

Технический надзор: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
БИН 40840006470
Эксперт_____Плотник В.Ф.
ИИН 830220350540
Аттестаты №KZ19000115393 от 18.12.2019 г., №KZ19000736829 от 08.08.2019 г., №KZ18000706824 от 04.09.2018 г.

ЗАКАЗЧИК: БИН 010840003064, ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"

ПОДРЯДЧИК: БИН 000340001900, ТОО "Мелиоратор"

ДОГОВОР: доп.согл.№99/2 от 26.02.2025 г., к договору № 99 от 29.05.2024 г.

АКТ №4
приемки выполненных работ от 20.08.2025 г.
за август 2025г.

Наименование стройки: "Реконструкция тепловых сетей по ул. Ушинского и пр. Мира, от пр. Строителей до ТК18 (пр. Мира-пр. Металлургов). Карагандинская область, г. Темиртау"

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполненных с начала действующего договора	768 737 817,14
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	411 594 960,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	251 227 323,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	411 594 960,00
5	Виды выполненных работ	строительство
6	Сумма фактических расходов произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	411 594 960,00
7	Сумма выполненных работ за август 2025г.	357 142 857,14
8	Удержание резерва 5%	0,00
9	Удержание аванса	107 142 857,14
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	250 000 000,00
11	в том числе НДС-12%	26 785 714,29

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
БИН 010840003064

_____ Хасенов К.М.

Подрядчик:
Производственный директор

ТОО "Мелиоратор"

БИН 000340001900

_____ Абылаев С.М.

Ибрагимова Н. А

Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Наименование стройки - "Реконструкция тепловых сетей по ул. Ушинского и пр. Мира, от пр. Строителей до 1К18 (пр. Мира-пр. Металлургов). Карагандинская область, г. Темиртау"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"
ТЕХ.НАДЗОР: ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
Доп.соглашение №99/2 от 26.02.2025 года к договору №99 от 29.05.2024 года

Акт №4 приемки выполненных работ
Август 2025г.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 1-1 Демонтажные работы					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				12621470	
		Раздел 2.	Подземная часть				12621470	
1	24	1216-0101-2407 *РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм - 1,09*	Задвижки диаметром до 500 мм.Демонтаж	задвижка	2	57 423	114846	
2	25	1216-0101-2406 *РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм=1,09*	Задвижки диаметром до 400 мм.Демонтаж	задвижка	2	47 214	94428	
3	26	1216-0101-2405 *РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм=1,09*	Задвижки диаметром до 300 мм.Демонтаж	задвижка	4	30 676	122704	
4	27	1216-0101-2404 *РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм - 1,09*	Задвижки диаметром до 200 мм.Демонтаж	задвижка	12	17 993	215916	
5	28	1216-0101-2403 *РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм - 1,09*	Задвижки диаметром до 150 мм.Демонтаж	задвижка	3	10 012	30036	
6	29	1216-0101-2402 *РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм=1,09*	Задвижки диаметром до 100 мм.Демонтаж	задвижка	4	6 478	25912	
7	30	1216-0101-2401 *РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм - 1,09*	Задвижки диаметром до 50 мм.Демонтаж	задвижка	6	3 877	23262	
8	31	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм - 1,12*	Фундаменты бетонные /строительные конструкции под скользящие и неподвижные опоры/ Разборка	$м^3$	15,986	69 836	1116398	
9	32	6104-0903-0102 *ВСН РСНБ РК 2023* *К=0,8*	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	$м^3$	14,026	17 713	248443	
10	33	6104-0903-0102 *ВСН РСНБ РК 2023* *К=0,8*	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов /ниша компенсаторная/	$м^3$	6,14	17 713	108758	
11	36	1218-0101-1303 *РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм=1,09 Итм и доп зим. 28*	Покрытия тротуаров и дорожек из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое.Разборка	$м^2$	713,224	14 751	10520767	
			Локальная смета 2-1-1 Наружные тепловые сети Строительные конструкции					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				6378725	
		Раздел 31.	Дренажные колодцы ДК 9...16,18- 9 шт				2270476	
12	443	6121-0701-0102 *ВСН РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	8,733	124 785	1089747	
13	444	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	18	13 945	251010	*Казахстан 100%*
14	446	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	18 360	36720	*Казахстан 100%*

15	447	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	22 571	90284	Казахстан 100%
16	448	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	4	17 561	70244	Казахстан 100%
17	450	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	7 809	62472	Казахстан 100%
18	451	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150,W4	$м^3$	2,977	21 029	62603	Казахстан 100%
19	452	212-101-0601 РСНБ РК 2022 К=0,04 ССН РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.1	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 2. за 2 кг/см2	$м^3$	5,87	208,36	1223	Казахстан 100%
20	453	212-101-0601 РСНБ РК 2022 К=0,01 ССН РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.1	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4. за 2 кг/см2	$м^3$	5,87	208,36	1223	Казахстан 100%
21	454	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,105	302 576	31770	
22	455	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /скобы/	т	0,068	285 546	19417	
23	456	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0258	382 772	9876	
24	457	6103-0701-0807 ВСН РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,00752	1 070 469	8050	
25	458	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00752	1 111 386	8358	
26	459	6103-0701-0808 ВСН РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,23872	316 418	75535	
27	460	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,23872	1 111 386	265310	
28	461	6103-0701-0809 ВСН РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес более 20 кг /сальник/	т	0,0916	111 747	10236	
29	462	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0916	1 160 797	106329	
30	470	235-301-0104 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных,железобетонных и каменных конструкциях,время схватывания - 3 минуты	кг	71,064	986	70069	
		Раздел 32.	Каналы				4108249	
			Канал №4 - 85,96 м					
31	525	225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,6	152 041	547348	Казахстан 100%
32	528	225-205-0106 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6	шт.	18	22 124	398232	Казахстан 100%
33	529	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150,W4	$м^3$	1,86	21 029	39114	Казахстан 100%
34	530	212-101-0601 РСНБ РК 2022 К=0,04 ССН РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.1	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 2. за 2 кг/см2	$м^3$	126,3372	208,36	26324	Казахстан 100%
35	531	212-101-0601 РСНБ РК 2022 К=0,01 ССН РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.1	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4. за 2 кг/см2	$м^3$	126,3372	208,36	26324	Казахстан 100%
36	532	212-101-0701 РСНБ РК 2022 К=0,01 ССН РК 8.04-08-2021 табл.5 п.2.1	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4. за 2 кг/см2	$м^3$	1,02	223,11	228	Казахстан 100%
37	533	6104-0802-0403 ВСН РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,038304	1 470 357	56321	
38	534	6104-0802-0404 ВСН РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса,свыше 20 кг	т	0,187	1 395 909	261035	
			Канал №5 - 8,99 м					
39	548	6100-0102-0101 ВСН РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных	$м^3$	2,8768	18 584	53462	
40	549	6104-0903-0101 ВСН РСНБ РК 2023	Устройство непроходных каналов одночейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	15,6	36 120	563472	
41	550	6104-0801-0101 ВСН РСНБ РК 2023	Установка конструкции мелкой опорные подушки,масса до 0,5 т	шт.	2	6 410	12820	
42	551	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$,объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	8,64	155 485	1343390	Казахстан 100%

43	553	225-205-0106 РСНБ РК 2022	Полупка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОПЗ	шт.	2	22 124	44248	Казахстан 100%
44	554	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150,W4	$м^3$	1,62	21 029	34067	Казахстан 100%
45	555	212-101-0601 РСНБ РК 2022 К=0,01 ССП РК 8.04-09-2021 табл.5 п.2.1	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницемости до 2: за 2 кг/см2	$м^3$	14,2596	208,36	2971	Казахстан 100%
46	556	212-101-0601 РСНБ РК 2022 К=0,01 ССП РК 8.04-09-2021 табл.5 п.2.1	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницемости до 4: за 2 кг/см2	$м^3$	14,2596	208,36	2971	Казахстан 100%
47	557	6104-0802-0403 ВСН РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг	т	0,0252	1 470 357	37053	
48	558	6104-0802-0404 ВСН РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса,свыше 20 кг	т	0,472	1 395 909	658869	
			Локальная смета 2-1-2 Наружные тепловые сети Тепломеханический раздел					
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				243297916	
		Раздел 1.	Земляные работы				4485090	
49	1	6101-0102-0108 ВСН РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях и отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	1 493,625	467	697523	
50	2	6101-0201-0202 ВСН РСНБ РК 2023 ГЭСН101, табл. 1.10, п. 3.19, Ктр - 1,2	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2 *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	46,194	9 047	417917	
51	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1 232,949	2 733	3369650	Казахстан 100%
		Раздел 3.	Наружные сети(подземная часть)				238812826	
52	122	6123-0104-0223 ВСН РСНБ РК 2023	Установка фасонных изделий стальных,предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140°С,диаметр 600 мм	шт.	10	240 608	357142857	
53	124	прайс-лист Пантекс Караганда 2023г.	Концевой элемент трубопровода с МЗИ и КВ Ст630х8-1-ППУ-ПЭ-КВ-200 с МЗИ и КВ,L=2200мм	шт.	10	899 841,49	8998415	
54	128	6123-0104-0307 ВСН РСНБ РК 2023	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных,предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140°С,диаметр 200 мм	шт.	2	144 081	288162	
55	129	242-208-0209 РСНБ РК 2022	Шаровый кран с МЗИ и вертикальным выходом штока Ст219х6-2-ППУ-ПЭ-Ballomax-200 А=1950 мм	шт.	2	968 241	1936482	
56	130	6123-0104-0223 ВСН РСНБ РК 2023	Установка фасонных изделий стальных,предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140°С,диаметр 600 мм	шт.	2	240 608	481216	
57	131	6123-0104-0228 ВСН РСНБ РК 2023	Установка фасонных изделий стальных,предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 140°С,диаметр 600 мм Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	98 295	196590	
58	132	прайс-лист Пантекс Караганда 2023г.	Тройниковой ответвление с МЗИ,с накладкой тол.6 мм,шир.95,0мм Ст630х8 0-219х7 0-1/2-ППУ-ПЭ-200 L=2000,l=1760мм	шт.	2	1 234 972,51	2469945	
59	133	241-405-0116 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 630х9,0 мм	шт.	6	457 813	2746878	
60	134	241-405-0116 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 88° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 630х9,0 мм	шт.	2	457 813	915626	
61	135	прайс-лист Пантекс Караганда 2023г.	Неподвижная опора Ст630х8-1000х50-1-ППУ-ПЭ L=3000мм	шт.	6	1 548 373,55	9290241	
62	136	прайс-лист Пантекс Караганда 2023г.	Скользящая опора L=770мм,B=600мм 630х8-1-ППУ-ПЭ	шт.	28	235 093,92	6582630	
63	137	6123-0105-0110 ВСН РСНБ РК 2023	Установка компенсаторов сильфонных на трубопроводах,диаметр 600 мм	шт.	8	270 172	2161376	
64	138	242-403-0413 РСНБ РК 2022	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку,в ППУ/ПЭ изоляции,Т от -260°С до+850°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 600	шт.	2	2 815 541	5631082	
65	139	242-403-0313 РСНБ РК 2022	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку,в ППУ/ПЭ изоляции,Т от -260°С до+850°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 600	шт.	6	1 735 793	10414758	

66	140	6123-0101-4214 ВСН РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметр труб 600 мм	км	0,41	16 548 861	6785033	
67	142	241-402-0129 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8.0 мм	м	410	287 562	117900420	
68	157	6123-0106-0105 ВСН РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 200 мм	шт.	8	72 645	581160	
69	158	6123-0106-0104 ВСН РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 150 мм	шт.	4	50 380	201520	
70	159	6123-0106-0102 ВСН РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	шт.	4	28 854	115416	
71	160	6123-0106-0101 ВСН РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр до 50 мм	шт.	16	18 075	289200	
72	163	319-201-0802 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	шт.	4	9 461 480	37845920	
73	165	242-202-0610 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	8	1 347 048	10776384	
74	166	242-202-0609 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	4	940 109	3760436	
75	167	242-202-0606 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	225 831	903324	
76	168	242-202-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12	121 967	1463604	
77	169	242-202-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	104 342	417368	
78	177	241-112-0251 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001),размерами 630х10,0 мм	шт.	12	271 130	3253560	
			ИТОГО:					
			в том числе оборудование		**Тенге**		262 296 112	
			в том числе СМР		**Тенге**		37 845 920	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%		**Тенге**		**224 452 192**	
			Итого с общеплощадочными затратами		Тенге	6.5%	14 589 392	
			Сметная прибыль 5%		**Тенге**		**239 041 585**	
			Непредвиденные работы и затраты-5%		Тенге	5%	11 952 079	
			Итого в базовых ценах 2023г. СМР			5%	13 844 375	
			Итого в базовых ценах 2023г. оборудование		**Тенге**		**264 838 039**	
			Итого в базовых ценах 2023г. СМР+оборудование		**Тенге**		**37 845 920**	
			Итого в текущих ценах 2024г. К=1,075		**Тенге**		**302 683 959**	
			Сметная стоимость в текущем уровне цен		**Тенге**	1,075	325 385 256	
			Сметная стоимость с понижающим коэффициентом		**Тенге**		325 385 256	
			НДС 12%		**Тенге**	**0,98**	**318 877 551,018**	
			Стоимость строительства с НДС		Тенге	12%	38 265 306,122	
					Тенге		**357 142 857,14**	

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

Новченко В.В.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау"

Хасенов К.М.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ»

Агафонов А.А. (расценки проверены)

Подрядчик:

Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.