Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра индустрии и
Приложение 4 -1
к Правилам организации деятельности и
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кегенского района**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"**

Наименование строительства и его адрес : **Строительство автостоянки по адресу: обл. Алматинская, р-н Кегенский, село Саты, участок Кольсай (из земель запаса Кегенского района)**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№4	11.03.2025г.	Наименование	код	Наименование	код
		№4/1	30.06.2025г.				
		№4/2	26.08.2025г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автостоянки по адресу: обл. Алматинская, р-н Кегенский, село Саты, участок Кольсай (из земель запаса Кегенского района)	335 829 684,56	66 631 130,06							7 995 735,61	74 626 865,67
Удержание аванса 30%	100 748 905,37	19 989 339,02							2 398 720,68	22 388 059,70
Удержание гарантийного взноса 3%	10 074 890,54	1 998 933,90							239 872,07	2 238 805,97
Итого к оплате	225 005 888,66	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кегенского района

Руководитель _____ **Кәділ Ж.Н.**

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Арх.строй сервис-А"

Эксперт _____ **Фаниев Р.И.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит-Дизайн-2030"

Генеральный директор _____ **Поддубная Н.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кегенского района

Подрядчик: ТОО "Монолит-Дизайн-2030"

Стройка: Строительство автостоянки по адресу: обл. Алматинская, р-н Кегенский, село Саты, участок Кольсай (из земель запаса Кегенского района)

Договор подряда №: №4 от 11.03.2025 года, ДС №4/1 от 30.06.2025 года, ДС №4/2 от 26.08.2025 года

Акт выполненных работ №3
за август 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата- ция машин	Всего	эксплуата- ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши- нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо- вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ОСВЕЩЕНИЕ											
3	247-306-0203 РСНБ РК 2022	СТОЙКА СТАЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, КРУГЛОКОНИЧЕСКАЯ, ФЛАНЦЕВАЯ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 23118-2012, ТИПА СКФ 6-3 70/136-А ВЫСОТОЙ 6000 ММ,	ШТ.	16	68337,00	--	1366740	--	1366740	--	1093392
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ								1093392
РАЗДЕЛ 2.КПП ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
10	6101-0201-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ГРУНТЫ 4 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М 3ГРУНТА	1,462	9052,00	--	13234	--	--	--	13234
11	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ	М 3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	8,85	291,00	130,00	2575	1150	--	--	2575
		ФУНДАМЕНТЫ									
12	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М 3	0,9	30760,00	1839,00	27684	1655	23874	--	27684
					2394,00	459,00	2155	413		--	
13	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ЛЕНТОЧНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО, ШИРИНА	М 3	4,2	44310,00	3305,00	186102	13881	138306	--	186102

							8075,00	789,00	33915	###			--		
14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,035		340392,00	--	11914	--		11914	--	11914
						--	--	--	--			--	
15	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	М 2ПОВЕРХНОСТИ	5,6		1908,00	20,00	10685	112		6043	--	10685
						809,00	10,00	4530	56			--	
16	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ	М 2 ПОВЕРХНОСТИ	31,7		4104,00	29,00	130097	920		112439	--	130097
						528,00	5,00	16738	159			--	
		СТЕНЫ											
17	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	КЛАДКА ОДНОСЛОЙНЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ОДНОСЛОЙНЫХ ПРОСТЫХ	М 3	9,4		43043,00	4675,00	404604	###		245941	--	404604
						12204,00	1357,00	114718	###			--	
18	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,045		535568,00	3889,00	24101	175		18233	--	24101
						126514,00	1367,00	5693	62			--	
19	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПЕРЕМЫЧКИ. УСТРОЙСТВО	М 3	0,24		99954,00	7195,00	23989	###		15471	--	23989
						28296,00	1709,00	6791	410			--	
20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,007		363218,00	--	2543	--		2543	--	2543
						--	--	--	--			--	
21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т	0,015		340392,00	--	5106	--		5106	--	5106
						--	--	--	--			--	
		КРОВЛЯ											
22	6107-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	БАЛКИ ПРОЛЕТОМ 9 М, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М 3. УСТАНОВКА	КОНСТРУКЦИЯ	4		21393,00	2912,00	85572	###		24560	--	85572
						12341,00	1321,00	49364	###			--	
23	215-202-0202 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86СОРТ 2	М3	0,26		139715,00	--	36326	--		36326	--	36326

							--	--	--	--			--		
24	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	УСТАНОВКА БОЛТА АНКЕРНОГО: В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ	Т		0,005		659745,00	3871,00	3299	19		39	--	3299	
							648273,00	1841,00	3241	9			--		
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		0,005		363218,00	--	1816	--		1816	--	1816	
							--	--	--	--			--		
26	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,003		1239398,00	10724,00	3718	32		3337	--	3718	
							116443,00	2607,00	349	8			--		
					АНТИСЕЙСМОПОЯС										
27	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М 3		0,8		63514,00	7795,00	50811	###		29492	--	50811	
							18854,00	1840,00	15083	###			--		
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		0,017		363218,00	--	6175	--		6175	--	6175	
							--	--	--	--			--		
29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		0,047		340392,00	--	15998	--		15998	--	15998	
							--	--	--	--			--		
30	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М 2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		5,2		654,00	20,00	3401	104		2501	--	3401	
							153,00	6,00	796	31			--		
31	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ.	М 2 СТЯЖКИ		5,2		1268,00	179,00	6594	931		3422	--	6594	
							431,00	49,00	2241	255			--		
32	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Н5.5) К=5	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К	М 2 СТЯЖКИ		5,2		148,00	14,00	770	73		687	--	770	
							2,00	4,00	10	21			--		

33	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН	М 2УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		5,2		2257,00	84,00	11736	437		6073	--	11736	
							1005,00	23,00	5226	120			--		
34	234-101-0208 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М 3		0,51		73531,00	--	37501	--		37501	--	37501	
							--	--	--	--			--		
35	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М 2 ПОКРЫТИЯ		5,2		5946,00	67,00	30919	348		27446	--	30919	
							601,00	31,00	3125	161			--		
36	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ	М 3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,194		257814,00	1307,00	50016	254		40963	--	50016	
							45357,00	555,00	8799	108			--		
37	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М 3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,194		13149,00	100,00	2551	19		2205	--	2551	
							1685,00	48,00	327	9			--		
38	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М 2 КРОВЛИ		14,5		1430,00	35,00	20735	508		1464	--	20735	
							1294,00	15,00	18763	218			--		
39	224-102-0904 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 57 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ	М 2		17,2		2938,00	--	50534	--		50534	--	50534	
							--	--	--	--			--		
40	215-202-0502 РСНБ РК 2022	БРУСОК ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ ГОСТ 8486-86 СОРТ 2	М3		0,1		139715,00	--	13972	--		13972	--	13972	
							--	--	--	--			--		
41	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М 2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		22		459,00	4,00	10098	88		8602	--	10098	
							64,00	2,00	1408	44			--		

42	6107-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	М 2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ		6		6371,00	46,00	38226	276		19770	--	38226
							3030,00	23,00	18180	138			--	
43	215-204-0302 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86	М 3		0,1		161672,00	--	16167	--		16167	--	16167
							--	--	--	--			--	
44	215-204-0502 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3		0,25		161672,00	--	40418	--		40418	--	40418
							--	--	--	--			--	
45	6112-0302-0318 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ПО ДЕРЕВУ СТЕНА	М 2		10		1476,00	4,00	14760	40		2800	--	14760
							1192,00	2,00	11920	20			--	
		ПОЛЫ												
46	6109-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	М 2		8,52		557,00	53,00	4746	452		3152	--	4746
							134,00	21,00	1142	179			--	
47	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М 3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		0,682		39514,00	11,00	26949	8		22268	--	26949
							6852,00	--	4673	--			--	
48	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М 2 СТЯЖКИ		5,2		1220,00	44,00	6344	229		2834	--	6344
							631,00	26,00	3281	135			--	
49	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2	М 2 ПОКРЫТИЯ		5,2		5254,00	36,00	27321	187		23286	--	27321
							740,00	19,00	3848	99			--	
50	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТРОЙСТВО НА МАСТИКЕ КН-2,	М ПЛИНТУСОВ		5,2		485,00	2,00	2522	10		1352	--	2522
							223,00	1,00	1160	5			--	
		ПРОЕМЫ												

51	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М 2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-	М 2		1,08		7934,00	295,00	8569	318		5152	--	8569
							2869,00	154,00	3099	166			--	
52	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51	М		1,2		3558,00	8,00	4270	10		3766	--	4270
							412,00	4,00	494	5			--	
53	223-102-0102 РСНБ РК 2022	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМОДНОКАМЕРНЫМ, С ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ:	М 2		1,08		56804,00	--	61348	--		61348	--	61348
							--	--	--	--			--	
54	223-501-0116 РСНБ РК 2022	ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-99 ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ	М		1,2		2017,00	--	2420	--		2420	--	2420
							--	--	--	--			--	
55	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М 2ПОКРЫТИЯ		0,3		5236,00	24,00	1571	7		946	--	1571
							2060,00	7,00	618	2			--	
56	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М 2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М 2		1,89		6160,00	79,00	11642	149		3120	--	11642
							4430,00	38,00	8373	72			--	
57	223-207-0101 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М 2		1,89		55871,00	--	105596	--		105596	--	105596
							--	--	--	--			--	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ												
					ВНУТРЕННИЕ									
58	6107-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПОТОЛКИ. ПОДШИВКА ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ТВЕРДЫМИ	М 2 ПОТОЛКОВ		8,52		2151,00	28,00	18327	238		5744	--	18327
							1449,00	14,00	12345	119			--	
59	6112-0302-0319 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛОК	М 2		8,52		1784,00	6,00	15200	52		2666	--	15200
							1465,00	3,00	12482	26			--	

60	6112-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМИ РАСТВОРАМИ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТАЯ, ПОТОЛОК	М 2		31,54		1978,00	129,00	62386	###		10282	--	62386
							1523,00	109,00	48035	###			--	
61	6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М 2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		31,54		219,00	2,00	6907	64		1418	--	6907
							172,00	1,00	5425	32			--	
62	6112-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ. ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО	М 2ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		1,5		7279,00	31,00	10919	47		4030	--	10919
							4561,00	18,00	6842	27			--	
63	6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М 2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2		5077,00	68,00	10154	136		1712	--	10154
							4153,00	42,00	8306	84			--	
64	6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М 2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2		219,00	2,00	438	4		90	--	438
							172,00	1,00	344	2			--	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА												
65	1115-0213-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	ФАСАДЫ ЗДАНИЯ. СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С АРМИРУЮЩИМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	М 2		2,8		7451,00	42,00	20863	118		6843	--	20863
							4965,00	12,00	13902	34			--	
66	234-101-0202 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	М 3		2,8		25919,00	--	72573	--		72573	--	72573
							--	--	--	--			--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ											1875812
РАЗДЕЛ 3.ТУАЛЕТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
67	6101-0201-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ГРУНТЫ 4 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М 3ГРУНТА		2,58		9052,00	--	23354	--		--	--	23354
							9052,00	--	23354	--			--	

68	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ	М 3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		7,22		291,00	130,00	2101	939		--	--	2101	
							160,00	66,00	1155	477			--		
		ФУНДАМЕНТЫ													
69	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М 3		1,4		30760,00	1839,00	43064	###		37137	--	43064	
							2394,00	459,00	3352	643			--		
70	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ЛЕНТОЧНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО, ШИРИНА	М 3		6,1		44310,00	3305,00	270291	###		200872	--	270291	
							8075,00	789,00	49258	###			--		
71	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		0,124		340392,00	--	42209	--		42209	--	42209	
							--	--	--	--			--		
72	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	М 2ПОВЕРХНОСТИ		9,12		1908,00	20,00	17401	182		9841	--	17401	
							809,00	10,00	7378	91			--		
73	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ	М 2 ПОВЕРХНОСТИ		33,2		4104,00	29,00	136253	963		117760	--	136253	
							528,00	5,00	17530	166			--		
		СТЕНЫ													
74	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	КЛАДКА ОДНОСЛОЙНЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ОДНОСЛОЙНЫХ ПРОСТЫХ	М 3		13,45		43043,00	4675,00	578928	###		351905	--	578928	
							12204,00	1357,00	164144	###			--		
75	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ		0,09		535568,00	3889,00	48201	350		36465	--	48201	
							126514,00	1367,00	11386	123			--		
76	6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПЕРЕМЫЧКИ. УСТРОЙСТВО	М 3		0,7		99954,00	7195,00	69968	###		45125	--	69968	
							28296,00	1709,00	19807	###			--		
77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		0,11		363218,00	--	39954	--		39954	--	39954	
							--	--	--	--			--		

78	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		0,25		340392,00	--	85098	--		85098	--	85098
							--	--	--	--			--	
		КРОВЛЯ												
79	6107-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	БАЛКИ ПРОЛЕТОМ 9 М, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М 3. УСТАНОВКА	КОНСТРУКЦИЯ		5,1		21393,00	2912,00	109104	###		31314	--	109104
							12341,00	1321,00	62939	###			--	
80	215-202-0202 РСНБ РК 2022	БРУС ОБРЕЗНОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ ГОСТ 8486-86СОРТ 2	М3		0,89		139715,00	--	124346	--		124346	--	124346
							--	--	--	--			--	
81	6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	УСТАНОВКА БОЛТА АНКЕРНОГО: В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ	Т		0,007		659745,00	3871,00	4618	27		53	--	4618
							648273,00	1841,00	4538	13			--	
82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		0,007		363218,00	--	2543	--		2543	--	2543
							--	--	--	--			--	
83	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ИЗДЕЛИЯ МОНТАЖНЫЕ МАССОЙ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА	Т СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		0,004		1239398,00	10724,00	4958	42		4450	--	4958
							116443,00	2607,00	466	10			--	
					АНТИСЕЙСМОПОЯС									
84	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,08 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28	ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО	М 3		1,2		63514,00	7795,00	76217	###		44238	--	76217
							18854,00	1840,00	22625	###			--	
85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-I (А240) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		0,017		363218,00	--	6175	--		6175	--	6175
							--	--	--	--			--	
86	214-210-0201 РСНБ РК 2022	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) СТ РК 2591-2014 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		0,047		340392,00	--	15998	--		15998	--	15998
							--	--	--	--			--	

87	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ		М 2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		9,2		654,00	20,00	6017	184		4425	--	6017	
								153,00	6,00	1408	55			--		
88	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ.		М 2 СТЯЖКИ		9,2		1268,00	179,00	11666	###		6054	--	11666	
								431,00	49,00	3965	451			--		
89	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Н5.5) К=5	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К		М 2 СТЯЖКИ		9,2		148,00	14,00	1362	129		1215	--	1362	
								2,00	4,00	18	37			--		
90	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН		М 2УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		9,2		2257,00	84,00	20764	773		10745	--	20764	
								1005,00	23,00	9246	212			--		
91	234-101-0208 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		М 3		1,5		73531,00	--	110297	--		110297	--	110297	
								--	--	--	--			--		
92	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ		М 2 ПОКРЫТИЯ		9,2		5946,00	67,00	54703	616		48558	--	54703	
								601,00	31,00	5529	285			--		
93	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ		М 3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,35		257814,00	1307,00	90235	457		73903	--	90235	
								45357,00	555,00	15875	194			--		
94	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА		М 3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		0,35		13149,00	100,00	4602	35		3977	--	4602	
								1685,00	48,00	590	17			--		
95	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО		М 2 КРОВЛИ		21,2		1430,00	35,00	30316	742		2141	--	30316	
								1294,00	15,00	27433	318			--		
96	224-102-0904 РСНБ РК 2022	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 57 ММ СТ РК EN 508-1-2012 ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ		М 2		23,1		2938,00	--	67868	--		67868	--	67868	

							--	--	--	--			--		
97	6107-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	М 2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ		7,2		6371,00	46,00	45871	332		23723	--	45871
							3030,00	23,00	21816	166			--	
98	215-204-0302 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ГОСТ 8486-86	М 3		0,13		161672,00	--	21017	--		21017	--	21017
							--	--	--	--			--	
99	215-204-0502 РСНБ РК 2022	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3		0,32		161672,00	--	51735	--		51735	--	51735
							--	--	--	--			--	
		ПОЛЫ												
100	6109-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	М 2		9,21		557,00	53,00	5130	488		3408	--	5130
							134,00	21,00	1234	193			--	
101	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М 3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		1,2		39514,00	11,00	47417	13		39182	--	47417
							6852,00	--	8222	--			--	
102	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М 2 СТЯЖКИ		9,21		1220,00	44,00	11236	405		5019	--	11236
							631,00	26,00	5812	239			--	
103	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА	М2		9,21		2857,00	119,00	26313	###		4513	--	26313
							2248,00	63,00	20704	580			--	
		ПРОЕМЫ												
104	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М 2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-	М 2		0,72		7934,00	295,00	5712	213		3433	--	5712
							2869,00	154,00	2066	111			--	
105	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51	М		1,2		3558,00	8,00	4270	10		3766	--	4270

							412,00	4,00	494	5			--		
106	223-102-0102 РСНБ РК 2022	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99 СО СТЕКЛОПАКЕТОМОДНОКАМЕРНЫМ, С ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ:	М 2		0,72		56804,00	--	40899	--		40899	--	40899	
							--	--	--	--			--		
107	223-501-0116 РСНБ РК 2022	ДОСКА ПОДОКОННАЯ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГОСТ 23166-99 ЛАМИНИРОВАННАЯ ШИРИНОЙ	М		1,2		2017,00	--	2420	--		2420	--	2420	
							--	--	--	--			--		
108	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М 2ПОКРЫТИЯ		0,3		5236,00	24,00	1571	7		946	--	1571	
							2060,00	7,00	618	2			--		
109	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М 2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М 2		5,8		6160,00	79,00	35728	458		9576	--	35728	
							4430,00	38,00	25694	220			--		
110	223-207-0101 РСНБ РК 2022	БЛОК ДВЕРНОЙ СТАЛЬНОЙ С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 УТЕПЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ	М 2		5,8		55871,00	--	324052	--		324052	--	324052	
							--	--	--	--			--		
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ													
					ВНУТРЕННИЕ										
111	6107-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПОТОЛКИ. ПОДШИВКА ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ТВЕРДЫМИ	М 2 ПОТОЛКОВ		9,2		2151,00	28,00	19789	258		6200	--	19789	
							1449,00	14,00	13331	129			--		
112	6112-0302-0319 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ПОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛОК	М 2		9,2		1784,00	6,00	16413	56		2879	--	16413	
							1465,00	3,00	13478	28			--		
113	6112-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМИ РАСТВОРАМИ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТАЯ, ПОТОЛОК	М 2		42,1		1978,00	129,00	83274	###		13725	--	83274	
							1523,00	109,00	64118	###			--		
114	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ ОДНОЦВЕТНЫХ НА	М2		56,4		2857,00	119,00	161135	###		27637	--	161135	
							2248,00	63,00	126787	###			--		

115	**6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ**	**М 2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**4,63**		**5077,00**	**68,00**	**23507**	**314**		**3965**	**--**	**23507**
							4153,00	**42,00**	**19228**	**194**			**--**	
116	**6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ**	**М 2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**2,9**		**219,00**	**2,00**	**635**	**6**		**130**	**--**	**635**
							172,00	**1,00**	**499**	**3**			**--**	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА												
117	**1115-0213-0103 РСНБ РК 2022 КЗТР И КЭМ=1,04 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 28**	**ФАСАДЫ ЗДАНИЯ. СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА. УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С АРМИРУЮЩИМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ**	**М 2**		**5,9**		**7451,00**	**42,00**	**43961**	**248**		**14419**	**--**	**43961**
							4965,00	**12,00**	**29294**	**71**			**--**	
118	**234-101-0202 РСНБ РК 2022**	**ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ**	**М 3**		**5,9**		**25919,00**	**--**	**152922**	**--**		**152922**	**--**	**152922**
							--	**--**	**--**	**--**			**--**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**ТЕНГЕ**											**3223618**
Раздел 4 Покрытие														
119	**1127-0602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%**	**м2 покрытия**	6227			2 148,16	277,56	34 233 078	4 423 196	29 013 719	1 764 976	15 191 558
							49,96	52,59	796 163	838 074	-	2 879 844	
120	**1127-0602-0401**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%**	**м2 покрытия**	6227			1 841,13	0,21	29 340 248	3 347	28 776 591	605 135	12 637 297
							35,16	-	560 310	-	-	2 395 631	
121	**1127-0201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%**	**м бортового камня**	574			3 707,40	57,55	2 424 640	37 638	1 274 273	1 220 840	3 454 249
							1 701,42	27,03	1 112 729	17 678	-	291 638	
Итого по разделу 4							**31 283 104**						
Раздел 5 Ограждение													
122	**8601-0602-0303**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.20 НР=91%**	**секция**	126			109 624,00	8 575,00	18 307 208	1 432 025	11 236 929	5 627 145	19 502 915
							33 762,00	3 266,00	5 638 254	545 422	-	1 914 748	

	Итого по разделу 5			**19 502 915**							
Раздел 6 Освещение											
123	**1133-0303-0111**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 4, глубина бурения 2 м НР=80%**	**опора**	16	18 920,23	12 217,79	378 405	244 356	-	203 703	502 942
					6 702,44	6 029,02	134 049	120 580	-	46 569	
124	**1106-0101-0113**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%**	**м3**	8	50 057,85	2 025,48	400 463	16 204	286 928	92 892	532 823
					12 166,31	593,65	97 330	4 749	-	39 468	
125	**247-306-0304**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**1 шт.**	16	8 779,00	-	175 580	-	175 580	-	151 701
					-	-	-	-	-	14 046	
126	**1308-0205-0904**	**Установка светильников НР=72%**	**шт.**	16	11 365,75	3 184,71	227 315	63 694	80 449	84 470	269 382
					4 158,59	1 707,38	83 172	34 148	-	24 943	
127	**1133-0204-0103**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%**	**км линии**	1,1	263 516,88	54 437,29	289 869	59 881	126 064	102 550	423 812
					94 475,59	22 058,39	103 923	24 264	-	31 393	
128	**243-701-0716**	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**1 км**	1,1	439 459,00	-	483 405	-	483 405	-	522 077
					-	-	-	-	-	38 672	
	Итого по разделу 4			**2 402 737**							
		Всего по смете									**59 381 578**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**771 961**
		Итого с временными									**60 153 539**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям 1,02%									**613 566**
		Итого с затратами в климатических условиях									**60 767 105**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**1 215 342**

		Итого с непредвиденными и с затратами в климатических условиях				**61 982 447**
		в том числе на 2024 год К=1,075				**66 631 130**
		НДС				**7 995 736**
		Итого с НДС				**74 626 865,67**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Монолит-Дизайн-2030"

Генеральный директор **Поддубная Н.Н.**

Авторский надзор:

ТОО "Корган Геодезия"

Эксперт

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кегенского района

Руководитель **Кәділ Ж.И.**

Технический надзор:

ТОО "Арх.строй сервис-А"

Эксперт **Гадиев Р.И.**