Форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Samgar Qurylys"

Наименование строительства и его адрес : Текущий ремонт моста по улице Т.Бокина в с.Сарыозек

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2025 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№250051/00	09.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	За отчетный
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудованию		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
Текущий ремонт моста по улице Т.Бокина в с.Сарыозек	53 872 000,00	21 325 270,54						2 559 032,46	23 884 303,00
Итого к оплате	53 872 000,00	21 325 270,54						2 559 032,46	23 884 303,00

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"

_____Касенов Е.Н

М.П. /подпись

Подрядчик:

ТОО "Samgar Qurylys"

_____/Тастамбеков Е.Н

М.П. /подпись

SANA 2024.1Д от 11.01.2024 г. Цена региона Область Жетiсу Кербулакский район

Заказ 69

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Samgar Qurylys"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Текущий ремонт моста по улице Т.Бокина в с.Сарыозек

Наименование объекта: Текущий ремонт моста по улице Т.Бокина в с.Сарыозек

Договор подряда (контракт) №250051/00 от 09.04.2025

Акт приемки выполненных работ №4

за Август

на Текущий ремонт моста по улице Т.Бокина в с.Сарыозек

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**6**	**1130-0404-0112**	**Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2,5 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3,5/5 м**	**м3 звеньев**	**21,72**	**42872**	**931 180**	
2	**7**	**225-104-0534**	**Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 19.100 (Блок № 94)**	**1 шт.**	**6**	**693547**	**4 161 282**	**Казахстан**
3	**8**	**1130-0504-0103**	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**960**	**7990**	**7 670 400**	
4	**10**	**1130-0102-0201**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**-18**	**29016**	**-522 288**	
5	**10**	**1130-0102-0201**	**Заделка стыков цемнтным раствором**	**м3 бетона в деле**	**18**	**28777**	**517 986**	
6	**15**	**1130-0101-0102**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**-40**	**14286**	**-571 440**	
7	**15**	**1130-0101-0102**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**40**	**9490**	**379 600**	

8	17	1130-0404-0303	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные, отверстие труб до 2,5 м. Сооружение	м3 железобетонных конструкций	15,84	31045	491 753	
9	18	1130-0404-0306	Оголовки одноочковых и двухочковых труб выходные, отверстие труб до 2,5 м. Сооружение	м3 железобетонных конструкций	15,84	34149	540 920	
10	19	225-104-0612	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 38 (Блок № 107)	1 шт.	4	754013	3 016 052	Казахстан
11	23	6103-0101-0106	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	13,2	8102	106 946	
12	24	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	13,464	32425	436 570	Казахстан
13	25	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	222	7990	1 773 780	
14	26	1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	12	10286	123 432	
15	27	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,4	28777	69 065	
16	28	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,448	32425	79 376	Казахстан
17	29	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	282	3925	1 106 850	
18	30	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	282	619	174 558	
19	31	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	282	208	58 656	
20	32	6201-0101-0202	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	м3	360	240	86 400	
21	33	6201-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	660	3105	2 049 300	
22	35	1101-0204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	87	7205	626 835	
23	36	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	8,874	32425	287 739	Казахстан
24	37	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,24	261897	62 855	
25	38	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,24	349152	83 796	Казахстан
26	39	1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	102	16443	1 677 186	
27	40	211-701-0106	Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм	1 м3	103,02	2916	300 406	Казахстан
28	41	1101-0204-0805	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	216	7205	1 556 280	

29	42	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	22,032	32425	714 388	Казахстан
30	43	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,42	261897	109 997	
31	44	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,42	349152	146 644	Казахстан

			Итого:				**28 246 505**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**9 959 347**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 843 372**	
			машины и механизмы	Тенге			**2 781 458**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**628 546**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**19 892 059**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 369**	

Всего	**28 246 505**
Итого с общеплощадочными затратами	**28 246 505**
Сметная прибыль (5%)	-1 593 933
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**26 652 572**
НДС (12%)	3 198 309
Итого	**29 850 881**
Итого с тендерной скидкой	**23 884 303**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Samgar Qurylys" область Жетiсу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Болашак, 1А, 1 БИН/ИИН 011040004452

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тастамбеков Е.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района" область Жетiсу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 10 БИН 130940009212

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Касенов Е.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)