Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280, Уалихановский район Северо-Казахстанской области
БИН/ИИН 051140000014
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8096520F0007301219
АО "ForteBank"

СПРАВКА №10 от 27 августа 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090 140 000 306	051 140 000 014	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240874/00 №090140000306/240874/05	25.07.2024 г. 27.03.2025 г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	3.007.879.113,51	2.892.644.738,12	880.459.225,02				105.655.107,00	986.114.332,02
Предоплата за материалы	1.127.107.824,19	500.000.000,00						
Удержание предоплаты за материалы	624.013.684,82	624.013.684,82	264.137.767,51				31.696.532,10	295.834.299,61
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	150.393.955,69	144.632.236,92	44.022.961,25				5.282.755,35	49.305.716,60
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**3.360.579.297,19**	**2.623.998.816,38**	**572.298.496,26**				**68.675.819,55**	**640.974.315,81**

Заказчик:
Директор
СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Смагулов Т.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
ИИН 900516350208
Аттестат № KZ72VJE00090469
Кучербаев Д.Ж.

Подрядчик:
И.о директора
ТОО «Кокшетауавтодор»
Кутербеков Д.К.

Заказчик: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор: №090140000306/240874/00 от 25.07.2024 г., ДС5 №090140000306/240874/05 от 27.03.2025 г.

АКТ № 10

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области за период с 22 июля по 26 августа 2025 года, на 27 августа 2025 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			Объем	Расценка	Стоимость, в тенге	Объем работ	Финансирование	%	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%	Объем работ	Финансирование
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ликвидация пучинистых участков (выборочно)														
1	Ликвидация пучинистых участков (выборочно) с заменой на ПГС (к1,22) Н=0,3м	м2	101566	3998,06	406.066.961,96	64.270,56	256.957.555,11	63,28%	75.831,56	303.179.126,77	38.536,12	154.069.719,93	37,94%		-
	Ресайклирование					-					-				
2	Устройство основания методом холодного ресайклирования Н=0,25м (В=7,6м) из фрез материала с добавлением: щебня фр.20-40, отсева, цемента М400 5%, хим стабилизатор 0,125л/м3	м2	508381	3572,56	1.816.221.625,36	218.728,00	781.418.903,68	43,02%	508.381,00	1.816.221.625,36	218.728,00	781.418.903,68	43,02%	**46.968,00**	**167.795.998,08**
	Устройство дорожной одежды (L=66820 м, В=7м) с учетом уширения проезжей части на территории пункта пропуска "Бидайык" до 9,6 м и увеличением площади на 549 м2										-				
3	Розлив эмульсии 0,9л/м2	т	421,5	236948,88	99.873.952,92	165,56	39.229.256,57	39,28%	421,50	99.873.952,92	165,56	39.229.256,57	39,28%	**85,68**	**20.301.780,04**
4	Устройство покрытия Н=6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М1	м2	468289	4547,06	2.129.338.180,34	183.960,00	836.477.157,60	39,28%	468.289,00	2.129.338.180,34	183.960,00	836.477.157,60	39,28%	**95.200,00**	**432.880.112,00**
5	Розлив эмульсии 0,3л/м2	т	140,5	236948,88	33.291.317,64	37,93	8.987.471,02	27,00%	140,50	33.291.317,64	37,93	8.987.471,02	27,00%	**21,84**	**5.174.963,54**
6	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2 с армирующей добавкой 0,05%	м2	468289	4772,25	2.234.792.180,25	126.420,00	603.307.845,00	27,00%	468.289,00	2.234.792.180,25	126.420,00	603.307.845,00	27,00%	**72.800,00**	**347.419.800,00**
	Волокна для армирования асфальтобетонных покрытий	кг	-28518,8	7169,96		- 7.698,98	- 55.201.378,64				- 7.698,98	- 55.201.378,64		- **7.698,98**	- **55.201.378,64**
7	Укрепление обочин ПГС Н=0,15 м	м2	334100	2565,02	856.973.182,00	-	-	0,00%	334.100,00	856.973.182,00	-	-	0,00%	-	-
	Съезды. км 214 (213+770, право-кафе, ГПС); км 214 (213+810, лево- в улицу, ГПС); км 214 (213+835, право-кафе, ГПС); км 214 (213+930, лево-в улицу, ГПС); км 215 (214+110, право-в улицу, ГПС); км 215 (214+165, право-АЗС, а/б); км 215 (214+225, лево-в улицу, а/б); км 215 (214+235, право-АЗС, а/б); км 215 (214+325, право-АГЗС, ГПС); км 215 (214+380, право-в улицу, ГПС); км 215 (214+415, лево-школа, ГПС); км 215 (214+480, право-в улицу, ГПС); км 215 (214+640, право-в улицу ГПС; лево-в улицу, ГПС); км 215 (214+810, лево-в улицу, ГПС); км 216 (215+080, право-в улицу, а/б); км 216 (215+930, право-с.Тележан, а/б); км 217 (216+855, право-агрофирма "Кызылту Нан", ГПС; лево-нефтебаза); км 233 (право-с.Кандыбай,а/б; лево-фермы, ГПС); км 255 (254+030, лево-в улицу, а/б); км 255 (254+270, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+390, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+525, право-в поле, ГПС; лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+665, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+785, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+950, лево-телевышка, а/б); км 269 (право-в поле, ГПС; лево в улицу, ГПС); км 270 (лево- в улицу, ГПС); 271 (право-с.Ондирис, а/б)														
8	Исправление профиля основания с добавлением щебня фр. 20-40, отсева	м2	2792	2612,77	7.294.853,84	-	-	0,00%	2.792,00	7.294.853,84	-	-	0,00%	-	-
9	*Розлив эмульсии на ПГС 0,9 л/м2*	т	2,31	236948,65	547.351,38	-	-	0,00%	2,31	547.351,38	-	-	0,00%	-	-
10	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	0,48	236948,59	113.735,32	-	-	0,00%	0,48	113.735,32	-	-	0,00%	-	-
11	Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей М3 тип Б М2	т	301	35959,47	10.823.800,47	-	-	0,00%	301,00	10.823.800,47	-	-	0,00%	-	-
12	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	1,25	236949,55	296.186,94	-	-	0,00%	1,25	296.186,94	-	-	0,00%	-	-
13	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2	м2	4183	4271,73	17.868.646,59	-	-	0,00%	4.183,00	17.868.646,59	-	-	0,00%	-	-
	Устройство дорожной одежды на площадке отдыха км 232					-					-			-	-
14	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	0,71	236949,87	168.234,41	-	-	0,00%	0,71	168.234,41	-	-	0,00%	-	-
15	Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей М3 тип Б М2	т	170,5	35959,47	6.131.089,64	-	-	0,00%	170,50	6.131.089,64	-	-	0,00%	-	-
16	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	0,71	236949,87	168.234,41	-	-	0,00%	0,71	168.234,41	-	-	0,00%	-	-
17	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2	*м2*	2368	4271,73	10.115.456,64	-	-	0,00%	2.368,00	10.115.456,64	-	-	0,00%	-	-
18	Оборудование площадок отдыха на км 232 (контейнер для мусора, беседка)	*шт*	1	430956,01	430.956,01	-	-	0,00%	1,00	430.956,01	-	-	0,00%	-	-
	Автопавильоны					-					-			-	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Демонтаж сущ. автоавильона (км 217, лево, с.Кишкенеколь; км 232, право, с.Кондыбай; км 233, лево, с.Кондыбай; км 255, право, с.Кондыбай; км 270, лево, с.Бидайык) с вывозом в ДЭУ-64, ДЭП-8 с. Талшик	*шт*	5	280452,51	1.402.262,55	-	-	0,00%	5,00	1.402.262,55	-	-	0,00%	-	-
20	Устройство новых автопавильонов Модель "Нурлы" тип МО-1 в антивандальном исполнении (км 217, лево, с.Кишкенеколь; км 232, право, с.Кондыбай; км 233, лево, с.Кондыбай; км 255, право, с.Кондыбай; км 270, лево, с.Бидайык)	*шт*	5	2630800,32	13.154.001,60	-	-	0,00%	5,00	13.154.001,60	-	-	0,00%	-	-
	Устройство заездных карманов на автобусных остановках км 217, км 233, км 255, км 270														
21	Исправление профиля основания с добавлением щебня фр. 20-40, отсева	м2	1373	2614,05	3.589.090,65	-	-	0,00%	1.373,00	3.589.090,65	-	-	0,00%	-	-
22	Розлив эмульсии 0,9 л/м2	т	0,85	236948,19	201.405,96	-	-	0,00%	0,850	201.405,96	-	-	0,00%	-	-
23	Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей МЗ тип Б М2	*т*	68	35959,47	2.445.243,96	-	-	0,00%	68	2.445.243,96	-	-	0,00%	-	-
24	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	*т*	0,28	236947,9	66.345,41	-	-	0,00%	0	66.345,41	-	-	0,00%	-	-
25	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2	*м2*	945	4271,73	4.036.784,85	-	-	0,00%	945	4.036.784,85	-	-	0,00%	-	-
	Устройство элементов обстановки пути					-					-			-	-
26	Демонтаж дорожного ограждения безопасности (1,47 тн) на км 232 (площадка отдыха) с транспортировкой на расстояние 48 км (ДЭУ-64, ДЭП-8 с.Талшик)	м	57	1842,64	105.030,48	-	-	0,00%	57,00	105.030,48	-	-	0,00%	-	-
27	Установка ограждения безопасности 11 ДО высотой 0,75 м, шаг стоек 4 м. на км 232 (площ. отдыха)	м	120	31213,34	3.745.600,80	-	-	0,00%	120,00000	3.745.600,80	-	-	0,00%	-	-
28	Установка начального и концевого участков ограждения на км 252, км 257, км 263	м	144	34542,21	4.974.078,24	-	-	0,00%	144,00	4.974.078,24	-	-	0,00%	-	-
29	Демонтаж стоек и дорожных знаков с транспортировкой на расстояние 62 км требованиям ГОСТ 32945- (ДЭУ-64, ДЭП-8 с.Талшик)	шт	564	27129,66	15.301.128,24	-	-	0,00%	564,000	15.301.128,24	-	-	0,00%	-	-
30	Установка стоек под дорожные знаки с фундаментом монолитным	*шт*	474	31702,22	15.026.852,28	-	-	0,00%	474,000	15.026.852,28	-	-	0,00%	-	-
31	Установка дорожных знаков	*шт*	564	11297,67	6.371.885,88	-	-	0,00%	564,000	6.371.885,88	-	-	0,00%	-	-
	Ремонт круглых труб д=1,0м, км 231,239, км 267. Переустройство ж/б д=0,75м на ж/б трубы д=1,0 м км 217, км 218										-	-		-	-
32	Демонтаж круглых жб труб отв.1х1м	*м3*	141,12	73923,46	10.432.078,68	141,12	10.432.078,68	100,00%	141	10.432.078,68	141,12	10.432.078,68	100,00%		-
33	Демонтаж монолитного укрепления	м2	69,7	11727,67	817.418,60	69,70	817.418,60	100,00%	69,700	817.418,60	69,70	817.418,60	100,00%		-
34	Землянные работы под тело трубы, оголовки и упреплени	м3	186,08	833,07	155.017,67	186,08	155.017,67	100,00%	186,08	155.017,67	186,08	155.017,67	100,00%		-
	Тело трубы					-	-				-	-			-
35	Устройство щебеночной подушки	м3	32,52	17339,12	563.868,18	32,52	563.868,18	100,00%	32,52	563.868,18	32,52	563.868,18	100,00%		-
36	Укладка звеньев труб марки ЗКП 1.100	шт	48	321015,49	15.408.743,52	48,00	15.408.743,52	100,00%	48,00	15.408.743,52	48,00	15.408.743,52	100,00%		-
37	Устройство слоя дренирующего	м3	118,31	12570,96	1.487.270,28	118,31	1.487.270,28	100,00%	118,31	1.487.270,28	118,31	1.487.270,28	100,00%		-
38	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	247,15	8899,43	2.199.494,12	247,15	2.199.494,12	100,00%	247,15	2.199.494,12	247,15	2.199.494,12	100,00%		-
39	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	14,31	13972,81	199.950,91	14,31	199.950,91	100,00%	14,31	199.950,91	14,31	199.950,91	100,00%		-
40	Обратная засыпка грунта с уплотнением и поливом водой	м3	78,7	956,17	75.250,58	78,70	75.250,58	100,00%	78,70	75.250,58	78,70	75.250,58	100,00%		-
	Оголовки					-	-				-	-			-
41	Устройство подушки ПГС	м3	42,42	21410,46	908.231,71	42,42	908.231,71	100,00%	42,42	908.231,71	42,42	908.231,71	100,00%		-
42	Устройство монолитного фундамента	м3	3,5	74594,28	261.079,98	3,50	261.079,98	100,00%	3,50	261.079,98	3,50	261.079,98	100,00%		-
43	Установка портальной стенки типа Блок № 34 (СТ 10)	шт	10	152754,7	1.527.547,00	10,00	1.527.547,00	100,00%	10,00	1.527.547,00	10,00	1.527.547,00	100,00%		-
44	Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт	20	254101,95	5.082.039,00	20,00	5.082.039,00	100,00%	20,00	5.082.039,00	20,00	5.082.039,00	100,00%		-
45	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	150	18030,42	2.704.563,00	150,00	2.704.563,00	100,00%	150,00	2.704.563,00	150,00	2.704.563,00	100,00%		-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	Обратная засыпка грунта с уплотнением и поливом водой	*м3*	110,0000	956,1800	105.179,80	110,00	105.179,80	100,00%	110,00	105.179,80	110,00	105.179,80	100,00%		-
47	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажением (планировка, засыпка ПГС, уплотнение) Н=1м	м2	193,70	23393,70	4.531.359,69	193,70	4.531.359,69	100,00%	193,70	4.531.359,69	193,70	4.531.359,69	100,00%		-
48	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	263,5	22291,72	5.873.868,22	263,50	5.873.868,22	100,00%	263,50	5.873.868,22	263,50	5.873.868,22	100,00%		-
	Круглые трубы д=1,5м					-									
49	Демонтаж труб	*м3*	14,00	23380,45	327.326,30	7,00	163.663,15	50,00%	14,00	327.326,30	7,00	163.663,15	50,00%		-
50	Земляные работы под тело трубы	м3	19,2	1662,04	31.911,17	9,60	15.955,58	50,00%	19,20	31.911,17	9,60	15.955,58	50,00%		-
51	Земляные работы под оголовки и укреплени	м3	11,53	1659,20	19.130,58	5,77	9.573,58	50,04%	11,53	19.130,58	5,77	9.573,58	50,04%		-
52	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	112,80	8899,43	1.003.855,70	56,40	501.927,85	50,00%	112,80	1.003.855,70	56,40	501.927,85	50,00%		-
53	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	16,80	10537,58	177.031,34	8,40	88.515,67	50,00%	16,80	177.031,34	8,40	88.515,67	50,00%		-
54	Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт	14,00	220848,78	3.091.882,92	7,00	1.545.941,46	50,00%	14,00	3.091.882,92	7,00	1.545.941,46	50,00%		-
55	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе	*м2*	132,2000	13011,4800	1.720.117,66	66,10	860.058,83	50,00%	132,200	1.720.117,66	66,10	860.058,83	50,00%		-
56	Конец укрепления	м2	54,60	36544,21	1.995.313,87	27,30	997.656,93	50,00%	54,60	1.995.313,87	27,30	997.656,93	50,00%		-
	Прямоугольные железобетонные трубы 2х2					-					-			-	-
57	Демонтаж прямоугольных жб труб 2х2	м3	21,2	25033,56	530.711,47	-	-	0,00%	21,20	530.711,47	-	-	0,00%	-	-
58	Земляные работы под тело трубы, оголовки и укрепление	м3	35,52	1579,57	56.106,33	-	-	0,00%	35,52	56.106,33	-	-	0,00%	-	-
	Тело трубы					-					-			-	-
59	Устройство щебеночной подушки	*м3*	9,9	19743,7	195.462,63	-	-	0,00%	9,90	195.462,63	-	-	0,00%	-	-
60	Устройство монолитного фундамента	*м3*	16,17	82687,26	1.337.052,99	-	-	0,00%	16,17	1.337.052,99	-	-	0,00%	-	-
61	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	237,6	8899,43	2.114.504,57	-	-	0,00%	237,60	2.114.504,57	-	-	0,00%	-	-
62	Устройство гидроизоляции оклеечной	*м2*	59,4	11314,08	672.056,35	-	-	0,00%	59,40	672.056,35	-	-	0,00%	-	-
63	***Оголовки***					-					-			-	-
64	Устройство подушки ПГС	м3	36	21410,48	770.777,28	-	-	0,00%	36,00	770.777,28	-	-	0,00%	-	-
65	Устройство монолитного фундамента	м3	22,8	75290,02	1.716.612,46	-	-	0,00%	22,80	1.716.612,46	-	-	0,00%	-	-
66	Укладка откосной стенки типа Блок № 57пл (СТ1пл)	шт	8	190500,56	1.524.004,48	-	-	0,00%	8,00	1.524.004,48	-	-	0,00%	-	-
67	Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт	8	141414,43	1.131.315,44	-	-	0,00%	8,00	1.131.315,44	-	-	0,00%	-	-
68	Устройство бетона лотка монолитного	м3	7,6	74594,4	566.917,44	-	-	0,00%	7,60	566.917,44	-	-	0,00%	-	-
69	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	*м2*	219,6	8899,43	1.954.314,83	-	-	0,00%	219,60	1.954.314,83	-	-	0,00%	-	-
70	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	11,2	12454,99	139.495,89	-	-	0,00%	11,20	139.495,89	-	-	0,00%	-	-
71	Обратная засыпка грунта с уплотнением	*м2*	188	1328,98	249.848,24	-	-	0,00%	188,00	249.848,24	-	-	0,00%	-	-
72	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажением (планировка, засыпка ПГС, уплотнение) Н=1м	*м2*	131,86	24197,84	3.190.727,18	-	-	0,00%	131,86	3.190.727,18	-	-	0,00%	-	-
73	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	205,86	45177,23	9.300.184,57	-	-	0,00%	205,86	9.300.184,57	-	-	0,00%	-	-
	Прямоугольные железобетонные трубы 4х2,5					-					-			-	-
74	Демонтаж прямоугольных жб труб отв.4х2,5	м3	25,24	26009,86	656.488,87	25,24	656.488,87	100,00%	25,24	656.488,87	25,24	656.488,87	100,00%		-
	Тело трубы					-	-				-	-			-
75	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	149,8	13577,4	2.033.894,52	149,80	2.033.894,52	100,00%	149,80	2.033.894,52	149,80	2.033.894,52	100,00%		-
76	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	37,8	11314,09	427.672,60	37,80	427.672,60	100,00%	37,80	427.672,60	37,80	427.672,60	100,00%		-
	Оголовки					-	-				-	-			-
77	Укладка откосной стенки типа Блок № 58пл (СТ2пл)	*шт*	4	359190,02	1.436.760,08	4,00	1.436.760,08	100,00%	4,00	1.436.760,08	4,00	1.436.760,08	100,00%		-
78	Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт	4	157077,57	628.310,28	4,00	628.310,28	100,00%	4,00	628.310,28	4,00	628.310,28	100,00%		-
79	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажени	*м2*	62	36224,01	2.245.888,62	62,00	2.245.888,62	100,00%	62,00	2.245.888,62	62,00	2.245.888,62	100,00%		-
80	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	48,58	5961,93	289.630,56	48,58	289.630,56	100,00%	48,58	289.630,56	48,58	289.630,56	100,00%		-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	Конец укрепления (монолитным бетоном)	*м2*	308,79	44075,58	13.610.098,35	308,79	13.610.098,35	100,00%	308,79	13.610.098,35	308,79	13.610.098,35	100,00%		-
	Прямоугольные железобетонные трубы 2х4х2,5					-					-			-	-
82	Демонтаж прямоугольных жб труб отв.2х4х2,5	м3	44,64	52431,18	2.340.527,88	-	-	0,00%	44,64	2.340.527,88	-	-	0,00%	-	-
	Тело трубы					-					-			-	-
83	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	1348,2	13562,35	18.284.760,27	-	-	0,00%	1.348,20	18.284.760,27	-	-	0,00%	-	-
84	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	340,2	11314,09	3.849.053,42	-	-	0,00%	340,20	3.849.053,42	-	-	0,00%	-	-
	Оголовки					-					-			-	-
85	Укладка откосной стенки типа Блок № 58пл (СТ2пл)	шт	12	359190,12	4.310.281,44	-	-	0,00%	12,00	4.310.281,44	-	-	0,00%	-	-
86	Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл)	*шт*	12	157077,57	1.884.930,84	-	-	0,00%	12,00	1.884.930,84	-	-	0,00%	-	-
87	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажени	*м2*	556,92	46617,61	25.962.279,36	-	-	0,00%	556,92	25.962.279,36	-	-	0,00%	-	-
88	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	291,48	7134,43	2.079.543,66	-	-	0,00%	291,48	2.079.543,66	-	-	0,00%	-	-
89	Конец укрепления (монолитным бетоном)	*м2*	1852,74	43718,84	80.999.643,62	-	-	0,00%	1.852,74	80.999.643,62	-	-	0,00%	-	-
	Переустройство ж/б водопропускных труб км 248, км 268 круглые трубы д=1,5м					-					-			-	-
90	Демонтаж труб	м3	35,15	23380,44	821.822,47	17,58	411.028,14	50,01%	35,15	821.822,47	17,58	411.028,14	50,01%		-
91	Земляные работы под оголовки и укреплени	м3	1169,08	1662,05	1.943.069,41	584,54	971.534,71	50,00%	1.169,08	1.943.069,41	584,54	971.534,71	50,00%		-
	Тело трубы					-	-				-	-			-
92	Устройство щебеночной подушки	м3	10,73	18305,79	196.421,13	5,37	98.302,09	50,05%	10,73	196.421,13	5,37	98.302,09	50,05%		-
93	Устройство монолитного фундамента	*м3*	21,09	76070,2	1.604.320,52	10,55	802.540,61	50,02%	21,09	1.604.320,52	10,55	802.540,61	50,02%		-
94	Укладка звеньев труб марки ЗКП 6.100	шт	37	298590,47	11.047.847,39	18,50	5.523.923,70	50,00%	37,00	11.047.847,39	18,50	5.523.923,70	50,00%		-
95	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	*м2*	173,9	8899,44	1.547.612,62	86,95	773.806,31	50,00%	173,90	1.547.612,62	86,95	773.806,31	50,00%		-
96	Устройство гидроизоляции оклеечной	*м2*	25,9	17112,85	443.222,82	12,95	221.611,41	50,00%	25,90	443.222,82	12,95	221.611,41	50,00%		-
97	Обратная засыпка грунта с уплотнением	*м3*	1052,28	1070,23	1.126.181,62	526,14	563.090,81	50,00%	1.052,28	1.126.181,62	526,14	563.090,81	50,00%		-
	Оголовки					-	-				-	-			-
98	Устройство щебеночной подушки	м3	2	18305,76	36.611,52	1,00	18.305,76	50,00%	2,00	36.611,52	1,00	18.305,76	50,00%		-
99	Устройство подушки ПГС	м3	26	22642,22	588.697,72	13,00	294.348,86	50,00%	26,00	588.697,72	13,00	294.348,86	50,00%		-
100	Устройство монолитного фундамента	м3	7,56	76325,35	577.019,65	3,78	288.509,82	50,00%	7,56	577.019,65	3,78	288.509,82	50,00%		-
101	Укладка оголовков марки ЗКП 17-170	шт	4	346651,9	1.386.607,60	2,00	693.303,80	50,00%	4,00	1.386.607,60	2,00	693.303,80	50,00%		-
102	Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл)	*шт*	8	253443,74	2.027.549,92	4,00	1.013.774,96	50,00%	8,00	2.027.549,92	4,00	1.013.774,96	50,00%		-
103	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	*м2*	119,6	8899,43	1.064.371,83	59,80	532.185,91	50,00%	119,60	1.064.371,83	59,80	532.185,91	50,00%		-
104	Устройство гидроизоляции оклеечной	*м2*	2,8	10537,78	29.505,78	1,40	14.752,89	50,00%	2,80	29.505,78	1,40	14.752,89	50,00%		-
105	Устройство монолитного фундамента	*м3*	5,12	74312,47	380.479,85	2,56	190.239,92	50,00%	5,12	380.479,85	2,56	190.239,92	50,00%		-
106	Обратная засыпка грунта с уплотнением	м2	103,2	1538,65	158.788,68	51,60	79.394,34	50,00%	103,20	158.788,68	51,60	79.394,34	50,00%		-
107	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	м2	161,2	28810,04	4.644.178,45	80,60	2.322.089,22	50,00%	161,20	4.644.178,45	80,60	2.322.089,22	50,00%		-
108	Конец укрепления	м2	54,6	36544,21	1.995.313,87	27,30	997.656,93	50,00%	54,60	1.995.313,87	27,30	997.656,93	50,00%		-
	Объездная дорога км 248, км 268					-					-			-	-
109	Разработка грунта	м3	1080	229,25	247.590,00	-	-	0,00%	1.080,00	247.590,00	-	-	0,00%	-	-
110	Рыхление, уплотнение и полив водой	м3	900	1285,67	1.157.103,00	-	-	0,00%	900,00	1.157.103,00	-	-	0,00%	-	-
111	Предварительная планировка	м2	3600	9,22	33.192,00	-	-	0,00%	3.600,00	33.192,00	-	-	0,00%	-	-
112	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 15 см, гравийные покрытия, ширина 7,5 м	км	0,4	8781804,37	3.512.721,75	-	-	0,00%	0,40	3.512.721,75	-	-	0,00%	-	-
	Дорожная разметка					-					-			-	-
113	Дорожная разметка 1.5 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 1:3	км	65,93	62885,87	4.146.065,41	-	-	0,00%	65,93	4.146.065,41	-	-	0,00%	-	-
114	Дорожная разметка 1.1 (краевая) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м	км	133,64	157768,22	21.084.144,92	-	-	0,00%	133,64	21.084.144,92	-	-	0,00%	-	-
115	Дорожная разметка 1.6 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 3:1 (на съездах)	км	0,6	126406,5	75.843,90	-	-	0,00%	0,60	75.843,90	-	-	0,00%	-	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	Дорожная разметка 1.1 (осевая) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м (на съездах)	км	0,24	157770,52	37.864,92	-	-	0,00%	0,24	37.864,92	-	-	0,00%	-	-
117	Дорожная разметка 1.7 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 1:1 (на съездах)	км	0,05	94650,79	4.732,54	-	-	0,00%	0,05	4.732,54	-	-	0,00%	-	-
118	Дорожная разметка 1.11 (барьерная) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м (на заездном кармане)	км	0,12	157770,52	18.932,46	-	-	0,00%	0,12	18.932,46	-	-	0,00%	-	-
119	Дорожная разметка 1.11 (барьерная) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 3:1 (на заездном кармане)	км	0,12	126406,5	15.168,78	-	-	0,00%	0,12	15.168,78	-	-	0,00%	-	-
120	Разметка проезжей части 1.14.1 пешеходный переход. В=0,4м (км 54, км 85)	м2	38,4	2580,55	99.093,12	-	-	0,00%	38,40	99.093,12	-	-	0,00%	-	-
	Заготовка ДСМ						120.774.142,96					120.774.142,96			-37.912.050,00
	Итого				**8.010.177.119,67**		**2.685.606.351,36**			**7.907.289.284,48**		**2.582.718.516,18**			**880.459.225,02**
	НДС 12%				**961.221.254,36**		**322.272.762,15**			**948.874.714,14**		**309.926.221,94**			**105.655.107,00**
	Всего с НДС				**8.971.398.374,03**		**3.007.879.113,51**			**8.856.163.998,62**		**2.892.644.738,12**			**986.114.332,02**

от Заказчика:
Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Усербаев К.М.

Расчет проверил: гл.специалист ОП,ЭРиЗ СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Некибаева А.У.

Начальник ОЭ и БД СКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол"
Коржумбаев А.К.

Главный специалист ОЭ и БД СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол":
Өмірзақ Қ.Б.

от Подрядчика:
И.о. директора ТОО "Кокшетауавтодор"
Кутербеков Д.К.

Работу принял:
Технический надзор ТОО "KZ Стройэксперт"
Кучербаев Д.Н.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280, Уалихановский район Северо-Казахстанской области

Договор: №090140000306/240874/00 от 25 июля 2024 года

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР №10 от 27 августа 2025 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (74% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость материалов на конец отчетного периода	Стоимость материалов на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
1	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7.582,41	15.928,2	20.928,2	-5.000,0	120.774.142,96	158.686.192,96	-37.912.050,00
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку		**Итого**					**120.774.142,96**	**158.686.192,96**	**-37.912.050,00**
		с НДС					**135.267.040,12**	**177.728.536,12**	**-42.461.496,00**

от Заказчика: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол": _____ Усербаев К.М.

Начальник ОЭ и БД СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол": _____ Коржумбаев А.К.

Главный специалист ОЭ и БД СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол": _____ Өмірзақ Қ.Б.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Кучербаев Д.Ж.

от Подрядчика: ТОО "Кокшетауавтодор"

И.О. директора _____ Кутербеков Д.К.

Договорная сметная стоимость объекта с НДС: 8 971 398 374,03 тенге

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280, Уалихановский район Северо-Казахстанской области

Генподрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Стоимость проекта по договору, тенге	8.010.177.119,67	по договору
Стоимость проекта в ценах 2 квартал 2024 г, тенге	8.050.429.270,00	стоимость проекта в ценах 2 квартал 2024 г
Рабочий переводной коэфициент	1,005025126	рабочий коэффициент для перевода с цен 2024 г в текущие цены с учетом скидки

№ п/п	№ п/п по ВДЦ	Наименование материалов	Ед. изм.	Количство по проекту	Цена в базовых ценах	Коэф.	Цена за единицу тек. Ценах	Объем по АВР	Общая стоимость	Примечание
1	6	Волокна для армирования асфальтобетонных покрытий	кг	28518,80	7134,11	1,00502513	7.169,96	-7698,98	- 55.201.378,64	ЛС №2-2024-13, п.19

от Заказчика: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол": _____ Усербаев К.М.

Начальник ОЭ и БД СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол": _____ Коржумбаев А.К.

Главный специалист ОЭ и БД СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол": _____ Өмірзақ Қ.Б.

от Подрядчика: ТОО "Кокшетауавтодор"

И.о.директора _____ Кутербеков Д.К.

Главный эксперт тех. надзора ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Кучербаев Д.Ж.

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор: №090140000306/240874/00 от 25.07.2024 г.
Доп. соглашение №090140000306/240874/05 от 27.03.2025 г.

Реестр информации по объекту
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области к Акт выполненных работ №8 за период с 22 июля по 26 августа 2025 года, на 27 августа 2025 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области						
1	Устройство основания методом холодного ресайклирования Н=0,25м (В=7,6м) из фрез материала с добавлением нового материала	км	66,82	28,78	40,09%	6,18
2	Устройство покрытия Н=6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М1	км	66,82	26,28	21,76%	13,60
3	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2 с армирующей добавкой 0,05%	км	66,82	18,06	22,90%	10,40

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Технический надзор ТОО "KZ Стройэксперт" _____ **Кучербаев Д.Ж.**

И.о. директора ТОО "Кокшетауавтодор" _____ **Кутербеков Д.К.**