Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",050001, город Алматы, Бостандыкский район, пл. Республики, д. 4, тел.: 87089701233** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040740002533**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "UrbanGreen",050016, Республика Казахстан, г.Алматы, Булкушева, дом № 9А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160940024134**
Договор (контракт)	Договор №040740002533/250078/00 от 04.06.2025 г	

Номер документа	Дата составления
4	**27.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"			Работа	1	183 991 644,80	183 991 644,80	19 713 390,51
				Итого	1	x	183 991 644,80	19 713 390,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2025

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Подрядчик: ТОО "UrbanGreen"

Объект: Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за 25 августа месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
0407 4000 2533	1609 4002 4134			№040740002533/250078/00	04.06.2025г.		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"	**227 116 829,68**	183 991 644,80	164 278 254,29	164 278 254,29			19 713 390,51	**183 991 644,80**
удержание аванса 30%	**68 135 048,91**	55 197 493,44	49 283 476,29	49 283 476,29			5 914 017,15	**55 197 493,44**
Итого к оплате	**158 981 780,78**	128 794 151,36	114 994 778,00	114 994 778,00			13 799 373,36	**128 794 151,36**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

И.о. заместителя руководителя _____ **Жапарбек Т.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "UrbanGreen"

Директор _____ **Смагулов К.У.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "КазСнабСтрой и СК"

Директор _____ **Калиев А.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "UrbanGreen"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/250078/00** от **04.06.2025 г.**

Акт выполненных работ №2

за 25 августа 2025г

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Отдел 1.	Насосная станция 2го подъема				16661763
	Раздел 1.	Общестроительные работы				10227488
		Земляные работы				
1	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	685,0548203	507	347 323
2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр - 1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3 грунта	21,1872625	12 103	256 429
3	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	14,875	30 372	451 784
		Днища и стен подвала (лист 25,28)				
4	1106-1301-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм - 1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство	м^3	70	42 559	2 979 130
5	1106-1301-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм - 1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены прямоугольные насосных станций, толщиной более 300 мм. Строительство	м^3	52	67 594	3 514 888
6	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,64956	277 369	1 289 644

1	2	3	4	5	6	7
7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,42612	286 637	695 416
		Каркас Кр1				
8	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2752	453 343	124 760
		Выпуски				
9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55384	286 637	158 751
10	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47588	277 369	409 363
	Раздел 2.	Технологическое оборудование				6434275
		Технологическое оборудование				
11	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	16	36 871	589 936
12	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	15	19 042	285 630
13	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	12	12 997	155 964
14	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	22	2 309	50 798
15	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10	3 617	36 170
16	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1 453	4 359
17	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	4	30 853	123 412
18	241-116-0215 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	17 334	69 336
19	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	8	14 353	114 824
20	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	20	3 152	63 040
21	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	7	4 003	28 021
22	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	11	2 149	23 639
23	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	4 003	20 015
24	519-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 400	шт.	2	353 156	706 312
25	519-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	2	240 280	480 560
26	519-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	221 399	1 106 995

1	2	3	4	5	6	7
27	519-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	6	206 644	1 239 864
28	519-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	166 925	1 335 400
	Отдел 2.	КПП				4700620
	Раздел 3.	Общестроительные работы				4700620
		Землянные работы				
29	6101-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	114,1140905	758	86 498
30	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр - 1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. $м^3$ грунта.	$м^3$	3,5293018	9 862	34 806
31	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	77,6637348	84	6 524
32	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,8456575	3 903	22 816
33	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	77,6637348	671	52 112
		Фундамент (лист 5-6)				
34	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К - 2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщ. 100 мм	$м^2$	24,84	8 826	219 238
35	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	6 258	12 516
36	6104-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	6	12 190	73 140
37	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	4,48	64 528	289 085
38	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	5 869	82 166
39	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	12 857	102 856
40	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	10,876	48 383	526 214
41	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	1,62	53 991	87 465
42	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные (монолитные заделки). Устройство	$м^3$	1,21	44 633	54 006
43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12084	286 637	34 637
44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00836	301 988	2 525

1	2	3	4	5	6	7
45	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка (С1) арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06144	453 343	27 853
		Фундамент под перегородок				
46	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	1,39	41 667	57 917
		Гидроизоляция				
47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	38,7544	3 824	148 197
48	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	11,6926	5 683	66 449
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ				
49	6105-0201-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм	$м^3$	30,24	50 732	1 534 136
50	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	9,31392	39 546	368 328
51	213-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	2,23776	168 177,18	376 340
52	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	1,972	64 613	127 417
53	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	1,406	57 505	80 852
54	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,332915	680 435	226 527
	Отдел 3.	Блок служебных помещений				12746149
	Раздел 4.	Общестроительные работы				12746149
		Фундамент				
55	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	73,2	3 824	279 917
56	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	$м^2$	432	551	238 032
57	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	432	3 069	1 325 808
		Полы Тип 1 -53,3 $м^2$(лист 14)				
58	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	3,198	22 163	70 877
59	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	5,33	44 680	238 144
60	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 (25) мм	$м^2$	53,3	2 729	145 456
61	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	-53,3	179	-9 541
		Подпольный канал (лист 15-19 АС)				
62	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	$м^3$	1,8	87 369	157 264
63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04182	286 637	11 987

1	2	3	4	5	6	7
64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03171	301 988	9 576
65	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,9831	1 458 914	1 434 258
66	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,5435	2 361 081	1 283 248
67	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,862288	1 539 460	1 327 458
68	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,1071	344 554	36 902
69	241-102-0166 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	16,525	2 317	38 288
70	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	8,625	1 261	10 876
		Кровля (лист 23-24)				
71	222-502-0307 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	179,13	23 164	4 149 367
72	217-107-0104 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 85-130 мм	шт.	576	145	83 520
73	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	шт.	204	82	16 728
74	231-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления хризотилцементных плит размерами 4 х 18 мм	шт.	1 748	32	55 936
75	241-703-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	1 404	1 312	1 842 048
	Отдел 4.	Наружный водопровод				39731479
	Раздел 5.	Водопровод хоз-питьевой противопожарный				39225441
		Трубопроводы и арматуры				
76	241-401-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74 размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	124,4	89 295	11 108 298
77	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	143,6	36 871	5 294 676
78	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	40,2	19 042	765 488
79	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	13,4	11 525	154 435
80	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	24,4	829	20 228
81	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	11,9	585	6 962
		Футляры				
82	241-401-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74 размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	4,5	89 295	401 828

1	2	3	4	5	6	7
83	241-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74 размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	53,7	106 662	5 727 749
84	241-401-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 8696-74 размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	118,2	133 213	15 745 777
	Раздел 6.	Водопровод сливной из резервуара				
						135830
85	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	17	7 990	135 830
	Раздел 7.	Переливной трубопровод из резервуара				
						370208
86	241-102-0256 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	8	46 276	370 208
	Отдел 5.	Резервуары чистой воды №1 и №2				
						65096769
	Раздел 8.	Резервуар №2				
						65096769
		Ригеля РМ1 и РМ2 (лист 7 и 5 прим. п.3)				
87	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	8,5	112 337	954 864
88	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01904	495 890	9 442
89	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,3156	277 369	364 907
90	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1512	286 637	43 340
91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3567	301 988	107 719
92	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	5,1	78 441	400 049
		Колонны КМ1(лист 7 и 5 прим. п.3)				
93	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	1,6	78 215	125 144
94	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03584	495 890	17 773
95	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,41384	277 369	114 786
96	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01952	286 637	5 595
97	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0648	301 988	19 569
98	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	4,86	78 441	381 223
		Усиление стен (лист 11)				

1	2	3	4	5	6	7
99	1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 20 мм	отверстие	2 788	2 415	6 733 020
100	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1	340 316	340 316
101	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1	286 637	286 637
102	1146-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	Стены. Усиление монолитными железобетонными обоймами	$м^3$	70,71	324 886	22 972 689
103	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,76732	495 890	1 868 176
		Усиление фундамента (лист 12)				
104	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,7	31 625	85 388
105	1146-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	$м^3$	15,72	207 649	3 264 242
106	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,47394	89 294	42 320
107	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,88452	277 369	245 338
108	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86178	286 637	247 018
109	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17024	301 988	51 410
110	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	27,6	3 824	105 542
		Гидроизоляция внутренные и наружные поверхности резервуара(Лист-9, примечание п.п.3,4)				
111	1203-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения	$м^2$ поверхности	200	7 457	1 491 400
		Плиты покрытия (лист 13)				
112	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	246,8	78 441	19 359 239
113	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,211946	456 123	96 673
114	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,211946	1 197 551	253 816
115	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	6,146434	360	2 213
116	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-710 5 слоя	$м^2$	6,146434	671 278	4 125 966
		Утепление и штукатурка стен (лист 14, прим.6)				
117	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	7,65625	100 628	770 433
118	234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	8,26875	25 460	210 522

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				138936780
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			40 071 160
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*19 888 991*
		машины и механизмы	тенге			9 063 691
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 192 019*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			84 932 799
		оборудование	тенге			4 869 131
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8 259		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге	6,40%		8 580 330
		Всего с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге			147 517 110
		Сметная прибыль	Тенге	5,00%		7 132 399
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	3%		4 425 513
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге			159 075 022
		на 2квартал 25год 40%	Тенге			63 630 009
		на 3квартал 25год 45%	Тенге			71 583 760
		на 4квартал 25год 15%	Тенге			23 861 253
		в том числе в текущих ценах 2 квартал 25год	Тенге	1,0388		66 098 853
		в том числе в текущих ценах 3 квартал 25год	Тенге	1,0587		75 785 726
		в том числе в текущих ценах 4 квартал 25год	Тенге	1,079		25 746 292
		Всего в 2024-2025годах	Тенге			167 630 872
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,98		164 278 254,29
		НДС	Тенге	12%		19 713 390,51
		Всего по форме с НДС	Тенге			183 991 644,80

Заказчик:

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Гл.специалист Ниетбаев А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Подрядчик

ТОО "UrbanGreen"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Смагулов К.У.

Технический надзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Уалжанов Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Нуралиева М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)