Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

130941002248

Заказчик **Акмолинский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОКШЕТАУ Г.А., Г.КОКШЕТАУ, улица Шокана Уалиханова, здание 193, тел.: 87162-77-29-68**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000340005764

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалинский район, с.Аршалы, ул. Маншук Маметовой, дом 34**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17-01-61/24 от 13.12.2024 г. (Макинск-Аксу-Торгай)

Номер документа	Дата составления
129	28.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-6 "Макинск - Аксу - Торгай" 175-240 км			Работа	1	424 294 465,48	424 294 465,48	45 460 121,30
				Итого	1	x	424 294 465,48	45 460 121,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству дорог / _____ / Баянбек С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Акционерное общество «Национальная компания "КазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО "СЕрВИС НС"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-6 "Макинск-Аксу-Торгай" 175-240 км

Справка № 7 от 28 августа 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	000340005764	KZ3000000	KZ2030000	дог 17-01-61/24	13.12.2024	"Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования"/ "Оплата прочих услуг и работ"	91
				доп. согл №4	03.06.2025 г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	2 018 118 054,82	2 018 118 054,82	378 834 344,18				45 460 121,30	424 294 465,48
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Предоплата за материалы	1 391 475 162,43	1 391 475 162,43						
Удержание за материалы	445 256 801,17	445 256 801,17	83 582 111,49				10 029 853,38	93 611 964,87
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	100 905 902,75	100 905 902,75	18 941 717,21				2 273 006,07	21 214 723,28
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**2 863 430 513,33**	**2 863 430 513,33**	**276 310 515,48**				**33 157 261,85**	**309 467 777,33**

Заказчик:
И.о. директора Акмолинского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"
Абилов Р.А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "M50 Consulting Group"
БИН/ИИН 060340012936
Нишмухамедов Ж.М. KZ36VJE00050377 от 29.10.2019г.

Подрядчик:
Директор по строительству дорог
ТОО "СЕрВИС НС"
Баянбек С.

Заказчик Акмолинский областной филиал «АО НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик ТОО "СЕрВИС НС"

Объект Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-6 "Макинск-Аксу-Торгай" 175-240 км

АКТ № 07

выполненных работ за август месяц 2025 года

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	
1	Устройство ж/б круглой трубы d 1м одноочковой, длина трубы 12 м км 178	шт	1,00	10 655 950,00	10 655 950,00							0,00%
2	Устройство ж/б прямоугольной трубы отверстием 4х2,5 одноочковая км 227	шт	1,00	38 189 884,00	38 189 884,00			1,00	38 189 884,00	1,00	38 189 884,00	100,00%
3	Устройство трубы круглой ж/б d2х1,5двухочковой длина трубы 12 м км 234	шт	1,00	28 887 538,94	28 887 538,94			1,00	28 887 538,94	1,00	28 887 538,94	100,00%
	Ликвидация пучинистых мест											
4	Выемка непригодного грунта 2 группы экскаватором ковшом 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 5 км (вне населенных пунктов) h=1	м3	25 500,00	894,85	22 818 675,00	12 553,85	11 233 812,68	3 923,08	3 510 568,14	16 476,93	14 744 380,82	64,62%
5	Замена не пригодного грунта на бутовый камень, h=0,6, М800, от 150 до 1000 мм	м3	15 300,00	14 883,98	227 724 894,00	7 532,32	112 110 900,23	2 353,85	35 034 656,32	9 886,17	147 145 556,55	64,62%
6	Замена не пригодного грунта на ПГС,(дресва М600) h=0,4	м3	10 200,00	12 722,42	129 768 684,00	5 021,54	63 886 140,93	1 569,23	19 964 403,14	6 590,77	83 850 544,07	64,62%
	Ремонт покрытия и основание методом холодного ресайклинга											
7	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами шириной барабана 1900-2000 мм, шириной - 7,0 м, толщиной слоя 5 см	м2	455 000,00	690,31	314 091 050,00	210 000,00	144 965 100,00			210 000,00	144 965 100,00	46,15%
8	Устройство основания толщиной 20 см методом холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента. (расход материала на 1м2: щебня фракции 5-20 М1000-0,04м3; щебня фракции 20-40 М1000-0,06м3; портландцемента ПЦ 400 - 0,022тн; вода -0,006м3)	м2	455 000,00	2 240,07	1 019 231 850,00	210 000,00	470 414 700,00			210 000,00	470 414 700,00	46,15%
9	Розлив битумной эмульсии (0,7 л/м2)	тн	318,50	227 604,23	72 491 947,26	83,30	18 959 432,36	24,50	5 576 303,64	107,80	24 535 736,00	33,85%
10	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси плотной крупнозернистой БМП, шириной - 7м, толщиной 7см с применением асфальтоукладчиков	м2	455 000,00	5 054,51	2 299 802 050,00	119 000,00	601 486 690,00	49 000,00	247 670 990,00	168 000,00	849 157 680,00	36,92%

11	Розлив битумной эмульсии (0,4 л/м2)	тн	182,00	227 604,23	41 423 969,86							0,00%
12	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной смеси плотной мелкозернистой БМ I, шириной - 7м, толщина 5 см, м/з	м2	455 000,00	4 241,92	1 930 073 600,00							0,00%
	Устройство обочины											
13	Укрепление обочины (ПГС) (дресва М600) и фрезерованным материалом 50% на 50 % толщиной 18 см	м2	325 000,00	1 411,17	458 630 250,00							0,00%
	Обстановка пути											
14	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт	169,00	22 012,18	3 720 058,42							0,00%
15	Знак 1.11.1 треугольные А900, светоотражающая пленка тип 2	шт	29,00	12 499,00	362 471,00							0,00%
16	Знак 1.11.2 треугольные А900, светоотражающая пленка тип 2	шт	29,00	12 499,00	362 471,00							0,00%
17	Знак 3.20 круглые D900, светоотражающая пленка тип2	шт	4,00	23 518,25	94 073,00							0,00%
18	Знак 5.21.2 индив, светоотражающая пленка тип 2 - 4 шт	м2	2,88	21 578,82	62 147,00							0,00%
19	Знак 3.24 круглые D900, светоотражающая пленка тип2	шт	4,00	23 518,25	94 073,00							0,00%
20	Знак 2.1 квадратные В 900, светоотражающая пленка тип2	шт	2,00	24 037,50	48 075,00							0,00%
21	Знак 7.13 квадратные В 900, светоотражающая пленка тип2	шт	2,00	24 037,50	48 075,00							0,00%
22	Знак 1.31.1 прямоугольные 700х3150, светоотражающая пленка тип2	шт	4,00	52 642,50	210 570,00							0,00%
23	Знак 1.31.2 прямоугольные 700х3150, светоотражающая пленка тип2	шт	2,00	52 642,50	105 285,00							0,00%
24	Знак 2.4 треугольные А900, светоотражающая пленка тип 2	шт	12,00	12 499,00	149 988,00							0,00%
25	Знак1.14 треугольные А900, светоотражающая пленка тип 2	шт	1,00	12 499,00	12 499,00							0,00%
26	Знак1.13 треугольные А900, светоотражающая пленка тип 2	шт	1,00	12 499,00	12 499,00							0,00%
27	Знак 2.3.1 треугольные А900, светоотражающая пленка тип 2	шт	3,00	12 499,00	37 497,00							0,00%
28	Знак 2.3.2 треугольные А900, светоотражающая пленка тип 2	шт	3,00	12 499,00	37 497,00							0,00%
29	Знак 2.3.3 треугольные А900, светоотражающая пленка тип 2	шт	1,00	12 499,00	12 499,00							0,00%
30	Знак 5.8.2 квадратные В700, светоотражающая пленка тип2	шт	2,00	14 352,00	28 704,00							0,00%
31	Знак 5.8.4 квадратные В700, светоотражающая пленка тип2	шт	1,00	14 352,00	14 352,00							0,00%
32	Знак 5.28прямоугольные 200х3050, светоотражающая пленка тип2	шт	65,00	4 048,51	263 153,15							0,00%
33	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт	189,00	17 546,83	3 316 350,87							0,00%

	Разметка краской с добавлением микросфер стеклянных светоотражающих для дорожной разметки:											
34	краевая разметка 1.1 Р=0,12 м сплошная	км	130.00		17 582 944.60							0.00%
35	осевая прерывистая 1.5 Р=0,12 м 1:3	км	58.50		3 581 819,87							0.00%
36	осевая сплошная 1.1 Р=0,12 м	км	6,50		879 147,23							0.00%
	Итого				**6 624 826 592,20**		**1 423 056 776,20**		**378 834 344,18**		**1 801 891 120,38**	
	НДС 12%				**794 979 191,06**		**170 766 813,14**		**45 460 121,30**		**216 226 934,44**	
	Всего с НДС				**7 419 805 783,26**		**1 593 823 589,34**		**424 294 465,48**		**2 018 118 054,82**	

Заказчик:
Зам. директора ХОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Ш.Мұратбекұлы

Работы приняты:
Начальник отдела ЭиБД **Аринов Д.Б.**

Работы принял:
Главный специалист отдела ЭиБД **Хамзин А.**

Проверил:
Начальник ОПЭР и З **Ястребова Л.А.**

Подрядчик:
Директор по строительству дорог ТОО "СЕрВИС НС"

Баянбек С.

Техсопровождение ТОО "M50 Consulting Group"

Ишмухамедов Ж.